



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Комитет по социальной политике и защите прав граждан

**РЕШЕНИЕ**

17.05.2023

г. Владивосток

№ 326

О контрольном мероприятии "Проверка расходования бюджетных средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы в рамках мероприятия "Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края о контрольном мероприятии "Проверка расходования бюджетных средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы в рамках мероприятия "Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края", в котором отражено, что:

1)Целью контрольного мероприятия является оценка законности и результативности использования бюджетных ассигнований, выделенных из краевого бюджета на обеспечение мероприятий по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе.

2)Объекты контрольного мероприятия:  
министерство строительства Приморского края (далее – Министерство);  
краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Приморского края" (далее – КГКУ "УКС Приморского края").

3) На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе Министерству выделены бюджетные ассигнования в объеме 481 427,56 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 382 127,04 тыс. рублей, краевого бюджета - 99 300,52 тыс. рублей) в том числе:

на 2022 год в сумме 296 004,70 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 226 704,18 тыс. рублей, краевого бюджета – 69 300,52 тыс. рублей);

на 2023 год – 185 422,86 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 155 422,86 тыс. рублей, краевого бюджета – 30 000,00 тыс. рублей).

4) Кассовые расходы по объекту физкультурно-оздоровительный комплекс в Партизанском городском округе за 2022 и 2023 годы (по состоянию на 01.03.2023) составили 320 726,32 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году – 296 004,70 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений;

в 2023 году (по состоянию на 01.03.2023) – 24 721,62 тыс. рублей, или 13,3% от плановых назначений (185 422,86 тыс. рублей). По состоянию на 01.03.2023 не исполнено 160 701,24 тыс. рублей.

5) КГКУ "УКС Приморского края" заключило с ООО ДВСК "Стройград" государственный контракт на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы, софинансируемые за счет федерального бюджета" (далее – Контракт).

Срок окончания работ по Контракту 30.11.2023 года.

Цена Контракта составила 429 976,45 тыс. рублей.

6) В нарушение части 9.2 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), пунктов 13 и 23 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного Приказом Минстроя России от 23.12.2019 года № 841/пр (далее – Порядок № 841/пр), при определении начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) с применением проектно-сметного метода КГКУ "УКС Приморского края" неверно применены индексы фактической, прогнозной инфляции, формулы расчета НМЦК при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации, подрядных работ по строительству объектов капитального строительства, что привело к занижению НМЦК на 2 601,19 тыс. рублей.

7) По состоянию на 24.03.2023 года КГКУ "УКС Приморского края" выплачено ООО ДВСК "Стройград" 320 726,32 тыс. рублей, или 74,6% от цены Контракта, в том числе авансовые платежи в сумме 260 135,74 тыс. рублей, или 60,5% от цены Контракта. Принято выполненных

работ (май-ноябрь 2022 года) на сумму 129 014,99 тыс. рублей, или 30% от цены Контракта.

8) Исходя из положений, установленных разделом 3 Контракта, работы по строительству объекта выполняются подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ и проектом производства работ.

График выполнения работ устанавливает общие сроки выполнения работ (19 этапов), подписывается одновременно с Контрактом и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2 к Контракту).

9) Контрольным мероприятием установлено нарушение ООО ДВСК "Стройград" сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения работ. Не предоставлены в КГКУ "УКС Приморского края" документы о приемке выполненных работ за декабрь 2022 года (8 этап), январь (9 этап) и февраль (10 этап) 2023 года.

10) В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.8 Контракта, КГКУ "УКС Приморского края" не направило ООО ДВСК "Стройград" требование об оплате пени:

за просрочку исполнения обязательства по разработке рабочей документации в размере 21,62 тыс. рублей (расчетно);

за непредставление документов о приемке выполненных работ за декабрь 2022 года, январь и февраль 2023 года в размере 487,04 тыс. рублей (расчетно).

11) Пунктом 4.3.16 Контракта предусмотрено определение подрядчиком самостоятельно выполняемых (без привлечения других лиц) видов и объемов работ из возможных видов и объемов работ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

В соответствии с условиями Контракта (пункты 7.5, 7.11.3) подрядчик несет ответственность перед заказчиком за ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, размер штрафа устанавливается в размере 5% стоимости указанных работ.

12) Контрольным мероприятием установлено, что работы на общую сумму 111 487,50 тыс. рублей, которые по условиям Контракта ООО ДВСК "Стройград" обязано выполнить самостоятельно без привлечения других лиц

к исполнению своих обязательств по Контракту, выполнены субподрядной организацией ООО "Структура".

В нарушении части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.8 Контракта, КГКУ "УКС Приморского края" не направило ООО ДВСК "Стройград" требование об оплате штрафа за неисполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству объекта, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, предусмотренного пунктом 7.11.3 Контракта, расчетно на сумму 5 572,89 тыс. рублей.

12) Планом реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни" запланирован результат "Построены и введены в эксплуатацию пять объектов спорта региональной собственности" по контрольной точке 1.4.4 "Объект недвижимого имущества «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске»".

Контрольным мероприятием установлено следующее:

контракт на строительство объекта (контрольная точка 1.4.4.2) заключен с нарушением срока, установленного региональным проектом, на 12 календарных дней;

разрешение на строительство объекта (контрольная точка 1.4.4.3) получено с нарушением срока, установленного региональным проектом, на 43 календарных дня.

На основании вышеизложенного, комитет

**РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края "О контрольном мероприятии "Проверка расходования бюджетных средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы в рамках мероприятия "Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края".

2. Рекомендовать министерству строительства Приморского края:

2.1. Обеспечить контроль за устранением нарушений КГКУ "УКС Приморского края", выявленных Контрольно-счетной палатой Приморского края.

2.2. Осуществлять ведомственный контроль сроков строительства, установленных графиком выполнения работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Партизанске".

3. Рекомендовать руководителю КГКУ "УКС Приморского края":

3.1. Принять меры к устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Приморского края, и не допускать их в дальнейшей работе.

3.2.Повысить уровень работы по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта (НМЦК) согласно положений части 9.2 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктов 13 и 23 Порядка, утвержденного Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.

3.3.Принять меры по наложению и взысканию пеней (штрафов) в случае просрочки исполнения, не исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.4.Своевременно направлять требования об уплате пеней (штрафов) в случае просрочки исполнения (неисполнения) подрядчиком обязательств по выполнению Контракта.

3.5.Осуществлять контроль за соблюдением подрядчиком условий Контракта в части самостоятельного исполнения отдельных видов работ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570.

3.6.Обеспечить реализацию мероприятий регионального проекта по контрольной точке "Объект недвижимого имущества "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске" согласно срока, установленного региональным проектом.

4.Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Приморского края, министерство физической культуры и спорта Приморского края, министерство строительства Приморского края, КГКУ "УКС Приморского края".

Председатель комитета



И.С. Чемерис