



**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110, телефон/факс: 8 (423) 220-83-33; e-mail: gkh@primorsky.ru

21.10.2024 № 19-5678/7
На № 179-Б от 29.08.2024

Председателю комитета по
продовольственной политике и
природопользованию
Законодательного
Собрания Приморского края

Андрейченко А.В.

Уважаемый Андрей Валерьевич!

С 1 января 2024 года, в связи с изданием постановления Правительства Приморского края от 31 октября 2023 года № 747-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 25 октября 2023 года № 733-пп «О регулировании некоторых вопросов, связанных с созданием, упразднением и переименованием отдельных органов исполнительной власти Приморского края», министерство ЖКХ Приморского края является ответственным за реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая страна» по объектам рекультивации Приморского края, в том числе в Артемовском городском округе, Дальнереченском городском округе.

Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки ТКО Артемовского городского округа проходит с опережением графика работ, техническая готовность по состоянию на 16.10.2024: 92,78 % (информация по объекту прилагается).

Нарушения сроков по реализации государственного контракта от 22.03.2023 № 2023-9 на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории свалки ТКО Дальнереченского городского округа с ООО «Геосинтетика» обусловлены неблагоприятными погодными условиями в северных районах края (значительное количество

осадков в летний период, как следствие - нарушение поставки материалов) и недобросовестным отношением к выполнению работ. Министерство еженедельно проводит совещания с генеральным подрядчиком в присутствии с представителями строительного контроля ФБУ «Росстройконтроль», а также осуществляет контроль по средствам анализа на основании еженедельных отчетов выполнения работ. Техническая готовность по состоянию на 16.10.2024: 60 % (информация по объекту прилагается).

Объект рекультивации в городском округе Большой Камень на основании дополнительного соглашения с Минприроды России от 05.04.2024 № 051-2019-G10054-1/7 выведен из регионального проекта «Чистая страна» и будет рекультивирован в рамках иной программы, финансирование в настоящее время не определено. В настоящее время ведется консультация с проектным институтом ГК «Росатом» о возможности расчета проекта по завершению рекультивации нарушенных земель городском округе Большой Камень.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр



А.С. Першин

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения работ по рекультивации нарушенных земель на 16.10.2024 г.

1. На земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Артемовского городского округа

Подрядчик: ООО «ГЕОС»

Государственный контракт от 07.03.2022, цена 881 454 260,07 руб.

Завершение работ по контракту – июнь 2025 года.

Стоимость исполненных обязательств 868 650 622,13 руб. (1,2,3,4,5,6,7,8 этапы)

Стоимость зачисленных средств ООО «ГЕОС» в исполнение ГК – 868 650 622,13 руб.

Техническая готовность по состоянию на 16.10.2024 г.: 92,78 %

Численность работников на объекте: 6 человек.

Техника на объекте: 1 единица техники.

Ход работ на объекте: Завершены работы по техническому этапу рекультивации объекта.

Биологический этап рекультивации: Выполнены работы по боронованию, предпосевной культивации, внесению удобрений, предпосевному прикатыванию, посеву газонных трав, работы по прикатыванию посевов, покосу травы, подкормке.

Завершены работы по осеннему внесению минеральных удобрений, по боронованию. Ведутся подготовительные работы к посеву многолетних трав.



ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения работ по рекультивации нарушенных земель на 16.10.2024 г.

2. На земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов **Дальнереченского городского округа**

Подрядчик: ООО «ГЕОС» (Красноярский край)

Государственный контракт от 22.03.2022 № 2023-9, цена **198 040 503,32 руб.**

Завершение работ по контракту – 01.08.2025

Выполнены работы по 3 этапу государственного контракта (ГК) на сумму:
57 856 921,20 руб.

Всего выплачено ООО «ГЕОС» по исполнению ГК с 2023 года (аванс 1- 6 этап, часть работ 3 этапа): 81 042 633,04 руб.

Техническая готовность по состоянию на 16.10.2024 г.: 60,0 %.

Выполнены работы по устройству бетонной подготовки под устройство резервуаров для сбора фильтрата, монтаж резервуаров поверхностного стока, армирование фундаментной плиты под резервуар для сбора фильтрата.

Выполняются работы по бетонированию фундаментной плиты под резервуар для сбора фильтрата, работы по водоотведению и водопонижению поверхностных и грунтовых вод из котлованов, разметка прокладки трассы К10 дренажной системы сбора фильтрата.

Численность работников на объекте: 10 человек, 10 ед. техники.

