



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
ПАЛАТА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, 45а, г. Владивосток, 690091  
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60  
E-mail: pk@ksp25.ru  
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670  
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю  
Законодательного Собрания  
Приморского края

А.И. Ролику

15.01.2018 № 01-28/02-РД/33  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Александр Иванович!

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края" направляем отчет о контрольном мероприятии "Проверка целевого расходования субсидий, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд, за 2016-2017 годы, а также проверка эффективного использования светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования, приобретенного для муниципальных учреждений культуры".

По результатам вышеуказанного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой внесено представление об устранении нарушений Врио директора департамента культуры Приморского края А.В. Гоголевой, направлены обращения и материалы в прокуратуру Приморского края, департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края. Отчет о контрольном мероприятии направлен Врио Губернатора Приморского края, в департамент культуры Приморского края.

Приложение: на 31 л. в 1 экз.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты

*с уважением,*

И.И. Ватулин

Плыгунова  
Виктория Владимировна  
276-23-31

Законодательное Собрание  
Приморского края  
Управление делопроизводства и  
ведения электронного документооборота  
Входящий № 16/61  
Дата: 15.01.2018 Время: 14:19

## **ОТЧЕТ**

**о контрольном мероприятии "Проверка целевого расходования субсидий, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд, за 2016-2017 годы, а также проверка эффективного использования светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования, приобретенного для муниципальных учреждений культуры"**

(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края,  
протокол от "27" декабря 2017 года № 18).

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 2.19 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2017 год, распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 15.09.2017 № 25 "О проведении контрольного мероприятия в департаменте культуры Приморского края", от 06.10.2017 № 25/1 "О проведении встречного контрольного мероприятия в МКУК "Методический центр" Артемовского городского округа", от 12.10.2017 № 25/2 "О проведении встречного контрольного мероприятия в МКУК "Информационно-досуговый центр" Анучинского сельского поселения", от 12.10.2017 № 25/3 "О проведении встречного контрольного мероприятия в МКУК "Информационно-досуговый центр" Виноградовского сельского поселения", от 12.10.2017 № 25/4 "О проведении встречного контрольного мероприятия в МКУК "Информационно-досуговый центр" Чернышевского сельского поселения", от 12.10.2017 № 25/5 "О проведении встречного контрольного мероприятия в МКУК "Культурно-досуговый центр" Гражданского сельского поселения", от 23.10.2017 № 25/6 "О продлении контрольного мероприятия в департаменте культуры Приморского края".

**2. Предмет контрольного мероприятия:** субсидии, предоставленные из краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд, за 2016-2017 годы, а также эффективность использования светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования, приобретенного для муниципальных учреждений культуры.

**3. Объект контрольного мероприятия:** департамент культуры Приморского края.

**4. Проверяемый период деятельности:** 2016 год и девять месяцев 2017 года.

**5. Срок проведения контрольного мероприятия с 15.09.2017 по 07.11.2017.**

## **6. Цели контрольного мероприятия:**

**6.1.** Проверить целевое использование субсидий, предоставленных из краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности.

**6.2.** Проверить эффективность использования светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования, приобретенного для муниципальных учреждений культуры.

**7.** Объем проверенных субсидий составляет **43 916,6** тыс. рублей (2016 год).

**8.** По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

**Цель 1. Проверить целевое использование субсидий, предоставленных из краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности.**

Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд приведен в приложении № 12 к государственной программе Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па (далее – Порядок).

Пунктом 3 вышеуказанного Порядка определены условия предоставления субсидий муниципальным образованиям:

наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия, а также наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, включая субсидию;

наличие муниципальной программы по развитию культуры, предусматривающей средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы; далее - ПИР), находящихся в муниципальной собственности, и приобретению объектов культуры для муниципальных нужд;

наличие утвержденного титульного списка стройки (для объектов строительства и реконструкции);

наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации (для объектов строительства и реконструкции);

наличие сводного сметного расчета стоимости строительства, реконструкции объектов культуры (для объектов строительства и реконструкции);

наличие правового акта об утверждении проектно-сметной документации (для объектов строительства и реконструкции);

наличие гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования, о финансировании строительства, реконструкции, ремонта (в том числе ПИР) и приобретения заявляемого объекта культуры в текущем финансовом году за счет средств бюджета муниципального образования;

профильное использование и обеспечение эксплуатации за счет средств местного бюджета объекта культуры, построенного, реконструированного, отремонтированного, приобретенного за счет субсидий;

наличие обязательства муниципального образования по срокам ввода в эксплуатацию объекта культуры (для объектов строительства и реконструкции);

наличие расчета начальной (максимальной) цены контракта, определенной для проведения аукциона по приобретению объекта культуры для муниципальных нужд, подписанного собственником (контракта на приобретение объекта культуры для муниципальных нужд с указанием цены контракта) (для приобретения объектов культуры);

снижение (отсутствие) на момент фактического перечисления субсидии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями, сложившейся на последнюю отчетную дату, по отношению к данным на начало текущего финансового года;

отсутствие решений органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в текущем финансовом году, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления (за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства), а также к увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов.

В соответствии с пунктами 6, 7 Порядка для получения субсидий уполномоченному органу местного самоуправления необходимо направить в департамент соответствующие документы, в срок до 1 марта текущего финансового года, а в 2017 году – до 15 июня, проверку которых департамент

осуществляет в течение семи рабочих дней со дня окончания срока их приема.

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований Приморского края на текущий финансовый год утверждается нормативным правовым актом Администрации Приморского края в течение двадцати рабочих дней со дня окончания срока их проверки департаментом (пункт 8 Порядка).

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между департаментом и уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований, которые заключаются не позднее семи рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края о распределении субсидий между бюджетами получателей на текущий финансовый год (пункт 10 Порядка).

В проверяемом периоде нарушений департаментом сроков, связанных с рассмотрением документов органов местного самоуправления о предоставлении субсидий, распределения субсидий бюджетам муниципальным образованиям и предоставления субсидий получателям, не установлено.

Однако установление в 2017 году срока предоставления органами местного самоуправления в департамент документов до 15 июня привело к тому, что Соглашения о предоставлении субсидий в 2017 году заключены департаментом с получателями - муниципальными образованиями 17 июля 2017 года<sup>1</sup>. По состоянию на 01.10.2017 департаментом перечисление субсидий муниципальным образованиям (кассовые расходы) не осуществлялось.

Департамент обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных из краевого бюджета субсидий, обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий (пункт 16 Порядка).

Ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представляемых в департамент документов и отчетов, предусмотренных Порядком, возлагается на органы местного самоуправления муниципального образования (пункт 15 Порядка).

В целях эффективного использования субсидии в случаях экономии средств по результатам муниципальных торгов, внесения изменений в проектно-сметную документацию, влекущих снижение сметной стоимости строительства, реконструкции объектов культуры, либо фактического завершения работ на меньшую сумму, чем предусмотрено муниципальным контрактом, размер субсидии муниципальному образованию подлежит

---

<sup>1</sup>Соглашения о предоставлении субсидий на 2016 год заключены департаментом с органами местного самоуправления 29.04.2016.

изменению путем внесения изменений в нормативный правовой акт Администрации Приморского края (пункт 18 Порядка).

Следует отметить, что перечнем документов, необходимых для предоставления субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям (пункт 6 Порядка) не предусмотрены документы на ремонт (или на капитальный ремонт) объектов культуры, подтверждающие объемы и утвержденную стоимость соответствующих работ.

В результате предоставление субсидий органам местного самоуправления на ремонт объектов культуры осуществляется департаментом при отсутствии сметной документации, подтверждающей обоснованность затрат на ремонт.

Так, к копиям муниципальных контрактов или договоров подряда, предъявляемых департаменту получателями субсидий, не прилагается сметная документация, являющаяся неотъемлемой частью данных контрактов или договоров, что не позволяет проверить соответствие предъявляемых актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) утвержденной сметной документации.

В проверяемом периоде на вышеуказанные цели в краевом бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования по ведомству 765 "Департамент культуры Приморского края", разделу/ подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии", целевой статье 05030192050 "Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе ПИР), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд" в сумме **126 747,6** тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – в сумме 51 817,6 тыс. рублей согласно Закону Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год". Постановлением Администрации Приморского края от 27.04.2016 № 165-па "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2016 году" бюджетные ассигнования в полном объеме (51 817,6 тыс. рублей) распределены бюджетам девяти муниципальных образований Приморского края;

в 2017 году – в сумме 74 930,0 тыс. рублей согласно Закону Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

Постановлением Администрации Приморского края от 06.07.2017 № 272-па "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,

реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2017 году" бюджетные ассигнования распределены бюджетам семи муниципальных образований Приморского края в сумме 74 915,2 тыс. рублей, или на 99,9 % от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных на данные цели в 2017 году (74 930,0 тыс. рублей).

За проверяемый период освоено субсидий в сумме **43 916,6** тыс. рублей, что составляет всего 34,6 % от утвержденного департаменту объема субсидий на 2016-2017 годы (126 747,6 тыс. рублей), в том числе:

за 2016 год – в сумме 43 916,6 тыс. рублей, или 84,8 % от утвержденного объема субсидий (51 817,6 тыс. рублей);

на 01.10.2017 – согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127), при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 74 930,0 тыс. рублей.

Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований департаментом не осуществлялось в связи с тем, что на указанную отчетную дату муниципальными образованиями не предоставлены департаменту копии документов, предусмотренные пунктом 11 Порядка для перечисления субсидий, а именно:

копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту (в том числе ПИР) объектов культуры;

копии подписанных актов выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

копии документов, подтверждающих произведенные расходы бюджета муниципального образования на строительство, реконструкцию, ремонт (в том числе ПИР) и приобретение объектов культуры в соответствии с графиком перечисления субсидий, установленным в соглашении;

копия документа, подтверждающего снижение (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений и по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями. Данные о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований и их освоении за проверяемый период, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование муниципального образования	2016 год (тыс. рублей)						2017 год (тыс. рублей)					
	предусмотрено			освоено			предусмотрено			освоено на 01.10.17		
	суб сидий	м/б	всего	суб сидий	м/б	всего	суб сидий	м/б	всего	суб сидий	м/б	всего
Дворец культуры угольщиков Артемовского г/о	6 000,0	1500,0	7 500,0	5 993,5	1 500,0	7 493,5	7 670,6	3 500,0	11 170,6	0	0	0
Дом культуры им. Артема	-	-	-	-	-	-	2 500,0	625,0	3 125,0	0	0	0
<b>итого</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 170,6</b>	<b>4 125,0</b>	<b>14 295,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дворец культуры "Звезда" г/о Большой Камень	1 862,2	465,6	2 327,8	1 862,2	465,6	2 327,8	-	-	-	-	-	-
Дом культуры с. Сергеевка Партизанского м/р	6 000,0	2 250,0	8 250,0	4 223,5	1 799,8	6 023,3	6 000,0	2 250,0	8 250,0	0	407,3	407,3
Центр культуры и досуга п. Тавричанка	2 000,0	500,0	2 500,0	1 996,5	499,1	2 495,6	4 000,0	1 000,0	5 000,0	0	0	0
Дом культуры с. Синий Гай Черниговского м/р	1 600,0	588,0	2 188,0	1 600,0	588,0	2 188,0	-	-	-	-	-	-
Центр культуры и досуга "Приморье" Черниговского м/р	10 000,0	2 658,0	12 658,0	3 896,8	974,2	4 871,0	-	-	-	-	-	-
Культурно-инфор- мационный центр Хорольского м/р	2 260,6	565,1	2 825,7	2 249,3	562,3	2 811,6	-	-	-	-	-	-
Дом культуры и библиотеки Ольгинского м/р	1 534,8	0	1 534,8	1 534,8	0	1 534,8	-	-	-	-	-	-
Дом культуры "Металлург" п. Вос- ток Красноармей- ского м/р	-	-	-	-	-	-	1 280,0	332,2	1 612,2	0	0	0
<b>строительство</b>												
Центр культуры и отдыха с. Лазо	20 560,0	5 140,0	25 700,0	20 560,0	1 689,6	22 249,6	20 954,9	5 351,8	26 306,7	0	0	0
Дом культуры в с. Первомайское Михайловского м/р	-	-	-	-	-	-	16 335,1	4 522,2	20 857,3	0	0	0
Дом культуры с. Многоудобное Шкотовского м/р	-	-	-	-	-	-	16 174,6	4 130,0	20 304,6	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>51 817,6</b>	<b>13 666,7</b>	<b>65 484,3</b>	<b>43 916,6</b>	<b>8 078,6</b>	<b>51 995,2</b>	<b>74 915,2</b>	<b>21 711,2</b>	<b>96 626,4</b>	<b>0</b>	<b>407,3</b>	<b>407,3</b>

Нецелевого расходования субсидий на вышеуказанные цели получателями – органами местного самоуправления не выявлено. В тоже время установлено следующее.

**Партизанский муниципальный район**

По результатам рассмотрения заявки главы Партизанского муниципального района К.К. Щербакова от 12.02.2016 № 421 на ремонт



здания Дома культуры с. Сергеевка, находящегося в оперативном управлении МКУ "Районный дом культуры" Партизанского муниципального района (с. Сергеевка, ул. 2-я Рабочая, 10а), между департаментом и администрацией Партизанского муниципального района заключено Соглашение от 29.04.2016 № 1 о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Партизанского муниципального района на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе ПИР), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (далее – Соглашение от 29.04.2016 № 1), на сумму 6 000,0 тыс. рублей.

На ремонт здания дома культуры МКУ "Районный дом культуры" (с. Сергеевка, ул. 2-я Рабочая, 10) в 2016 году предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 8 250,0 тыс. рублей (за счет субсидий из краевого бюджета – 6 000,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 250,0 тыс. рублей).

Фактически за 2016 год на капитальный ремонт данного объекта предоставлено и израсходовано 6 023,3 тыс. рублей (за счет средств субсидии – 4 223,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 799,8 тыс. рублей), таблица 2.

Таблица 2

Наименование подрядчика	Муниципальный контракт		Оплата		
	дата, №	вид работ	дата, № п/п	сумма тыс. руб.	источник
ООО "Находка Проект"	12.02.16 № 1148	проектирование ремонтных работ по объекту: "Здание – дом культуры, располож. по адресу: с. Сергеевка, ул. 2-я Рабочая, 10-а"	17.05.16 № 30183	400,0	местный бюджет
ООО "Семь футов"	21.09.16 № 1	ремонт здания Дома культуры (ремонт системы отопления)	06.12.16 № 489173	324,3	местный бюджет
			26.12.16 № 760651	1 051,8	субсидии
ООО "ЭКСПЕРТ"	27.09.16 № 2	замена кровли спортзала и перехода	09.11.16 № 170002	255,7	местный бюджет
			30.11.16 № 397216	829,0	субсидии
ООО "Хорс"	29.09.16 № 3	установка окон ПВХ с закладкой проемов, ремонтом штукатурки отдельными местами	06.12.16 № 489172	342,8	местный бюджет
			27.12.16 № 782928	1 112,0	субсидии
ООО "Жилсервис"	11.11.16 № 11	ремонт здания Дома культуры (разборка кровли над зрительным залом и сценой)	15.11.16 № 238354	32,4	местный бюджет
			27.12.16 № 782927	52,4	субсидии
			07.12.16 № 497908	77,1	субсидии
	11.11.16 № 12	ремонт здания Дома культуры (устройство стропильной системы, частичное устройство кровли из металлочерепицы и слухового окна с восточной стороны)	15.11.16 № 238355	75,3	местный бюджет
			07.12.16 № 497905	301,2	субсидии
	14.11.16 № 13	частичное устройство кровли над сценой и зрительным залом из металлочерепицы в количестве 230 кв. м с южной стороны	06.12.16 № 489169	74,5	местный бюджет
			26.12.16 № 760654	297,8	субсидии
	15.11.16 № 14	частичное устройство кровли над сценой и зрительным залом из металлочерепицы в количестве 235 кв. м с северной стороны	06.12.16 № 489170	76,0	местный бюджет
			26.12.16 № 760653	304,4	субсидии

	15.11.16 № 15	частичное устройство кровли над сценой и зрительным залом из металлочерепицы в количестве 152,75 кв. м с западной стороны	06.12.16 № 489174	49,5	местный бюджет
			26.12.16 № 760652	197,8	субсидии
ООО "Луч"	03.10.16 б/н	тех. надзор ремонта системы отопления, установки окон ПВХ	06.12.16 № 489175	98,8	местный бюджет
	03.10.16 б/н	тех. надзор замены кровли спортзала	15.11.16 № 238356	40,8	
	11.11.16 б/н	тех. надзор частич. устройства кровли над зрительным залом и сценой	15.11.16 № 238357	10,4	
	23.11.16 б/н		06.12.16 № 489171	19,3	
<b>Итого, в том числе за счет средств:</b>			-	<b>6 023,3</b>	-
<b>краевого бюджета (субсидии);</b>			-	<b>4 223,5</b>	-
<b>местного бюджета;</b>			-	<b>1 799,8</b>	-

Проверкой установлено, что отдельными подрядными организациями в нарушение условий муниципальных контрактов не соблюдены сроки завершения ремонтных работ, а именно:

*подрядчик - ООО "ЭКСПЕРТ"* в рамках муниципального контракта от 27.09.2016 № 2, заключенного с МКУ "Районный дом культуры" по итогам открытого электронного аукциона (протокол от 09.09.2016 № 28), обязался завершить работы по замене кровли спортзала и перехода здания Дома культуры с. Сергеевка 21.10.2016 (пункт 4.1. контракта). Цена контракта составляет 1 084,7 тыс. рублей (пункт 2.1. контракта).

Пунктом 3.1 данного контракта предусмотрено, что оплата осуществляется за счет средств:

краевого бюджета (субсидий) (0801/ 0390192050/ 243) – в сумме 829,0 тыс. рублей;

местного бюджета (0801/ 0390120140/ 243) – в сумме 255,7 тыс. рублей.

Фактически ремонтные работы выполнены в полном объеме 27.10.2016 (акт формы КС-2 № 2 и справка формы КС-3 № 2), т.е. на 6 дней позже установленного срока (21.10.2016), что является нарушением пункта 4.1 муниципального контракта от 27.09.2016 № 2.

В соответствии с пунктом 8.3 муниципального контракта от 27.09.2016 № 2 МКУ "Районный дом культуры" подрядчику – ООО "ЭКСПЕРТ" предъявлено требование об уплате пени за нарушение сроков окончания выполнения работ от 03.11.2016 № 101, в сумме 13,0 тыс. рублей. Уплата пени произведена ООО "ЭКСПЕРТ" в полном объеме (платежное поручение от 05.12.2016 № 348);

*подрядчик - ООО "Хорс"* в рамках муниципального контракта от 29.09.2016 № 3, заключенного с МКУ "Районный дом культуры" по итогам открытого электронного аукциона (протокол от 06.09.2016 № 26), обязался завершить работы по установке окон ПВХ с закладкой проемов и ремонтом штукатурки отдельными местами в здании Дома культуры с. Сергеевка 27.10.2016 (пункт 4.1. контракта).

Цена контракта составляет 1 454,8 тыс. рублей (пункт 2.1 контракта). Пунктом 3.1 данного контракта предусмотрено, что оплата осуществляется за счет средств:

субсидий из краевого бюджета – в сумме 1 112,0 тыс. рублей (0801/ 0390192050/ 243);

местного бюджета – в сумме 342,8 тыс. рублей (0801/ 0390120140/ 243).

Согласно первичным документам от 05.12.2016 (акт формы КС-2 № 25 и справка формы КС-3 № 25) работы выполнены подрядчиком в полном объеме 05.12.2016, т.е. на 40 дней позже срока, установленного муниципальным контрактом от 29.09.2016 № 3 (27.10.2016), что является нарушением пункта 4.1 указанного муниципального контракта.

В соответствии с пунктом 8.3 муниципального контракта от 29.09.2016 № 3 МКУ "Районный дом культуры" подрядчику - ООО "ХОРС" предъявлено Требование об уплате пени за нарушение сроков окончания выполнения работ от 06.12.2016 № 113 на сумму 174,6 тыс. рублей. Уплата пени произведена ООО "ХОРС" в полном объеме (уведомление от 30.12.2016 № 1 о списании денежных средств со счета ООО "ХОРС" в сумме 87,3 тыс. рублей; платежное поручение от 27.12.2016 № 429 в сумме 87,3 тыс. рублей);

*подрядчик - ООО "Семь футов"* в рамках муниципального контракта от 21.09.2016 № 1, заключенного с МКУ "Районный дом культуры" по итогам открытого электронного аукциона (протокол от 06.09.2016 № 27), обязался завершить ремонт системы отопления в здании Дома культуры с. Сергеевка 21.10.2016 (пункт 4.1 данного контракта). Цена контракта составляет 1 376,1 тыс. рублей (пункт 2.1. контракта).

Пунктом 3.1 данного контракта предусмотрено, что оплата осуществляется за счет средств:

краевого бюджета (субсидий) (0801/ 0390192050/ 243) – в сумме 1 051,8 тыс. рублей;

местного бюджета (0801/ 0390120140/ 243) – в сумме 324,3 тыс. рублей.

В нарушение пункта 4.1 муниципального контракта от 21.09.2016 № 1 ремонт выполнен подрядчиком в полном объеме 02.12.2016 (акт формы КС-2 № 1 и справка формы КС-3 № 1), т.е. на 40 дней позже установленного срока (21.10.2016), что является нарушением.

В соответствии с пунктом 8.3 муниципального контракта от 21.09.2016 № 1 МКУ "Районный дом культуры" подрядчику – ООО "Семь футов" предъявлено требование об уплате пени за нарушение сроков окончания выполнения работ от 06.12.2016 № 112 на сумму 165,1 тыс. рублей. Уплата пени произведена ООО "Семь футов" в полном объеме (уведомление от 30.12.2016 № 2 о списании денежных средств со счета ООО "Семь футов" в сумме 82,6 тыс. рублей; платежное поручение от 28.12.2016 № 765 в сумме 82,6 тыс. рублей).

Ремонт выполнен подрядчиком в полном объеме 02.12.2016 (акт формы КС-2 № 1 и справка формы КС-3 № 1), т.е. на 40 дней позже установленного срока (21.10.2016), что является нарушением пункта 4.1 муниципального контракта от 21.09.2016 № 1.

Необходимо отметить, что заключая договор на условиях твердой цены, подрядчик принимает на себя риски, связанные с возможным удорожанием строительства вследствие того, что фактический объем выполненных работ окажется больше того, который учитывался при заключении договора. В связи с этим в цене договора при его заключении, предусматривается резерв на непредвиденные работы и затраты.

Согласно пункту 4.33 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (Приложение к Постановлению Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1) (далее – МДС 81-35.2004) *"При расчетах между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика. В этом случае объемы фактически выполняемых работ фиксируются в обосновывающих расчеты документах, в том числе и тех работ, которые дополнительно могут возникать при изменении заказчиком в ходе строительства ранее принятых проектных решений"*.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.11.2003 № ВЯ-П10-14161 положения, приведенные в Методике, распространяются на все предприятия строительного комплекса Российской Федерации при определении стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ вне зависимости от источников финансирования, осуществляемых на территории Российской Федерации, а также при формировании цен на строительную продукцию и расчетах за выполненные работы (первый абзац МДС 81-35.2004).

В нарушение пункта 4.33 МДС 81-35.2004 в состав отчетной документации о выполненных работах (акт формы № КС-2 от 02.12.2016 № 1 на сумму 1 376,1 тыс. рублей) включены документально не подтвержденные непредвиденные затраты в размере 2% от стоимости учтенных актов работ на сумму **26,983** тыс. рублей, с учетом НДС и коэффициента аукционного снижения.

#### *Лазовское сельское поселение Лазовского муниципального района*

По результатам рассмотрения заявки главы администрации Лазовского сельского поселения В.М. Белоноженко от 03.02.2016 № 28 на строительство муниципального Центра культуры и отдыха в с. Лазо (с. Лазо, ул. Некрасовская), бюджету Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района департаментом предоставлена субсидия в сумме 20 560,0 тыс. рублей, что составляет 80,0 % от планового объема на 2016 год (25 700,0 тыс. рублей).

Софинансирование расходов на указанные цели за счет средств местного бюджета, в сумме 5 140,0 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете Лазовского сельского поселения на 2016 год (решение муниципального

комитета Лазовского сельского поселения от 05.12.2016 № 304 "О внесении изменения в решение от 14.12.2015 № 270 "О бюджете на 2016 год Лазовского сельского поселения"), в том числе:

в сумме 257,0 тыс. рублей – в рамках муниципальной программы "Строительство муниципального центра культуры и отдыха с. Лазо 2014-2017 годы", утвержденной постановлением администрации Лазовского сельского поселения от 04.08.2014 № 48 (0801/ 03002S3240/ 414);

в сумме 4 883,0 тыс. рублей – межбюджетные трансферты из районного бюджета на строительство центра культуры и отдыха с. Лазо (0801/ 03001S0640/ 414).

Необходимость строительства Муниципального центра культуры в с. Лазо обоснована тем, что существующее здание центра культуры введено в эксплуатацию в 1958 году и с 2003 года находится в аварийном состоянии.

Согласно проектной документации (пункт 4.5. Проект организации строительства) общая продолжительность строительства объекта составляет 17 месяцев, в том числе подготовительный период 2,6 месяца.

Общая площадь здания центра культуры – 903,3 кв. м, вместимостью - 228 человек. Вместимость зрительного зала 178 человек.

Сметная стоимость строительства данного объекта в ценах IV квартала 2007 года составляет 47 214,53 тыс. рублей (СМР 38 921,09 тыс. рублей, оборудование – 3 289,21 тыс. рублей), что подтверждено положительным заключением государственной экспертизы № 290/08 (регистрационный номер 25-1-5-0027-09), утвержденным начальником отдела государственной экспертизы проектов В.А. Шмелевой от 02.04.2009.

Сметная стоимость данного объекта в ценах 2015 года составляет 79 092,5 тыс. рублей (СМР – 65 199,4 тыс. рублей, машины и оборудование – 5 510,0 тыс. рублей, прочие затраты – 8 383,1 тыс. рублей).

Строительство Муниципального центра культуры в с. Лазо осуществляется с 2011 года. Так, подрядчиком ООО "НИВМА" на основании муниципального контракта от 17.10.2011 № 0120300008711000019-0134011-01 выполнено работ на сумму 3 949,0 тыс. рублей (подготовительные работы - на сумму 354,7 тыс. рублей; общестроительные - на сумму 3 594,3 тыс. рублей). Финансовое обеспечение стройки предусмотрено за счет источников, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	год	Источник финансового обеспечения (тыс. руб.)		всего (тыс. руб.)
		местный бюджет	краевой бюджет	
1.	2015	4 851,2	19 404,8	24 256,0
2.	2016	5 140,0	20 560,0	25 700,0
3.	2017	4 160,7	21 026,8	25 187,5
<b>итого</b>		<b>14 151,9</b>	<b>60 991,6</b>	<b>75 143,5</b>

Администрации Лазовского сельского поселения департаментом направлено Уведомление по расчетам между бюджетами от 28.04.2016 № 6 о

предоставлении из краевого бюджета межбюджетного трансферта в размере 20 560,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2016 год доведены департаментом указанному получателю от 04.05.2016 (Справка от 04.05.2016 № 14).

Между департаментом и администрацией Лазовского сельского поселения заключено Соглашение от 29.04.2016 № 3 о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе ПИР), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (далее – Соглашение от 29.04.2016 № 3) на сумму 20 560,0 тыс. рублей.

Планом мероприятий (приложение № 1 к Соглашению от 29.04.2016 № 3) предусмотрен 2-й этап строительства объекта "Муниципальный Центр культуры в с. Лазо", включающий достройку подземной части здания, возведение и отделку надземной части здания, внутренние работы по монтажу: системы отопления, канализации, электропроводки, подвесных потолков, эстрады, концертного зала и других видов работ.

Строительство данного объекта осуществляет подрядчик - ООО "ОГБЕН" в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с администрацией Лазовского сельского поселения от 20.09.2015 № 0120300017515000003-0080184-02 по результатам электронного аукциона (протокол от 08.09.2015 № 012300017515000003/3).

Цена контракта составляет 60 207,5 тыс. рублей (пункт 2.1. контракта). Аванс не предусмотрен, оплата подрядчику осуществляется за выполненные работы согласно графику производства работ (Приложение № 3 к контракту) поэтапно:

первый этап: за 2015 год – до 30 декабря 2015 года;

второй этап: за 2016 год – до 30 декабря 2016 года;

третий этап 2017 год – до 30 ноября 2017 года (пункт 5.1 контракта).

Необходимо отметить, что в период контрольного мероприятия заказчиком, администрацией Лазовского сельского поселения, не предоставлены пояснения о механизме формирования начальной максимальной цены данного контракта.

Так, начальная максимальная цена контракта сформирована в размере **60 510,1** тыс. рублей (в том числе, затраты на строительство временных зданий и сооружений в размере 3,1% от цены СМР, зимнее удорожание работ в период строительства в размере 2,4% от цены СМР, непредвиденные затраты в размере 1% от всех затрат и налога на добавленную стоимость в размере 18%) отделом архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Лазовского муниципального района на основании сметной документации, разработанной Партизанским филиалом ОАО

«Дальвостокгагропромпроект» базисно-индексным методом в уровне цен IV квартала 2007 года, прошедшей процедуру оценки достоверности сметной стоимости, и приведена в текущий уровень цен с помощью индексов дефляторов на основании справки отдела сбора и обработки статинформации в г. Владивостоке (с. Лазо).

Однако согласно расчету начальной максимальной цены контракта суммарная стоимость всех работ, вошедших в контракт, составляет 58 969,7 тыс. рублей, а прочие затраты подрядчика на командировочные расходы – 2 139,1 тыс. рублей. Таким образом, начальная максимальная цена контракта должна составить **61 108,8** тыс. рублей.

Акты формы № КС-2 подрядчик составляет на основании локальных сметных расчетов, разработанных ОАО «Дальвостокгагропромпроект», с переводом в текущий уровень цен с помощью расчетных индексов к расценкам на СМР, выпускаемых КГУП «Приморский РЦЦС», включая затраты на строительство временных зданий и сооружений, зимнее удорожание работ, непредвиденные затраты (часть актов КС-2), налог на добавленную стоимость (в 2016 году), **без учета аукционного снижения.**

Сроки выполнения работ предусмотрены пунктом 3.1 контракта: начало выполнения работ – с момента подписания контракта, окончание работ – 30.10.2017.

Срок действия контракта – до 30.11.2017 (пункт 12 контракта).

В соответствии с информацией об исполнении первого этапа данного контракта (2015 год), размещенной в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), за 2015 год подрядчику - ООО "ОГБЕН" произведена оплата за выполненные работы в сумме 24 256,0 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета – 19 404,8 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 4 851,2 тыс. рублей), в том числе согласно справкам формы № КС-3 (от 27.10.2015 № 1 – на сумму 497,0 тыс. рублей; от 27.10.2015 № 2 – на сумму 9 532,8 тыс. рублей; от 25.11.2015 № 3 – на сумму 14 236,3 тыс. рублей).

За 2016 год выполнены строительно-монтажные работы и оплачены заказчиком на сумму 25 700,0 тыс. рублей, таблица 4.

Таблица 4

Акт формы КС-2			Справка КС-3		Платежное поручение			
дата	вид работ	сумма тыс. руб.	дата, №	сумма тыс. руб.	Дата, №	сумма тыс. руб.	источник	
14.10.16 № 4	силовое оборудование	598,7	14.10.16 № 4	8 447,8	07.12.16 № 499675	6 758,3	субсидии	
14.10.16 № 5	стоимость силового оборудования	13,2			31.10.16 № 79801	1 605,0	районный бюджет	
14.10.16 № 6	кабельная вставка на существующей ВЛ-10КВ	318,6			26.10.16 № 23741	84,5		местный бюджет
14.10.16 № 7	общестроительные работы по стальным пожарным резервуарам емкостью 502 куб. м	1 375,6						
14.10.16 № 8	электроосвещение	1 735,0						
14.10.16 № 9	общестроительные работы (надземная часть)	997,2						
14.10.16 № 10	тепловая сеть - подземная	743,1						

14.10.16 № 11	наружная канализация бытовая К-1	204,1					
14.10.16 № 12	дренаж теплосети	53,9					
14.10.16 № 13	монтажные работы	210,9					
14.10.16 № 14	наружный водопровод В-1	900,1					
14.10.16 № 15	стоимость силового оборудования	1 297,4					
17.11.16 № 16	отопление	862,5	17.11.16 № 5	6 052,1	06.12.16 № 485622	1 149,9	районный бюджет
17.11.16 № 17	общестроительные работы (надземная часть)	5 189,6			02.12.16 № 453201	60,5	местный бюджет
					23.12.16 № 715520	4 841,7	субсидии
19.12.16 № 18	узел управления узла учета тепловой энергии	236,7	19.12.16 № 6	11 200,1	20.12.16 № 663837	112,0	местный бюджет
19.12.16 № 19	узел учета расхода тепловой энергии	9,3			20.12.16 № 663838	1 887,1	районный бюджет
19.12.16 № 20	оборудование узла учета тепловой энергии	392,3			21.12.16 № 690573	241,0	районный бюджет
19.12.16 № 21	теплоснабжение установки П-1	62,3			29.12.16 № 854449	8 960,0	субсидии
19.12.16 № 22	вентиляция	858,3					
19.12.16 № 23	водопровод В-1	705,4					
19.12.16 № 24	водомерный узел ВУ-1	70,1					
19.12.16 № 25	ввод водопровода	40,8					
19.12.16 № 26	обвязка насосов	143,5					
19.12.16 № 27	горячий водопровод Т-3	24,6					
19.12.16 № 28	канализация хозяйственно-бытовая К-1	119,9					
19.12.16 № 29	канализация производственная К-3	88,5					
19.12.16 № 30	общестроительные работы по дымоудалению	36,3					
19.12.16 № 31	дымоудаление по части ОВ	155,6					
19.12.16 № 32	кабельные линии 04кв и переустройство в существующей ТП-708 5	1 405,9					
19.12.16 № 33	общестроительные работы (надземная часть)	6 850,6					
<b>Итого, в том числе за счет средств:</b>		<b>25 700,0</b>	-	<b>25 700,0</b>	-	<b>25 700,0</b>	-
<b>субсидий из краевого бюджета</b>		-	-	-	-	<b>20 560,0</b>	-
<b>районного бюджета</b>		-	-	-	-	<b>4 883,0</b>	-
<b>местного бюджета</b>		-	-	-	-	<b>257,0</b>	-

При проверке отчетной документации о выполненных работах (актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3) выявлены следующие нарушения.

1. В нарушение пункта 4.33 МДС 81-35.2004 в составе актов формы КС-2 от 27.10.2015 № 1, от 25.11.2015 № 3, от 14.10.2016 № 8, от 14.10.2016 № 13, от 14.10.2016 № 15, включены документально не подтвержденные непредвиденные затраты в размере 1% от стоимости учтенных актом работ на общую сумму **165,1** тыс. рублей.

2. Согласно положительному заключению государственной экспертизы от 02.04.2009 № 290-2/08 (регистрационный № 25-1-5-0027-09) по объекту «Муниципальный центр культуры в с. Лазо» сметная стоимость строительства в ценах IV квартала 2007 года составила: всего –



47 214,53 тыс. рублей, в т.ч. СМР – 38 921,09 тыс. рублей, оборудование – 3 289,21 тыс. рублей.

При подробном изучении соответствующей сметной документации выявлено, что в локальные сметные расчеты затраты на СМР включены в базисном уровне цен с последующим переводом в текущие цены при помощи индексов изменения стоимости СМР для IV квартала 2007 года, а затраты на оборудование в те же локальные сметы включены сразу в уровне цен IV квартала 2007 года, то есть базисная стоимость оборудования не указана.

Однако, составляя акты о приемке выполненных работ и затрат на основании данных локальных сметных расчетов, Подрядчик указанную их особенность не учитывал и принимал включенную в локальные сметы цену оборудования за базисную (то есть цену 2001 года). Таким образом, принятая Заказчиком к выполнению стоимость оборудования дважды включает удорожание за период с 2001 по IV квартал 2007 года.

Кроме того, согласно п. 4.84 МДС 81-35.2004 временные здания и сооружения, а согласно п. 9.1 Приложения № 8 указанной методики и удорожание работ в зимнее время определяются в процентном соотношении от стоимости строительно-монтажных работ или по расчету. Стоимость оборудования на указанные затраты не влияет. Однако Подрядчик в актах КС-2 регулярно добавляет к цене оборудования затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание.

В результате при взаиморасчетах за выполненные работы подрядчиком - ООО "ОГБЕН" завышены цены на установленное оборудование на сумму **2 423,4** тыс. рублей, в том числе по актам формы КС-2:

от 14.10.2016 № 4 – на 2,8 тыс. рублей (53,5 тыс. рублей - 50,7 тыс. рублей (42,937\*1,18)) за счет необоснованного добавления затрат на строительство временных зданий и сооружений и зимнее удорожание (счетчики электроэнергии п. 53-55 акта);

от 14.10.2016 № 5 – на 0,3 тыс. рублей (6,2 тыс. рублей - 5,9 тыс. рублей (5,0283\*1,18)) за счет необоснованного добавления затрат на строительство временных зданий и сооружений и зимнее удорожание (шкаф вводно-учетный ЩУЗ/1-1P54 п.4 акта);

от 14.10.2016 № 8 – на 179,6 тыс. рублей (222,7 тыс. рублей - 43,1 тыс. рублей (36,539\*1,18)) за счет неверного перевода в текущий уровень цен и необоснованного добавления затрат на строительство временных зданий и сооружений и зимнее удорожание (щитки распределительные, регулятор освещения ТСТ-5, выключатели по п.108-112 акта);

от 14.10.2016 № 15 – на 1 191,1 тыс. рублей (1 297,4 тыс. рублей - 106,3 тыс. рублей (90,074\*1,18)) за счет неверного перевода в текущий уровень цен и необоснованного добавления затрат на строительство временных зданий и сооружений и зимнее удорожание работ (электросиловое оборудование – все позиции акта);

от 19.12.2016 № 20 – на 339,5 тыс. рублей (392,3 тыс. рублей - 52,8 тыс. рублей (44,725\*1,18)) за счет неправильного перевода в текущий уровень цен, необоснованного добавления затрат на строительство временных зданий и сооружений и зимнее удорожание работ, а также дополнительного включения затрат на доставку электромагнитного теплосчетчика СКМ-1 Д = 32 мм на сумму 35,65915 тыс. рублей, не предусмотренных сметной документацией, в нарушение требования Технического задания к данному контракту (Приложение № 2) о том, что *"Генеральный подрядчик обязан произвести доставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, конструкций, комплектующих изделий, оборудования, необходимых для строительства объекта: «Муниципальный Центр культуры в с. Лазо», без дополнительных расходов со стороны Заказчика*»;

от 19.12.2016 № 23 – на 24,4 тыс. рублей (462,2 тыс. рублей - 437,8 тыс. рублей (371,023\*1,18)) за счет необоснованного добавления затрат на строительство временных зданий и сооружений и зимнее удорожание работ (пожарные рукава, пожарные шкафы ШПК-Пульс 320 НПБ, переносные порошковые огнетушители по п.16-18 акта);

от 19.12.2016 № 32 – на 685,7 тыс. рублей (1 132,7 тыс. рублей - 447,0 тыс. рублей (378,836\*1,18)) за счет неверного перевода в текущий уровень цен, необоснованного добавления затрат на строительство временных зданий и сооружений и зимнее удорожание работ (трансформатор ТМ 630-10/4 п.19 акта).

3. Завышена общая стоимость отдельных видов работ по отношению к цене, сформированной на основании сметной документации в составе начальной максимальной цены контракта без учета аукционного снижения, в связи с принятым сторонами контракта порядком взаиморасчетов за выполненные работы на общую сумму **371,8** тыс. рублей, в том числе по актам формы КС-2:

от 17.11.2016 № 16 – на 238,2 тыс. рублей (862,5 тыс. рублей - 624,3 тыс. рублей (стоимость работ по разделу «Отопление», сформированная с применением индексов дефляторов в составе начальной максимальной цены контракта без учета аукционного снижения) в связи с использованием при взаиморасчетах индексов к расценкам, неприменением коэффициента аукционного снижения и заменой отдельных видов работ (вместо стальных водогазопроводных неоцинкованных труб при прокладке трубопроводов отопления использовались многослойные металлополимерные трубы);

от 19.12.2016 № 22 – на 133,6 тыс. рублей (858,3 тыс. рублей - 724,7 тыс. рублей (стоимость работ по разделу «Вентиляция», сформированная с применением индексов дефляторов в составе начальной максимальной цены контракта без учета аукционного снижения) в связи с использованием при взаиморасчетах индексов к расценкам и неприменением коэффициента аукционного снижения.

Кроме того, контрактом предусмотрены расходы на временные здания и сооружения. Расчеты за временные здания и сооружения производятся по установленным нормам в размере 3,1 % от цены строительно-монтажных работ.

При этом перечень необходимых временных зданий и сооружений Заказчиком не определялся (также как и перечень пригодных к повторному использованию материалов, полученных после их разборки). В связи с чем сметная документация на объект предусматривает возврат стоимости таких материалов в размере 15 % от общей суммы данных затрат.

В связи с вышеизложенным, за период 2015 - 2016 годов ООО "ОГБЕН" необходимо вернуть заказчику, администрации Лазовского сельского поселения, 177,8 тыс. рублей (1 185,6 x 15 %).

В результате осмотра объекта «Муниципальный Центр культуры в с. Лазо», произведенного 01.11.2017 аудитором Контрольно-счетной палаты Приморского края В.В. Плыгуновой, главным инспектором аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края Н.С. Гриненко, главой администрации Лазовского сельского поселения В.М. Белоноженко и начальником управления финансов администрации Лазовского муниципального района И.Р. Шлапуновой, установлено, что подрядчиком:

не выполнены работы по устройству отмостки вокруг колодцев пожарных резервуаров на общую сумму 7,2 тыс. рублей, принятые к выполнению согласно акту КС-2 от 14.10.2016 № 7;

не установлена бензиновая электростанция 10/6-400/230ВХ-БСГ сметной стоимостью 18,9 тыс. рублей, принятая к выполнению согласно акту КС-2 от 14.10.2016 № 15 на сумму 244,8 тыс. рублей с учетом неверного перевода стоимости оборудования в текущие цены и необоснованного добавления зависимых затрат на временные здания и сооружения и зимнее удорожание (паспорт на электростанцию не представлен);

в помещениях вестибюля-гардероба, фойе и торговом зале буфета (помещения № 3, 12, 13 по экспликации) покрытие полов на общей площади 158,01 кв. м вместо керамогранита выполнено из той же керамической плитки, что и полы в санузлах (паспорт на керамогранитную плитку не представлен);

в фойе вместо светопрозрачной перегородки высотой 2,1 м площадью 9,2 кв. м (за вычетом проема) помещения охраны по оси «3» в осях «Б» - «В», принятой к выполнению в составе акта КС-2 от 27.10.2015 № 1 на общую сумму 9 532,8 тыс. рублей, фактически выполнены кирпичные перегородки площадью 15,57 кв. м (за вычетом проема);

в связи с внесением изменений в проект «Отопление», вместо одного электромагнитного теплосчетчика на сумму 392,2 тыс. рублей, установленного согласно акту КС-2 от 19.12.2016 № 20, смонтированы два теплосчетчика (документы, подтверждающие внесение соответствующих согласований и изменений в проект не представлены).

### **Хорольский муниципальный район**

По результатам рассмотрения заявки главы Хорольского муниципального района-главы администрации муниципального района А.А. Губайдуллина о предоставлении субсидии на ремонт крыши здания библиотеки в с. Хороль, эксплуатируемое МБУ "Культурно-информационный центр Хорольского муниципального района" от 08.07.2016 № 3534, между департаментом и администрацией Хорольского муниципального района заключено Соглашение от 15.08.2016 № 8 о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Хорольского муниципального района на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе ПИР), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (далее – Соглашение от 15.08.2016 № 8) на сумму 2 260,6 тыс. рублей.

Фактически за 2016 год на ремонт данного объекта предоставлено и израсходовано 2 811,6 тыс. рублей (за счет средств субсидии – 2 249,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 562,3 тыс. рублей).

Муниципальный контракт от 02.10.2016 № 0320300162616000008 на ремонтные работы заключен МБУ "Культурно-информационный центр Хорольского муниципального района" с подрядчиком, индивидуальным предпринимателем Коваленко Сергеем Петровичем (далее - ИП Коваленко), по результатам проведения электронного аукциона (протокол от 16.09.2016 № 0320300162616000008). Цена контракта составила 2 811,6 тыс. рублей (пункт 2.1. данного контракта).

Начало выполнения работ – с момента подписания контракта (пункт 1.3), окончание – 25.10.2016 (пункт 1.4).

Согласно первичным документам от 18.11.2016 (акт формы КС-2 № 1; справка формы КС-3 № 1) ремонтные работы выполнены ИП Ковалевым в полном объеме (на сумму 2 811,6 тыс. рублей) 18.11.2016, т.е. на 24 дня позже срока, установленного контрактом (25.10.2016), что является нарушением пункта 1.4 муниципального контракта от 02.10.2016 № 0320300162616000008.

В соответствии с пунктом 5.7 муниципального контракта от 02.10.2016 № 0320300162616000008 ИП Ковалеву направлено уведомление от 01.12.2016 без номера о начислении неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, в сумме 19,8 тыс. рублей. Начисленная сумма пени списана со счета ИП Коваленко в полном объеме (уведомление о списании от 14.12.2016 без номера).

Оплата за выполненные работы произведена подрядчику - ИП Коваленко в сумме 2 811,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

субсидий, предоставленных из краевого бюджета – в сумме 2 249,3 тыс. рублей (платежное поручение от 28.12.2016 № 837092);

местного бюджета – в сумме 562,3 тыс. рублей (платежное поручение от 02.12.2016 № 455706).

### ***Ольгинский муниципальный район***

Согласно письму главы Ольгинского муниципального района С.С. Басок от 05.12.2016 № 2309-1/6 "О предоставлении субсидии в 2016 году для завершения реализации расходных обязательств муниципального образования, возникших в 2015 году" департаментом предоставлена субсидия в пределах подтвержденной потребности в сумме 1 534,8 тыс. рублей на оплату задолженности перед подрядчиком - ООО "Арка" за капитальный ремонт кровли здания Районного дома культуры и библиотеки Ольгинского муниципального района, произведенного в рамках муниципального контракта от 30.12.2015 № 0120300012015000057-0175068-03.

Предоставление субсидии бюджету Ольгинского муниципального района, в сумме 1 534,8 тыс. рублей, произведено департаментом в соответствии с Соглашением от 26.12.2016 № 9 о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Ольгинского муниципального района на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе ПИР), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (далее – Соглашение от 26.12.2016 № 9).

Встречная проверка, проведенная Контрольно-счетной палатой Приморского края в МКУ "Культура и библиотеки Ольгинского района" 11.05.2017 (распоряжение от 04.05.2017 № 8/2) по вопросу "Законность, результативность (эффективность и экономность) использования субсидий из краевого бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд" показала, что средства субсидии в полном объеме направлены на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 у МКУ "Культура и библиотека Ольгинского района" перед ООО "Арка" (директор С.Н. Касьяненко) за выполненный капитальный ремонт кровли здания Районного дома культуры в рамках муниципального контракта от 28.12.2015 № 0120300012015000057-0175068-03.

В соответствии с договором уступки права требования от 12.09.2016 ООО "Арка" уступает право требования задолженности в сумме 1 534,8 тыс. рублей гражданину С.Н. Касьяненко.

Учитывая вышеизложенное, МКУ Культура и библиотеки Ольгинского района средства субсидии в полном объеме перечислены получателю – Касьяненко Сергею Николаевичу (платежное поручение от 30.12.2016 № 878218).

Нарушений при расходовании средств субсидии не установлено.

Однако в нарушение пункта 4.33 МДС 81-35.2004 в состав отчетной документации о выполненных работах – в акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 30.12.2015 № 1 на сумму 1 918,5 тыс. рублей включены документально необоснованные непредвиденные затраты в размере 2% от

стоимости учтенных актов работ в сумме **31,9** тыс. рублей, с учетом коэффициента аукционного снижения.

### ***Михайловский муниципальный район***

Согласно заявке главы Михайловского муниципального района - главы администрации Михайловского муниципального района В.В. Архипова от 17.02.2017 на строительство Дома культуры в с. Первомайское потребность бюджета Михайловского муниципального района в средствах субсидии из краевого бюджета составляет 16 685,8 тыс. рублей, что составляет 80,0 % от планового объема на 2017 год (20 857,3 тыс. рублей).

Паспорт инвестиционного проекта "Строительство сельского клуба в селе Первомайское Михайловского муниципального района Приморского края" предусматривает цель – создание социальной инфраструктуры, обеспечивающей создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Сунятсенского сельского поселения услугами организаций культуры.

Срок реализации данного инвестиционного проекта – 2017 год.

Проектная документация "Разработка проектно-сметной документации сельского клуба, расположенного по адресу: Приморский край, Михайловский район, примерно в 256 м по направлению на север относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир часть жилого дома. Адрес ориентира: с. Первомайское, ул. Лазо, д. 7, кв. 2" и результаты инженерных изысканий, получившая положительное заключение экспертизы от 10.11.2016 регистрационный номер № 25-1-1-3-0135-16.

Строительство одноэтажного здания сельского клуба предусмотрено на земельном участке площадью 1 200 кв. м (кадастровый номер 25:09:250101:1621), расположенном примерно в 256 метрах по направлению на север от ориентира: с. Первомайское Михайловского района, ул. Лазо, д. 7.

Кроме здания сельского клуба на данном земельном участке планируется размещение уличной сцены, зоны отдыха.

Архитектурные и технологические решения проекта здания сельского клуба предусматривают: зрительный зал на 100 мест, укомплектованный креслами для зрителей, комнату ожидания выхода на сцену и костюмерную, сцену, кружковые помещения, оборудованные рабочими столами, стульями, шкафами гардеробными, скамьями, книжными стеллажами, служебные кабинеты директора, бухгалтера, художественного руководителя, фойе, гардеробную, санузлы, техническое помещение, электрощитовую.

Достоверность сметной стоимости строительства данного объекта, составляющая в ценах 3 квартала 2016 года в сумме 20 857,3 тыс. рублей (в т.ч. СМР – 17 009,5 тыс. рублей, оборудование – 1 540,2 тыс. рублей, прочие затраты – 2 307,6 тыс. рублей), подтверждена положительным заключением КГАУ "Примгосэкспертиза" от 11.11.2016 регистрационный номер № 25-1-1-0012-16.

Проектно-сметная документация "Разработка проектно-сметной документации сельского клуба, расположенного по адресу: Приморский край, Михайловский район, примерно в 256 м по направлению на север относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир часть жилого дома. Адрес ориентира: с. Первомайское, ул. Лазо, д. 7, кв. 2" и результаты инженерных изысканий утверждена постановлением администрации Михайловского муниципального района от 13.03.2017 № 364-па "Об утверждении проектно-сметной документации сельского клуба и результатов инженерных изысканий".

Софинансирование расходов на указанные цели за счет средств местного бюджета, в сумме 5 270,0 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете Михайловского муниципального района на 2017 год (выписка из решения Думы бюджете Михайловского муниципального района от 13.12.2016 № 146 "Об утверждении районного бюджета Михайловского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"), а также подпрограммой "Сохранение и развитие учреждений культуры в Михайловском муниципальном районе на 2016-2018 годы" муниципальной программы "Развитие культуры Михайловского муниципального района на 2016-2018 годы", утвержденной постановлением администрации Михайловского муниципального района от 25.12.2015 № 954-па (с изменениями от 27.01.2017 № 74-па).

Между департаментом и администрацией Михайловского муниципального района заключено Соглашение от 17.07.2017 № 5/СР о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Михайловского муниципального района на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе ПИР), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (далее – Соглашение от 17.07.2017 № 5/СР) на сумму 16 335,1 тыс. рублей.

Соглашением от 17.07.2017 № 5/СР предусмотрен объем финансового обеспечения на данную стройку в сумме 20 857,3 тыс. рублей (за счет субсидий из краевого бюджета – 16 335,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 4 522,2 тыс. рублей). Подтверждение департамента о выделении субсидий из краевого бюджета в сумме 16 335,1 тыс. рублей получено администрацией Михайловского района 07.07.2017.

До настоящего времени подрядная организация на строительство данного объекта не выбрана в связи с отменой электронного аукциона на строительство сельского клуба, расположенного по адресу: Приморский край, Михайловский район, примерно в 256 м по направлению на север относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир часть жилого дома. Адрес ориентира: с. Первомайское, ул. Лазо, д. 7, кв. 2, начальная (максимальная) цена контракта 20 857,3 тыс. рублей (извещение № 0120300004217000025) на основании решения заказчика - администрации Михайловского муниципального района от 14.09.2017, так как реализация

данного инвестиционного проекта предусмотрена в 2017 году при минимальном сроке строительства – *не менее трех месяцев*.

В связи с вышеизложенным, администрацией Михайловского муниципального района направлено письмо в адрес врио Губернатора Приморского края А.В.Тарасенко от 17.10.2017 № 4389/А/22-6 о рассмотрении вопроса по переносу финансирования на строительство сельского клуба в с. Первомайское за счет средств краевого бюджета на 2018 год.

### ***Шкотовский муниципальный район***

Согласно заявке главы администрации Шкотовского муниципального района В.И. Михайлова от 14.06.2017 на строительство Дома культуры в с. Многоудобное потребность бюджета Шкотовского муниципального района в средствах субсидии из краевого бюджета составляет 16 520,0 тыс. рублей, что составляет 80,0 % от планового объема на 2017 год (20 650,0 тыс. рублей).

Инвестиционный проект "Проектирование и строительство Дома культуры в селе Многоудобное Шкотовского муниципального района", утвержденный директором МКУ "Культурно-информационный методический центр" Шкотовского муниципального района С.В. Колмаковым от 05.05.2017, предусматривает цель – создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Шкотовском муниципальном районе, сохранение национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственного воспитания граждан.

Срок реализации данного инвестиционного проекта – 2017-2018 годы.

Проектная документация "Строительство здания Дома культуры в с. Многоудобное Шкотовского муниципального района Приморского края" и результаты инженерных изысканий, получила положительное заключение экспертизы от 14.04.2017 регистрационный номер № 25-1-1-3-0040-17.

Строительство одноэтажного здания Дома культуры предусмотрено на земельном участке площадью 0,55 га (кадастровый номер 25:24:070101:1592), расположенном примерно в 70 метрах по направлению на запад от ориентира: с. Многоудобное Шкотовского района, ул. Зальпе, д. 2-г.

Кроме здания Дома культуры на данном земельном участке планируется размещение двух автомобильных парковок на пять и на семь машиномест, в том числе два парковочных места для автотранспорта инвалидов.

Технологические решения проекта здания Дома культуры предусматривают: зрительный зал на 45 мест, сцену, костюмерную, гримерную, зал для пения, две кружковые комнаты, кабинет директора клуба, комнату персонала, гардероб для посетителей, вестибюль, санузлы, помещения уборочного инвентаря, инженерно-технические помещения.



Достоверность сметной стоимости строительства данного объекта, составляющая (в уровне цен 2 квартала 2017 года) 42 014,3 тыс. рублей (в т.ч. СМР – 37 149,3 тыс. рублей, оборудование – 2 881,5 тыс. рублей, прочие затраты – 1 983,5 тыс. рублей), подтверждена положительным заключением КГАУ "Примгосэкспертиза" от 05.05.2017 регистрационный номер № 25-1-2-0021-17.

Проектно-сметная документация "Строительство здания Дома культуры в с. Многоудобное Шкотовского муниципального района Приморского края" утверждена постановлением администрации Шкотовского муниципального района от 13.06.2017 № 235/1 "Об утверждении проектно-сметной документации "Строительство здания Дома культуры в селе Многоудобное Шкотовского муниципального района Приморского края".

Софинансирование расходов на указанные цели за счет средств местного бюджета, в сумме 4 130,0 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете Шкотовского муниципального района на 2017 год (выписка от 20.12.2016 № 24 "О местном бюджете Шкотовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"), а также подпрограммой "Организация досуга и обеспечение населения Шкотовского района услугами организации культуры (клубная система)" муниципальной программы Шкотовского муниципального района "Развитие культуры Шкотовского муниципального района на 2014-2019 годы", утвержденной постановлением администрации Шкотовского муниципального района от 12.11.2013 № 2158 (с изменениями от 13.06.2017 № 235).

Между департаментом и администрацией Шкотовского муниципального района заключено Соглашение от 17.07.2017 № 2/СР о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Шкотовского муниципального района на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе ПИР), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (далее – Соглашение от 17.07.2017 № 2/СР) на сумму 16 174,6 тыс. рублей.

Соглашением от 17.07.2017 № 5/СР предусмотрен объем финансового обеспечения на данную стройку в сумме 20 304,6 тыс. рублей (за счет субсидий из краевого бюджета – 16 174,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 4 130,0 тыс. рублей).

До настоящего времени порядная организация на строительство данного объекта не определена в связи с:

отменой электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ на объекте "Здание дома культуры в с. Многоудобное Шкотовского района Приморского края", начальная (максимальная) цена контракта 18 807,8 тыс. рублей (извещение № 0120300014517000045), на основании предписаний Управления

Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 06.10.2017 № 1007/04-2017, № 1012/04-2017;

несостоявшимся открытым электронным аукционом на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству фундамента на объекте "Здание дома культуры в с. Многоудобное Шкотовского района Приморского края" (извещение № 0120300014517000065), так как не подано ни одного предложения о цене контракта (протокол от 24.10.2017 № 0120300014517000065-2).

В результате на 01.11.2017 администрацией Шкотовского муниципального района не предоставлены департаменту документы, необходимые для перечисления субсидии из краевого бюджета, предусмотренные пунктом 11 Порядка.

**Цель 2. Проверить эффективность использования светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования, приобретенного для муниципальных учреждений культуры.**

Концертное оборудование для 271 учреждения культурно-досугового типа приобретено ГАУ "Приморский краевой центр народной культуры" в 2014 году у поставщика, Общество с ограниченной ответственностью "Музыкальный Дом" (далее – ООО "Музыкальный Дом"), по договору от 21.09.2014 № 13483 на сумму 30 020,0 тыс. рублей.

Техническим заданием (приложение № 1 к договору) предусмотрен состав одного комплекта концертного оборудования, а именно:

две активные двухполостные АС (акустические системы)  
FUROSOUND ESV-15Bi NEW;

один микшерный пульт SHOW XMG82CX;

две вокальные радиосистемы диапазона UHF PROAUDIO WS-805HT  
NEW;

один динамический ручной микрофон для вокала PROAUDIO UB-77  
NEW;

один компьютер – мультимедийный ноутбук Acer Extensa EX2509, с набором коммутации;

две стойки микрофонные типа "Журавль" TOREX MS/1 и две стойки для громкоговорителей TOREX MS/1;

два прожектора светодиодных заливного типа Archi Light LED PAR 54RGB Light, управление которых предусмотрено по протоколу DMX512, используемому в интеллектуальных системах управления светом, разработанному в 1986 году комитетом USITT для компьютерного управления диммерными каналами со световой консоли (пульта) через единый интерфейс.

Стандарт DMX512 позволяет управлять по одной линии связи одновременно 512 каналами. Несколько включенных одновременно

приборов, поддерживающих DMX512, позволяют создавать световые картины и элементы оформления различной сложности, как внутри помещения, так и снаружи.

Получателями вышеуказанного оборудования являлись учреждения культурно-досугового типа, расположенные на территориях 28 муниципальных образований.

Вышеуказанное концертное оборудование используется муниципальными учреждениями культуры досугового типа при организации и проведении плановых мероприятий.

Согласно мониторингу, проведенному департаментом в 2016 году (письмо департамента от 20.02.2016 № 36/587), в течение 2015 года один комплект оборудования использовался в среднем при проведении 75 мероприятий.

В ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки, которыми охвачено 16 муниципальных учреждений культуры (Артемовский городской округ – 4 учреждения; Анучинский муниципальный район – 12 учреждений), а также обобщена информация об использовании оборудования в 25 муниципальных учреждениях культуры (Лесозаводский городской округ – 16 учреждений; Тернейский муниципальный район – 9 учреждений).

В результате вышеуказанных мероприятий установлено, что концертное оборудование эксплуатируется муниципальными учреждениями культуры в полном объеме, за исключением светового оборудования – прожекторы светодиодных заливного типа Archi Light LED PAR 54RGB Light.

Комплектация прожекторов светодиодных заливного типа Archi Light LED PAR 54RGB Light согласно Спецификации (приложение № 2 к договору от 21.11.2014 № 13483) не включает оборудование, позволяющее управлять данными приборами дистанционно, а именно: световую консоль (пульт), соответствующие переходники для кабеля трехкратного разъема.

Из 41 муниципального учреждения только одним учреждением, МКУ "Районный центр народного творчества", пгт Терней приобретена световая консоль (пульт) и световое оборудование эксплуатируется в соответствии с протоколом DMX512.

28 муниципальными учреждениями культуры вышеуказанное световое оборудование используется путем прямого подключения к электрической сети в демонстрационном режиме, в том числе:

Дома культуры "Любава" и с. Оленье (Артемовский городской округ);  
Сельский дом культуры с. Чернышевка, Сельские клубы с. Новотроицкое и с. Тихоречное (Чернышевское сельское поселение Анучинского района);

Сельский дом культуры с. Гражданка и Сельский клуб с. Пухово (Гражданское сельское поселение Анучинского района);

Дом культуры с. Анучино и сельский клуб с. Новогордеевка (Анучинское сельское поселение Анучинского района);

Сельскими клубами с. Невское, с. Пантелеймоновка, с. Тамга, с. Елизаветовка, с. Тургеньево, с. Лесное, с. Урожайное, с. Курское, с. Иннокентьевка, с. Полевое, с. Марково (Лесозаводский городской округ);

Городские дома культуры п. Пластун и пгт Светлая, Сельский дом культуры с. Малая Кема, Сельские клубы с. Амгу, с. Максимовка, с. Усть-Соболевка, с. Перпетычиха, с. Агзу (Тернейский муниципальный район).

В девяти учреждениях культуры световое оборудование находится в упаковке и не используется в связи с отсутствием финансовой возможности его дооснащения световой консолью (пультом):

Дома культуры с. Кневичи и Клуб с. Ясное (Артемовский городской округ);

Сельский клуб с. Рисовое (Гражданское сельское поселение Анучинского района);

Дома культуры с. Виноградовка и с. Староварваровка (Виноградское сельское поселение Анучинского района);

Сельские клубы с. Шкляево и с. Еловка (Анучинское сельское поселение Анучинского района);

Сельские клубы с. Ильмовка и с. Глазовка (Лесозаводский городской округ).

В трех учреждениях культуры концертное оборудование утрачено, а именно:

Сельский клуб с. Тихменево (Лесозаводский городской округ) лишился акустической системы и ноутбука в результате пожара, случившегося 16.01.2016 (Акт о пожаре от 16.01.2016);

Сельский клуб с. Ружино (Лесозаводский городской округ) лишился ноутбука и вокальной системы в результате кражи 05.06.2016 (справка следственного отдела МОМВД России "Лесозаводский" от 15.06.2016 о возбуждении уголовного дела № 741813). До настоящего времени имущество не найдено. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 208 УПК Российской Федерации 15.08.2016 уголовное дело № 741813 приостановлено (справка следственного отдела МОМВД России "Лесозаводский" от 17.10.2017 по уголовному делу № 741813);

Сельский клуб с. Донское (Лесозаводский городской округ) лишился комплекта концертного оборудования в результате кражи, произошедшей в период с 16.09.2017 на 17.09.2017. По факту кражи следственным отделом МОМВД России "Лесозаводский" 26.09.2017 возбуждено уголовное дело № 11701050006502, находящееся в производстве (справка следственного отдела МОМВД России "Лесозаводский" от 17.10.2017 по уголовному делу № 11701050006502).

## Пояснения и замечания руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Пояснения и замечания не представлены.

### Выводы

1. Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд приведен в приложении № 12 к государственной программе Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па (далее – Порядок).

Порядок не содержит перечень документов, необходимых для предоставления субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям на ремонт (или на капитальный ремонт) объектов культуры. В результате предоставление субсидий органам местного самоуправления на ремонт объектов культуры осуществляется департаментом при отсутствии сметной документации, подтверждающей обоснованность затрат на ремонт.

Установление в пункте 6 Порядка срока предоставления в департамент документов, необходимых для получения субсидий до 15.06.2017, привело к тому, что строительство двух учреждений культуры (сельский клуб в с. Первомайское Михайловского муниципального района и дом культуры с. Многоудобное Шкотовского муниципального района) в 2017 году не будет осуществляться<sup>2</sup>.

2. На указанные цели в проверяемом периоде в краевом бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **126 747,6** тыс. рублей, из них на 01.10.2017 освоено всего **43 916,6** тыс. рублей, или 34,6 %, в том числе:

2016 год – утверждено бюджетных ассигнований в сумме 51 817,6 тыс. рублей на ремонт восьми и строительство одного объекта культуры, находящихся в муниципальной собственности, освоено 43 916,6 тыс. рублей (84,8 %)<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup>Учитывая, что срок выделения субсидий муниципальным образованиям увеличивается на период проверки департаментом соответствующих документов (в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока приема документов), а также на период принятия нормативного правового акта Администрации Приморского края о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований (в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов департаментом культуры Приморского), Соглашения о предоставлении субсидий в 2017 году заключены департаментом с органами местного самоуправления 17.07.2017.

<sup>3</sup>Закон Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год", постановление Администрации Приморского края от 27.04.2016 № 165-па "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт

2017 год – утверждено бюджетных ассигнований в сумме 74 930,0 тыс. рублей на ремонт четырех и строительство трех объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности<sup>4</sup>. При этом на 01.10.2017 перечисление субсидий муниципальным образованиям (кассовые расходы) департаментом не осуществлялось в связи с тем, что на указанную отчетную дату муниципальными образованиями не предоставлены департаменту копии документов для перечисления субсидий, предусмотренные пунктом 11 Порядка (муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов культуры, акты формы № КС-2, справки формы КС-3; и т.д.).

3. Нецелевого расходования субсидий на вышеуказанные цели не выявлено. В тоже время в ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

3.1. В нарушение пункта 4.33 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (Приложение к Постановлению Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1) в акты формы КС-2 включены документально необоснованные непредвиденные затраты в размере от 1 % до 2 % от стоимости работ, учтенных в актах формы КС-2 (с учетом коэффициента аукционного снижения), на сумму **223,98** тыс. рублей, в том числе:

31,9 тыс. рублей (2 % - КС-2 от 30.12.2015 № 1) (ООО "Арка" – Ольгинский район);

26,98 тыс. рублей (2 % - КС-2 от 02.12.2016 № 1) (ООО "Семь футов" – Партизанский район);

165,1 тыс. рублей (1 % - КС-2: от 27.10.2015 № 1; от 25.11.2015 № 3; от 14.10.2016 № 8; от 14.10.2016 № 13; от 14.10.2016 № 15) (ООО "ОГБЕН" – Лазовское сельское поселение).

3.2. В период контрольного мероприятия заказчиком, администрацией Лазовского сельского поселения, не предоставлены пояснения о механизме формирования начальной максимальной цены (60 510,1 тыс. рублей) при заключении муниципального контракта от 20.09.2015 № 0120300017515000003-0080184-02 с подрядчиком - ООО "ОГБЕН" на выполнение работ по строительству объекта "Муниципальный Центр культуры в с. Лазо".

---

объектов культуры (в том числе ПИР), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2016 году".

<sup>4</sup>Закон Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". Постановлением Администрации Приморского края от 06.07.2017 № 272-па "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в 2017 году" бюджетные ассигнования распределены бюджетам семи муниципальных образований Приморского края в сумме 74 915,2 тыс. рублей или на 99,9 % от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных на данные цели в 2017 году (74 930,0 тыс. рублей).

**3.3.** Проверкой актов формы КС-2 и справок формы КС-3, подтверждающих выполнение работ по строительству Муниципального Центра культуры в с. Лазо, установлено:

завышение цены на установленное на данном объекте оборудование на сумму **2 423,4** тыс. рублей (акты формы КС-2: от 14.10.2016 № 4 – на 2,8 тыс. рублей; от 14.10.2016 № 5 – на 0,3 тыс. рублей; от 14.10.2016 № 8 – на 179,6 тыс. рублей; от 14.10.2016 № 15 – на 1191,1 тыс. рублей; от 19.12.2016 № 20 – на 339,5 тыс. рублей; от 19.12.2016 № 23 – на 24,4 тыс. рублей; от 19.12.2016 № 32 – на 685,7 тыс. рублей);

завышение стоимости отдельных видов работ по отношению к цене, сформированной на основании сметной документации в составе начальной максимальной цены контракта, без учета аукционного снижения, на сумму **371,8** тыс. рублей (акты формы КС-2: от 17.11.2016 № 16 – на 238,2 тыс. рублей; от 19.12.2016 № 22 – на 133,6 тыс. рублей);

в связи с отсутствием перечня временных зданий и сооружений, определенного заказчиком, администрацией Лазовского сельского поселения, необоснованно возмещена стоимость материалов пригодных к повторному использованию после разборки временных зданий и сооружений, подрядчику в сумме **177,8** тыс. рублей;

подрядчику произведена оплата за невыполненные работы на сумму **252,0** тыс. рублей: по устройству отмостки вокруг колодцев пожарных резервуаров – на 7,2 тыс. рублей, по установке бензиновой электростанции – на 244,8 тыс. рублей;

в фойе здания вместо светопрозрачной перегородки площадью 9,2 м<sup>2</sup>, предусмотренной проектом, выполнены кирпичные перегородки площадью 15,57 м<sup>2</sup>;

в помещениях вестибюля-гардероба, фойе и торговом зале буфета покрытие полов на общей площади 158,01 кв. м выполнено из керамической плитки, а не из керамогранита;

при отсутствии документов, подтверждающих согласование внесения изменений в проект "Отопление", вместо одного электромагнитного теплосчетчика на сумму 392,2 тыс. рублей (акт формы КС-2 № 20 от 19.12.2016), фактически смонтированы два теплосчетчика.

**4.** Встречные проверки, которыми охвачено 16 муниципальных учреждений культуры, а также обобщение информации об использовании концертного оборудования в 25 муниципальных учреждениях культуры показали, что концертное оборудование эксплуатируется в полном объеме, за исключением светового оборудования (прожекторов светодиодных заливного типа Archi Light LED PAR 54RGB Light), в комплектацию которого не включены световая консоль (пульт) и соответствующие переходники для кабеля трехкратного разъема.

В связи с вышеизложенным, из 41 учреждения культуры только одним – (МКУ "Районный центр народного творчества" пгт Терней) приобретена

световая консоль (пульт) и световое оборудование эксплуатируется в соответствии с протоколом DMX512.

В девяти учреждениях культуры световое оборудование находится в упаковке и не используется в связи с отсутствием финансовой возможности его дооснащения.

28 муниципальными учреждениями культуры, вышеуказанное световое оборудование используется путем прямого подключения к электрической сети в демонстрационном режиме.

В трех муниципальных учреждениях культуры Лесозаводского городского округа концертное оборудование утрачено в результате пожара (Сельский клуб с. Тихменево) и кражи (Сельские клубы с. Ружино и с. Донское).

#### **Предложения (рекомендации)**

По результатам контрольного мероприятия направить:  
представление об устранении нарушений в департамент культуры Приморского края;  
обращения и материалы в прокуратуру Приморского края, департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края;  
отчет о контрольном мероприятии в Законодательное Собрание Приморского края, врио губернатора Приморского края и департамент культуры Приморского края.

Аудитор  
Контрольно-счетной палаты  
Приморского края



В.В. Плыгунова