



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон (факс): (423) 221-53-99
E-mail: prirodapk@primorsky.ru

На 04.12.2023 № 37-05-05/9299
от _____

О предоставлении информации

Председателю Комитета по
продовольственной политике и
природопользованию
Законодательного Собрания
Приморского края


Андрейченко А.В.

Уважаемый Андрей Валерьевич!

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в ответ на Ваш запрос от 23.11.2023 № 09-14/401 направляет информацию о ситуации с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде к заседанию Комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края согласно приложению.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. министра



Н.А. Яровая

Валяева О.В.
Хабарова Дарья Юрьевна.
221-54-09
khabarova_dy@primorsky.ru

**Информация к заседанию Комитета
по продовольственной политике и природопользованию
Законодательного Собрания Приморского края 07.12.2023**

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» (далее – региональный проект) в 2023-2024 годах предусмотрена рекультивация трёх несанкционированных свалок, расположенных на территориях городских округов Приморского края: Артемовского, Дальнереченского городских округов и городского округа Большой Камень.

По объекту Артемовского ГО.

Срок выполнения работ: 2023-2024.

В 2023 году предусмотрено выполнение 4 этапов. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком работ.

Техническая готовность объекта – 58,59 %.

Приняты и оплачены работы по 2,3 этапам.

По состоянию на 01.12.2023 ведется приемка 1 этапа внутриплощадочные проезды, до 15.12.2023 будут приняты работы по 4 этапу.

Кассовое исполнение 363 277 587,67 руб., ФБ - 298 254 944,40 руб., КБ 65 022 643,27 руб.

По объекту Дальнереченского ГО.

Срок выполнения работ: 2023-2024.

В 2023 году предусмотрено выполнение 4 этапов. Работы выполняются с отставанием от графика.

По состоянию на 01.12.2023 выполнены работы по реформированию тела свалки, укладки 1 слоя гидромата, выполнена отсыпка супесью, ведется укладка бентомата.

Техническая готовность 41,4%.

Подрядчиком принимаются все меры для выполнения работ 2023 года.

Кассовое исполнение 41 567 260,14 руб., ФБ 21 677 091,09 руб., КБ 19 890 169,05 руб.

По объекту Б.Камень.

Срок выполнения работ: 2023-2024.

В 2023 году предусмотрено выполнение 4 этапов. Работы выполнялись с отставанием от графика.

Техническая готовность объекта – 34,5%.

22.09.2023 Подрядчиком в адрес министерства направлено уведомление о приостановке работ в связи с выявлением на объекте прочного скального грунта, не предусмотренного проектно-сметной документацией.

Министерством принято решение о корректировке ПСД. Согласно сроков регламентных процедур по проведению государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации срок завершения корректировки ПСД - июль 2024 года.

С учетом сроков выполнения и приемки работ до 01.12.2024, присутствуют риски не достижения показателя по данному объекту в 2024 году. В связи с чем, по итогам проведения совещания под председательством заместителя Председателя Правительства Абрамченко В.В. принято решение о переносе объекта по ГО Большой Камень на 2025 год в федеральный проект «Генеральная уборка».

Кассовое исполнение 37 237 448,00 руб., ФБ 29 485 099,88 руб., КБ 7 752 348,12 руб.

Кассовое исполнение всего по объектам: 442 082 295,81 руб, из них ФБ 349 417 135,38 руб., КБ - 92 665 160,43 руб.