



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
ПАЛАТА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, 45а, г. Владивосток, 690091  
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60  
E-mail: pk@ksp25.ru  
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670  
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю  
Законодательного Собрания  
Приморского края

Волошко А.А.

12.02.2025 № 02-02/176

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении отчета  
об экспертно-аналитическом  
мероприятии

Уважаемый Антон Анатольевич!

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» в министерстве строительства Приморского края, министерстве здравоохранения Приморского края, краевом государственном казенном учреждении «Управление капитального строительства Приморского края» (далее – министерство строительства ПК, министерство здравоохранения ПК, КГКУ «УКС ПК») проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ мероприятий по созданию объектов в рамках контрактов, допускающих одновременно подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства при реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» за 2021-2024 годы. По результатам экспертно-аналитического мероприятия, установлено следующее.

В рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края», региональной программы Приморского края «Модернизация первичного звена здравоохранения» и регионального проекта Приморского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Приморского края» (далее – ГП, региональный проект) в 2021-2025 годах на территории 10 муниципальных образований планируется построить 13 объектов медицинских организаций: 2 врачебные амбулатории, 5 поликлиник, 2 структурных подразделения детских поликлиник, 2 структурных подразделения поликлиник, 2 больничных комплекса.

ГП на мероприятие «Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края» (далее – Мероприятие) министерству строительства ПК на 2021-2024 годы запланированы средства в объеме 1 345,40 млн рублей<sup>1</sup>.

Законами о краевом бюджете на 2021-2024 годы на реализацию

<sup>1</sup> ГП в редакции от 10.12.2024 N 848-пп.

Мероприятия министерству строительства ПК утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 5 378,36 млн рублей.

В проверяемом периоде согласно сводной бюджетной росписи объем бюджетных ассигнований составил 5 654,74 млн рублей, кассовое исполнение – 4 471,73 млн рублей (79,1% от утвержденных бюджетных назначений).

В нарушение абзаца 5 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы, предусмотренные ГП министерству строительства ПК на реализацию Мероприятия, не соответствуют законам (решениям) о бюджете.

Для реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения в проверяемом периоде заключено 13 контрактов на общую сумму 4 130,97 млн рублей.

По состоянию на 01.01.2025 с учетом изменений, внесенных в контракты в 2021-2024 годах, цена контрактов составила 8 177,40 млн рублей (увеличение на 4 046,43 млн рублей, или в 2 раза к цене на дату заключения контрактов).

Анализ изменений цены контрактов с 2021 по 2024 годы показал увеличение более чем в 2 раза стоимости подготовки проектной документации (с 115,14 млн рублей до 262,19 млн рублей) и стоимости строительства объектов (с 3 196,89 млн рублей до 7 562,86 млн рублей), при этом снижение стоимости на поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объектов, более чем в 2 раза (с 818,94 млн рублей до 352,35 млн рублей).

Стоимость поставки предусмотренного проектной документацией оборудования:

исключена из цены контрактов по 7 объектам: поликлиника КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», поликлиника КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» в п. Трудовом, поликлиника КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9», поликлиника КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», поликлиника КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», поликлиника КГБУЗ «Находкинская городская больница», больничный комплекс КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»;

увеличена по 3 объектам: структурное подразделение детской поликлиники КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5», врачебная амбулатория КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» в п. Заводском, врачебная амбулатория КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» в с. Верхний Перевал.

уменьшена по 1 объекту: поликлиника КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» в с. Яковлевка.

За 2021-2024 годы и по состоянию на 01.01.2025 по данным ЕИС<sup>2</sup>, информации и документов, предоставленных КГКУ «УКС ПК» и министерством строительства ПК, фактическая оплата по 13 контрактам составила 4 362,28 млн рублей (53,3 % от цены контрактов с учетом изменений), в том числе средства: федерального бюджета – 2 637,76 млн рублей, краевого бюджета – 1 724,52 млн рублей. Стоимость исполненных подрядчиками обязательств составила – 2 353,42 млн рублей (28,8 % от цены контрактов с учетом изменений).

В соответствии с условиями контрактов (на дату заключения) планировались следующие сроки ввода в эксплуатацию 13 объектов: в 2022 году – 1 объект, в 2024 году – 6 объектов, в 2025 – 6 объектов.

---

<sup>2</sup> Единая информационная система в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru>).

По состоянию на 01.01.2025 сроки ввода объектов изменены: в 2022 году – 0 объектов, в 2023 году – 1 объект, в 2024 году – 5 объектов, в 2025 – 7 объектов.

По 3 объектам срок ввода объекта в эксплуатацию не изменялся (срок по контракту 31.01.2025): структурное подразделение поликлиники КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» (объект на стадии строительства); больничный комплекс КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ» в пгт Ольга (объект на стадии проектирования); поликлиника КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» (объект на стадии строительства).

По 10 из 13 контрактов дополнительными соглашениями изменены сроки ввода объектов в эксплуатацию:

по 1 объекту срок ввода в эксплуатацию перенесен на более раннюю дату: врачебная амбулатория, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» в п. Заводской (с 31.01.2025 на 28.02.2024, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 06.03.2024);

по 9 объектам срок ввода в эксплуатацию перенесен на более поздний срок (от 1 до 12 месяцев)<sup>3</sup>.

Основными причинами изменения (переноса) сроков по контрактам являются:

увеличение сроков проектирования, связанное с изменением расчетной площади объекта и медицинского задания на проектирование объекта;

задержки получения разрешения на строительство из-за необходимости проведения объединения земельных участков, изменения конфигурации и (или) площади земельных участков;

необходимость корректировки проектно-сметной документации.

По состоянию на 01.01.2025 введены в эксплуатацию 3 объекта:

в 2023 году введен в эксплуатацию 1 объект – врачебная амбулатория КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» с. Верхний Перевал (ввод в эксплуатацию 10.03.2023);

в 2024 году введены в эксплуатацию 2 объекта:

врачебная амбулатория КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» в п. Заводском (ввод в эксплуатацию 06.03.2024);

структурное подразделение детской поликлиники «Владивостокская детская поликлиника № 3» в п. Трудовое (ввод в эксплуатацию 25.12.2024).

10 контрактов находятся в стадии реализации, в том числе: 9 объектов в стадии строительства (техническая готовность от 7,6 % до 91,9 %), 1 объект – в стадии проектирования.

В связи с нарушением срока ввода в эксплуатацию объектов медицинских

---

<sup>3</sup> Поликлиника КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» в с. Новопокровка (на 3 месяца с 31.12.2024 на 31.03.2025, объект на стадии строительства); поликлиника КГБУЗ «Находкинская ГБ» (на 12 месяцев с 31.01.2024 на 31.01.2025, объект на стадии строительства); структурное подразделение детской поликлиники КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» п. Трудовое (на 11 месяцев с 31.01.2024 на 27.12.2024, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 25.12.2024); поликлиника КГБУЗ «Лазовская ЦРБ» (на 3 месяца с 31.01.2024 по 30.04.2024, объект не введен в эксплуатацию); поликлиника КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» в с. Яковлевка (на 10 месяцев с 31.01.2024 по 30.11.2024, объект не введен в эксплуатацию); больничный комплекс КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» (на 10 месяцев с 31.01.2025 по 25.12.2025, объект на стадии строительства); структурное подразделение поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» (на 1 месяц с 31.01.2025 по 28.02.2025, объект на стадии строительства); структурное подразделение детской поликлиники КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5» (на 10 месяцев с 19.01.2025 по 19.11.2025, объект на стадии строительства); врачебная амбулатория КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» в с. Верхний Перевал (на 11 месяцев с 20.07.2022 на 10.05.2023, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 10.03.2023).

организаций, недостижением значения результатов использования субсидии и нарушением обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий на основании требований Минздрава России из краевого бюджета произведен возврат субсидий федерального бюджета: в 2023 году по итогам 2022 года в размере 3,69 млн рублей, в 2024 году по итогам 2023 года 31,48 млн рублей.

По итогам 2024 года обеспечено достижение значения результата регионального проекта строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций – 3 единицы.

Вместе с тем, в связи с отсутствием по состоянию на 01.01.2025 проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы для строительства больничного комплекса КГБУЗ «Ольгинского ЦРБ» в пгт Ольга, несоблюдением срока ввода в эксплуатацию структурного подразделения детской поликлиники в п. Трудовое КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3», недостижением уровня технической готовности по объектам, существует риск применения к Приморскому краю штрафных санкций по Соглашению о предоставлении субсидий по итогам 2024 года.

Кроме того, существует риск недостижения значения результата регионального проекта по итогам 2025 года, так как не ведется строительство объекта больничного комплекса в пгт Ольга КГБУЗ «Ольгинского ЦРБ».

При проведении анализа мер ответственности подрядчиков по контрактам установлено, что в 2023-2024 годах КГКУ «УКС ПК» осуществлено 13 случаев применения мер ответственности (пени и штрафов) по 9 контрактам в отношении подрядчиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, на общую сумму 69,70 млн рублей. По состоянию на 01.01.2025 требования об уплате пени и штрафов подрядчиками не исполнены.

Отчет об экспертно-аналитическом мероприятии направлен Губернатору Приморского края, в министерство строительства ПК, министерство здравоохранения ПК, КГКУ «УКС ПК».

- Приложение: 1. Отчет об экспертно-аналитическом мероприятии на 34 л.  
в 1 экз.;
2. Приложения к отчету на 4 л. в 1 экз.

*Субботина,*

Председатель



Д.А. Виноградов

## ОТЧЕТ

### об экспертно-аналитическом мероприятии

**«Анализ мероприятий по созданию объектов в рамках контрактов, допускающих одновременно подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства при реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» за 2021-2024 годы**

(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края, протокол от 11.02.2025 № 2)

**1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:** пункт 1.22 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2024 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 26.12.2023 № 70-П, пункт 1.19 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2025 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 28.12.2024 № 114-П, распоряжение Контрольно-счетной палаты Приморского края от 18.11.2024 № 41 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия в министерстве строительства Приморского края, министерстве здравоохранения Приморского края, краевом государственном казенном учреждении «Управление капитального строительства Приморского края», распоряжение Контрольно-счетной палаты Приморского края от 23.12.2024 № 41/1 «О внесении изменений в распоряжение Контрольно-счетной палаты Приморского края от 18.11.2024 № 41 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия в министерстве строительства Приморского края, министерстве здравоохранения Приморского края, краевом государственном казенном учреждении «Управление капитального строительства Приморского края».

**2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:** контракты, допускающие одновременно подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства при реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» за 2021-2024 годы.

**3. Цель экспертно-аналитического мероприятия:** анализ мероприятий по созданию объектов в рамках контрактов, допускающих одновременно подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства в рамках реализации мероприятия «Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения» государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края».

**4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:** министерство здравоохранения Приморского края,



министерство строительства Приморского края, краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Приморского края» (далее – КГКУ «УКС ПК», Заказчик).

**5. Проверяемый период:** 2021 – 2024 годы.

**6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 18.11.2024 по 03.02.2025.

**7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия.**

*7.1. Анализ законодательства и нормативных правовых актов, обосновывающих и регламентирующих порядок заключения контрактов, допускающих одновременно подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту.*

Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 449-ФЗ) внесены изменения, предусматривающие дополнение статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) положениями о том, что в целях реализации национальных проектов Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделены правом утвердить перечни объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 – 63 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

Таким образом, положения частей 55–63 статьи 112 Закона № 44-ФЗ распространяются только на контракты, заключенные в целях реализации национальных проектов, в соответствии с утвержденными перечнями объектов капитального строительства.

Согласно части 56 статьи 112 Закона № 44-ФЗ<sup>1</sup> до 01.01.2026 предметом контракта может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства (далее – контракты «под ключ»).

В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом указанного контракта наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного оборудования<sup>2</sup>. При этом в таком контракте должны

---

<sup>1</sup> В редакции Закона № 449-ФЗ.

<sup>2</sup> Часть 57 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

быть указаны отдельно:

1) стоимость работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий;

2) стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства;

3) стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта капитального строительства в случае, если поставка данного оборудования предусмотрена контрактом<sup>3</sup>.

Изменение существенных условий контракта «под ключ» при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

- если при исполнении контракта сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта<sup>4</sup>;

- при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства в целях изменения цены контракта в случаях, предусмотренных пунктом 1.3 и пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в части изменения предусмотренной контрактом стоимости работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства<sup>5</sup>;

- при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства в целях увеличения сроков исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в части увеличения предусмотренных контрактом сроков строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объекта капитального строительства<sup>6</sup>;

- в случае, если при исполнении указанного контракта цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022

---

<sup>3</sup> Часть 61 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

<sup>4</sup> Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов.

<sup>5</sup> При этом изменение цены контракта в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных указанным пунктом

<sup>6</sup> При этом указанное увеличение сроков осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

№ 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» (далее – Постановление № 680) установлено, что при возникновении независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022-2025 годах допускаются следующие изменения существенных условий контракта:

а) изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ ранее изменялся;

б) изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией;

в) изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;

г) изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта;

д) установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;

е) изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ;

ж) изменение (увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

з) изменение условий о порядке перечисления средств поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения контракта, с лицевых счетов, открытых заказчиком по таким контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам) в кредитных организациях, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств изменения в соответствии с Постановлением № 680 существенных условий контракта, в том числе влекущие увеличение цены контракта более чем на 30 процентов, могут быть внесены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской



Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующего контракта<sup>7</sup>.

Результатом выполненной работы по контракту является здание или сооружение, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод их в эксплуатацию<sup>8</sup>.

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»<sup>9</sup> определены национальные цели и стратегические задачи до 2024 и 2030 годов.

Для реализации установленных целей национального развития разработаны и реализуются национальные проекты.

Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года», определены приоритетные направления по решению основных задач развития системы здравоохранения, предусматривающие в том числе: строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 (ред. от 21.12.2023) «О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации» Правительством Приморского края распоряжением от 15.12.2020 № 577-рп утверждена региональная программа Приморского края «Модернизация первичного звена здравоохранения» (далее – РП).

Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 год» утверждена постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 932-па (далее – ГП).

Постановлением Правительства Приморского края от 28.12.2022 № 916-пп в ГП внесены изменения в части наименования ГП «Развитие здравоохранения Приморского края», вступившие в силу с 01.01.2023.

ГП реализуется в 2 этапа: Этап I: 2020 – 2022 годы, Этап II: 2023 – 2030 годы.

Согласно пункту 2.3 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 20.04.2022 № 256-пп «О Порядке разработки и реализации государственных программ Приморского края» региональные проекты и (или) мероприятия региональных проектов включаются в качестве структурных элементов в государственную программу.

---

<sup>7</sup> Пункт 2 Постановления № 680.

<sup>8</sup> Часть 63 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

<sup>9</sup> Утратил силу с 07.05.2024, в связи с изданием Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В подпрограмму «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» ГП включен региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Приморского края».

В целях реализации РП ежегодно Губернатором Приморского края утверждается паспорт регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (далее – региональный проект).

Региональным проектом в редакции от 28.01.2022 установлено значение результата «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» (далее – результат) 14 единиц. Редакцией от 20.12.2022 установлено значение результата на 2022-2025 годы – 13 единиц (исключено строительство ЦРБ КГБУЗ «Анучинская ЦРБ»). Строительство объектов запланировано на территории 10 муниципальных образований Приморского края<sup>10</sup>.

Постановлением Правительства Приморского края от 29.05.2020 № 484-пп утвержден Перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Закона № 44-ФЗ (далее – постановление № 484-пп).

Информация об объектах здравоохранения в соответствии с постановлением № 484-пп представлена в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта
1.	Строительство поликлиники в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы
2.	Строительство больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы
3.	Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы
4.	Строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы
5.	Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы
6.	Строительство структурного подразделения поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», в том числе проектно-изыскательские работы
7.	Строительство структурного подразделения детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5», в том числе проектно-изыскательские работы
8.	Строительство структурного подразделения поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9», в том числе проектно-изыскательские работы
9.	Строительство структурного подразделения детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3», в том числе проектно-изыскательские работы

<sup>10</sup> Артемовский городской округ (1 объект), Владивостокский городской округ (4 объекта), Находкинский городской округ (1 объект), Красноармейский муниципальный округ (1 объект), Лазовский муниципальный округ (1 объект), Михайловский муниципальный округ (1 объект), Надеждинский муниципальный район (1 объект), Ольгинский муниципальный округ (1 объект), Пожарский муниципальный округ (1 объект), Яковлевский муниципальный округ (1 объект).

№ п/п	Наименование объекта
10.	Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ», в том числе проектно-изыскательские работы
11.	Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы
12.	Строительство врачебной амбулатории в п. Заводском, г. Артем, Приморского края, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 2», в том числе проектно-изыскательские работы
13.	Строительство врачебной амбулатории в с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы

Реализация мероприятий подпрограммы «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» ГП осуществляется министерством здравоохранения Приморского края (ответственный исполнитель ГП) и министерством строительства Приморского края (соисполнитель ГП), в том числе посредством осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края в соответствии с решением, принятым в порядке, установленном постановлением Правительства Приморского края от 30.06.2020 № 581-пп «О формировании адресной инвестиционной программы Приморского края» (далее – Порядок № 581-пп).

Исходя из положений, установленных пунктами 1.2 и 1.11 Порядка № 581-пп, адресная инвестиционная программа Приморского края (далее – АИП) устанавливает распределение между органами исполнительной власти Приморского края - главными распорядителями средств краевого бюджета, ответственными за финансирование (софинансирование) соответствующего объекта, предусмотренных в законе Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, бюджетных ассигнований, в том числе на строительство, которое планируется осуществлять полностью или частично (с привлечением средств федерального, местного бюджетов и (или) иных источников) из краевого бюджета. АИП на очередной финансовый год и плановый период утверждается постановлением Правительства Приморского края ежегодно после принятия Закона Приморского края о краевом бюджете не позднее 31 декабря текущего финансового года и действует с 1 января по 31 декабря финансового года, на который она утверждена.

Постановлениями Правительства Приморского края утверждены АИП:

от 28.12.2020 № 1083-пп – АИП на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

от 29.12.2021 № 875-пп – АИП на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

от 21.12.2022 № 890-пп – АИП на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

от 27.12.2023 № 956-пп – АИП на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

от 24.12.2024 № 905-пп – АИП на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

**7.2.** Анализ объема бюджетных средств, выделенных из федерального и краевого бюджетов, предоставленных на обеспечение мероприятия «Реализация региональных программ модернизация первичного звена здравоохранения» ГП Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края».

Мероприятие «Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края» осуществляется путем предоставления министерству строительства Приморского края (далее – министерство строительства ПК) бюджетных инвестиций на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.

ГП расходы на мероприятие «Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края» министерству строительства ПК на 2021-2024 годы запланированы в объеме 1 345 400,37 тыс. рублей<sup>11</sup>.

Информация о расходах, предусмотренных ГП на реализацию мероприятия «Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края» министерству строительства ПК представлены в таблице 2.

Таблица 2

Источник финансирования	Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»					
	в редакции постановления Правительства Приморского края от 04.06.2021 № 354-пп			в редакции постановления Правительства Приморского края от 10.12.2024 № 848-пп		
	расходы по годам, тыс. рублей			расходы по годам, тыс. рублей		
	2021	2022	Всего	2023	2024	Всего
Федеральный бюджет	404 266,02	813 803,43	1 218 069,45	78 317,54	0,00	78 317,54
Краевой бюджет	13 536,66	27 249,82	40 786,48	8 226,90	0,00	8 226,90
Всего	417 802,68	841 053,25	1 258 855,93	86 544,44	0,00	86 544,44

*Справочно:*

Согласно информации, предоставленной министерством здравоохранения Приморского края<sup>12</sup> (далее - министерство здравоохранения ПК), министерству строительства ПК на реализацию РП в 2023 году и 2024 году предусмотрен объем финансового обеспечения в общей сумме 4 115 035,18 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году в размере 1 342 696,45 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 811 227,29 тыс. рублей, краевой бюджет – 531 469,16 тыс. рублей; в 2024 году в размере 2 772 338,73 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 104 054,52 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 668 284,21 тыс. рублей.

С учетом информации министерства здравоохранения ПК предусмотренный министерству строительства ПК объем финансового

<sup>11</sup> ГП в редакции постановления Правительства Приморского края от 10.12.2024 № 848-пп.

<sup>12</sup> Письмо министерства здравоохранения ПК от 17.01.2025 № 18-306.

обеспечения на реализацию мероприятия «Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края» (далее – Мероприятие) в 2021-2024 годах составляет 5 373 891,11 тыс. рублей.

Законами о краевом бюджете на 2021-2024 годы<sup>13</sup> на реализацию Мероприятия министерству строительства ПК утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 5 378 355,41 тыс. рублей.

Информация об уточненных бюджетных ассигнованиях в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовых расходах, предусмотренных и осуществленных министерством строительства ПК в целях строительства (реконструкции) объектов капитального строительства медицинских организаций за период 2021-2024 представлена в таблице 3.

Таблица 3

Период	Бюджетные ассигнования			Кассовое исполнение	Неисполненные бюджетные ассигнования	% исполнения
	КБК	согласно Закону о краевом бюджете	согласно сводной бюджетной росписи			
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5/4*100
2021 год	775.0902. 01110R3650.414	431 809,48	431 809,48	395 398,27	36 411,21	91,6
2022 год	775.0902. 011N953650.414	1 107 891,08	1 107 891,08	1 052 557,00	55 334,07	95,0
2023 год	775.0902. 011N953650.414	1 342 696,44	1 342 696,44	1 147 300,47	195 395,98	85,4
2024 год	775.0902. 011N953650.414	2 495 958,41	2 772 338,73	1 876 478,32	895 860,41	67,7
Итого		5 378 355,41	5 654 735,73	4 471 734,06	1 183 001,67	79,1

Согласно абзацу 5 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы субъекта Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года.

Как видно из таблицы 2, расходы, предусмотренные государственной программой министерству строительства ПК на реализацию мероприятия «Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края» не приведены в соответствие с законами (решениями) о бюджете.

В проверяемом периоде согласно сводной бюджетной росписи объем бюджетных ассигнований составил 5 654 735,73 тыс. рублей, кассовое исполнение – 4 471 734,06 тыс. рублей (79,1 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе по годам:

в 2021 году – 395 398,27 тыс. рублей, или 91,6 % от утвержденных бюджетных назначений (431 809,48 тыс. рублей);

<sup>13</sup> Законы Приморского края: от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; от 21.12.2021 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в действующих редакциях.

в 2022 году – 1 052 557,00 тыс. рублей, или 95,0 % от утвержденных бюджетных назначений (1 107 891,08 тыс. рублей);

в 2023 году – 1 147 300,47 тыс. рублей, или 85,4 % от утвержденных бюджетных назначений (1 342 696,44 тыс. рублей);

в 2024 году – 1 876 478,32 тыс. рублей, или 67,7 % от утвержденных бюджетных назначений (2 772 338,73 тыс. рублей).

В целях софинансирования расходов на строительство объектов между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Приморского края заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения (далее – Соглашение о предоставлении субсидии, Субсидия):

- в 2021 – 2023 годах от 30.12.2020 № 056-09-2021-055;
- в 2022 – 2025 годах от 30.12.2021 № 056-09-2022-623.

### 7.3. Реализация мероприятий по созданию объектов.

В целях мероприятий РП и ГП по строительству объектов медицинских организаций заключено 13 государственных контрактов (далее – объекты, контракты).

Государственным заказчиком по контрактам КГКУ «УКС ПК»)¹⁴.

Согласно техническим заданиям к контрактам планируется построить 13 объектов площадью 49 842,0 кв. м., в том числе: 2 врачебные амбулатории, 5 поликлиник, 2 структурных подразделения детских поликлиник, 2 структурных подразделения поликлиник, 2 больничных комплекса.

Строительство объектов осуществляется 8 подрядными организациями:

№ п/п	подрядная организация	номер и дата заключения контракта	объект капитального строительства
1.	ООО «СЭВЭН»	№ 2021-04 от 26.04.2021	Строительство врачебной амбулатории на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»
		№ 23/Р-06-07-2021-ГК от 05.08.2021	Строительство поликлиники в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ»
		№ 29/Р-06-07-2021-ГК от 08.09.2021	Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ»
2.	ООО «Технострой ДВ»	№ 12/Р-06-07-2021-ГК от 23.06.2021	Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального района КГБУЗ «Лазовская ЦРБ»
		№ 13/Р-06-07-2021-ГК от 23.06.2021	Строительство больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ»
3.	ООО «Мир вентиляции»	№ 37/Р-06-07-2021-ГК от 16.11.2021	Строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ»
		№ 30/Р-06-07-2021-ГК от 22.09.2021	Строительство структурного подразделения поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»

<sup>14</sup> Приказом Министерства строительства ПК от 26.03.2021 № 54-пр «О передаче функций государственного заказчика краевому государственному учреждению «Управление капитального строительства Приморского края» определен перечень объектов, по которым КГКУ «КГКУ Приморского края» наделяется функциями государственного заказчика, в том числе по объектам капитального строительства медицинских организаций.



№ п/п	подрядная организация	номер и дата заключения контракта	объект капитального строительства
4.	ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ»	№ 95/Р-06-07-2022-ГК от 18.08.2022	Строительство структурного подразделения детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3»
		№ 102/Р-06-07-2022-ГК от 06.09.2022	Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»
5.	ООО «Хоттей»	№ 36/Р-06-07-2021-ГК от 29.10.2021	Строительство структурного подразделения поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9»
6.	ООО «ИКОНИКС»	№ 10/Р-06-07-2021-ГК от 22.06.2021	Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»
7.	ООО «Строительная компания 117»	№ 39/Р-06-07-2021-ГК от 20.12.2021	Строительство структурного подразделения детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»
8.	ООО ДВСК «Стройград»	№ 229/Р-06-07-2022 от 28.12.2022	Строительство врачебной амбулатории п. Заводской, г. Артем, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1»

В целях реализации мероприятий РП предоставлены земельные участки под строительство объектов медицинских организаций: по 9 объектам заключены договоры безвозмездного пользования земельными участками, по 4 объектам – соглашения о сервитуте земельных участков.

По результатам анализа документов, предоставленных КГКУ «УКС ПК» установлено, что в 2024 году истекли сроки предоставления земельных участков под строительство 3 объектов:

- Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального района КГБУЗ «Лазовская ЦРБ» (срок предоставления земельного участка до 30.09.2024);

- Строительство больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ» (срок предоставления земельного участка до 31.01.2024);

- Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» (срок предоставления земельного участка до 31.12.2024).

До 31.01.2025 истекают сроки предоставления земельных участков под строительство 4 объектов:

- Строительство структурного подразделения детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5» (срок предоставления земельного участка по 01.01.2025);

- Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ» (срок предоставления земельного участка до 31.01.2025);

- Строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» (срок предоставления земельного участка до 31.01.2025);

- Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» (срок предоставления земельного участка до 31.01.2025).

По состоянию на 01.01.2025 право пользования земельными участками подрядчиками не продлевалось.

По состоянию на 01.01.2025 выдано 12 разрешений на строительство 12 объектов из 13. В связи с отсутствием проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы не выдано разрешение на строительство больничного комплекса в пгт. Ольга Ольгинского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ».

С нарушением требований части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, велись работы на 2 объектах:

- Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального района КГБУЗ «Лазовская ЦРБ» (срок действия разрешения на строительство до 01.05.2024);

- Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» (срок действия разрешения на строительство до 06.12.2024).

Стадии (этапы) реализации контрактов по состоянию на 01.01.2025 приведены в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	объект капитального строительства	дата заключения контракта	срок ввода объекта в эксплуатацию		стадия (этап)	Техническая готовность объекта в %
			на дату заключения	с учетом изменений на 01.01.2025		
1.	Строительство структурного подразделения поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9»	29.10.2021	31.01.2025	31.01.2025	Строительство	65,1
2.	Строительство поликлиники в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ»	05.08.2021	31.12.2024	31.03.2025	Строительство	45,4
3.	Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ»	08.09.2021	31.01.2024	31.01.2025	Строительство	48,3
4.	Строительство структурного подразделения детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3»	18.08.2022	31.01.2024	27.12.2024	Объект введен в эксплуатацию Разрешение на ввод в эксплуатацию №25-28-105-2024 от 25.12.2024	
5.	Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального района КГБУЗ «Лазовская ЦРБ»	23.06.2021	31.01.2024	30.04.2024	Строительство	91,9
6.	Строительство больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ»	23.06.2021	31.01.2024	31.01.2024	Проектирование (корректировка проектной документации), строительство объекта не ведется	
7.	Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»	22.06.2021	31.01.2024	30.11.2024	Строительство	73,7
8.	Строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ»	16.11.2021	31.01.2025	31.01.2025	Строительство	15,6
9.	Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»	06.09.2022	31.01.2025	25.12.2025	Строительство	19,1
10.	Строительство структурного подразделения поликлиники	22.09.2021	31.01.2025	28.02.2025	Строительство	26,1

№ п/п	объект капитального строительства	дата заключения контракта	срок ввода объекта в эксплуатацию		стадия (этап)	Техническая готовность объекта в %
			на дату заключения	с учетом изменений на 01.01.2025		
	в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»					
11.	Строительство структурного подразделения детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»	20.12.2021	19.01.2025	19.11.2025	Строительство	7,6
12.	Строительство врачебной амбулатории п. Заводской, г. Артем, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1»	28.12.2022	31.01.2025	28.02.2024	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию Разрешение на ввод в эксплуатацию № 25-27-009-2024 от 06.03.2024	
13.	Строительство врачебной амбулатории на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»	26.04.2021	20.07.2022	10.05.2023	Контракт исполнен, объект введен в эксплуатацию Разрешение на ввод в эксплуатацию № 25-15:01-2023 от 10.03.2023	

В соответствии с условиями контрактов сроки ввода 13 объектов в эксплуатацию на дату заключения контрактов: в 2022 году – 1 объект, в 2024 году – 6 объектов, в 2025 – 6 объектов. С учетом изменений, внесенных в контракты по состоянию на 01.01.2025, сроки ввода объектов следующие: в 2022 году – 0 объектов, в 2023 году – 1 объект, в 2024 году – 5 объектов, в 2025 – 7 объектов.

По 3 объектам срок ввода в эксплуатацию не изменялся (срок по контракту 31.01.2025):

- Строительство структурного подразделения поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» (объект на стадии строительства);

- Строительство больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ» (объект на стадии проектирования);

- Строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» (объект на стадии строительства).

По 10 из 13 контрактов дополнительными соглашениями изменены сроки ввода объектов в эксплуатацию:

- перенос на более раннюю дату по 1 объекту: Строительство врачебной амбулатории п. Заводской, г. Артем, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» (с 31.01.2025 на 28.02.2024, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 06.03.2024);

- перенос на более позднюю дату по 8 объектам:

- Строительство поликлиники в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» (на 3 месяца с 31.12.2024 на 31.03.2025, объект на стадии строительства);

- Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ»

(на 12 месяцев с 31.01.2024 на 31.01.2025, объект на стадии строительства);

- Строительство структурного подразделения детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №3» (на 11 месяцев с 31.01.2024 на 27.12.2024, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 25.12.2024);

- Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального района КГБУЗ «Лазовская ЦРБ» (на 3 месяца с 31.01.2024 по 30.04.2024, объект не введен в эксплуатацию);

- Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» (на 10 месяцев с 31.01.2024 по 30.11.2024, объект не введен в эксплуатацию);

- Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» (на 10 месяцев с 31.01.2025 по 25.12.2025, объект на стадии строительства);

- Строительство структурного подразделения поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» (на 1 месяц с 31.01.2025 по 28.02.2025, объект на стадии строительства);

- Строительство структурного подразделения детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5» (на 10 месяцев с 19.01.2025 по 19.11.2025, объект на стадии строительства);

- Строительство врачебной амбулатории на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» (на 11 месяцев с 20.07.2022 на 10.05.2023, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 10.03.2023).

В результате анализа документов, предоставленных КГКУ «УКС ПК», установлено, что дополнительное соглашение<sup>15</sup>, предусматривающее изменение срока действия контракта, срока проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию врачебной амбулатории на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», заключено после ввода объекта в эксплуатацию.

По информации Минстроя ПК основными причинами изменения (переноса) сроков по контрактам являются<sup>16</sup>:

- увеличение сроков проектирования, связанное с изменением расчетной площади объекта и медицинского задания на проектирование объекта;

- задержки получения разрешения на строительство из-за необходимости проведения объединения земельных участков, изменения конфигурации и (или) площади земельных участков;

- необходимость корректировки проектно-сметной документации, в том числе в части:

- планировочных решений и изменению инженерного оборудования;

- изменения технических условий по электро-, теплоснабжению и водоснабжению;

<sup>15</sup> Дополнительное соглашение № 10 от 10.05.2023 к государственному контракту № 2021-04 от 26.04.2021.

<sup>16</sup> Письмо Минстроя ПК от 15.01.2025 № 17/114 (приложение № 4).

изменения категории электроснабжения и точки подключения к сетям электроснабжения,

замены материалов и оборудования на аналоги;

необходимость доукомплектования дополнительным медицинским оборудованием;

выявление в ходе выполнения работ необходимости выполнения дополнительных видов работ.

В ходе анализа реализации мероприятий РП по строительству объектов по состоянию на 01.01.2025, установлено:

в 2023 году введен в эксплуатацию 1 объект – врачебная амбулатория на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» (ввод в эксплуатацию 10.03.2023);

в 2024 году введены в эксплуатацию 2 объекта:

врачебная амбулатория в п. Заводском, г. Артем, Приморского края, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 2»<sup>17</sup> (ввод в эксплуатацию 06.03.2024);

структурное подразделение детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» (ввод в эксплуатацию 25.12.2024).

10 контрактов находятся в стадии реализации, в том числе: по 9 объектам на стадии строительства (техническая готовность от 7,6% до 91,9%), по 1 объекту на стадии корректировки проектной документации.

За несвоевременный ввод в эксплуатацию объектов медицинских организаций, недостижение значения результатов использования Субсидии и нарушение обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по Соглашению о предоставлении субсидий, Приморским краем произведен возврат средств из бюджета Приморского края в федеральный бюджет: в 2023 году по итогам 2022 года в размере 3 387,14 тыс. рублей<sup>18</sup>, в 2024 году по итогам 2023 года 31 476,27 тыс. рублей<sup>19</sup>.

По итогам 2024 года обеспечено достижение значения результата регионального проекта строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций – 3 единицы.

Вместе с тем в связи с отсутствием по состоянию на 01.01.2025 проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы для строительства больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ», не соблюдением срока ввода в эксплуатацию структурного подразделения детской поликлиники в п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3», недостижением уровня технической готовности по объектам, существует

---

<sup>17</sup> Приказ Минстроя ПК № 12-ра от 09.02.2022 «О приведении к единому наименованию объекта капитального строительства собственности Приморского края».

<sup>18</sup> Платежное поручение от 09.06.2023 № 727272.

<sup>19</sup> Поручения о перечислении на счет от 27.05.2024 № 892704, № 892706, № 892708, № 892710, № 892711 и № 892713.

риск применения к Приморскому краю штрафных санкций по Соглашению о предоставлении субсидий по итогам 2024 года.

Следует также отметить наличие существенного риска недостижения результата РП по итогам 2025 года, так как не ведется строительство объекта больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ».

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия осуществлены осмотры и фотофиксация 4 медицинских объектов:

1) Объект капитального строительства «Строительство врачебной амбулатории в п. Заводском, г. Артем, Приморского края, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1».

В результате осмотра установлено, что объект расположен по адресу: Приморский край, г. Артем, п. Заводской, ул. Уральская, 2.

На момент проведения осмотра (18.12.2024) строительство объекта завершено, управлением архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.03.2024 № 25-27-009-2024, объект поставлен на кадастровый учет 14.03.2024. Объект не используется, внутри объекта установлена мебель и медицинское оборудование.



Здание снаружи  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 18.12.2024





Здание внутри, холл 1 этажа  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 18.12.2024



Здание внутри, холлы 2 этажа, места общественного пользования  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 18.12.2024

2) Объект капитального строительства «Строительство структурного подразделения детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3».

В соответствии с условиями контракта срок ввода объекта в эксплуатацию 31.01.2024, с учетом изменений - 27.12.2024.

В результате осмотра установлено, что объект расположен по адресу: Приморский край, п. Трудовое, г. Владивосток, ул. Лермонтова, 85/2.

На момент проведения осмотра (18.12.2024) объект не используется, отопление в здании объекта отсутствует, внутри здания рабочими ведутся работы по устранению замечаний инспектора пожарного надзора по переустройству перегородок, ожидается поставка раковин с бесконтактным управлением.



Здание снаружи  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 18.12.2024



Здание внутри, холл 1 этажа  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 18.12.2024



Здание внутри, холлы 2 этажа, места общественного пользования  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 18.12.2024

Объект введен в эксплуатацию 25.12.2024.



2) Объект капитального строительства «Строительство структурного подразделения поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9».

В соответствии с условиями контракта срок ввода объекта в эксплуатацию 31.01.2024.

В результате осмотра установлено, что объект расположен по адресу: Приморский край, п. Трудовое, г. Владивосток, в районе ул. Беговая, 5.

На момент проведения осмотра (18.12.2024) на объекте ведутся строительные работы, размещена строительная техника и оборудование. Согласно информации министерством строительства ПК<sup>20</sup> техническая готовность объекта составляет 64,4%.



Территория объекта осмотра  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 18.12.2024



Здание объекта снаружи.  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 18.12.2024

<sup>20</sup> Письмо министерством строительства ПК от 09.12.2024 № 17/4844.



3) Объект капитального строительства «Строительство структурного подразделения поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1».

В соответствии с условиями контракта срок ввода объекта в эксплуатацию 31.01.2025, с учетом изменений - 28.02.2025.

В результате осмотра установлено, что объект располагается в г. Владивостоке по адресу: ул. Баляева, 48. На момент проведения осмотра (20.01.2025) завершено возведение бетонных конструкций 4-х этажей левого крыла здания и 3-х этажей правого крыла здания, частичное остекление первого этажа здания


Внутри объекта на первом этаже, втором этаже (частично) и в подвальном помещении выполнен монтаж перегородок внутренних помещений, произведен монтаж временной системы отопления подвального помещения и первого этажа для обеспечения проведения монтажа внутренних инженерных систем и отделочных работ.



Объект снаружи и территория стройплощадки  
Фотография сделана сотрудниками КСП ПК 20.01.2025



Подвальное помещение.



Узел временной системы отопления

Фотография сделана сотрудниками КСП ПК 20.01.2025







Помещения первого этажа  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 20.01.2025



Помещения первого этажа  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 20.01.2025



Помещения второго этажа  
Фотографии сделаны сотрудниками КСП ПК 20.01.2025

Цена 13 контрактов на дату заключения (2021-2022 годы) составила 4 130 975,99 тыс. рублей, в том числе:

115 143,71 тыс. рублей – стоимость подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий, прохождения госэкспертизы, подготовки рабочей документации;

3 196 890,90 тыс. рублей – стоимость строительства объектов;

818 941,38 тыс. рублей – стоимость поставки предусмотренного проектной документацией оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объектов.

По состоянию на 01.01.2025 по 11 контактам отмечается увеличение цены контракта (рост от 103,9% до 344,8%). С учетом изменений, внесенных в контракты в 2021-2024 годах, цена 13 контрактов составила 8 177 401,53 тыс. рублей (увеличение на 4 046 425,54 тыс. рублей или в 2 раза к цене на дату заключения контрактов), в том числе:

262 194,63 тыс. рублей – стоимость подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий, прохождения госэкспертизы, подготовки рабочей документации (увеличение в 2,3 раза по отношению к стоимости на дату заключения контрактов);

7 562 856,28 тыс. рублей – стоимость строительства объектов (увеличение в 2,4 раза по отношению к стоимости на дату заключения контрактов);

352 350,62 тыс. рублей – стоимость поставки предусмотренного проектной документацией оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта (снижение в 2,3 раза по отношению к стоимости на дату заключения контрактов).



- стоимость работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, прохождению государственной экспертизы, подготовке рабочей документации;
- стоимость работ по строительству объектов капитального строительства;
- стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.



Анализ изменений цены контрактов с 2021 по 2024 годы показал увеличение более чем в 2 раза стоимости подготовки проектной документации и стоимости строительства, при этом снижение стоимости на поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объектов, более чем в 2 раза.

Следует отметить, что стоимость поставки предусмотренного проектной документацией оборудования:

исключена из цены контрактов по 7 объектам: поликлиника КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», поликлиника КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3», поликлиника КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9», поликлиника КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница», поликлиника КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница», поликлиника для КГБУЗ «Находкинская городская больница», больничный комплекс в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»;

увеличена по 3 объектам: структурное подразделение детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5», врачебная амбулатория в п. Заводском, г. Артем, Приморского края, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1», врачебная амбулатория на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»;

уменьшена по 1 объекту: поликлиника в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ».

Информация об изменении цены контрактов приведена в таблице 5.

Таблица 5

Объект капитального строительства, номер и дата государственного контракта	цена государственного контракта															
	на дату заключения контракта	с учетом допсоглашений (соглашений о расторжении)	отклонение		в том числе:											
					стоимость работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, прохождению государственной экспертизы, подготовке рабочей документации				стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства				стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта			
			тыс. рублей	%	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	тыс. рублей
<b>Всего</b>	4 130 975,99	8 177 401,53	4 046 425,54	198,0	115 143,71	262 194,63	147 050,92	227,7	3 196 890,90	7 562 856,28	4 365 965,38	236,6	818 941,38	352 350,62	-466 590,76	232,4
Поликлиника в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района, КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», № 23/Р-06-07-2021-ГК от 05.08.2021	313 127,95	533 676,46	220 548,51	170,4	8 885,45	21 606,87	12 721,42	243,2	243 651,18	512 069,59	268 418,41	210,2	60 591,32	0,00	-60 591,32	100
Больничный комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ» № 13/Р-06-07-2021-ГК от 23.06.2021	165 188,07	165 188,07			4 066,57	4 066,57			131 408,83	131 408,83			29 712,67	29 712,67		
Поликлиника с. Яковлевка Яковлевского муниципального района, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», № 10/Р-06-07-2021-ГК от 22.06.2021	163 402,45	308 720,09	145 317,64	188,9	4 998,82	11 717,81	6 718,99	234,4	131 151,24	270 937,68	139 786,44	206,6	27 252,39	26 064,60	-1 187,79	104,6
Поликлиника в с. Михайловка Михайловского муниципального района, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», № 37/Р-06-07-2021-ГК от 16.11.2021	497 087,66	497 087,66			15 113,98	15 113,98			361 412,51	361 412,51			120 561,17	120 561,17		
Больничный комплекс в Надеждинском муниципальном районе, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», № 102/Р-06-07-2022-ГК от 06.09.2022	747 929,08	2 579 221,65	1 831 292,57	344,8	18 193,37	80 052,25	61 858,88	440,0	609 397,47	2 499 169,40	1 889 771,93	410,1	120 338,24	0,00	-120 338,24	100

Структурное подразделение поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», № 30/Р-06-07-2021-ГК от 22.09.2021	465 501,97	739 701,88	274 199,91	158,9	14 064,38	20 466,70	6 402,32	145,5	337 014,66	719 235,18	382 220,52	213,4	114 422,93	0,00	-114 422,93	100
Структурное подразделение детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5», № 39/Р-06-07-2021-ГК от 20.12.2021	243 901,86	801 560,99	557 659,13	328,6	8 104,81	19 418,24	11 313,43	239,6	212 411,96	675 933,57	463 521,61	318,2	23 385,09	106 209,18	82 824,09	454,2
Структурное подразделение поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9», № 36/Р-06-07-2021-ГК от 29.10.2021	346 630,40	551 194,25	204 563,85	159,0	9 482,13	16 555,38	7 073,25	174,6	277 675,14	534 638,87	256 963,73	192,5	59 473,13	0,00	-59 473,13	100
Структурное подразделение детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 3, № 95/Р-06-07-2022-ГК от 18.08.2022	170 008,70	266 775,42	96 766,72	156,9	5 034,59	9 539,47	4 504,88	189,5	150 424,21	257 235,95	106 811,74	171,0	14 549,90	0,00	-14 549,90	100
Поликлиника в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ, № 29/Р-06-07-2021-ГК от 08.09.2021	648 215,09	1 143 815,30	495 600,21	176,5	16 180,10	39 661,98	23 481,88	245,1	466 722,46	1 104 153,32	637 430,86	236,6	165 312,53	0,00	-165 312,53	100
Поликлиника в с. Лазо Лазовского муниципального района, КГБУЗ «Лазовская ЦРБ № 12/Р-06-07-2021-ГК от 23.06.2021	123 881,42	279 926,79	156 045,37	226,0	3 674,30	12 016,10	8 341,80	327,0	105 717,67	267 910,69	162 193,02	253,4	14 489,45	0,00	-14 489,45	100
Врачебная амбулатория в п. Заводском, г. Артем, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1», № 229/Р-06-07-2022 от 28.12.2022	212 563,92	220 868,53	8 304,61	103,9	6 009,48	6 193,52	184,04	103,1	140 621,79	148 666,12	8 044,33	105,7	65 932,65	66 008,89	76,24	99,9
Врачебная амбулатория на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ "Пожарская ЦРБ", № 2021-04 от 26.04.2021	33 537,42	89 664,44	56 127,02	267,4	1 335,73	5 785,76	4 450,03	433,2	29 281,78	80 084,57	50 802,79	273,5	2 919,91	3794,11	874,20	129,9

В нарушение части 61 статьи 112 Закона 44-ФЗ контракт от 26.04.2021 № 2021-04 с ООО «СЭВЭН» на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство врачебной амбулатории на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы» в редакции с учетом дополнительных соглашений и соглашения о расторжении контракта не содержит отдельно: стоимость подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий, прохождения госэкспертизы, подготовки рабочей документации; стоимость строительства объекта; стоимость поставки предусмотренного проектной документацией оборудования.

За 2021-2024 годы и по состоянию на 01.01.2025 по данным Единой информационной системы в сфере закупок<sup>21</sup>, информации и документов, предоставленных КГКУ «УКС ПК» и министерством строительства ПК, фактическая оплата по 13 контрактам составила 4 362 283,94 тыс. рублей (53,3 % от цены контрактов с учетом изменений), в том числе средства: федерального бюджета – 2 637 761,32 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 724 522,62 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиками обязательств составила – 2 353 422,96 тыс. рублей (28,8 % от цены контрактов с учетом изменений).

Информация о цене, стоимости исполненных подрядчиками обязательств и фактической оплате по контрактам приведена в таблице 6.

Таблица 6

объект капитального строительства, номер и дата государственного контракта	подрядчик	цена контракта с учетом допсоглашений (соглашений о расторжении)	стоимость исполненных подрядчиком обязательств по контракту		фактически оплачено по контракту	
			тыс. рублей	% от цены	тыс. рублей	% от цены
<b>Всего</b>		8 177 401,53	2 353 422,97	28,8	4 362 283,94	53,3
Поликлиника в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района, КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», № 23/Р-06-07-2021-ГК от 05.08.2021	ООО "СЭВЭН"	533 676,46	139 602,47	26,2	351 403,05	65,8
Больничный комплекс в пгт Ольга Ольгинского муниципального района, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ» № 13/Р-06-07-2021-ГК от 23.06.2021	ООО "Технострой ДВ"	165 188,07	0	0	65 054,33	39,4
Поликлиника с. Яковлевка Яковлевского муниципального района, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», № 10/Р-06-07-2021-ГК от 22.06.2021	ООО «ИКСОНИКС»	308 720,09	128 332,51	41,6	224 491,09	72,7
Поликлиника в с. Михайловка Михайловского муниципального района, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», № 37/Р-06-07-2021-ГК от 16.11.2021	ООО «Мир вентиляции»	497 087,66	0	0	248 543,83	50,0
Больничный комплекс в Надеждинском муниципальном районе, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», № 102/Р-06-07-2022-ГК от 06.09.2022	ООО «СК «ЭКСПОСТРОЙ»	2 579 221,65	339 067,93	13,1	656 277,74	25,4
Структурное подразделение поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», № 30/Р-06-07-2021-ГК от 22.09.2021	ООО «Мир вентиляции»	739 701,88	255 365,61	34,5	516 337,29	69,8

<sup>21</sup> <https://zakupki.gov.ru>

объект капитального строительства, номер и дата государственного контракта	подрядчик	цена контракта с учетом допсоглашений (соглашений о расторжении)	стоимость исполненных подрядчиком обязательств по контракту		фактически оплачено по контракту	
			тыс. рублей	% от цены	тыс. рублей	% от цены
Структурное подразделение детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5», № 39/Р-06-07-2021-ГК от 20.12.2021	ООО «Строительное управление 117»	801 560,99	92 062,32	11,5	251 320,66	31,4
Структурное подразделение поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9», № 36/Р-06-07-2021-ГК от 29.10.2021	ООО «Хоттей»	551 194,25	232 159,56	42,1	427 220,66	77,5
Структурное подразделение детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 3, № 95/Р-06-07-2022-ГК от 18.08.2022	ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ»	266 775,42	230 718,97	86,5	241 181,61	90,4
Поликлиника в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ, № 29/Р-06-07-2021-ГК от 08.09.2021	ООО "СЭВЭН"	1 143 815,30	417 201,25	36,5	849 998,55	74,3
Поликлиника в с. Лазо Лазовского муниципального района, КГБУЗ «Лазовская ЦРБ, № 12/Р-06-07-2021-ГК от 23.06.2021	ООО «Технострой ДВ»	279 926,79	208 379,38	74,4	219 922,16	78,6
Врачебная амбулатория в п. Заводском, г. Артем, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1», № 229/Р-06-07-2022 от 28.12.2022	ООО ДВСК "Стройград"	220 868,53	220 868,53	100	220 868,53	100
Врачебная амбулатория на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ "Пожарская ЦРБ", № 2021-04 от 26.04.2021	ООО «СЭВЭН»	89 664,44	89 664,44	100	89 664,44	100

Из 13 контрактов 2 контракта оплачены полностью и объекты введены в эксплуатацию: врачебная амбулатория в п. Заводском, г. Артем, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» (№ 229/Р-06-07-2022 от 28.12.2022), врачебная амбулатория на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» (№2021-04 от 26.04.2021).

По контракту № 95/Р-06-07-2022-ГК от 18.08.2022 на строительство структурного подразделения детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» объект введен в эксплуатацию, контракт находится на стадии исполнения – проведение окончательных взаиморасчетов. Стоимость исполненных подрядчиком обязательств меньше цены контракта на 13,5 % и меньше фактической оплаты по контракту на 9,6 %.

По 2 контрактам проведено авансирование работ (39,4 % и 50 % от цены контракта), но по состоянию на 01.01.2025 отсутствуют исполненные подрядчиками обязательства по объектам: больничный комплекс в пгт Ольга Ольгинского муниципального района, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ» (№ 13/Р-06-07-2021-ГК от 23.06.2021), поликлиника в с. Михайловка Михайловского муниципального района, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» (№ 37/Р-06-07-2021-ГК от 16.11.2021).

По поликлинике в с. Лазо Лазовского муниципального района, КГБУЗ «Лазовская ЦРБ (№ 12/Р-06-07-2021-ГК от 23.06.2021) исполненные обязательства (74,4 % от цены контракта) практически равны фактической оплате (78,6%).

По остальным контрактам сумма фактической оплаты превышает стоимость исполненных подрядчиками обязательств.

В статье 94 Федерального закона № 44-ФЗ определено, что исполнение контракта представляет собой комплекс мер, в том числе приемку товара (работ, услуг), проведение экспертизы, оплату товара (работ, услуг), применение мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения одной из сторон условий контракта.

Для проведения анализа применения мер ответственности использованы данные ЕИС и документы, предоставленные КГКУ «УКС ПК».

По результатам анализа мер ответственности подрядчиков по контрактам установлено, что в 2023-2024 годах КГКУ «УКС ПК» осуществлено 13 случаев применения мер ответственности (пени и штрафы) по 9 контрактам в отношении подрядчиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, на общую сумму 69 701,11 тыс. рублей, в том числе:

по 9 контрактам выставлено 11 требований об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактами, на сумму 68 801,11 тыс. рублей;

по 2 контрактам выставлено 2 требования об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами, на сумму 900,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 требования об уплате пени и штрафов подрядчиками не исполнены.

Информация о применении санкций за просрочку исполнения обязательств и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами, заключенными в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» приведена в Приложении к Отчету.

## **8. ВЫВОДЫ:**

**8.1.** Реализация мероприятий по созданию объектов медицинских организаций осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 «О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»<sup>22</sup>, региональной программы Приморского края «Модернизация первичного звена здравоохранения»<sup>23</sup> и регионального проекта Приморского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Приморского края» (далее – ГП, региональный проект).

Региональным проектом в редакции от 20.12.2022 установлено значение

---

<sup>22</sup> Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 932-па (ред. от 10.12.2024) «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края».

<sup>23</sup> Распоряжение Правительства Приморского края от 15.12.2020 № 577-рп «Об утверждении региональной программы Приморского края "Модернизация первичного звена здравоохранения».



результата на 2022-2025 годы «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» (далее – результат) – 13 единиц.

Перечень объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, утвержден постановлением Правительства Приморского края от 29.05.2020 № 484-пп.

В рамках ГП на территории 10 муниципальных образований планируется построить 13 объектов медицинских организаций: 2 врачебные амбулатории, 5 поликлиник, 2 структурных подразделения детских поликлиник, 2 структурных подразделения поликлиник, 2 больничных комплекса.

**8.2.** По результатам анализа объема бюджетных средств, выделенных из федерального и краевого бюджетов на обеспечение мероприятия «Реализация региональных программ модернизация первичного звена здравоохранения» ГП, установлено следующее.

ГП на мероприятие «Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края» (далее – Мероприятие) министерству строительства ПК на 2021-2024 годы запланированы расходы в объеме 1 345 400,37 тыс. рублей.

Законами о краевом бюджете на 2021-2024 годы<sup>24</sup> на реализацию Мероприятия министерству строительства ПК утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 5 378 355,41 тыс. рублей.

В проверяемом периоде согласно сводной бюджетной росписи объем бюджетных ассигнований составил 5 654 735,73 тыс. рублей, кассовое исполнение – 4 471 734,06 тыс. рублей (79,1 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе по годам:

в 2021 году – 395 398,27 тыс. рублей, или 91,6 % от утвержденных бюджетных назначений (431 809,48 тыс. рублей);

в 2022 году – 1 052 557,00 тыс. рублей, или 95,0 % от утвержденных бюджетных назначений (1 107 891,08 тыс. рублей);

в 2023 году – 1 147 300,47 тыс. рублей, или 85,4 % от утвержденных бюджетных назначений (1 342 696,44 тыс. рублей);

в 2024 году – 1 876 478,32 тыс. рублей, или 67,7 % от утвержденных бюджетных назначений (2 772 338,73 тыс. рублей).

В нарушение абзаца 5 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы, предусмотренные ГП министерству строительства ПК на реализацию Мероприятия, не соответствуют законам

---

<sup>24</sup> Законы Приморского края: от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; от 21.12.2021 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в действующих редакциях.

(решениями) о бюджете.

Министерству здравоохранения ПК необходимо привести ГП в соответствие с требованиями бюджетного законодательства.

**8.3.** Для реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения в проверяемом периоде в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ заключено 13 контрактов на общую сумму 4 130 975,99 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 с учетом изменений, внесенных в контракты в 2021-2024 годах, цена контрактов составила 8 177 401,53 тыс. рублей (увеличение на 4 046 425,54 тыс. рублей, или в 2 раза к цене на дату заключения контрактов).

Анализ изменений цены контрактов с 2021 по 2024 годы показал увеличение более чем в 2 раза стоимости подготовки проектной документации (с 115 143,71 тыс. рублей до 262 194,63 тыс. рублей) и стоимости строительства объектов (с 3 196 890,90 тыс. рублей до 7 562 856,28 тыс. рублей), при этом снижение стоимости на поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объектов, более чем в 2 раза (с 818 941,38 тыс. рублей до 352 350,62 тыс. рублей).

**8.3.1.** Стоимость поставки предусмотренного проектной документацией оборудования:

исключена из цены контрактов по 7 объектам: поликлиника КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», поликлиника КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3», поликлиника КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9», поликлиника КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница», поликлиника КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница», поликлиника КГБУЗ «Находкинская городская больница», больничный комплекс в Надеждинском муниципальном районе, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»;

увеличена по 3 объектам: структурное подразделение детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5», врачебная амбулатория в п. Заводском, г. Артем, Приморского края, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1», врачебная амбулатория на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»;

уменьшена по 1 объекту: поликлиника в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ».

**8.3.2.** За 2021-2024 годы и по состоянию на 01.01.2025 по данным ЕИС<sup>25</sup>, информации и документов, предоставленных КГКУ «УКС ПК» и министерством строительства ПК, фактическая оплата по 13 контрактам составила 4 362 283,94 тыс. рублей (53,3 % от цены контрактов с учетом изменений), в том числе средства: федерального бюджета –

---

<sup>25</sup> Единая информационная система в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru>).

2 637 761,32 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 724 522,62 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиками обязательств составила 2 353 422,96 тыс. рублей (28,8 % от цены контрактов с учетом изменений).

**8.3.3.** В соответствии с условиями контрактов (на дату заключения) планировались следующие сроки ввода в эксплуатацию 13 объектов: в 2022 году – 1 объект, в 2024 году – 6 объектов, в 2025 – 6 объектов.

По состоянию на 01.01.2025 сроки ввода объектов изменены: в 2022 году – 0 объектов, в 2023 году – 1 объект, в 2024 году – 5 объектов, в 2025 – 7 объектов.

**8.3.3.1.** По 3 объектам срок ввода в эксплуатацию не изменялся (срок по контракту 31.01.2025):

- Строительство структурного подразделения поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» (объект на стадии строительства);
- Строительство больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ» (объект на стадии проектирования);
- Строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» (объект на стадии строительства).

По 10 из 13 контрактов дополнительными соглашениями изменены сроки ввода объектов в эксплуатацию:

по 1 объекту перенос на более раннюю дату: Строительство врачебной амбулатории п. Заводской, г. Артем, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» (с 31.01.2025 на 28.02.2024, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 06.03.2024);

по 9 объектам срок ввода в эксплуатацию перенесен на более поздний срок (от 1 до 12 месяцев)<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Строительство поликлиники в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» (на 3 месяца с 31.12.2024 на 31.03.2025, объект на стадии строительства); Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ» (на 12 месяцев с 31.01.2024 на 31.01.2025, объект на стадии строительства); Строительство структурного подразделения детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» (на 11 месяцев с 31.01.2024 на 27.12.2024, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 25.12.2024); Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального района КГБУЗ «Лазовская ЦРБ» (на 3 месяца с 31.01.2024 по 30.04.2024, объект не введен в эксплуатацию); Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» (на 10 месяцев с 31.01.2024 по 30.11.2024, объект не введен в эксплуатацию); Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» (на 10 месяцев с 31.01.2025 по 25.12.2025, объект на стадии строительства); Строительство структурного подразделения поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» (на 1 месяц с 31.01.2025 по 28.02.2025, объект на стадии строительства); Строительство структурного подразделения детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5» (на 10 месяцев с 19.01.2025 по 19.11.2025, объект на стадии строительства); Строительство врачебной амбулатории на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» (на 11 месяцев с 20.07.2022 на 10.05.2023, фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 10.03.2023).

**8.3.3.2.** В результате анализа документов, предоставленных КГКУ «УКС ПК», установлено, что дополнительное соглашение<sup>27</sup>, предусматривающее изменение срока действия контракта, срока проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию врачебной амбулатории на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ», заключено после ввода объекта в эксплуатацию.

**8.3.4.** По информации министерства строительства ПК, основными причинами изменения (переноса) сроков по контрактам являются<sup>28</sup>:

увеличение сроков проектирования, связанное с изменением расчетной площади объекта и медицинского задания на проектирование объекта;

задержки получения разрешения на строительство из-за необходимости проведения объединения земельных участков, изменения конфигурации и (или) площади земельных участков;

необходимость корректировки проектно-сметной документации.

**8.3.5.** По результатам анализа реализации мероприятий по строительству объектов по состоянию на 01.01.2025, установлено:

в 2023 году введен в эксплуатацию 1 объект – врачебная амбулатория на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» (ввод в эксплуатацию 10.03.2023);

в 2024 году введены в эксплуатацию 2 объекта:

врачебная амбулатория в п. Заводском, г. Артем, Приморского края, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 2»<sup>29</sup> (ввод в эксплуатацию 06.03.2024);

структурное подразделение детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» (ввод в эксплуатацию 25.12.2024).

10 контрактов находятся в стадии реализации, в том числе: 9 объектов в стадии строительства (техническая готовность от 7,6 % до 91,9 %), 1 объект – в стадии проектирования.

**8.3.5.1.** За несвоевременный ввод в эксплуатацию объектов медицинских организаций, недостижение значения результатов использования Субсидии и нарушение обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по Соглашению о предоставлении субсидий, Приморским краем произведен возврат средств из бюджета Приморского края в федеральный бюджет: в 2023 году по итогам 2022 года в размере 3 687,14 тыс. рублей, в 2024 году по итогам 2023 года 31 476,27 тыс. рублей.

---

<sup>27</sup> Дополнительное соглашение № 10 от 10.05.2023 к государственному контракту № 2021-04 от 26.04.2021.

<sup>28</sup> Письмо Минстроя ПК от 15.01.2025 № 17/114 (приложение № 4).

<sup>29</sup> Приказ Минстроя ПК № 12-ра от 09.02.2022 «О приведении к единому наименованию объекта капитального строительства собственности Приморского края».

По итогам 2024 года обеспечено достижение значения результата регионального проекта строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций – 3 единицы.

Вместе с тем, в связи с отсутствием по состоянию на 01.01.2025 проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы для строительства больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ», несоблюдением срока ввода в эксплуатацию структурного подразделения детской поликлиники в п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3», недостижением уровня технической готовности по объектам, существует риск применения к Приморскому краю штрафных санкций по Соглашению о предоставлении субсидий по итогам 2024 года.

Кроме того, существует риск недостижения результата по итогам 2025 года, так как не ведется строительство объекта больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ».

**8.4.** При проведении анализа мер ответственности подрядчиков по контрактам установлено, что в 2023-2024 годах КГКУ «УКС ПК» осуществлено 13 случаев применения мер ответственности (пени и штрафов) по 9 контрактам в отношении подрядчиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, на общую сумму 69 701,11 тыс. рублей, в том числе:

по 9 контрактам выставлено 11 требований об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактами, на сумму 68 801,11 тыс. рублей;

по 2 контрактам выставлено 2 требования об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами, на сумму 900,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 требования об уплате пени и штрафов подрядчиками не исполнены.

### **Предложения (рекомендации).**

**9.1.** КГКУ «УКС Приморского края» принять необходимые и достаточные меры для:

- обеспечения строительства объектов в сроки, установленные контрактами;

- взыскания неустойки согласно выставленным подрядчикам требованиям, в том числе путем удержания суммы неустойки при окончательном расчете по контрактам;

- при заключении контрактов «под ключ» предусмотреть этапность исполнения контракта, с учетом положений части 57 статьи 12 Закона № 44-ФЗ, с указанием отдельной стоимости этапов работ, что позволит определить объем и стоимость неисполненного обязательства.

**9.2. Министерству строительства Приморского края:**

- обеспечить надлежащий контроль за строительством объектов в сроки, установленные контрактами;

- взять на контроль взыскание неустойки по контрактам, согласно выставленным КГКУ «УКС Приморского края» подрядчикам требованиям, информировать Контрольно-счетную палату о ходе взыскания неустойки по мере исполнения контрактов.

**9.3. Министерству здравоохранения Приморского края:**

- привести государственную программу в соответствие с законами о бюджете в сроки, установленные бюджетным законодательством.

**9.4.** Направить отчет об экспертно-аналитическом мероприятии в Законодательное Собрание Приморского края, Губернатору Приморского края, министерство здравоохранения Приморского края, министерство строительства Приморского края, КГКУ «УКС Приморского края».

Руководитель экспертно-  
аналитического мероприятия –  
заместитель председателя  
Контрольно-счетной палаты  
Приморского края



Е.В. Ильиченко

**Информация о применении санкций за просрочку исполнения обязательств и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами, заключенными в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения"**

№ п/п	Предмет государственного контракта	Номер и дата государственного контракта	Применение санкций			
			Просрочка исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом		Ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом	
			Требование	Сумма неустойки, выставленная подрядчику, руб.	Требование	Сумма штрафа, выставленная подрядчику, руб.
	<b>Всего по 13 государственным контрактам</b>		<b>68 801 105,34</b>		<b>900 000,00</b>	
1.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство поликлиники в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы"	№ 23/Р-06-07-2021-ГК от 05.08.2021	Итого по государственному контракту	17 333 384,78		
			КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО "СЭВЭН" выставлено требование от 26.10.2023 № 01-03-04/2199 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение сроков передачи заказчику проектной и рабочей документации)	1 838 384,11		
			КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО "СЭВЭН" выставлено требование от 20.06.2024 № 01-03-04/1668 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ)	15 495 000,67		
2.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы"	№ 13/Р-06-07-2021-ГК от 23.06.2021	Итого по государственному контракту	16 286 347,44		
			КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО "ТехноСтрой ДВ" от 29.11.2023 № 01-03-04/2468 выставлено требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение сроков строительно-монтажных работ, в том числе поставка и монтаж технологического оборудования)	10 736 028,21		
			КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО "ТехноСтрой ДВ" выставлено требование от 12.02.2024 № 01-03-04/324 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение сроков подготовки проектной документации, строительно-монтажных работ, поставки и монтажа оборудования)	5 550 319,23		

№ п/п	Предмет государственного контракта	Номер и дата государственного контракта	Применение санкций			
			Просрочка исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом		Ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом	
			Требование	Сумма неустойки, выставленная подрядчику, руб.	Требование	Сумма штрафа, выставленная подрядчику, руб.
3.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы"	№ 10/Р-06-07-2021-ГК от 22.06.2021	КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО «ИКСОНИКС»" выставлено требование от 17.05.2024 № 01-03-04/1306 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение сроков подготовки проектной и разрешительной документации)	3 605 134,54		
4.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы"	№ 37/Р-06-07-2021-ГК от 16.11.2021	КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО "Мир вентиляции" выставлено требование от 23.03.2024 № 01-03-04/1083 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение сроков подготовки проектной и разрешительной документации)	1 216 675,44		
5.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы"	№ 102/Р-06-07-2022-ГК от 06.09.2022				
6.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство структурного подразделения поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», в том числе проектно-изыскательские работы»	№ 30/Р-06-07-2021-ГК от 22.09.2021	КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО «Мир вентиляции» выставлено требование от 03.07.2024 № 01-03-04/1822 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ)	21 933 405,22		
7.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство структурного подразделения детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5», в том числе проектно-изыскательские работы»	№ 39/Р-06-07-2021-ГК от 20.12.2021				
			Итого по государственному контракту	907 913,99		100 000,00



№ п/п	Предмет государственного контракта	Номер и дата государственного контракта	Применение санкций			
			Просрочка исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом		Ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом	
			Требование	Сумма неустойки, выставленная подрядчику, руб.	Требование	Сумма штрафа, выставленная подрядчику, руб.
8.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство структурного подразделения поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9», в том числе проектно-изыскательские работы»	№ 36/Р-06-07-2021-ГК от 29.10.2021	КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО «Хоттей» выставлено требование от 22.10.2024 № 01-03-04/2887 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение сроков подготовки проектной и рабочей документации)	907 913,99	КГКУ "УКСПК" в адрес ООО «Хоттей» выставлено требование от 22.10.2024 № 01-03-04/2887 об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом (отсутствие на информационном щите полной информации в согласно СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства)	100 000,00
9.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство структурного подразделения детской поликлиники на территории п. Трудовое, г. Владивосток, КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 3, в том числе проектно-изыскательские работы"	№ 95/Р-06-07-2022-ГК от 18.08.2022				
10.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ», в том числе проектно-изыскательские работы"	№ 29/Р-06-07-2021-ГК от 08.09.2021	КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО «СЭВЭН» выставлено требование от 26.10.2023 № 01-03-04/2198 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение сроков подготовки проектной и разрешительной документации)	3 752 683,91		
11.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы"	№ 12/Р-06-07-2021-ГК от 23.06.2021	Итого по государственному контракту	2 176 183,56		800 000,00
			КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО «ТехноСтрой ДВ» выставлено требование от 04.08.2023 № 01-03-04/1567 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение сроков строительно-монтажных работ, в том числе поставка и монтаж технологического оборудования)	2 176 183,56	КГКУ "УКСПК" в адрес ООО «ТехноСтрой ДВ» выставлено требование от 20.12.2023 № 01-03-04/2653 об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом (нарушение требований СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства)	800 000,00
12.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство врачебной амбулатории в п. Заводском, г. Артем, Приморского края, КГБУЗ «Артемовская городская больница № 2», в том числе проектно-изыскательские работы"	№ 229/Р-06-07-2022 от 28.12.2022				

№ п/п	Предмет государственного контракта	Номер и дата государственного контракта	Применение санкций			
			Просрочка исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом		Ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом	
			Требование	Сумма неустойки, выставленная подрядчику, руб.	Требование	Сумма штрафа, выставленная подрядчику, руб.
13.	Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство врачебной амбулатории на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального района, КГБУЗ "Пожарская ЦРБ", в том числе проектно-изыскательские работы"	№ 2021-04 от 26.04.2021	КГКУ "УКС ПК" в адрес ООО "СВЭН" выставлено требование от 22.01.2024 № 01-03-04/111 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных ГК (нарушение сроков подготовки проектной документации, выполнения строительно-монтажных работ, подключения (технологическое присоединение) к наружным сетям)	1 589 376,46		