



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минэкономразвития ПК)**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (423) 220-92-34, факс: (423) 220-92-88
E-mail: mineconom@primorsky.ru

07.11.2025 № 29/5286

На № _____ от _____

Председателю комитета по
экономической политике и
собственности
Законодательного Собрания
Приморского края


Авдои Д.Т.

Уважаемый Джони Титалович!

В соответствии с письмом от 23.10.2025 № 08-08/166 направляем информацию о ходе реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» за 9 месяцев 2025 года.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Министр



А.И. Блохин

Купцова Елена Владиленовна
8(423) 220-54-70

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации государственной программы Приморского края «Развитие
транспортного комплекса Приморского края» за 9 месяцев 2025 года

В 2025 году объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составил **35 757 608,76 тыс. рублей**, в том числе средства краевого бюджета – 28 132 300,36 тыс. рублей.

Фактические расходы по государственной программе за 9 месяцев 2025 года составили **21 002 543,01 тыс. рублей** (58,7%), в том числе за счет средств краевого бюджета 15 747 915,63 тыс. рублей (56,0%).

Государственной программой в 2025 году запланирована реализация **86 мероприятий**, из которых в отчетном периоде выполнены **12 мероприятий** на общую сумму **2 804 014,79 тыс. руб.**

По состоянию на 01.10.2025 установлено полное неосвоение бюджетных средств по **27 мероприятиям** на общую сумму **1 016 772,30 тыс. руб.**, из них:

«Реконструкция мостового перехода через р. Астраханка на км 78 + 675 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае» (предусмотрено 233 986,86 тыс. руб.). Строительно-монтажные работы остановлены. Техническая готовность объекта – 60,0%. С подрядчиком 23.09.2025 заключено дополнительное соглашение по результатам корректировки проекта. Существует риск неосвоения бюджетных средств до конца года. Планируется перераспределение финансирования по объекту с 2025 года на 2026 год для проведения государственной закупки и завершения реконструкции объекта;

«Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 6 + 028 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае» (предусмотрено 225 000,00 тыс. руб.). Техническая готовность объекта – 35,3%. Заключен новый государственный контракт 16.09.2025 в целях завершения работ. Начата подготовка строительной площадки объекта, завоз техники и строительного городка, заключение договоров субподряда. Начало подрядных работ на строительной площадке объекта – октябрь 2025 года;

«Капитальный ремонт моста через р. Соколовка на км 14+813

автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань - Соколовка в Приморском крае» (предусмотрено 196 208,94 тыс. руб.). Заключен государственный контракт от 13.12.2024 со сроком до 15.11.2025. Оплата работ по мероприятию в отчетном периоде 2025 года не проводилась. Промежуточные результаты работ соответствуют плановому сроку. Освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2025 года;

«Приобретение морского пассажирского (грузопассажирского) судна» (предусмотрено 130 000,00 тыс. руб.). В 2025 году ведется исполнение 2 этапа государственного контракта от 20.07.2023 на приобретение грузопассажирского судна (баржи) для осуществления круглогодичного морского грузопассажирского сообщения с островными территориями Приморского края - (монтаж главных двигателей, достройка судна, передача судна). Освоение бюджетных средств запланировано на 4 квартал 2025 года.

Низкое освоение бюджетных средств установлено по 26 мероприятиям, из них:

«Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае» (из 278 829,71 тыс. руб. освоено 23 979,10 тыс. руб. или 8,6%). Техническая готовность объекта - 78,4%. Строительно монтажные работы по объекту продолжаются, государственный контракт продлен по 15.12.2025. Существует риск неполного освоения средств до конца текущего года;

«Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» (из 1 306 145,61 тыс. руб. освоено 516 363,42 тыс. руб. или 39,5%). Подписаны соглашения с 5 муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реконструкцию/строительство 3,428 км/48082,33 кв.м автомобильных дорог общего пользования и разработку 10 проектных документаций. На отчетную дату реконструировано/построено 1,61 км/12575,6 кв.м местных автомобильных дорог (50% от плана). Работы ведутся согласно графику. Освоение муниципальными образованиями средств субсидии запланировано на 4 квартал

2025 года;

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» (из 941 116,77 тыс. руб. освоено 140 452,26 тыс. руб. или 14,9%). Подписаны соглашения с 12 муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт 56,99 км/327 083 кв.м автомобильных дорог общего пользования. Ведется работа по заключению соглашения с еще одним муниципальным образованием. На отчетную дату произведен капитальный ремонт и ремонт на 7,858 км/44530 кв.м местных автомобильных дорог. Работы ведутся согласно графику. Освоение муниципальными образованиями средств субсидии запланировано на 4 квартал 2025 года;

«Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» (из 2 514 175,48 тыс. руб. освоено 1 162 659,36 тыс. руб. или 46,2%). По состоянию на конец 3 квартала 2025 года заключено 64 контракта по статье текущего ремонта: ремонт дорог и мостов, устройство временных объездов, проектирование ремонта дорог и мостов, экспертно-лабораторное сопровождение объектов ремонта и пр. Работы по заключенным контрактам выполняются в соответствии с календарными графиками производства работ. Освоение средств по факту выполненных работ запланировано на 4 квартал 2025 года.

к Порядку разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий структурных элементов государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»
за 9 месяцев 2025 года

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае»					
1.2.	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Приморский край)»					
1.2.1.	Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения			увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 55,4768%, а доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, 46,3919%; выполнены работы по ремонту автомобильных дорог регионального значения, в том числе входящих в опорную сеть Приморского края, и искусственные дорожные сооружения на них, а также отремонтирована дорожная сеть городских агломераций	В третьем квартале 2025 года не заключались государственные контракты. Продолжено выполнение работ по ранее заключенным в 1 и 2 кв. 2025 года, в 2022 и 2024 гг. 24-м ГК: ГК № 301/22 от 23.08.2022 АО "ПРИМАВТОДОР"; ГК 268/24 от 17.05.2024 АО "ПРИМАВТОДОР"; ГК № 269/24 от 21.05.2024 АО "СпецСУ"; ГК № 272/24 от 23.05.2024 АО "СпецСУ"; ГК № 362/24 от 08.07.2024 ООО "СТРОЙМОСТ ДВ"; ГК № 389/24 ООО "ВСК № 1" от 22.07.2024; ГК № 392/24 от 25.07.2024 ИП ВЛАСКИН Н.С. (добавился после подписания дополнительного соглашения № 382/25 от 24.07.2025); ГК № 402/24 от 05.08.2024 ООО "ВСК № 1"; ГК № 442/24 от 20.08.2024 ООО "ВСК № 1"; ГК № 449/24 от 20.08.2024 ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС"; ГК № 450/24 от 20.08.2024 ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС"; ГК № 472/24 от 03.09.2024 ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС"; ГК № 483/24 от 13.09.2024 ООО ПКФ "ВАЛЕРИЯ"; ГК № 489/24 от 16.09.2025 ООО "ВСК № 1"; ГК № 490/24 от 23.09.2024 АО "СпецСу"; ГК № 495/24 от 23.09.2024 с ООО «ВСК№1»; ГК № 521/24 от 14.10.2024 ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС"; ГК № 600/24 от 09.12.2024 с ООО ИСК Магистраль; ГК № 634/24 от 24.12.2024 ООО "ВСК № 1"; ГК № 653/24 от 28.12.2024 ООО "ИСК МАГИСТРАЛЬ", ГК № 17/25 от 16.01.2025 ООО "СТРОЙМОСТ ДВ"; ГК № 98/25 от 24.02.2025 АО "СпецСУ"; ГК № 117/25 от 24.02.2025 ИП МАКАРЯН А.М.; ГК № 173/24 от 28.03.2025 ООО «Севзапдорстрой». Расторгнуты контракты: ГК № 288/24 от 30.05.2024 ООО "РСК"; ГК № 289/24 от 30.05.2024 ООО "РСК"; ГК № 480/24 от 09.09.2024 ООО "ПРОМЭКО"; Кассовый расход по мероприятию составил 3 659 841,86 тыс. руб. (61,75% от плана).	Работы по заключенным контрактам выполняются в соответствии с календарными графиками производства работ. Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года
1.2.2.	Капитальный ремонт и ремонт региональных или межмуниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»			увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит 55,4768%, а доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, 46,3919%; выполнены работы по ремонту автомобильных дорог регионального значения, в том числе входящих в опорную сеть Приморского края, и искусственные дорожные сооружения на них, а также отремонтирована дорожная сеть	В третьем квартале 2025 года продолжено выполнение работ по ранее заключенным 13-ти ГК: ГК № 269/24 от 21.05.2024 АО "СпецСУ"; ГК № 272/24 от 23.05.2024 АО "СпецСУ"; № 378/24 от 15.07.2024 ИП ВЛАСКИН Н.С.; ГК № 392/24 от 25.07.2024 ИП ВЛАСКИН Н.С.; ГК № 395/24 от 29.07.2024 ООО "ВСК " 1"; ГК № 403/24 от 05.08.2024 ООО "ВСК № 1"; ГК № 90/25 от 21.02.2025 ИП МАКАРЯН А.М.; ГК № 99/25 от 24.02.2025 АО "ПРИМАВТОДОР"; ГК № 164/25 от 24.03.2025 ИП Казарян А.Р., ГК № 196/25 от 08.04.2025 с ООО ПСК; ГК № 218/25 от 23.04.2025 с «Монтажсервис»; ГК № 253/25 от 16.05.2025 с «Монтажсервис»; ГК № 265/25 от 23.05.2025 с АО ПАД. Кассовый расход по мероприятию составил 1 800 547,55 тыс. руб. (51,11% от плана).	Работы по заключенным контрактам выполняются в соответствии с календарными графиками производства работ. Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.2.3.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»			увеличение доли дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии в 2025 году до 87,63%; в 2025 году приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	Заключены соглашения о предоставлении субсидии с 4-мя муниципальными образованиями Приморского края (далее - МО ПК), входящими в городскую агломерацию (Артемовский ГО, Владивостокский ГО, Надеждинский МР, Шкотовский МО). МО ПК заключены муниципальные контракты на 23 объекта ремонта (Владивостокский ГО МК № 960/293-140/24 от 18.09.2024 АО "СПЕЦСУ"; МК № 960/293-33/25 от 31.03.2025 ООО "ИСТ"; Артемовский ГО МК № 25-ОК01 от 04.02.2025 АО "СПЕЦСУ"; Надеждинский МР № 0320300028124000069 от 31.01.2025 АО "СПЕЦСУ"; Шкотовский МО: МК № 01203000145240000480001 от 14.10.2024 ООО "КАРЬЕР-ДВ"; МК № 01203000145240000490001 от 14.10.2024 ООО "КАРЬЕР-ДВ"; МК № 01203000145240000640001 от 28.01.2025 ООО "КАРЬЕР-ДВ"). За отчетный период кассовый расход по мероприятию составил 405 546,90 тыс. руб. (59,64% от плана).	Работы по заключенным контрактам выполняются в соответствии с календарными графиками производства работ. Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достигнутые	
1.4.	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»					
1.4.1.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек			разработана документация ИТС для проведения конкурсных процедур с целью внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением во Владивостокской агломерации	В 3-м квартале 2025 года заключены следующие государственные контракты: - на «Выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения: установка динамического информационного табло и установка автоматической дорожной метеостанции», подрядчик АО «Трасском» на 8 796,576 тыс. руб. (ГК № 451/25 от 05.08.2025); - на поставку серверов подрядчик ООО «Бизнес поставка» на общую сумму 14 800,00347 тыс. руб. (ГК № 483/25, № 484/25 и № 485/25 от 02.09.2025); на «Поставку программного обеспечения», подрядчик ООО «Цифровое Приморье на общую сумму 4 995,00 тыс. руб. (ГК № 486/25 от 02.09.2025 и № 487/25 от 03.09.2025); на «Выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения: установка детектора параметров транспортного потока», подрядчик ООО «ТраффикДэйта» на сумму 598,00 руб.; на поставку «Система хранения данных» на 16 420,42053 тыс. руб. (ГК № 524/25 от 30.09.2025). Контракция - 100 %. Кассовое освоение на отчетную дату составило - 19 795,0 тыс. руб. (43,4 % от плана).	Работы по заключенным контрактам выполняются в соответствии с календарными графиками производства работ. Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.	Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения Приморского края»					
1.5.1.	Проектирование (включая изыскания) строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них			введение в эксплуатацию автомобильных дорог и мостовых переходов после строительства и реконструкции	В 2025 году на реализацию мероприятия предусмотрены средства краевого бюджета в размере 1 689 423,91 тыс. руб. За отчетный период кассовый расход по мероприятию составил 361 360,93 тыс. руб. (21,39% от плана). За 9 месяцев 2025 года введены в эксплуатацию 2 объекта: 1. мостовой переход через р. Илистая на км 8+212 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово , протяженностью 1,426 км, в т.ч. мост – 439,43 пог.м (реконструкция была завершена в 2024 г. ввод в эксплуатацию - 07.02.2025); 2. мостовой переход через ручей на км 1+752 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог , протяженностью 0,54656 км. (ввод в эксплуатацию - 19.05.2025). Ведутся кадастровые работы, работы по изъятию земельных участков и строительно-монтажные работы на объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2025-2030 гг. Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию по 3 объектам реконструкции.	
1.5.1.1.	Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы в 2025 году в целях выполнения строительно-монтажных работ мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка	29.05.2025 получено второе отрицательное заключение экспертизы (1-е отрицательное заключение государственной экспертизы получено в 2024 году). Заключен договор с КГАУ Примгосэкспертиза на повторную экспертизу от 30.07.2025. Ведется работа по отработке замечаний, окончание - в 4-м квартале 2025 года. Кассовое исполнение 0,0 руб.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.2.	Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае			введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга после реконструкции в 2025 году протяженностью 1 км	Строительно монтажные работы по объекту продолжаются. Техническая готовность 78,4%. Государственный контракт продлен по 15.12.2025. Кассовый расход в отчетном периоде 2025 года составил 23 979,10 тыс. руб. (8,6% от плана).	СМР продлены на 2025 год в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию из-за изменений гидроморфологических условий реки Партизанская, а также отвлечением сил и технических средств подрядчика для выполнения аварийно восстановительных работ на территории Приморского края в 2024 году.
1.5.1.8.	Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Гюграница на участке км 96 - км 112 в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы (внесение изменений в ПД) в 2025 году в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Гюграница на участке км 96 - км 112	Заключен договор с КГАУ Примгосэкспертиза на экспертизу внесения изменений в ПД от 15.08.2025. Ведется работа по отработке замечаний, окончание - в 4-м квартале 2025 года. Кассовое исполнение 0,0 руб.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достиженные	
1.5.1.9.	Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 19 + 524 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае			введение в эксплуатацию путепровода через железную дорогу на км 19 + 524 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный после реконструкции в 2025 году протяженностью 1 км	Строительно монтажные работы по объекту продолжаются. Техническая готовность 55,54%. Государственный контракт продлен. Кассовое исполнение 0,0 руб.	Продолжаются работы по демонтажу объездной дороги. В настоящее время подрядчик отрабатывает замечания по выделению этапов проектной документации для ввода в эксплуатацию путепровода. Корректировка разрешения на строительство – перенесена на 25.10.2025. Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2025 года (в связи с продолжительностью исполнения технических условий сетевладельцев инженерных коммуникаций).
1.5.1.10.	Реконструкция мостового перехода через р. Астраханка на км 78 + 675 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае			введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Астраханка на км 78+675 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог после реконструкции в 2025 году протяженностью 1 км	Строительно-монтажные работы остановлены. Техническая готовность объекта 60%. Кассовое исполнение 0,0 рублей.	23.09.2025 с ООО «РСК» заключено дополнительное соглашение по результатам корректировки проекта. Предложения о перераспределении финансирования по объекту с 2025 года на 2026 год для проведения государственной закупки и завершения реконструкции объекта будут внесены в ближайшую корректировку краевого бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (планируемый срок октябрь 2025).
1.5.1.12.	Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 15+252 автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы в 2024 году в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции мостового перехода через р. Аввакумовка на км 15 + 252 автомобильной дороги 300 км - Фурманово	Получено положительное заключение госэкспертизы в декабре 2024 года. Оплата произведена в 2025 году. Кассовое исполнение 3 314,32 тыс. руб. (100% от плана).	
1.5.1.13.	Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на участке км 129 - км 153 в Приморском крае			введение в эксплуатацию автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на участке км 129 - км 153 после реконструкции в 2029 году протяженностью 24,1 км	Требуется изъятие земельных участков, необходимых под строительство объекта. В настоящее время выполняется корректировка документации по планировке территории объекта. По результатам новой документации будут проведены кадастровые работы. Кассовое исполнение 0,0 руб.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.14.	Реконструкция автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово - Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5+ км 8+250 в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы в 2025 году в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово - Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5 - км 8 + 250	Получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации в июле 2025 года. Кассовое исполнение 9 713, 04 тыс. руб. (100% от плана).	
1.5.1.16.	Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 41+170 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае			введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Шкотовка на км 41 + 170 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный после реконструкции в 2025 году, протяженностью 0,85 км	Строительно-монтажные работы по объекту ведутся. Достигнута техническая готовность 70 %. Кассовое исполнение составило 61 895,42 тыс. руб. (22,01 % от плана). Выполняются работы по монтажу и армированию пролетных строений моста, устройству: промежуточной опоры № 3. Открытие автомобильного движения в тестовом режиме планируется в декабре 2025 года.	Срок завершение строительно-монтажных работ по государственному контракту 31.05.2025. В связи с непредвиденными дополнительными работами по устройству опор моста планируемый срок завершения работ - май 2026 года. Подрядчиком выполняются работы по внесению изменений в проектную документацию.
1.5.1.17.	Реконструкция мостового перехода через р. Суходол на км 55+000 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае			введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Суходол на км 55 + 000 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный после реконструкции в 2025 году, протяженностью 0,75 км	Строительно-монтажные работы по объекту ведутся. Достигнута техническая готовность 92 %. Кассовое исполнение составило 36 295, 48 тыс. руб. (55,99 % от плана). Основные строительно-монтажные работы завершены. Движение автотранспорта осуществляется по новому мосту без ограничений. В настоящее время выполняются работы по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения для итоговой проверки - в декабре 2025г.	
1.5.1.19.	Реконструкция мостового перехода через ручей на км 19+110 автомобильной дороги Барабаш - Приморская - Перевозная - Безверхово в Приморском крае			введение в эксплуатацию мостового перехода через ручей на км 19+110 автомобильной дороги Барабаш - Приморская - Перевозная – Безверхово в 2027 году протяженностью 0,2 км	Приобретены в краевую собственность земельные участки, в результате проведения кадастровых работ на основании соглашений об изъятии ЗУ от 29.04.2025 № 225/25, от 29.04.2025 № 226/25. Кассовое исполнение составило 627,0 тыс. руб. (100,0 % от плана).	
1.5.1.20.	Реконструкция автомобильной дороги Краскино - Гограница на участке км 17 - км 29+550 в Приморском крае			введение в эксплуатацию автомобильной дороги Краскино - Гограница на участке км 17 - км 29 + 550 после реконструкции в 2026 году протяженностью 15,55 км	В настоящее время подготавливается к заключению договор с КГАУ «Примгосэкспертиза» по проведению экспертного сопровождения откорректированной документации. По результатам корректировки проектной документации будут проведены работы по корректировке документации по планировке территории объекта. Требуется изъятие земельных участков, необходимых под строительство объекта. Ведутся работы по их выкупу (направлены соглашения об изъятии Погрануправление ФСБ, Ространсстрой). Государственный контракт на оценку от 02.07.2025 № 327/25 (100% от плана). Заключен ГК на СМР с единственным поставщиком - ООО "ВСК №1" срок до 30.12.2027. Ведется процедура подписания. Кассовое исполнение составило 665,0 тыс. руб. (1,99% от плана).	Освоение денежных средств по соглашениям об изъятии на сумму 1 176 275,00 руб. запланировано на 4-й квартал 2025 года. Освоение по СМР также запланировано на 4-й квартал 2025 года.

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достигнутые	
1.5.1.21.	Реконструкция автомобильной дороги Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава на участке км 48+900 - пункт пропуска в Приморском крае			введение в эксплуатацию автомобильной дороги Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава на участке км 48 + 900 - пункт пропуска после реконструкции в 2027 году, протяженностью 1,6 км	Требуется изъятие земельных участков, необходимых под строительство объекта. Ведутся работы по их выкупу (направлены соглашения об изъятии Погрануправление ФСБ - соглашение от 25.09.2025 № 520/25, Борисенко А.В.). Государственный контракт на оценку от 02.07.2025 № 326/25 (100% от плана). Кассовое исполнение составило 40,0 тыс. руб. (15,25% от плана).	Освоение денежных средств по соглашениям об изъятии на сумму 262 350,00 руб. запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.22.	Реконструкция автомобильной дороги Лесозаводск - Марково на участке км 4 - км 13+050 в Приморском крае			приобретение в краевую собственность земельных участков, в результате проведения кадастровых работ в 2025 году в целях реконструкции	В настоящее время планируется заключение государственного контракта (электронный аукцион) на проведение кадастровых работ. Кассовое исполнение составило 0,0 руб..	Освоение в 4-м квартале 2025 года.
1.5.1.25.	Строительство мостового перехода через р. Осиновка на 5 км автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае			введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Осиновка на 5 км автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в 2025 году протяженностью 1,0 км	Выполнено техническое обследование объекта. Срок завершения всех работ - декабрь 2025 г. Строительно-монтажные работы завершены. Объект готовится к вводу в эксплуатацию. Кассовое исполнение составило 0,0 руб..	Освоение в 4-м квартале 2025 года.
1.5.1.28.	Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 6 + 028 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае			введение в эксплуатацию путепровода через железную дорогу на км 6 + 028 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка после реконструкции в 2026 году протяженностью 1,208 км	Строительно-монтажные работы остановлены. Техническая готовность 35,27%. Кассовое исполнение составило 0,0 руб.. Заключен новый государственный контракт для завершения оставшихся работ № 501/25 от 16.09.2025 с ООО "СТРОЙДОРСЕРВИС". В настоящее время начата подготовка строительной площадки объекта, завоз техники и строительного городка, заключение договоров субподряда. Начало подрядных работ на строительной площадке объекта – октябрь 2025 года.	Освоение в 4-м квартале 2025 года.
1.5.1.29.	Строительство автомобильной дороги Соловей Ключ - 7-я площадка в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы в 2024 году в целях выполнения строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги Соловей Ключ - 7-я площадка	Получено положительное заключение госэкспертизы в декабре 2024 года. Кассовые расходы по оплате госэкспертизы в 2025 году составили 6 156,14 тыс. руб. Планируется заключение государственного контракта на проведение кадастровых работ. Общее освоение по мероприятию составило 91,4 % от плана.	Освоение в 4-м квартале 2025 года.
1.5.1.30.	Строительство мостового перехода через ручей Шумный на км 247 + 201 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае			введение в эксплуатацию мостового перехода через ручей Шумный на км 247 + 201 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в 2027 году протяженностью 1,6 км	Заключен государственный контракт от 04.08.2025 (электронный аукцион) на проведение кадастровых работ. Кассовое исполнение 0,0 руб.	Освоение в 4-м квартале 2025 года.
1.5.1.31.	Реконструкция мостового перехода через р. падь Подсобная на км 89+353 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае			введение в эксплуатацию мостового перехода через р. Падь Подсобная на км 89+353 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в 2025 году протяженностью 1,033 км	Уровень технической готовности 100%. Кассовое исполнение 0,0 руб..	Выполнено техническое обследование объекта. Объект готовится к вводу в эксплуатацию. Освоение в 4-м квартале 2025 года.
1.5.1.41.	Реконструкция мостового перехода через р. Каменка на км 191+573 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы в 2025 году в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции мостового перехода через р. Каменка на км 191+573 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань	Получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации в феврале 2025 года. Кассовое исполнение 4 835,16 тыс. руб. (100% от плана)	
1.5.1.42.	Реконструкция мостового перехода через ручей Харитонов на км 209+543 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы в 2025 году в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции мостового перехода через ручей Харитонов на км 209+543 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань	Проектная документация проходит корректировку. Повторный заход в госэкспертизу в 4 -м квартале 2025 года. Кассовое исполнение составило 0,0 руб.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.44.	Реконструкция мостового перехода через ручей на км 262+871 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы в 2025 году в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции мостового перехода через ручей на км 262+871 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань	Проектная документация проходит корректировку. Повторный заход в госэкспертизу в 4-м квартале 2025 года. Кассовое исполнение составило 0,0 руб.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.45.	Реконструкция мостового перехода через ручей на км 269+029 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае			приобретение в краевую собственность земельных участков, в результате проведения кадастровых работ в 2025 году в целях реконструкции	Требуется заключение государственного контракта (электронный аукцион) на проведение кадастровых работ. Кассовое исполнение составило 0,0 руб.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.46.	Реконструкция мостового перехода через ручей Дубовый на км 278+819 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае			приобретение в краевую собственность земельных участков, в результате проведения кадастровых работ в 2025 году в целях реконструкции	Требуется заключение государственного контракта (электронный аукцион) на проведение кадастровых работ. Кассовое исполнение составило 0,0 руб.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.49.	Реконструкция мостового перехода через р. Абрамовка на км 16+108 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае			приобретение в краевую собственность земельных участков, в результате проведения кадастровых работ в 2025 году в целях реконструкции	Требуется заключение государственного контракта (электронный аукцион) на проведение кадастровых работ. Кассовое исполнение составило 0,0 руб.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достигнутые	
1.5.1.54.	Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 27+728 автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы в 2025 году в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции мостового перехода через р. Аввакумовка на км 27+728 автомобильной дороги 300 км - Фурманово	Проектная документация проходит корректировку. Повторный заход в госэкспертизу в октябре 2025 года. Кассовое исполнение составило 0,0 руб.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.59.	Реконструкция мостового перехода через ручей на км 14+007 автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском крае			приобретение в краевую собственность земельных участков, в результате проведения кадастровых работ в 2025 году в целях реконструкции мостового перехода через ручей на км 14 + 007 автомобильной дороги Владивосток - Артем в 2026 году протяженностью 0,5 км	В настоящее время планируется заключение государственного контракта (электронный аукцион) на проведение кадастровых работ. Кассовое исполнение составило 68,63 тыс. руб. (94,1% от плана).	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.62.	Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке км 98+400 - км 104+000 в Приморском крае			приобретение в краевую собственность земельных участков, в результате проведения кадастровых работ в 2025 году, с целью реконструкции автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке км 98 + 400 - км 104 + 000 в 2027 году протяженностью 5,62 км	Заключен государственный контракт от 04.08.2025 (электронный аукцион) на проведение кадастровых работ. Кассовое исполнение составило 0,0 руб..	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.67.	Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Гостраница на участке км 72 - км 96 в Приморском крае. Корректировка. Мост через р. Золотая на ПК 147+97			введение в эксплуатацию моста через р. Золотая на ПК 147 + 97 протяженностью 175,6 пог. метров после реконструкции в 2025 году	Строительно-монтажные работы завершены. Кассовое исполнение составило 3 679,81тыс. руб. (54,84% от плана).	Запуск автомобильного движения по мосту осуществлен 10.12.2024. 25.07.2025 подписан Акт приемки законченного строительством объекта.
1.5.1.68.	Реконструкция автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань - горнолыжная база в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы в 2025 году в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань - горнолыжная база	Проектная документация разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Идет передача документации и приемка работ. Кассовое исполнение составило 0,0 руб.	Освоение денежных средств запланировано на 3-й квартал 2025 года.
1.5.1.69.	Реконструкция мостового перехода через р. Усури на км 175+930 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае			приобретение в краевую собственность земельных участков, в результате проведения кадастровых работ в 2025 году, с целью реконструкции мостового перехода через р. Усури на км 175+930 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань протяженностью 1,0 км	Заключено соглашение об изъятии земельных участков от 13.03.2025 № 148/25. Собственность ПК. Оплата произведена 27.05.2025. Кассовое исполнение составило 86,0 тыс. руб. (100,0% от плана)	
1.5.1.70.	Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 73+000 - км 73+600 в Приморском крае			получение положительного заключения госэкспертизы в 2025 году в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке км 73+000 - км 73+600	Ведутся проектно-изыскательные работы, исполнение госконтракта к концу 2025 года.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.71.	Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, софинансируемой из федерального бюджета			введение в эксплуатацию 25,206 км автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в 2026 году	Строительно монтажные работы по объекту продолжаются. Техническая готовность 79,56%. Кассовое освоение составило 210 005,83 тыс. руб. (98,91%).	Работы выполняются. Риски отсутствуют. Срок завершения работ 30.11.2027. Дополнительным соглашением к государственному контракту срок завершения работ продлен по 30.11.2027.
1.5.1.72.	Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13+940 автомобильной дороги Подъезд к с. Духовское от Уссурийск - Пограничный в Приморском крае			приобретение в краевую собственность земельных участков в результате проведения кадастровых работ в 2025 году; Введение в эксплуатацию мостового перехода через ручей на км 13 + 940 автомобильной дороги Подъезд к с. Духовское от Уссурийск - Пограничный к 2030 году протяженностью 0,5 км	Требуется заключение государственного контракта на проведение кадастровых работ.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.1.73	Реконструкция автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный на участке км 17 - км 18 в Приморском крае			приобретение в краевую собственность земельных участков, в результате проведения кадастровых работ в 2025 году, с целью реконструкции автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный на участке км 17 - км 18 для осуществления мероприятий по изъятию	Требуется заключение государственного контракта на проведение кадастровых работ. Выделены средства на расходы на оплату стоимости возмещения изымаемых земельных участков, необходимых в целях строительства по объекту в размере 394,00 тыс. руб. Кассовое освоение составило 0%	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.5.2.	Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, софинансируемой из федерального бюджета)			строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800	Строительно монтажные работы по объекту продолжаются. Техническая готовность 79,56%. Кассовое освоение составило 1 191 635,27 тыс. руб. (98,91%).	Работы выполняются. Риски отсутствуют. Срок завершения работ 30.11.2027. Дополнительным соглашением к государственному контракту срок завершения работ продлен по 30.11.2027.
1.6.	Ведомственный проект «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края»					
1.6.1.	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт			установлена круглогодичная связь до сельских населенных пунктов, с сетью автомобильных дорог общего пользования в результате проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования	В 2025 году на мероприятие предусмотрены средства краевого бюджета в размере 641 455,50 тыс. руб. В отчетном периоде подписаны соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии 5-ти МО ПК на реконструкцию/проектирование и ремонт 24,5 км/190 808 кв.м. автомобильных дорог общего пользования и разработку 2-х проектных документаций. На отчетную дату МО ПК разработан 1 проект, отремонтировано 2,99 км/23920 кв.м местных автомобильных дорог. Работы ведутся согласно графику. За 9 месяцев 2025 года кассовое исполнение по мероприятию составило 425 824,09 тыс. руб. (66,4% от плана).	Освоение МО ПК средств субсидии запланировано в 4 квартале 2025 года.
	Сбор заявок от муниципальных образований			заявки	5 заявок	
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями			соглашения	5 соглашений	

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достигнутые	
	Доведение субсидий до муниципальных образований			лимиты	доведены	
1.6.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов			приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов в результате капитального ремонта и ремонта	В 2025 году на мероприятие предусмотрены средства краевого бюджета в размере 941 116,77 тыс. руб. В отчетном периоде 2025 года подписаны соглашения о предоставлении субсидии 12-ти МО ПК на капитальный ремонт и ремонт 56,99 км/327 083 кв.м автомобильных дорог общего пользования. Ведется работа по заключению соглашения с еще 1-м МО ПК. На отчетную дату произведен капитальный ремонт и ремонт на 7,858 км/44530 кв.м местных автомобильных дорог. Работы ведутся согласно графику. В отчетном периоде 2025 года кассовое исполнение по мероприятию составило 140	Освоение МО ПК средств субсидии запланировано в 4 квартале 2025 года.
	Сбор заявок от муниципальных образований			заявки	13 заявок	
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями			соглашения	12 соглашений	
	Доведение субсидий до муниципальных образований			лимиты	доведены	
1.6.4.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов			приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов в результате проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования	В 2025 году на мероприятие предусмотрены средства краевого бюджета в размере 1 306 145,61 тыс. руб. В отчетном периоде подписаны соглашения о предоставлении субсидии 5-ти МО ПК на реконструкцию/строительство 3,428 км/48082,33 кв.м автомобильных дорог общего пользования и разработку 10 проектных документаций. На отчетную дату реконструировано/построено 1,61 км/12575,6 кв.м местных автомобильных дорог (50% от плана). Работы ведутся согласно графику. За 9 месяцев 2025 года кассовый расход по мероприятию составил 516 363,42 тыс. руб. (39,5% от плана).	Освоение МО ПК средств субсидии запланировано в 4 квартале 2025 года.
	Сбор заявок от муниципальных образований			заявки	5 заявок	
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями			соглашения	5 соглашений	
	Доведение субсидий до муниципальных образований			лимиты	доведены	
1.6.5.	Содержание автомобильных дорог местного значения			выполнение в 2025 году комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 302,568 км/418 266 кв.м автомобильных дорог на территории муниципальных образований Приморского края, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	В 2025 году на мероприятие предусмотрены средства краевого бюджета в размере 828 188,06 тыс. руб. В отчетном периоде заключены соглашения о предоставлении субсидии 4-м МО ПК на содержание 302,568 км/418 266 кв.м автомобильных дорог местного значения. На отчетную дату выполнены работы по содержанию 181,3 км/ 268730,03 кв.м дорог местного значения (60% от плана). Работы ведутся согласно графику. За 9 месяцев 2025 года кассовый расход по мероприятию составил 438 115,97 тыс. руб. (52,9% от плана).	Освоение МО ПК средств субсидии запланировано в 4 квартале 2025 года.
	Сбор заявок от муниципальных образований			заявки	4 заявки	
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями			соглашения	4 соглашения	
	Доведение субсидий до муниципальных образований			лимиты	доведены	
1.6.6.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода)			введение в эксплуатацию автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода после реконструкции в 2026 году протяженностью 5,5 км	В 2025 году на мероприятие предусмотрены средства краевого бюджета в размере 52 821,0 тыс. руб. В отчетном периоде заключено соглашение о предоставлении субсидии ГО Большой Камень на разработку проектной документации и получения положительного заключения госэкспертизы в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода. 14.02.2025 получено положительное заключение госэкспертизы, оплата произведена во 2-м квартале 2025 года. Кассовое исполнение 100%.	
	Сбор заявок от муниципальных образований			заявки	1 заявка	
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями			соглашения	1 соглашение	
	Доведение субсидий до муниципальных образований			лимиты	доведены	
1.6.7.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса "Звезда" до территории Приморского металлургического завода)			введение в эксплуатацию автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода после реконструкции в 2026 году протяженностью 5,0 км	В 2025 году на мероприятие предусмотрены средства краевого бюджета в размере 45 056,88 тыс. руб. В отчетном периоде заключено соглашение о предоставлении субсидии ГО Большой Камень на разработку проектной документации и получения положительного заключения госэкспертизы в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода. 12.04.2025 получено положительное заключение госэкспертизы, оплата произведена во 2-м квартале 2025 года. Кассовое исполнение 100%.	
	Сбор заявок от муниципальных образований			заявки	1 заявка	
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями			соглашения	1 соглашение	
	Доведение субсидий до муниципальных образований			лимиты	доведены	

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достигнутые	
1.6.8.	Проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям			приведены в нормативное состояние подъездные автомобильные дороги, проезды к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в результате проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта	В 2025 году на мероприятие предусмотрены средства краевого бюджета в размере 201 010,80 тыс. руб. Кассовое исполнение 22 321,37 тыс. руб. (11,10% от плана). В отчетном периоде заключено соглашение о предоставлении субсидии Уссурийскому ГО на проектирование строительства подъездных автомобильных дорог, проездов в микрорайоне в границах с. Воздвиженка. Разработана ПД. В работе находится заключение допсоглашения к Соглашению о предоставлении субсидии на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в микрорайоне в границах ул. Анучинская (планируется построить 2,557 км/42 641 кв.м). Кассовое исполнение 0%.	
1.6.11.	Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края			осуществлены регулярные перевозки по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в границах муниципальных образований Приморского края в количестве 466 114 рейсов в 2025 году	В 2025 году на мероприятие предусмотрены средства краевого бюджета в размере 637 741,41 тыс. руб. В отчетном периоде заключены соглашения о предоставлении субсидии 30-ти МО ПК. Осуществлены перевозки по муниципальным маршрутам в количестве 374 289 рейсов (70% от плана). Кассовое исполнение по мероприятию составило 374 181,52 тыс. руб. (58,7% от плана).	Освоение МО ПК средств субсидии запланировано в 4 квартале 2025 года.
	Сбор заявок от муниципальных образований			заявки	30 заявок	
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями			соглашения	30 соглашений	
	Доведение субсидий до муниципальных образований			лимиты	доведены	
1.6.12.	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования			с целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края к концу 2025 года муниципальными образованиями Приморского края приобретены новые автобусы (большого, среднего, малого класса) российского или белорусского производства в количестве 67 единиц	В 2025 году на мероприятие предусмотрены средства краевого бюджета в размере 496 169,62 тыс. руб. В отчетном периоде заключены соглашения с 18-ю МО ПК о предоставлении субсидии на приобретение 69 автобусов. Ведется работа по заключению соглашения еще с 1-м МО ПК. По состоянию на 30.09.2025 МО ПК приобретено 25 автобусов (36% от плана). Кассовое исполнение по мероприятию составило 116 662,06 тыс. руб. (23,5% от плана).	На отчетную дату МО ПК законтрактовано 67 автобусов. МК на приобретение еще 2х единиц в работе. Освоение МО ПК средств субсидии запланировано в 4 квартале 2025 года.
	Сбор заявок от муниципальных образований			заявки	19 заявок	
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями			соглашения	18 соглашений	
	Доведение субсидий до муниципальных образований			лимиты	доведены	
1.6.13.	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта по договору лизинга			муниципальным образованием Приморского края приобретено 30 автобусов по договору финансовой аренды (лизинга)	В 2025 году на мероприятие предусмотрены средства краевого бюджета в размере 275 848,22 тыс. руб. В отчетном периоде 2025 года заключено соглашение с Владивостокским ГО о предоставлении субсидии на приобретение в 2025 году подвижного состава пассажирского транспорта по договору лизинга в количестве 30 автобусов. По состоянию на 30.09.2025 Владивостокским ГО приобретено 30 автобусов, кассовое исполнение по мероприятию составило 275 848,22 тыс. руб. (100% от плана).	Освоение 100%.
	Сбор заявок от муниципальных образований			заявки	1 заявка	
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями			соглашения	1 соглашение	
	Доведение субсидий до муниципальных образований			лимиты	доведены	
1.6.14.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реконструкция сооружения дорожного транспорта, проезд от автомобильной дороги общего пользования в пос. Русский до пос. Минка (дома № 13, 14))			введение в эксплуатацию сооружения дорожного транспорта, проезд от автомобильной дороги общего пользования в пос. Русский до пос. Минка (дома № 13, 14) после реконструкции в 2027 году протяженностью 1,0 км	В 2025 году на мероприятие предусмотрено финансирование в размере 4 950,0 тыс. руб., из них средства ФБ - 4 851,0 тыс. руб. В отчетном периоде заключено соглашение о предоставлении субсидии Владивостокскому ГО на разработку проектной документации в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции сооружения дорожного транспорта, проезд от автомобильной дороги общего пользования в пос. Русский до пос. Минка (дома № 13, 14). Администрацией г. Владивостока 11.09.2025 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации и реконструкции объекта. На отчетную дату кассовое исполнение 0,0 руб.	Освоение МО ПК средств субсидии запланировано в октябре-ноябре 2025 года.
	Сбор заявок от муниципальных образований			заявки	1 заявка	
	Заключение соглашений с муниципальными образованиями			соглашения	1 соглашение	
	Доведение субсидий до муниципальных образований			лимиты	доведены	
1.7.	Комплекс процессных мероприятий «Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края»					

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достигнутые	
1.7.1.	Документация по планировке территорий			получение в 2025 году документации по планировке территории в целях выполнения СМР по реконструкции 4 объектов в 2025 году	В отчетном периоде 2025 года проведена следующая работа: 1. по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань – горнолыжная база в Приморском крае» документация утверждена 30.05.2025. Оплата - 100%. 2. по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово - Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5 - 8+250 в Приморском крае». Оплата - 100%. 3. по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Гостраница на участке км 96 – км 112 в Приморском крае» документация по планировке территории находится в минархе ПК на утверждении. Оплата - 100%. 4. по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Раздольное – Хасан на участке км 73+000 – км 73+600 в Приморском крае» документация по планировке территории находится в разработке. Кассовое исполнение составило 3 588, 39 тыс. руб. (86,38% от плана).	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.7.2.	Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов			Оплата административных правонарушений, предусмотренных, уведомлениями о поступлении исполнительных документов	За отчетный период 2025 года произведена оплата административных правонарушений на сумму 15 892,16 тыс. руб. (94,5% от плана).	Полное освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.7.3.	Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в целях развития дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края			Выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края	В отчетном периоде 2025 года, в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края, АО «Примавтодор» предоставлена бюджетная инвестиция в размере 1 750 000,00 тыс. руб.	
1.7.4.	Восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов			выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края	На восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий ЧС в 3-ем квартале 2025 года направлен межбюджетный трансферт в размере 652 668,21 тыс. рублей. Освоение составило 85,85%.	Освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.7.6.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Субсидии обществу с ограниченной ответственностью «КРДВ Приморье» на развитие инфраструктуры территорий опережающего развития в Приморском крае)			разработка проектно-сметной документации на устройство примыканий к автомобильным дорогам регионального и (или) межмуниципального значения; ввод в эксплуатацию примыкания к автомобильной дороге регионального значения Григорьевка-Новожатково на участке км 1+600 в целях реализации инвестиционного проекта резидента ТОР «Приморье» ООО «Кентроу» в 2025 году	В отчетном периоде 2025 года с ООО КРДВ Приморье заключено доп.соглашение с корректировкой плановых дат реализации мероприятия. При выполнении ПД выявлены неучтенные работы. Требовалось увеличение стоимости реализации мероприятия согласно разработанной ПД и сводному-сметному расчету на 6,99 млн руб. Законом о бюджете в ред. от 25.06.2025 № 802-КЗ предусмотрено финансирование мероприятия в 2025 году в размере 6 997,76 тыс. руб. 27.08.2025 получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту, в настоящее время ведутся работы по получению ордера на производство строительно-монтажных работ, в том числе оформление правоустанавливающих документов. Кассовое исполнение по мероприятию составило 100% от плана.	
1.7.11.	Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории			выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик	В третьем квартале 2025 года заключены государственные контракты:	Запланированные мероприятия по контрактации выполнены на 100%
1.7.12.	Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края			Снижена доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения к концу 2025 года до 44,49%	В отчетном периоде 2025 года заключено 22 контракта по статье текущего ремонта, в том числе: Ремонт Доброполье – Николо - Львовское на участке км 4+500 - км 7+000, Восстановление изношенного слоя покрытия на км 22+000 - км 68+800 Артем-Находка, ремонт Раздольное – Хасан км 189+930 – км 199+090, ремонт Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава км 12+980 - км 26+520, ремонт Раздольное-Хасан-Зарубино км 10+910 - км 11+235, км 11+235 – км 11+590, ремонт Авдеевка-Павлово-Федоровка-Дальрис км 0+000 – км 6+630, ремонт моста на км 4+483 (7+513) дороги Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевец, АВР дорог и мостов при ликвидации последствий тайфунов Ханун и Хиннамнор, устройство временных объездов и временных мостов, разработка проектной документации на ремонт мостов, экспертно-лабораторное сопровождение объектов ремонта. По состоянию на конец 3 квартала 2025 года заключено 64 контракта по статье текущего ремонта. Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 162 659,36 тыс. руб. (46,24% от плана).	Запланированные мероприятия по контрактации выполнены на 99% в связи с большим объемом работ по подготовке аукционной документации. Работы по заключенным контрактам выполняются в соответствии с календарными графиками производства работ. Оплата по факту выполненных работ. Освоение денежных средств в полном объеме запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.7.13.	Членские взносы в Ассоциацию «РАДОР»			Оказание необходимого координационного, консультационного, методического и организационного содействия, юридической помощи при решении общих задач управления сетью автомобильных дорог Приморского края, включая помощь в решении научно-практических и образовательных задач, обеспечивающих эффективное использование финансовых средств, предназначенных для дорожного хозяйства	Заключен договор от 05.03.2025 № 132/25 проведена оплата членских взносов за 9 месяцев 2025 года в сумме 207,0 тыс. руб. Освоение 75,0% от плана.	Освоение средств производится ежеквартально по условиям договора.

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достигнутые	
1.7.14.	Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края (в целях выполнения работ по капитальному ремонту моста на км 34 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово с разработкой проектной документации)			выполнен капитальный ремонт моста на км 34 + 328 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово протяженностью 53,51 пог. м.	В 3-м квартале 2025 года Законом о бюджете предусмотрены средства краевого бюджета в размере 24,82 тыс. руб. для оплаты оказанных услуг авторского надзора ООО «ПримПроект» за период с 01.11.2024 по 28.12.2024 по государственному контракту № 58/24 от 16.02.2024.	Полное освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
1.7.15.	Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края за счет пожертвования			выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	Продолжаются работы по ранее заключенному ГК от 01.08.23 № 359/23 (АО «Примавтодор»): Ремонт на участках автомобильных дорог (км 2+707, км 4+130 – км 5+300, км 6+300 – км 10+906, км 12+000 – км 13+300 Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, км 4+250 – км 11+170 Владимиро-Александровское – Хмыловка, км 0+000 – км 1+300 Новолитовск – Васильевка в Партизанском муниципальном округе. Кассовое исполнение составляет 8 258,277 тыс. руб. (20,88% от плана). Подрядчик устраняет выявленные дефекты - приемак выполненнх работ пока не производится.	Освоение денежных средств по мере выполненных работ, планируемое освоение - в 4 квартале 2025 года. Подрядчику начисляются штрафные санкции за ненадлежащее исполнение ГК.
1.7.16.	Расходы (мероприятия) по приобретению в собственность Приморского края разборных автомобильных мостов, их установка, содержание, монтаж, демонтаж (переустановка), прочие работы и услуги			в 2025 году приобретены комплекты разборных автомобильных мостов в количестве 66 единиц; выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	Заключен государственный контракт от 04.04.2025 № 188/25 на поставку 52 средних автодорожных разборных мостов (САРМ). Кассовое исполнение по мероприятию составило 493 141,31 тыс. руб. (100% от плана).	
1.7.17.	Мероприятия, связанные с судебной экспертизой			проведена судебная экспертиза	В отчетном периоде 2025 года на депозитный счет суда 27.05.2025 внесена сумма экспертизы 120,0 тыс. руб. (24,0 % от плана).	В 4-м квартале 2025 года планируется три судебных экспертизы, на депозитный счет судов будет внесено 180,00 тыс. руб. (истец ПАО Росгосстрах, Максименко, Петров). Освоение средств в 4-м квартале 2025 года.
1.7.18.	Приобретение в собственность Приморского края пакетов пролетных строений мостовых переходов			в 2025 году выполнен комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик и по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края	Завершена работа по ГК № 559/24 по поставке 36 пакетов пролетных строений мостов в установленные сроки (100% от плана). Кассовое исполнение по мероприятию составило 161 574,12 тыс. руб. (100% от плана).	
1.7.19.	Капитальный ремонт моста через р. Соколова на км 14+813 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань - Соколова в Приморском крае			в 2025 году выполнен капитальный ремонт моста на км 14+813 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань - Соколова протяженностью 48,0 пог.м	Заключен ГК №612/24 от 13.12.2024 с АО «СПЕЦСУ». Срок работ с 13.12.2024 до 15.11.2025. Оплата работ по мероприятию в отчетном периоде 2025 года не проводилась.	Промежуточные результаты работ соответствуют плановому сроку. Освоение денежных средств в 4-м квартале 2025 года.
1.7.20.	Капитальный ремонт моста на км 82+518 автомобильной дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев в Приморском крае			в 2025 году разработана проектная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы; в 2026 году выполнен капитальный ремонт моста на км 82+518 автомобильной дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев протяженностью 48,1 пог.м	Заключен ГК №172/25 от 28.03.2025 с АО «СПЕЦСУ». Срок работ с 28.03.2025 до 15.11.2025. Кассовое исполнение по мероприятию составило 73 660,0 тыс. руб. (28,0% от плана).	Промежуточные результаты работ соответствуют плановому сроку. Освоение денежных средств в 4-м квартале 2025 года.
1.7.21.	Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к селу Покровка от Уссурийск - Пограничный - Гостраница на участке км 2+000 - км 4+058 в Приморском крае			в 2025 году разработана проектная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы; в 2026 году выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к селу Покровка от Уссурийск - Пограничный - Гостраница на участке км 2+000 - км 4+058 протяженностью 2,058 км	Заключен государственный контракт № 344/25 от 09.07.2025 на 448 500,0 тыс. руб. Кассовое исполнение по мероприятию в 2025 году составило 127 015,20 тыс. руб. (94,28% от плана).	Промежуточные результаты работ соответствуют плановому сроку. Освоение денежных средств в 4-м квартале 2025 года.
1.7.22.	Капитальный ремонт мостового перехода на км 44+192 автомобильной дороги Дальнереченск - Ариадное в Приморском крае с разработкой проектной документации			в 2025 году разработана проектная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы; в 2026 году выполнен капитальный ремонт мостового перехода на км 44+192 автомобильной дороги Дальнереченск - Ариадное протяженностью 24,7 пог. м	Заключен ГК №169/25 от 26.03.2025 с ООО «ВСК №1». Срок работ с 26.03.2025 до 15.11.2025. Кассовое исполнение по мероприятию составило 21 407,80 тыс. руб. (29,0% от плана).	Промежуточные результаты работ соответствуют плановому сроку. Освоение денежных средств в 4-м квартале 2025 года.
1.7.23.	Капитальный ремонт моста на км 9+603 автомобильной дороги Бровничи - Тигровый в Приморском крае			в 2025 году разработана проектная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы; В 2026 году выполнен капитальный ремонт моста на км 9+603 автомобильной дороги Бровничи - Тигровый протяженностью 12,1 пог. м	Заключен ГК №161/25 от 21.03.2025 с АО «СПЕЦСУ». Срок работ с 21.03.2025 до 15.11.2025. Кассовое исполнение по мероприятию составило 2 687,13 тыс. руб. (28,7% от плана).	Промежуточные результаты работ соответствуют плановому сроку. Освоение денежных средств в 4-м квартале 2025 года.

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достиженные	
1.7.24.	Капитальный ремонт моста на км 6+620 автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Иннокентьевка в Приморском крае с разработкой проектной документации			в 2025 году разработана проектная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы; В 2026 году выполнен капитальный ремонт моста на км 6+620 автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Иннокентьевка протяженностью 6,0 пог. м	Заключен ГК №163/25 от 24.03.2025 с ООО «ИСК МАГИСТРАЛЬ». Срок работ с 24.03.2025 до 15.11.2026. Оплата работ по мероприятию в отчетном периоде 2025 года не проводилась.	Промежуточные результаты работ соответствуют плановому сроку. Освоение денежных средств в 4-м квартале 2025 года.
1.7.25.	Капитальный ремонт моста через р. Ореховка на км 21+346 автомобильной дороги Ракитное - Маревка в Приморском крае с разработкой проектной документации			в 2025 году разработана проектная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы; В 2026 году выполнен капитальный ремонт моста через р. Ореховка на км 21+346 автомобильной дороги Ракитное - Маревка протяженностью 46,4 пог. М	Заключен ГК №200/25 от 11.04.2025 с АО «СПЕЦСУ». Срок работ с 11.04.2025 до 15.11.2026. Кассовое исполнение по мероприятию составило 2 969,60 тыс. руб. (29,0% от плана).	Промежуточные результаты работ соответствуют плановому сроку. Освоение денежных средств в 4-м квартале 2025 года.
1.7.26.	Капитальный ремонт моста на км 4+527 автомобильной дороги Подъезд к с. Невское в Приморском крае с разработкой проектной документации			в 2025 году разработана проектная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы; В 2026 году выполнен капитальный ремонт моста на км 4+527 автомобильной дороги Подъезд к с. Невское протяженностью 12,0 пог. м	Заключен ГК №138/25 от 10.03.2025 с ООО «ИСК МАГИСТРАЛЬ». Срок работ с 10.03.2025 до 31.08.2026. Оплата работ по мероприятию в отчетном периоде 2025 года не проводилась.	Промежуточные результаты работ соответствуют плановому сроку. Освоение денежных средств в 4-м квартале 2025 года.
1.7.28.	Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, финансируемых в рамках мероприятий по содержанию			выполнен комплекс работ по обеспечению защиты объектов транспортной инфраструктуры: проведена оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.	1. В отчетном периоде заключены государственные контракты на: - установка недостающих и восстановление существующих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на внеклассных искусственных	Устройство инженерно-технических средств охраны
1.7.30	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях за счет средств дорожного фонда Приморского края			оплата административных штрафов по постановлениям об административных правонарушениях (наказаниях)	В 3-м квартале 2025 года произведена оплата административных штрафов по постановлениям об административных правонарушениях (наказаниях) на сумму 4 000,00 тыс. руб. (44,4% от плана)	Оплата произведена по факту выставления административных штрафов.
2.	Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае»					
2.1.	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края»					
2.1.1.	Субсидии из краевого бюджета акционерному обществу «Экспресс Приморья» на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам			объем вагонокилометровой работы пригородных поездов в Приморском крае к концу 2025 года достигнет 10 339 000 тыс. вагоно(машино)-км	За январь-август 2025 года объем вагонокилометровой работы АО «Экспресс Приморья» составил 7 471,58 тыс. вагонокилометров, субсидия предоставлена в размере 700 000,00 тыс. руб. (87,19 % от плана)	Результат установлен в целом на 2025 год без разбивки по кварталам (месяцам) согласно объемам движения пригородных поездов по территории Приморского края, установленным договором на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края. Информация об объеме вагонокилометровой работы предоставляется ежемесячно к 15 числу месяца, следующего за отчетным, учитывается министерством нарастающим итогом. За 2025 год в целом отчет будет представлен до 15 января 2026 года.
	Принятие решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии			Приказ министерства, уведомление организации	Приказ от 17.01.2025 № 12-ОД, уведомление от 20.01.2025 № 16/336/8	
	Заключение соглашения на основании заявления организации на текущий финансовый год			Соглашение	Соглашение от 13.02.2025 №10-2025-000009	
	Принятие решения о предоставлении субсидии за отчетный месяц на основании заявлений организации			Приказ министерства, уведомление организации	Приказы: от 14.02.2025 № 59-ОД, от 14.03.2025 № 93-ОД, от 14.04.2025 № 140-ОД, от 15.05.2025 № 172-ОД, от 16.06.2025 № 211-ОД, от 16.07.2025 № 257-ОД, от 18.08.2025 № 287-ОД, от 16.09.2025 № 326-ОД. Уведомления: от 14.02.2025 №16/1470/8, от 18.03.2025 №16/2570/8, от 15.04.2025 № 16/3576, от 16.05.2025 № 16/4591/8, от 17.06.2025 № 16/5592/8, от 16.07.2025 № 16/6621/8, от 18.08.2025 № 16/7664, от 17.09.2025 № 16/8388/8.	
	Перечисление субсидии			Платежное поручение	Перечислено 700 000 000,00 руб. (платежные поручения: от 18.02.2025 №293891, от 25.02.2025 № 345770, от 18.03.2025 № 527550, от 18.04.2025 № 793543, от 23.04.2025 № 815860, от 27.05.2025 № 165450, от 23.06.2025 № 372218, от 27.06.2025 № 41098, от 31.07.2025 № 652640, от 20.08.2025 № 806771, от 24.09.2025 № 144873).	
2.2.	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края»					
2.2.1.	Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края			увеличение количества внутренних рейсов в 2025 году до 1 872 единиц	За январь-август 2025 года осуществлено 1067 рейсов воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Приморского края. Субсидии на возмещение недополученных доходов предоставлены АО «Авиакомпания «Аврора» и ООО «ГРАНАТ» в размере 212 985,14 тыс. руб. (74,27 % от плана на год).	Результат установлен в целом на 2025 год без разбивки по кварталам (месяцам) исходя из 100% исполнения расписания движения воздушных судов в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Приморского края, установленного заключенными договорами на авиаперевозки. Информация о выполненных рейсах предоставляется ежемесячно к 15 числу месяца, следующего за отчетным, учитывается министерством нарастающим итогом, с учетом фактических отмен рейсов по метеоусловиям. За 2025 год в целом отчет будет представлен до 15 января 2026 года. Полное освоение денежных средств в 4-м квартале 2025 года.
	Проведение отбора организаций для предоставления субсидии			Шифр отбора, протокол подведения итогов	Шифр отбора:25-754-60770-2-0001, протокол подведения итогов № И-25-754-60770-2-0001 от 03.02.2025	
	Заключение соглашения по результатам отбора на текущий финансовый год			Соглашение	Соглашения: от 11.02.2025 № 10-2025-000781, от 13.02.2025 № 10-2025-000824	

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достигнутые	
	Принятие решения о предоставлении субсидии за отчетный месяц на основании заявлений организаций			Приказ министерства, уведомления организациям	Приказы: от 20.01.2025 №15-ОД и №16-ОД, от 11.02.2025 №47-ОД, от 14.02.2025 №60-ОД, от 12.03.2025 №87-ОД и №88-ОД, от 10.04.2025 №130-ОД и №131-ОД, от 12.05.2025 №168-ОД и №169-ОД, от 05.06.2025 №201-ОД, от 09.06.2025 №202-ОД, от 11.07.2025 № 247-ОД и № 248-ОД, от 18.08.2025 № 284-ОД и № 285-ОД, от 18.09.2025 № 327-ОД и № 328-ОД. Уведомления: от 23.01.2025 №16/546/8 и №16/554/8, от 17.02.2025 №16/1351/8 и №16/1485/8, от 13.03.2025 №16/2396/8 и №16/2417/8, от 11.04.2025 №16/3481 и №16/3488, от 13.05.2025 №16/4436 и №16/4438, от 05.06.2025 №16/5351, от 10.06.2025 №16/5453, от 11.07.2025 № 16/6456/8 и №16/6458/8, от 18.08.2025 № 16/7660/8 и № 16/7663/8, от 18.09.2025 № 16/8596/8 и №16/8617/8.	
	Перечисление субсидии			Платежное поручение	Перечислено 212 985 142,00 руб. (платежные поручения: №258729 и №258730, от 13.02.2025, №293889 и №293890 от 18.02.2025, №502068 и №502069 от 14.03.2025, н/н №780955 от 17.04.2025, н/н №793546 от 18.04.2025, н/н №78330 и н/н №79906 от 15.05.2025, н/н № 361910 и н/н № 361914 от 20.06.2025, № 592652 и № 592653 от 21.07.2025, № 807666 и № 806770 от 20.08.2025, № 135582 от 23.09.2025, № 144875 от 24.09.2025)	
2.2.2.	Субсидии из краевого бюджета краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае			увеличение количества внутренних рейсов в 2025 году до 1 872 единиц	За январь-август 2025 года осуществлено 1067 рейсов воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Приморского края. Субсидии на возмещение недополученных доходов предоставлены КГУАП "Пластун-Авиа" в размере 481 741,05 тыс. руб. (64,41 % от плана на год).	Результат установлен в целом на 2025 год без разбивки по кварталам (месяцам) исходя из 100% исполнения расписания движения воздушных судов в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Приморского края, установленного заключенными договорами на авиаперевозки. Информация о выполненных рейсах предоставляется ежемесячно к 15 числу месяца, следующего за отчетным, учитывается министерством нарастающим итогом, с учетом фактических отмен рейсов по метеословиям. За 2025 год в целом отчет будет представлен до 15 января 2026 года. Полное освоение денежных средств в 4-м квартале 2025 года.
	Принятие решения о предоставлении субсидии за отчетный месяц на основании заявлений организации			Приказ министерства, уведомления организациям	Приказ от 16.01.2025 № 11-ОД, уведомление от 20.01.2025 № 16/341/8	
	Заключение соглашения по результатам отбора на текущий финансовый год			Соглашение	Соглашение от 17.02.2025 № 10-2025-000444	
	Перечисление субсидии			Платежное поручение	Перечислено 481 741 045,00 руб. (платежные поручения: №216643 от 07.02.2025, №373406 от 28.02.2025, №432182 от 06.03.2025, н/н №800833 от 21.04.2025, №632870 от 02.04.2025, №122295 от 20.05.2025, №361912 от 20.06.2025, №588104 от 18.07.2025, №135580 от 23.09.2025, №144877 от 24.09.2025)	
2.3.	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом на территории Приморского края»					
2.3.1.	Осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом			количество пассажиров, перевезенных внеуличным транспортом, к концу 2025 года составит не менее 406,75 тыс. пассажиров	В 2025 году на организацию транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом предусмотрено 12,9 тыс. руб. За отчетный период фуникулером перевезено 186 177 пассажиров. Кассовое исполнение по мероприятию 12,87 тыс. руб. (99,6)%.	
2.4.	Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения морским транспортом в границах Приморского края»					
2.4.1.	Приобретение (лизинг) скоростного морского пассажирского катамарана			в 2025 году приобретено 1 морское пассажирское судно для обслуживания населения морским транспортом на территории Приморского края	Заключен госконтракт № 565/22 от 30.12.2022 на оказание услуг лизинга по приобретению скоростного морского пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC200. Кассовое исполнение 0,0 руб..	Поставка судна, передача в лизинг и осуществление лизинговых платежей запланировано на июль 2027 года согласно Распоряжению Правительства Приморского края от 02.04.2025 № 178-рп.
	Заключение госконтракта на оказание услуг лизинга по приобретению скоростного морского пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC200			Госконтракт	Госконтракт № 565/22 от 30.12.2022, проходит согласование проект изменений в госконтракт в части нового срока поставки судна и графика лизинговых платежей согласно Распоряжению Правительства Приморского края от 02.04.2025 № 178-рп	
	Поставка и передача в лизинг скоростного морского пассажирского катамарана			Акт приема-передачи судна в лизинг	-	Согласно Распоряжению Правительства Приморского края от 02.04.2025 № 178-рп поставка судна и передача его в лизинг запланирована на июль 2027 года, соответствующие изменения в условия заключенного ГК №565/22 от 30.12.2022 находятся на этапе согласования
	Лизинговые платежи			Платежное поручение	-	Согласно условиям заключенного ГК №565/22 от 30.12.2022 дата начисления первого лизингового платежа устанавливается в месяце, следующим за месяцем передачи катамарана в лизинг по Акту приема-передачи судна в лизинг, запланированной на июль 2027 года согласно Распоряжению Правительства Приморского края от 02.04.2025 № 178-рп. Соответствующие изменения в ГК №565/22 от 30.12.2022 находятся на этапе согласования
	Передача судна в краевую собственность			Акт об окончании лизинга	-	Согласно Распоряжению Правительства Приморского края от 02.04.2025 № 178-рп окончание лизинга запланировано на 2052 год

№п/п	Наименование мероприятия структурного элемента, контрольного события	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации			Причины недостижения запланированных результатов
				Запланированные	Достигнутые	
2.4.2.	Приобретение морского пассажирского (грузопассажирского) судна			в 2025 году приобретено 1 морское пассажирское (грузопассажирское) судно для обслуживания населения морским транспортом на территории Приморского края	Заключен госконтракт № 345/23 от 20.07.2023 на приобретение грузопассажирского судна (баржи) для осуществления круглогодичного морского грузопассажирского сообщения с островными территориями Приморского края. В 2024 году выполнены работы 1 этапа госконтракта: сформирован корпус судна до главной палубы. Акт сдачи-приёмки работ от 05.12.2024. В 2025 году ведется исполнение 2 этапа госконтракта - монтаж главных двигателей, достройка судна, передача судна. Срок завершения и оплата 2 этапа - 4-й квартал 2025 года. Кассовое исполнение 0,0 руб..	Исполнение 2 этапа госконтракта и освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
	Заключение госконтракта			Госконтракт	Госконтракт № 345/23 от 20.07.2023	
	Исполнение 1 этапа госконтракта (формирование корпуса судна до главной палубы) 12.2024			Документ о частичной приемке	Выполнены работы этапа 1 госконтракта: сформирован корпус судна до главной палубы. Акт сдачи-приёмки работ от 05.12.2024	
	Исполнение 2 этапа госконтракта (монтаж главных двигателей, достройка судна, передача судна) 12.2025			Документ об окончательной приемке		Согласно графику исполнения ГК № 345/23 от 20.07.2023 окончательная приемка (2 этап) запланирована на 4-й квартал 2025 года
3.	Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае»					
3.1.	Комплекс процессных мероприятий «Государственное управление и регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства Приморского края»					
3.1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края			эффективное управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае	На руководство и управление в сфере установленных функций министерства за 9 месяцев 2025 года израсходовано 121 925,07 тыс. руб. (76,1% от плана).	Освоение средств производится планомерно в течение всего года.
3.1.2.	Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края			оплата имущественного и земельного налога	В отчетном периоде 2025 года произведена оплата имущественного и земельного налога в размере 397 441,79 тыс. руб. (56,26% от плана).	Полное освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
3.1.3.	Страхование государственных гражданских служащих Приморского края			страхование государственных гражданских служащих министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	В отчетном периоде 2025 года на страхование госслужащих министерства направлено 96,4 тыс. руб. (34,3% от плана).	Полное освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
3.1.4.	Расходы (мероприятия), связанные с деятельностью автоматических пунктов весового габаритного контроля транспортных средств			в рамках эксплуатации АПВГК будет обеспечена передача в уполномоченный контрольно-надзорный орган данных и дальнейшее возбуждение административного производства, что позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог, повысить транспортную безопасность муниципальных автомобильных дорог, а также увеличить поступления в бюджет от выставленных штрафов	АПВГК обеспечивают передачу данных в уполномоченный контрольно-надзорный орган. За отчетный период 2025 года осуществлено финансирование почтовых расходов, в связи с рассылкой постановлений по делам об административных правонарушениях, кассовое освоение составило 300,0 тыс. руб. (30,0% от плана).	Полное освоение денежных средств запланировано на 4-й квартал 2025 года.
3.1.6.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений за счет дорожного фонда Приморского края			управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае (финансовое обеспечение деятельности КГКУ «Примуавтодор»)	За 9 месяцев 2025 года на финансовое обеспечение деятельности КГКУ «Примуавтодор» (на осуществление закупок, выплату заработной платы работникам учреждения, командировочные расходы сотрудникам учреждения, страховые взносы (налоги)) направлено 112 868,16 тыс. руб. (60,40% от плана).	Освоение средств производится планомерно в течение всего года.