



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110

Телефон/факс: (423) 220-83-95

minstroy@primorsky.ru

26.02.2026 № 17/753

На № _____ от _____

Председателю комитета
по социальной политике
и защите прав граждан

Романову В.Г.

Уважаемый Всеволод Геннадьевич!

В ответ на Ваш запрос от 09.02.2026 № 10-16/60, о предоставлении информации о реализации программных мероприятий, министерство строительства Приморского края направляет запрашиваемую информацию.

Приложение: таблица в формате excel.

И.о. министра



А.В. Потапов

В.Н. Тарбеев
(423) 220-86-42

**Информация о реализации программных мероприятий государственной программы Приморского края
«Социальная поддержка Приморского края»**

№	Объект	Срок реализации (прогноз вввля)	мощность	Цена контракта, тыс. руб.	Предусмотрено финансирование (тыс руб)			Кассовое исполнение, тыс. руб.	Техническая готовность объекта	Примечание
					ВСЕГО	2025год	2026год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объекты образования										
1	Строительство школы № 1 на 1275 мест в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке	31.12.2027	1275 мест	4 244 298,89	938 148,38	0,00	938 148,38	0,00	60%	Работы приостановлены. В связи с увеличением стоимости строительства ведутся судебные споры между заказчиком и подрядчиком. Планируется подписание мирового соглашения. 18.02.2026 апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции. В утверждении мирового соглашения отказано. Решение вступает в законную силу через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком ООО ГК «Альянс» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Дата вступления в силу решения 03.03.2026. В апреле 2026 планируется проведение аукционных мероприятий на завершение СМР по объекту.
2	Детский сад в районе ул. Кипарисовая, д. 4 в г. Владивостоке	25.12.26	120 мест	250 469,56	251 292,51	49 592,97	201 699,54	49 592,97	33%	Сметная часть ПСД находится на рассмотрении в госэкспертизе. Производятся работы по монтажу опалубки, подготовительные работы для заливки бетоном, заливка бетоном конструкций здания.
3	Строительство школы на 1125 мест в районе ул. Русская, 73д в г. Владивостоке (Концессия)	2027	1125 мест	4 472 910,00	379 276,14	0,00	379 276,14	0,00	0%	Готовность ПСД составляет - 89%. Дальнейшая разработка ПСД в полном объеме не возможна из-за отсутствия технических условий на теплоснабжение. Планируется строительство газовой котельной. Необходимо снятие ЗОУИТ с земельного участка под строительство котельной.
4	Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест ул. Чичерина, 155 в г. Уссурийске (концессия)	30.06.27	1100 мест	4 222 053,75	829 089,48	250 248,44	578 841,03	250 248,44	43%	Концессионером расторгнут договор с подрядчиком по причине неисполнения условий. Планируется расторжение концессионного соглашения и продолжение строительства объекта по 44-ФЗ.
5	Воздвиженская общеобразовательная школа № 1	15.08.27	600 мест	1 350 798,64	134 975,76	101 594,86	33 380,90	77974,03	9%	Выполнены работы по устройству систем водоснабжения, водоотведения и отопления в отметках ниже 0. Устройство фундаментов. Производятся работы по армированию монолитных колонн и монтажу опалубки. Ведется подготовка к заливке бетоном.
6	Строительство детского сада на 220 мест по ул. Выгонная 1а, г. Уссурийск	01.04.26	220 мест	464 348,72	520 363,00	168554,27	351808,73	168554,27	95%	Выполняются работы: внутриотделочные работы, работы по монтажу инженерных систем, работы по отделке фасада.
7	Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Выгонная 16, г. Уссурийск	18.11.29	1100 мест	2 675 619,88	745 043,66	233095,21	511948,45	233095,21	0%	Контракт от 30.07.2025 на строительство "под ключ" (СМР + ПСД). - Эскизный проект готов. - Инженерные изыскания выполнены. - Ведутся работы по разработке ПСД в срок до 13.03.2026.
8	Здание детского сада по ул. Московской, г. Уссурийск	18.11.28	220 мест	714 537,39	433 986,07	53551,02	380435,05	53551,02	0%	Контракт от 15.07.2025 на строительство "под ключ" (СМР + ПСД). - Эскизный проект готов. - Инженерные изыскания выполнены. - Ведутся работы по разработке ПСД в срок до 13.03.2026.

9	Здание детского сада по ул. Выгонной 20, г. Уссурийск	28.11.28	220 мест	706 463,52	433 986,07	53551,02	380435,05	53551,02	0%	Контракт от 18.07.2025 на строительство "под ключ" (СМР + ПСД). - Эскизный проект готов. - Инженерные изыскания выполнены. - Ведутся работы по подготовке ПСД в срок до 06.03.2026.
10	Строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест в пгт Светлая Тернейского МО	07.06.26	80 мест	729289,53	236 938,38	178069,6	58868,78	129200,82	96%	29.12.2025 получено разрешение на ввод в эксплуатацию по I этапу. Производятся пуско-наладочные работы.
11	Строительство школы на 550 мест в мкр «Парковый» в г. Большой Камень	31.12.27	550 мест	907 471,96	827 354,29	433333,67	394020,62	433333,67	3%	Работы не ведутся. Контракт расторгнут по причине не исполнения условий..
12	Строительство детского сада на 120 мест в мкр "Садовый" в г. Большой Камень	30.06.26	280 мест	350 393,06	133 123,38	36226,6	96896,78	20329,82	88%	Получено положительное заключение госэкспертизы на внесение изменений в ПСД. В настоящее время прорабатываются механизмы интеграции дополнительных работ в действующий контракт.
13	Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.А. Курбаева на 1500 мест с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района	28.10.29	1500 мест	3 310 621,03	1 353 078,99	410156,02	942922,97	410156,02	0%	Контракт от 05.05.2025 на строительство "под ключ" (СМР + ПСД). - Эскизный проект готов. - Инженерные изыскания выполнены. - Ведутся работы по разработке ПСД в срок до 31.07.2026.
14	Строительство общеобразовательного центра на 1750 мест в Надеждинском МР (детский сад 650 мест, школа 1100 мест)	28.10.29	1750 мест	4 163 833,96	1 101 625,73	19000	1082625,73	19000	0%	Контракт от 30.06.2025 на строительство "под ключ" (СМР + ПСД). - Эскизный проект готов. - Инженерные изыскания выполнены. - Ведутся работы по разработке ПСД в срок до 13.10.2026.
15	Средняя общеобразовательная школа на 75 мест и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка Лазовского МО		75+20 мест	12 300,00	0,00	0	0	0	0%	Разработана ПСД. Получено отрицательное заключение госэкспертизы по причине нахождения земельного участка в зоне ЗОУИТ. Решается вопрос с МО РФ по снятию ЗОУИТ.
16	Здание общеобразовательной организации на 1275 мест в г. Артем	25.12.30	1275 мест	28 450,00	0,00	0	0	0	0%	Контракт от 07.05.2025 на проектирование. - Эскизный проект готов. - Инженерные изыскания выполнены. - Разработка ПСД выполнена. - Выполняется экспертиза ПСД КГАУ «Примгосэкспертиза» в срок до 27.02.2026. Отработка замечаний.
17	Строительство школы № 7 с. Пожарское Пожарского муниципального округа		100+20 мест	18 251,43	18 026,44	18 026,44	0	18 026,44	0%	Администрация Пожарского муниципального округа планирует произвести перепроектирование объекта с привлечением КГКУ "Приморский проектный институт" за счет местного бюджета.
18	Строительство Екатериновской общеобразовательной школы на 600 мест в Партизанском муниципальном округе		600 мест	15 646,10	0,00	0	0	0	0%	Планируется расторжение контракта с проектной организацией в связи с неисполнением условий контракта.

Объекты культуры

1	Реконструкция административного здания торгового дома "Кунст и Альберс" (филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке) (ПСД)	01.12.30	4513,5 м²	60 629,78	90 450,74	7 225,37	83 225,37	0,00	0%	<p>Контракт от 11.11.2024 на проектирование.</p> <p>Выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эскизный проект готов; - Инженерные изыскания выполнены; - Разработана проектно-сметная документация; - Получен акт государственной историко-культурной экспертизы; - Получено согласование проектной документации от инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Получение положительного заключения экспертизы КГАУ "Примгосэкспертиза" срок - 1 кв 2026. <p>Предварительная стоимость СМР - 2257 млн. руб.</p>
2	Реконструкция «Приморского академического театра им. М. Горького» (ПСД)	01.12.30	3798,2 м²	3 104 000,00	38 130,00	90,00	38 040,00	66,00	0%	<p>Контракт от 11.08.2025 на проектирование.</p> <p>Выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эскизный проект готов и согласован с руководством театра. - Инженерные изыскания выполнены. <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка проектно-сметной документации в срок до 26.03.26 - Получение положительного заключения экспертизы КГАУ "Примгосэкспертиза" в срок до 25.05.26
3	Мероприятия по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, улица Светланская, дом 52 (ПСД)	1-й этап 01.12.2026 2-й этап 01.12.2028	864,89 м²	23 658,56	157 179,07	25 860,00	131 319,07	540,93	0%	<p>Контракт от 07.11.2024 на проектирование.</p> <p>Выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эскизный проект готов; - Инженерные изыскания выполнены; - Разработана проектно-сметная документация; - Принято решение ПСД разделить на два этапа - 1 (фасадные решения) и 2 (внутренние решения и ландшафтный проект). - Получен акт государственной историко-культурной экспертизы 1-го этапа; - Получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы 2-го этапа - Получено положительное заключение от КГАУ "Примгосэкспертиза" 1-го и 2-го этапа <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объявить закупочную процедуру в срок до 15.03.2026 <p>Предварительная стоимость СМР - 349,85 млн. руб. (1-й этап - 97,83; 2-й этап - 252,02).</p>

4	Реконструкция отеля «Альбатрос», расположенного по ул. Девятой, 4 в г. Владивостоке (ПСД)	01.12.30	4136 м²	0,00	26 151,19	8 864,28	17 286,91	2 542,49	0%	<p>Гос. задание на проектирование</p> <p>Выполнено: - Эскизный проект готов. - Инженерные изыскания выполнены.</p> <p>Задачи: - Разработка проектно-сметной документации (готовность 97%, отсутствуют ТУ от ВПЭС) - Получение положительного заключения экспертизы КГАУ "Примгосэкспертиза" в срок до 13.03.26</p>
Объекты спорта										
1	Реконструкция стадиона «Авангард» в г.Арсеньев с трибуной на 2500 посадочных мест	25.08.26	Площадь застройки - 2269,62 кв.м.; общая площадь подтрибунных помещений - 1693,2кв.м., вместимость - 2500 мест; кол-во этажей -1 этаж.	202 834,59	170000,00	0,00	170000,00	0,00	65%	<p>Реконструкция осуществляется с 2023 года, подрядчик - ООО СК «Экспострой». На объекте продолжаются работы по монтажу внутренних инженерных сетей (вентиляция) и леерного ограждения трибуны. Монтажные работы по отоплению выполнены на 100%, запущен тепловой контур (температура в подтрибунных помещениях 25 С0) По итогу получения заключения КГАУ «Примгосэкспертиза» планируется разделение реализации мероприятия на 2 этапа, со сроком завершения строительного-монтажных работ по 1-му этапу до 30.06.2026.</p>
2	Реконструкция стадиона, расположенного по адресу с. Владимиро-Александровское, ул. Р. Зорге	25.05.26	Общая площадь 414,2 м.кв. Административно-спортивный корпус — 1 эт. Трибуна на 500 мест. Площадь застройки спортивными сооружениями 14378,8 м.кв.	207 365,64	125706,71	125706,71	0,00	117095,43	95%	<p>Реализация мероприятия осуществляется в рамках заключенного с ООО «Амкон-ДВ» муниципального контракта от 08.04.2024 № 13. Срок окончания выполнения работ в соответствии с контрактом — 24.11.2025. 22.12.2025 заключено дополнительное соглашение о продлении муниципального контракта до 14.04.2026.</p> <p>По итогам совещания по вопросу восстановления бюджетных средств по объектам капитального строительства под руководством Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко администрации Партизанского муниципального округа рекомендовано изыскать возможность произвести оплату выполненных работ по объекту за счет средств местного бюджета в размере 25,6 млн. руб.</p>
3	Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном 25м и универсальным спортивным залом в с. Владимиро -Александровское	01.02.26	Общая площадь здания 3036 м.кв. Этажность — 3 эт. Вместимость трибун бассейна 200 мест.	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	<p>25.03.2025 с ООО «Объединенная дирекция проектных работ» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации на объект. Срок действия контракта — 25.12.2025. Проектно-сметная документация направлена в КГАУ «Примгосэкспертиза» для прохождения государственной экспертизы. Планируемый срок получения заключения экспертизы — 23.03.2026.</p>

4	Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в пгт. Лучегорск	01.08.26	Общая площадь здания - 3212,03 м.кв. Этажность — 1 эт.	352 022,09	279145,2	175601,48	103543,72	158643,38	73%	На объекте выполнены работы по устройству фундаментов и дренажной системы. Произведен монтаж металлоконструкций каркаса, стеновых и кровельных сэндвич-панелей, а также окон и витражей. Выполнено бетонное основание пола, наружных сетей канализации, водоснабжения, электроснабжения. Здание отапливается. Выполнено основание под асфальтобетонное покрытие проездов, парковок. На текущую дату продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок, внутренних сетей отопления и электроснабжения.
5	Строительство физкультурно оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г.Большой Камень	30.12.28	Общая площадь здания — 4745,97 м.кв. Здание ФОК переменной этажности от 1 до 4 эт. Единовременная пропускная способность 89 чел.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.08.2025 между МКУ «СФЗ» городского округа Большой Камень и ООО «Алмазпроект» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке (внесению изменений) в проектную документацию и результаты инженерных изысканий, строительство объекта капитального строительства. Срок выполнения работ по 03.11.2026. 14.10.2025 заключено соглашение о расторжении контракта (в связи с тем, что предметом контракта являлась предварительная актуализация (корректировка) проекта, обеспечение стабильного кассового освоения за счет непосредственного выполнения строительно-монтажных работ в 2025 году не представлялось возможным). По итогам проведенного совещания 14.01.2026 под руководством Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко принято решение о реализации объекта за счет внебюджетных источников.
6	Реконструкция стадиона Южный в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой камень	1-й этап 30.12.2026 2-этап 30.12.2028	Общая площадь здания – 1950,81 м.кв. Количество этажей – 2 эт.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	62%	В настоящее время МБУ «Служба единого заказчика» городского округа Большой Камень является участником судебных процессов в качестве истца по взысканию денежных средств с подрядчиков, которые ранее осуществляли строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне «Южная Лифляндия» г. Большой Камень». Администрацией городского округа Большой Камень выполняется работа по корректировке проектно-сметной документации с целью разделения на 2 этапа. 1-й этап: стадион с ограждением. 2-й этап: административно-бытовой комплекс. Администрация муниципального образования проинформирована о необходимости изыскать финансовые средства за счет местного бюджета и приступить к установке ограждающих конструкций, предусмотренных 1 этапом реализации мероприятия в срок до 31.05.2026.
7	Строительство физкультурно оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе Снеговая падь, г. Владивосток		Общая площадь здания – 17688,98 м.кв. Максимальная вместимость здания: 1441 человек Количество этажей – 1-4 эт.	-	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0%	12.02.2026 между МКУ «ДКС ВГО» и ООО «ДВК-Дорстрой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации, завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом районе «Снеговая Падь» г. Владивостока». Цена контракта — 3 378 166 623,01 руб. Срок действия контракта до 30.12.2029

8	Строительство ФОК в Партизанском ГО	25.08.25	Площадь здания - 3990,7 кв.м Количество этажей — 2 Вместимость трибун - 200 мест	438 142,88	60063,15	45150,97	14912,18	30238,80	100%	ЗОО от 22.08.2025 № 75/25 РНВ от 25.08.2025 № RU-25-309000-07-2025 КГКУ «УКС Приморского края» планируется осуществить передачу объекта эксплуатирующей организации в срок до 28.02.2026.
9	Ледовый каток в пгт Кавалерово	30.12.26	Общая площадь здания 6745,5 м.кв. Этажность - 2 эт. Количество зрителей - 150 чел	228 658,02	495810,389	32633,359	463177,03	18197,507	72%	Строительство осуществляется с 2021 года. В 2024 году в связи с невыполнением обязательств по строительству объекта в установленный срок государственный контракт с подрядчиком ООО «Техпроматлант» расторгнут. В рамках исполнения государственного контракта от 24.04.2025 на выполнение работ по завершению строительства объекта заключенного между КГКУ «УКС Приморского края» и ООО «Строительное управление 117» на объекте произведена засыпка и уплотнение слоя песка ледового поля, осуществлена укладка труб коллектора тепло- и хладоносителя, а также, обогрева ледового поля. Выполнены работы по укладке слоя теплоизоляции из экструдированного пенополистирола, пленки гидроизоляционной, а также по укладке нижней сетки арматуры. Завершены работы по прокладке трубопроводов системы охлаждения, устройству верхней сетки арматурного каркаса и устройству временного теплового контура, выполнены работы по устройству бетонного основания ледового поля. В рамках исполнения государственного контракта на корректировку проектной и рабочей документации по объекту в настоящее время ведется корректировка проектной документации. В связи с чем, с 08.12.2025 работы на объекте приостановлены. Планируемый срок завершения корректировки и получения заключения КГАУ «Примгосэкспертиза» - 30.03.2026. Возобновление строительно-монтажных работ ожидается после получения положительного заключения экспертизы и по достижению положительных температур.
10	Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорск	30.12.26	Площадь застройки - 3496,7 кв.м Этажность здания - 1-2 этажа	405 720,64	314481,56	54614,788	259866,767	34492,46	49%	Строительство объекта осуществляется с 2023 года, подрядчик - ООО «Гамма технология». На объекте выполнено бетонирование ленточных фундаментов; обратная засыпка фундаментов, установка анкерных групп и бетонирование колонн и балок. Произведены работы по прокладке сети водопровода; теплотрассы; сетей дождевой канализации; сетей хозяйственно-бытовой канализации; конструкция металлокаркаса; работы по устройству ледового поля; монтаж холодильной установки; ограждающие конструкции основного здания и одноэтажной пристройки; устройство внутреннего дренажа; бетонирование плиты перекрытия 1 этажа АБЧ. В связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации, работы на объекте приостановлены. Возобновление строительно-монтажных работ планируется осуществить после получения заключения КГАУ «Примгосэкспертиза» и заключения дополнительного соглашения на продление сроков выполнения работ (срок — до 30.03.2026). Ожидаемый срок возобновления строительно-монтажных работ на объекте в срок до 01.04.2026

11	Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы		Общая площадь здания - 8800,3 кв.м Количество этажей - 3 этажа Пропускная способность - 80 человек	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3%	Мероприятие реализуется с 2023 года. В 2024 году в связи с невыполнением обязательств по строительству объекта в установленный срок государственный контракт с подрядчиком ООО «Техпроматлант» расторгнут. В настоящее время работы на объекте не ведутся; техника и рабочие отсутствуют. Минспортом России было поддержано ходатайство Губернатора Приморского края о рассмотрении возможности исключения данного объекта из паспорта федерального проекта, о возврате федеральных средств, профинансированных по объекту за период 2023-2024 годов, а также о завершении строительства объекта за счет средств краевого бюджета со сроком ввода в эксплуатацию в 1 квартале 2027 года. 07.10.2025г. осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в размере 354 108 101,28 руб. В 2026 году планируется проведение обследования части свайного поля и корректировка проектно-сметной документации.
Объекты медицины										
1	Строительство структурного подразделения поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9», в том числе проектно-изыскательские работы»	4 квартал 2025	- Общая площадь поликлиники 4 226,8 м2 - Мощность 100 посещений в смену, 8 коек дневного стационара	765 340,68	594 137,02	414 837,19	179 299,83	235 537,37	100%	- получение положительного заключения экспертизы в рамках экспертного сопровождения до 03.02.2026; - Получено заключение о соответствии от 11.12.2025 № 129/25; - Получено разрешение на ввод от 19.12.2025 № 25-28-81-2025; - 24.12.2025 - объект поставлен на кадастровый учет; - Распоряжение «О закреплении имущества на праве оперативного управления за краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Владивостокская поликлиника №9», № 555-ри, от 30.12.2025. - Регистрация объекта от 16.01.2026.
2	Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы	4 квартал 2025	- Общая площадь поликлиники 1 766,6 м2, - Мощность поликлиники - 150 посещений в смену, 5 коек дневной стационар.	330 406,55	338 979,19	194 303,38	144 675,81	49 627,57	100%	- Получено заключение о соответствии от 25.12.2025 № 154/25. - Получено разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 26.12.2025 № RU 25506000-003. - Объект поставлен на кадастровый учет 14.01.2026 с кадастровым номером 27:07:050101:4531.
3	Строительство структурного подразделения детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5», в том числе проектно-изыскательские работы	3 квартал 2026	- Общая площадь- 3553,68 кв.м, - Мощность - 180 посещений в смену, 10 коек дневной стационар	801 285,09	685 938,84	371 524,13	314 414,71	247 109,42	60%	Начало проектирования было отложено, в связи с судебными разбирательствами между участниками аукциона. По результатам разработки ПСД, получившей положительное заключение экспертизы, возросла стоимость строительства объекта.
4	Строительство структурного подразделения поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1», в том числе проектно-изыскательские работы	3 квартал 2027	- Общая площадь поликлиники 5 137 м2 - Мощность 400 посещений в смену	739 701,88 451 683,75	357 078,26	307 078,26	50 000,00	168 372,48	46%	контракт расторгнут 13.10.2025 ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ № 775/Р/160/ЭЗК/2025 от 24.12.2025 ООО СК "Экспострой" - начало работ 01.04.2026 - передана строительная площадка - 08.02.2026 - получено разрешение на строительство и сервитут на земельный участок
			- Общая площадь	1 146 857,10						контракт расторгнут 13.10.2025

5	Строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Михайловская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы	4 квартал 2027	поликлиники 7074,09 м ² - Общая площадь гаража 408,68 м ² - Мощность поликлиники - 200 посещений в	1 050 452,98	589 601,32	489 601,32	100 000,00	358 241,82	26%	ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ № 775/P/161/ЭЗК/2025 от 30.12.2025 ДВСК «Стройград» - начало работ 01.04.2026 - передана строительная площадка - 08.02.2026 - получено разрешение на строительство и сервитут на земельный участок
6	Строительство поликлиники в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы	3 квартал 2026	- Общая площадь здания 3903,0 кв.м - Мощность 100 чел/смену	533 676,46	385 306,45	87 330,75	297 975,70	46 277,66	72%	Отставание вызвано необходимостью корректировки ПСД в части замены материалов и оборудования на аналоги, корректировки медицинского задания и изменения ТУ по водоснабжению
7	Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы	4 квартал 2026	- Общая площадь здания больницы 10979,4 м ² - Общая площадь гаража 621,3м ² - Общая площадь КПП - 14,0 м ² (2 шт) - Мощность больницы 106 коек круглосут стационара, 4 бригады скорой медпомощи, - Мощность гаража 14 машино-мест	2 579 221,65	2 347 957,42	865 957,42	1 482 000,00	513 990,84	72%	Выполнено: Монолитные фундаменты здания поликлиники (включая обратную засыпку); Монолитные колонны, балки и перекрытия, лестницы, парапеты (блок №1 -100%, блок №2 до отм. +19.200 – 95%, блок №3 - 100%, блок №4 – 100%). Монтаж наружных стен, внутренних перегородок, блоки №1,3,4 – 95% (с оставлением отверстий для подъема материалов и оборудования); Монтаж наружных стен, внутренних перегородок, блок №2, 1-3 этажи. Устройство прифундаментного дренажа ДК1-ДК5, ДК9-ДК13. Монолитная площадка для мед. газов. Фундаменты гаража, смотровая яма (исключая обратную засыпку), Плита ДЭС. Монтаж ЛОС, смонтированы сети наружного водопровода (75%) и канализации (80%) Выполняются: 1.Покрытие поверхностей бетон контактом в тепловом пункте 2.Устройство наплавляемой гидроизоляции на лоток ТС 3.Устройство стяжки 3-4 эт, подготовка к стяжке, устройство звукоизоляции 3,4 и тех. этаж 4.Устройство фасада 5.Монтаж лифтового оборудования 6.Монтаж коробов дымоудаления 7.Монтаж утеплителя 3 блок кровля
8	Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ «Находкинская ГБ», в том числе проектно-изыскательские работы	4 квартал 2026	- Общая площадь поликлиники 8806 м ² - Общая площадь гаража 501,05 м ² - Мощность поликлиники 300 посещений в смену, 20 коек дневной стационар. - Мощность гаража 7 машино-мест	1 431 518,69	713 088,21	314 326,20	398 762,01	265 626,54	67%	Дооснащение объекта дополнительным медицинским оборудованием (МРТ), что повлекло за собой корректировку ПСД в части планировочных решений и изменению инженерного оборудования.

9	Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы	3 квартал 2026	- Общая площадь поликлиники 2 537,3 м2 - Мощность поликлиники - 150 посещений в смену, 6 коек дневной стационар	371 742,22	272 498,63	147 291,87	125 206,76	57 022,82	78%	В связи с изменением медицинского задания и корректировкой проектно-сметной документацией, заменой материалов на аналоги, изменения ТУ в части точек присоединения к инженерным сетям.
10	Строительство больничного комплекса в пгт Ольга Ольгинского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Ольгинского ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы	4 квартал 2026	- Общая площадь здания больницы 2 018,8 м2, - Мощность 27 коек	165 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.12.2025 на основании Решения от 19.12.2025 № 01-03-04/2920 КГКУ «УКС Приморского края», в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО "Технострой ДВ" от 23.06.2021 № 13/P-06-07-2021
			Мощность больничного комплекса – 16 коек круглосуточного стационара Общая площадь – 1200 кв м.							
11	«Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн», в том числе проектно-изыскательские работы»	4 квартал 2026	- Общая площадь 1 718,0 м2,	192 275,53 154 308,07	297 750,31	112 401,52	185 348,79	68 699,30	61%	контракт расторгнут 06.11.2025 - размещение закупки 15.12.2025, дата окончания подачи заявок 22.12.2025, дата подведения итогов 23.12.2025; Торги не состоялись, не подано ни одной заявки. - НМЦК - 154,31 млн. руб.; - Планируемый аванс - 30,86 млн. руб. - проведение конкурсных процедур до 10.03.2026 - заключение контракта в срок до 20.03.2026
12	Строительство жилых корпусов КГБУСО «Раздольненский психоневрологический интернат», в том числе проектно-изыскательские работы	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	На реализацию мероприятия в 2025 году бюджетные средства не предусмотрены. Реализация мероприятия в 2026 году не запланирована.
	Реконструкция здания отделения		- здание реабилитационного центра Общая площадь здания, м2 3604,14 - Здание гаража Общая площадь	290 757,36						контракт № 775/P/37/ЭА от 17.04.2023 с ООО "Гамма Технологии" расторгнут 29.04.2025

13	сопровожаемого проживания для КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр», в том числе проектно-изыскательские работы	3 квартал 2026	общая площадь здания, 94,9 м2 Для постоянного проживания предусмотрено 46 мест, для дневной занятости - 60 Мест	231 732,06	85 826,50	47 965,81	37 860,69	10 105,12	40%	контракт № 775/Р/109/ЭА/2025 с ООО Су-117 заключен 13.10.2025, корректировка проектно-сметной
14	Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов, в том числе проектно-изыскательские работы) с.Пантелеймоновка	-	120 мест	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	В установленные сроки проектная организация результата работ не получила. На реализацию мероприятия в 2025 году бюджетные средства не предусмотрены. Реализация мероприятия в 2026 году не запланирована.
15	Реконструкция здания отделения КГБУСО «Артемовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в г. Находке, в том числе проектно-изыскательские работы	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	На реализацию мероприятия в 2025 году бюджетные средства не предусмотрены. Реализация мероприятия в 2026 году не запланирована.