



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

В.В. Горчакову

03.04.2014 № 01-16/351
На № _____ от _____

Уважаемый Виктор Васильевич!

Направляем Вам отчет о проведенном контрольном мероприятии, по вопросу целевого использования физкультурно-спортивных объектов, построенных и реконструированных в рамках краевой целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае", а также спортивного оборудования и инвентаря, предоставленных спортивным учреждениям и организациям, за 2007-2013 годы.

Прошу направить материалы данного контрольного мероприятия в профильный комитет Законодательного Собрания Приморского края для рассмотрения.

Приложение: на 24 л. в 1 экз.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты

В.В. Волкова

Плыгунова
Виктория Владимировна
276-23-31

Законодательное Собрание
Приморского края
Управление делопроизводства и
ведения электронного документооборота
Входящий № 16/1038
Дата: 03.04.2014 Время: 14:57

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия по вопросу целевого использования физкультурно-спортивных объектов, построенных и реконструированных в рамках КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае", а также спортивного оборудования и инвентаря, предоставленных спортивным учреждениям и организациям, за 2007-2013 годы"

Основание проведения контрольного мероприятия: Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского от 09.01.2014 № 1 "О проведении контрольного мероприятия по вопросу целевого использования физкультурно-спортивных объектов, построенных и реконструированных в рамках КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае", а также спортивного оборудования и инвентаря, предоставленных спортивным учреждениям и организациям, за 2007-2013 годы".

Предмет контрольного мероприятия: физкультурно-спортивные объекты, спортивное оборудование и спортивный инвентарь.

Проверяемый период: 2007-2013 годы.

Объекты контрольного мероприятия: департамент физической культуры и спорта Приморского края, краевое государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки - школа высшего спортивного мастерства" (далее - КГАУ "ЦСП-ШВСМ"), государственное специализированное автономное учреждение дополнительного образования детей "Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа" (далее - ГСАУ ДОД "ККДЮСШ"), КГУП "ПриморСтройЗаказчик", администрация Яковлевского муниципального района Приморского края.

Состав исполнителей: аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края Плыгунова Виктория Владимировна, главный консультант аппарата Контрольно-счетной палаты Приморского края - Цитлионик Наталья Владимировна.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 10 января по 12 марта 2014 года.

Объем проверенных средств 216 715,0 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета 78 907,0 тыс. рублей (2013 год), внебюджетные средства 137 808,0 тыс. рублей (2012 год - в сумме 70111,8 тыс. рублей, 2013 год - в сумме 67 696,2 тыс. рублей).

1. Перечень и фактическое состояние физкультурно-спортивных объектов, предоставленных спортивным учреждениям и организациям

Строительство (реконструкция) физкультурно-спортивных объектов для краевых государственных нужд осуществляется в целях создания в Приморском крае устойчиво функционирующей системы физической культуры и спорта от массовой физической культуры до подготовки высококвалифицированных спортсменов.

Перечень физкультурно-спортивных объектов, предоставленных спортивным учреждениям и организациям, приведен в таблице 1.

Таблица 1
(тыс. рублей)

№ п/п	Перечень объектов	Балансовая стоимость		Отклонение (+; -)	Субсидии на 2013 г.	
		01.01.2013	01.01.2014		утверждено	освоено
1.	Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб" "Адмирал"					
-	Концертно-спортивный комплекс (г. Владивосток, ул. Маковского, 284)	безвозмездное пользование сроком с 20.12.2013 по 20.11.2014 по договору от 20.12.2013 № 1				
	КГАУ "ЦСП-ШВСМ":	45 930,7	75 930,7	30 000,0	30 000,0	30 000,0
2.	Спортивный комплекс "Олимпиец"					
-	реконструкция спортивного комплекса "Олимпиец" КГАУ ЦСП-ШВСМ (реконструкция плавательного бассейна), в том числе ПИР	-			30 000,0 (1102/52229 29/003)	30 000,0
3.	ГСАУ ДОД "ККДЮСШ":					
3.1.	Крытый тренировочный каток (с. Чугуевка);	195 606,7	195 606,7	-	-	-
3.2.	Филиал-база "Олимпийская" (г. Партизанск), в том числе:					
-	плавательный бассейн в г. Партизанске;	171 324,7	171 324,7	0		
-	реконструкция здания гостиницы по ул. Чкалова, 4-а и учебно-спортивного здания с пристройкой по ул. Чкалова, 1-г, в том числе ПИР;	-	-	-	14 000,0 (1102/52229 25/003)	14 000,0
-	реконструкция стадиона в п. Лозовый, в том числе ПИР	-	-	-	4 000,0 (1102/52229 24/003)	4 000,0
3.3.	База "Солнечная":					
-	реконструкция и ремонт базы "Солнечная", в т.ч. ПИР;	2 240,0	2 240,0	0	9 000,0 (1102/52229 26/003)	9000,0
3.4.	здания и сооружения в г. Владивостоке (ул. Спортивная, 1в);	-	15 179,7	15 179,7		
3.5.	Спортивный комплекс "Юность" (г. Владивостоке, ул. Овчинникова, 26а); увеличение стоимости связано с ремонтом теплотрассы	3 759,2	5 725,7	1 966,5		
3.6.	Филиал-База зимних видов спорта (г. Арсеньев):					
-	двухместная буксировочная канатная дорога горнолыжной трассы;	7 300,0	7 300,0	-		
-	строительство зданий и сооружений на горнолыжной базе, в том числе ПИР;	-	-	-	15 174,7 (1102/52229 40/003)	0

Примечание: объем инвестиций на строительство зданий и сооружений на горнолыжной базе (г. Арсеньев) уменьшен с 15 174,7 тыс. рублей до 14384,9 тыс. рублей.

1.1. Согласно приведенным данным в безвозмездном пользовании некоммерческого партнерства "Хоккейный клуб "Адмирал" (далее - НП "ХК "Адмирал") находится концертно-спортивный комплекс "Фетисов арена", расположенный в г. Владивостоке по ул. Маковского, 284, сроком с 20.12.2013 по 20.11.2014.

Передача данного комплекса НП "ХК "Адмирал" произведена департаментом физической культуры и спорта Приморского края по договору от 20.12.2013 № 1, заключенному между указанными сторонами и согласованному директором департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, Соколовой Н.С. от 20.12.2013.

Необходимо отметить, что изначально передача зданий и сооружений концертно-спортивного комплекса предусматривалась ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" для осуществления подготовки спортсменов по ледовым видам спорта.

На указанные цели законом Приморского края от 20.12.2012 № 143-КЗ "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг по подготовке спортсменов по ледовым видам спорта в сумме 42 000,0 тыс. рублей (764/1102/5222930/621).

Соглашением от 01.10.2013 № 37, заключенным между департаментом физической культуры и спорта Приморского края и ГСАУ ДОД "ККДЮСШ", определено перечисление субсидий в период с октября по декабрь 2013 года в размере по 14 000,0 тыс. рублей ежемесячно.

Дополнительным соглашением от 08.11.2013 № 39 к соглашению от 01.10.2013 № 37 внесены изменения в части объема субсидий с 42 000,0 тыс. рублей до 30 000,0 тыс. рублей.

Перечисление денежных средств ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" определено Графиком (приложение к дополнительному соглашению) с ноября по декабрь 2013 года ежемесячными платежами в размере 15 000,0 тыс. рублей.

Указанные субсидии ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" не освоены и на основании письма департамента физической культуры Приморского края от 05.12.2013 № 42/12852 и справки департамента финансов Приморского края от 27.12.2013 № 607 возвращены в краевой бюджет.

Во исполнение распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21.11.2013 № 511-ри концертно-спортивный комплекс передан департаменту физической культуры и спорта Приморского края и в дальнейшем предоставлен в безвозмездное пользование НК "ХК "Адмирал".

Согласно договору от 20.12.2013 № 1 целью использования данного имущества является развитие в Приморском крае ледовых видов спорта, организация и проведение культурно-массовых, общественных и иных социально-значимых мероприятий.

Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги, а также оплата налоговых платежей производится НП "ХК "Адмирал" самостоятельно в полном объеме (п. 3.1 договора).

При этом договором не предусмотрено предоставление информации (отчетов) от НП "ХК "Адмирал" о целевом использовании данного объекта, а именно: о проведенных культурно-массовых, спортивных и других мероприятиях, а также о ценовой политике и доступности посещения этих мероприятий населением.

1.2. В оперативном управлении КГАУ "ЦСП-ШВСМ" находится здание спортивного комплекса "Олимпиец" (лит. А, учебно-спортивный центр) с техническим подвалом, цокольным и техническим этажами и пристройками,

расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Батарейная, 2, общей площадью 20 560,105 кв. м. Регистрация прав на указанное здание произведена 23.01.2011 № 25-1/00-3/2000-319 (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.04.2011, серии 25-АБ № 595783).

Необходимо отметить, что право КГАУ "ЦСП-ШВСМ" пользования отдельными помещениями спортивного комплекса "Олимпиец" рассматривается в судебном порядке, а именно:

1) помещения общей площадью 278,1 кв. м (административные помещения № 158-170 площадью 90,3 кв. м и подсобные помещения № № 171-174 площадью 187,8 кв. м) в пристройке лит А11 к зданию учебно-спортивного центра "Олимпиец" с пристройками лит А4-А10, расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. Батарейная, 2 занимает муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки женских единоборств "АМАЗОНКА".

С 2006 года комитет по управлению государственным имуществом Приморского края (в настоящее время - департамент земельных и имущественных отношений Приморского края) в судебном порядке требует освобождения вышеуказанной спортивной организацией помещений.

Из материалов арбитражного дела следует, что постановлением мэра г. Владивостока от 05.12.1996 № 486 ДЮСШ "АМАЗОНКА" предоставлен в аренду сроком на 5 лет земельный участок площадью 997 кв. м, расположенный по адресу: г. Владивосток, тупик Шевченко (ул. Батарейная, 2), для проектирования и строительства спортивно-оздоровительного комплекса.

При этом по данным Территориального отдела № 11 по г. Владивостоку Управления Роснедвижимости по Приморскому краю постановление администрации г. Владивостока от 20.05.2002 № 893 "О предварительном согласовании Негосударственному учреждению дополнительного образования приморской краевой детско-юношеской спортивной школе "АМАЗОНКА" места размещения объекта капитального типа "Спортивно-оздоровительный комплекс" в районе тупика Шевченко, 7" действовало в течение 3 лет - с 20.05.2002 по 20.05.2005.

Фактически в течение указанного периода постановление о предоставлении земельного участка под строительство данного объекта не издано.

23.11.2006 в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № 25-25-01/183/2006-347 о государственной регистрации прав собственности Приморского края на земельный участок площадью 13 059,00 кв. м (кадастровый номер 25:28:02 00 09:0090) под размещение плавательного бассейна и учебно-спортивного центра, в который вошел ликвидированный участок, предварительно согласованный Негосударственному учреждению дополнительного образования Приморской краевой детско-юношеской спортивной школе "АМАЗОНКА".

Таким образом, земельный участок, на котором расположены спорные помещения, в настоящее время является собственностью Приморского края.

Однако, учитывая, что комитет по управлению государственным имуществом Приморского края (истец) не подтвердил право краевой собственности на спорные помещения, Решениями Арбитражного суда Приморского края от 21.09.2006 (дело № А51-15681/05 28-328), от 11.02.2008 (дело № А51-13608/2006 28-283) вышеназванному комитету в исковых требованиях отказано.

Решение судов первой и апелляционной инстанций поддержано постановлением Федерального Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.10.2008 № Ф03-4032/2008;

2) помещения второго этажа спорткомплекса "Олимпиец" площадью 32,2 кв. м (кабинет № 23) необоснованно использует под офис общественная организация "Федерация кик-боксинга Приморского края".

КГАУ "ЦСП-ШВСМ" направлено исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края к Общественной организации "Федерация кик-боксинга Приморского края" об освобождении данного помещения и уплате за его пользование 226,96 тыс. рублей.

22.11.2013 исковое заявление КГАУ "ЦСП-ШВСМ" принято Арбитражным судом Приморского края к производству по делу А51-33079/2013.

Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Олимпиец" не осуществлялся в течение периода его эксплуатации - с 1999 года (передаточный акт от 15.04.1999).

Так, экспертиза технического состояния трубопроводов горячего и холодного водоснабжения и отопления, проходящих в здании спорткомплекса "Олимпиец", проведенная еще в 2008 году экспертом ООО "Дальневосточный экспертно-криминалистический центр", Кудашевой В.И. (заключение от 21.04.2008 № 106) показала, что трубопроводы горячего и холодного водоснабжения и отопления имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта, в том числе: имеется сильная коррозия трубопроводов обвязки плавательного бассейна.

Техническое состояние трубопроводов характеризуется как негодное для дальнейшей эксплуатации и требует полной замены.

Стоимость капитального ремонта инженерных сетей спорткомплекса "Олимпиец", по данным сводного сметного расчета (в ценах III квартала 2008 года), проверенного КГУП "Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве" от 11.02.2009, составляет 27 068,96 тыс. рублей.

Очередное обследование технического состояния чаши бассейна и несущего каркаса, проведенное в октябре 2011 года обществом с ограниченной ответственностью "Новая архитектура" (далее - ООО "Новая архитектура") на основании договора от 14.10.2011 № 0320200006211000005, показало, что конструкция чаши бассейна признана сооружением, находящимся в аварийном или предаварийном состоянии.

При составлении дефектовочных ведомостей ООО "Новая архитектура" использованы данные предыдущего заключения ООО " Дальневосточный экспертно-криминалистический центр " от 21.08.2008 № 106.

Сметная стоимость работ по реконструкции плавательного бассейна "Олимпиец" определена ООО "Новая архитектура" на основе Территориальных единичных расценок Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009 года), с использованием индекса пересчета в цены II квартала 2012 года, и по сводному сметному расчету составляла 42 822,6 тыс. рублей (СМР - 33 172,1 тыс. рублей, оборудование - 8 295,94 тыс. рублей, прочие - 1 354,56 тыс. рублей).

После проверки сметной документации объекта "Центр спортивной подготовки - школа высшего спортивного мастерства". Сметная стоимость реконструкции плавательного бассейна и прилегающих помещений спортивного комплекса "Олимпиец", проведенная КГУП "Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов" (далее - КГУП "Приморский РЦЦС"), составляет 36 920,3 тыс. рублей (СМР - 28 497,7 тыс. рублей, оборудование - 7 072,4 тыс. рублей, прочие - 1 350,2 тыс. рублей), что подтверждено заключением от 27.06.2012 № 04-13/1651.

Несмотря на вышеуказанную проектно-сметную документацию, проверенную КГУП "Приморский РЦЦС", фактически реконструкция плавательного бассейна осуществляется на основании проектной документации, разработанной ООО "Новая архитектура" (договор от 22.02.2013 № 271), не имеющей положительного заключения государственной экспертизы. Стоимость работ по сводному сметному расчету составляет 89 948,95 тыс. рублей.

Вышеуказанная сметная стоимость реконструкции бассейна является ориентировочной, так как указанная сметная документация направлена на проверку в КГУП "Приморский РЦЦС" в период проверки Контрольно-счетной палаты (письмо от 13.02.2014 № 37).

Реконструкция плавательного бассейна спортивного комплекса "Олимпиец" поручена подрядной организации - ООО "Вега" на основании контракта от 20.05.2013 № 04, заключенного с КГАУ "ЦСП-ШВСМ" на сумму 30 000,0 тыс. рублей.

Начало работ - не позднее 7 дней с даты перечисления аванса, окончание - до 25.12.2013 (пункт 3.1 контракта).

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Календарным планом, ООО "Вега" обязалось в течение 5 банковских дней со дня получения уведомления от КГАУ "ЦСП-ШВСМ" уплатить пени в размере 1,0 % от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ.

Согласно предоставленным документам в 2013 году подрядчиком - ООО "Вега" работы по реконструкции бассейна выполнены в полном объеме и оплачены КГАУ "ЦСП-ШВСМ" на сумму 30 000,0 тыс. рублей.

Источником финансирования расходов на оплату слуг ООО "Вега" являются средства краевого бюджета, предоставленные КГАУ "ЦСП-ШВСМ" в соответствии с Законом Приморского края от 20.12.2012 № 143-КЗ "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" и приложением № 2 к подпрограмме № 2 "Подготовка спортивного резерва в Приморском крае" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы" на реконструкцию спортивного комплекса "Олимпиец" (реконструкция плавательного бассейна, пристройка спортивного зала), в том числе ПИР (764/1102/5222929/003).

Кроме средств краевого бюджета, ремонт бассейна осуществлялся за счет внебюджетных средств КГАУ "ЦСП-ШВСМ" в сумме 4900,5 тыс. рублей.

Так, согласно договору от 19.11.2013 № 7 подрядчик - ООО "Вега" обязался выполнить капитальный ремонт бассейна на указанную сумму, сроком до 25 декабря 2013 года.

Согласно справке формы КС-3 от 12.12.2013 № 1 работы выполнены подрядчиком в полном объеме и оплачены КГАУ "ЦСП-ШВСМ" в сумме 4900,5 тыс. рублей.

Проверкой актов формы КС-2, проведенной Контрольно-счетной палатой установлено завышение стоимости работ по реконструкции бассейна на сумму 2 326,8 тыс. рублей, без НДС (за счет внебюджетных средств).

Нарушение устранено путем уменьшения стоимости работ, выполненных ООО "Вега" по актам формы КС-2 от 27.02.2014 на указанную сумму.

В нарушение сроков выполнения работ, установленных контрактом от 20.05.2013 № 04 и договором от 19.11.2013 № 7 - декабрь 2013 года, до настоящего времени реконструкция бассейна не завершена и объект в эксплуатацию не введен.

Одной из причин нарушения сроков запуска бассейна является дефицит финансового обеспечения на его реконструкцию.

В целях выполнения работ, связанных с установкой и подключением специального оборудования, необходимого для нормального функционирования бассейна (фильтры для очистки воды, насосное оборудование и др.), Наблюдательным советом КГАУ "ЦСП-ШВСМ" разрешено производство данных работ за счет внебюджетных средств (протокол от 27.02.2014 № 10).

КГАУ "ЦСП-ШВСМ" заключен договор с ООО "Вега" на выполнение подрядных работ от 28.02.2014 № 1 на сумму 10 040,5 тыс. рублей, с максимальным сроком окончания ремонта бассейна - до 01.04.2014. Источником финансирования являются внебюджетные средства (пункт 6.1).

1.3. За 2013 год балансовая стоимость физкультурно-спортивных комплексов ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" уменьшилась на 425,5 тыс. рублей, в связи с ошибочным включением в перечень недвижимого имущества:

автоматического шлагбаума балансовой стоимостью 41,0 тыс. рублей (г. Владивосток, ул. Овчинникова, 26а);

двух смотровых трибун балансовой стоимостью 276,9 тыс. рублей, а также панельного ограждения балансовой стоимостью 107,6 тыс. рублей (филиал-База "Олимпийская", п. Лозовый).

Вышеуказанное имущество в 2013 году отнесено к движимому имуществу.

В тоже время, балансовая стоимость недвижимого имущества ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" увеличилась на 17 187,2 тыс. рублей, в том числе:

на 2 007,5 тыс. рублей - за счет ремонта здания спортивной школы в г. Владивостоке, по ул. Овчинникова, 26а (420,1 тыс. рублей) и реконструкции теплотрассы (1 587,4 тыс. рублей);

на 15 179,7 тыс. рублей - в связи с передачей в оперативное управление ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" комплекса зданий и сооружений по адресу: г. Владивосток, ул. Спортивная, 1в, на основании распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 12.08.2013 № 366-ри (с изменениями).

Согласно письму департамента физической культуры и спорта Приморского края от 18.07.2013 № 42/1582 указанный комплекс зданий и сооружений передается ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" в целях проведения реконструкции и организации на его базе тренировочного процесса учащихся.

Необходимо отметить, что во исполнение приказа департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21.08.2013 № 207 комиссией, в составе работников департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, проведено обследование вышеуказанного недвижимого имущества, расположенного в г. Владивостоке, по ул. Спортивная, 1в, в результате которого установлено полное разрушение зданий:

тир (лит. 16) - площадью 724,3 кв. м? балансовой стоимостью 2 705,1 тыс. рублей;

гараж (лит. 17) - площадью 223,7 кв. м, балансовой стоимостью 1 301,1 тыс. рублей;

контрольно-технический пропуск (далее - КТП) (лит. 18) - площадью 55,3 кв. м, балансовой стоимостью 383,4 тыс. рублей;

гараж (лит. 19) - площадью 120,6 кв. м, балансовой стоимостью 697,6 тыс. рублей.

Вышеуказанные результаты проверки отражены в акте, утвержденном директором департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21.08.2013.

04.02.2014 аудитором Контрольно-счетной палаты Плыгуновой В.В., главным консультантом аппарата Контрольно-счетной палаты Цитлионк Н.В. и заместителем директора ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" Гончар И.Е. проведена проверка использования недвижимого имущества в г. Владивостоке, по ул. Спортивная, 1в, которая показала отсутствие зданий: двух гаражей (лит. 19 и лит. 17), тира (лит. 16), КТП (лит. 18), туалета (лит. 15).

Имеющиеся сооружения (здание кассы (лит. 13) требует ремонта, здание подтрибунных помещений находится в аварийной состоянии) не используются ГСАУ ДОД "ККДЮСШ".

Учитывая разрозненное местоположение передаваемых объектов на территории рынка продовольственных и промышленных товаров по ул. Спортивная, 1, а также их фактическое состояние (полное разрушение пяти из семи зданий и аварийное - оставшихся двух сооружений) затраты на их восстановление нецелесообразны. Следует принять меры по списанию с баланса ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" данного объекта.

Так, в краевом бюджете на 2014 год не предусмотрены инвестиции на капитальный ремонт и реконструкцию действующих физкультурно-спортивных объектов, таких как филиал-база "Олимпийская" и база "Солнечная".

Однако Контрольно-счетной палатой Приморского края с участием руководства ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" проведены проверки фактического состояния и целевого использования физкультурно-спортивных объектов, в результате которых установлено, что здания и сооружения базы "Солнечная" (г. Владивосток, бухта Лазурная, 39), а также филиала-базы "Олимпийская" требуют ремонта.

Во исполнение Закона Приморского края от 20.12.2012 № 143-КЗ "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" и КДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2011-2015 годы, на реконструкцию физкультурно-спортивных объектов ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" из краевого бюджета предоставлены инвестиции (в том числе ПИР) на общую сумму 27 000,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Данные о расходовании инвестиций на указанные цели приведены в таблице 2.

Таблица 2
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Договор на разработку ПИР			Оплачено			Стоимость невыполненных и неоплаченных работ на 01.01.14
			исполнитель	дата, №	сумма	2012	2013	всего	
1.	Реконструкция филиала-базы "Олимпийская" (1102/5222925/003)								
1.1	-здание учебно-спортивной базы (п. Лозовый, ул. Чкалова, 1г)	инженерно-строительные изыскания	ООО Изыскатель-2	№ 11/04 от 20.11.12	672,6	240,0	432,6	672,6	0 (нет гос экспертизы)
		обмерные работы и техническое обследование объекта	ООО НПФК "Стройкон"	№ 61-12 от 22.11.12	394,8	126,0	268,8	394,8	
		разработка	ООО БКП	№ 25/04/	5 900,0	-	5 900,0	5 900,0	

		проектной документации	"Перспектива"	2013 от 26.04.13					
		разработка рабочей документации		№ 28/11/2013 от 29.11.13	9 816,6	-	1 505,9 (аванс)	1 505,9	8 310,7
	<i>итого</i>	-	-	-	16 784,0	366,0	8 107,3	8 473,3	8 310,7
1.2	здание гостиницы – столовой (п. Лозовый, ул. Чкалова, 4а)	инженерно-строительные изыскания	ООО Изыска тель-2	№ 11/05 от 20.11.12	343,8	184,5	156,3	343,8	-
		обмерные работы и техоследование	ООО НПФК "Стройкон"	№ 60-12 от 22.11.12	397,7	114,0	283,7	397,7	-
		разработка проектной документации	ООО БКП "Перспектива"	№ 26/04/2013 от 26.04.13	3 760,9	-	3 760,9	3 760,9	0 (нет гос экспертизы)
		разработка рабочей документации	ООО БКП "Перспектива"	№ 29/11/2013 от 29.11.13	5 639,2	-	1 691,8 (аванс)	1 691,8	3 947,4
	<i>итого</i>	-	-	-	10 141,6	298,5	5 892,7	6 194,2	3 947,4
	<i>всего</i>	-	-	-	26 925,6	664,5	14 000,0	14 667,5	12 258,1
2.	Реконструкция стадиона в п. Лозовый (1102/5222924/003)								
	разработка проектной документации	предпроектной	ООО "Архибат"	№ 9/2013 от 24.04.13	832,1	-	832,1	832,1	0 (нет гос экспертизы)
	разработка проектной и рабочей документации			№ 10/2013 от 24.04.13	5 682,0	-	3 167,9	3 167,9	2 514,1
	<i>итого</i>				6 514,1	-	4 000,0	4 000,0	2 514,1
3	реконструкция и ремонт базы "Солнечная" (1102/5222926/003)								
	выполнение документации и проведение изысканий	предпроектной	ООО "Архибат"	№ 7/2013 от 24.04.13	1 548,0	-	1 547,5	1 547,5	0 (нет гос экспертизы)
	разработка проектной и рабочей документации			№ 8/2013 от 24.04.13	5 124,0	-	5 124,0	5 124,0	
	Выполнение проектных (изыскательских) работ			№ 33 от 28.09.13	443,0	-	428,0	428,0	15,0 не выполнено
	Разработка рабочей документации			№ 27/11/2013 от 29.11.13	7 686,0	-	1 900,5 (аванс)	1 900,5	5 785,5 не согласован срок работ
	<i>итого</i>		-	-	14 800,5	-	9 000,0	9 000,0	5 800,5
	ВСЕГО				48 240,2	664,5	27 000,0	27 667,5	20 572,7

Приведенные данные показывают, что в нарушение договорных обязательств отдельными исполнителями не получены положительные

заклучения государственной экспертизы на проектную документацию, выполненную:

ООО "Архибат" по договору от 24.04.2013 № 9/2013 на сумму 832,1 тыс. рублей (предпроектная документация и проведение изысканий по реконструкции стадиона в п. Лозовый);

ООО БКП "Перспектива" - по договору от 26.04.2013 № 25/04/2013 на сумму 5 900,0 тыс. рублей (проектная документация по объекту "Реконструкция здания учебно-спортивной базы по ул. Чкалова, 1г, п. Лозовый, г. Партизанска");

ООО БКП "Перспектива" - по договору от 26.04.2013 № 26/04/2013 на сумму 3995,8 тыс. рублей (проектная документация по реконструкции здания гостиницы столовой по ул. Чкалова, 4а, п. Лозовый, г. Партизанска");

ООО "Архибат" - по договору от 24.04.2013 № 7/2013 на сумму 1 548,0 тыс. рублей (предпроектная документация и проведение изысканий на реконструкцию и ремонт базы "Солнечная");

ООО "Архибат" по договору от 24.04.2013 № 8/2013, от 24.04.2013 № 8/2013 на разработку проектной и рабочей документации на сумму 5 124,0 тыс. рублей (проектная и рабочая документация на реконструкцию и ремонт базы "Солнечная").

Несмотря на полноту освоения бюджетных инвестиций, выделенных на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции вышеуказанных объектов, потребность в финансовом обеспечении расходов на оплату ПИР на 01.01.2014 составляет 20 572,7 тыс. рублей, из них:

на сумму 14 772,2 тыс. рублей - составляет потребность на оплату работ, срок исполнения которых не наступил в 2013 году, а именно:

по реконструкции стадиона в п. Лозовый - в первом квартале 2014 года исполнитель - ООО "Архибат" обязан разработать документацию стадии "Рабочая документация" - на сумму 2 514,1 тыс. рублей (договор от 24.04.2013 № 10/2013);

по реконструкции зданий филиала-базы "Олимпийская" исполнитель ООО БКП "Перспектива" обязан до 29.05.2014 выполнить проектирование стадии "Рабочая документация": здания учебно-спортивной базы - на сумму 8 310,7 тыс. рублей (договор от 29.11.2013 № 28/11/2013), здания гостиницы-столовой - на сумму 3 947,4 тыс. рублей (договор от 29.11.2013 № 29/11/2013);

на сумму 5800,5 тыс. рублей - составляет потребность на оплату проектных работ по реконструкции и ремонту базы "Солнечная", не выполненных в 2013 году исполнителем - ООО "Архибат" в нарушение договорных обязательств: на сумму 15,0 тыс. рублей - по договору от 28.09.2013 № 33 (проектно-изыскательские работы), на сумму 5785,5 тыс. рублей - по договору от 29.11.2013 № 27/11/2013 (разработка рабочей документации).

Как отмечено выше, в краевом бюджете на 2014 год субсидии на бюджетные инвестиции на реконструкцию указанных объектов не предусмотрены в связи с внесением изменений от 20.12.2013 № 492-па в

государственную программу Приморского края "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2013-2017 годы.

Однако здания и сооружения филиала-базы "Олимпийская" и базы "Солнечная" используются ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" для проведения учебно-тренировочных сборов при подготовке к спортивным соревнованиям разного уровня, а также в рамках летней оздоровительной кампании, а фактическое их состояние не позволит обеспечить круглогодичный учебно-тренировочный процесс.

Следует отметить, что передача здания плавательного бассейна в г. Партизанске на баланс ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" произведена УГП "ПриморСтройЗаказчик" при наличии недостатков и дефектов, которые согласно приложению № 2 к акту приема-передачи здания от 01.03.2010 № 10 должны быть устранены подрядной организацией в мае 2010 года, а именно:

- брусчатка перед главным входом уложена некачественно;
- на витраже фасада установлены два некачественных стеклопакета;
- на стенах коридоров и помещений трещины между листами ГКЛ;
- не оборудовано помещение кассы в соответствии с проектом;
- течь ванн, установленных в помещениях сауны, гардероба, буфета, а также в помещении цокольного этажа;
- трещины в отделке лестничных маршей;
- течь кровли в помещениях тренажерного зала и учебной части;
- противоударное покрытие тренажерного зала с дефектами;
- течи на подпорной стене.

Проверка, проведенная Контрольно-счетной палатой Приморского края в УГП "ПриморСтройЗаказчик", показала, что строительство плавательного бассейна в г. Партизанске, по ул. Гоголевская, 3, осуществлялось подрядной организацией ООО "Строительная компания "Альянс" на основании государственного контракта от 27.08.2008 № 2008-01/28, согласно которому подрядчик гарантирует (статья 9 контракта):

- выполнение всех работ с надлежащим качеством в соответствии с требованиями строительных норм и правил и других нормативных актов;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации данного объекта (пункт 9.1).

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации данного объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ, а также срок обнаружения ненадлежащего качества выполненных ООО "Строительная компания "Альянс" работ составляет 5 лет с даты подписания акта приемки в эксплуатацию здания бассейна (пункт 9.2).

- Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов (пункт 9.3).

Кроме того, если генподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, УГП "ПриморСтройЗаказчик" вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика (пункт 9.4).

Отделом архитектуры и градостроительства администрации Партизанского городского округа разрешено УГП "ПриморСтройЗаказчик" ввести в эксплуатацию плавательный бассейн в г. Партизанске, по ул. Гоголевская, 3 (разрешение от 31.12.2009 № RU 25309000-25/09).

В первом квартале 2010 года вышеуказанное здание передано УГП "ПриморСтройЗаказчик" на баланс ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" при наличии недостатков (дефектов).

В нарушение статьи 9 государственного контракта от 27.08.2008 № 2008-01/28 недостатки (дефекты) устранялись не за счет средств подрядной организации, а за счет внебюджетных средств ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" на общую сумму 2 178,9 тыс. рублей, а именно:

ремонт кровли - на сумму 100,0 тыс. рублей (договор подряда от 17.09.2012 № 57; подрядчик - ООО Строительная компания ПШСУ");

ремонт системы водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна - на сумму 30,8 тыс. рублей (договор подряда от 01.11.2012 № 6; подрядчик - ООО "Полимермонтаж");

ремонт и гидроизоляция плавательного бассейна - на сумму 1207,7 тыс. рублей (договор подряда от 19.06.2013 № 27/2013; подрядчик - ООО "АРОВАНА плюс");

ремонт и гидроизоляция помещений плавательного бассейна (душевые, пешеходная зона, две раздевалки) - на сумму 840,4 тыс. рублей (договор подряда от 12.08.2013 № 29/2013; подрядчик - ООО "АРОВАНА плюс").

Таким образом, в нарушение гарантийных обязательств с 2010 года по настоящее время УГП "ПриморСтройЗаказчик" не принимаются меры по устранению вышеуказанных недостатков, допущенных генеральным подрядчиком при строительстве плавательного бассейна в г. Партизанске, а также по возмещению расходов ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" на выполнение ремонтных работ данного объекта.

Не на полную мощность эксплуатируется горнолыжная трасса филиала ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" - База зимних видов спорта в г. Арсеньеве.

Так, строительство системы оснежения горнолыжной трассы осуществляется с 2011 года в рамках реализации мероприятий краевой долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2011-2015 годы.

Строительно-монтажные работы поручены заказчиком - ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) - ООО "ХабТоргСтрой" на основании государственного контракта от 25.10.2011 без номера стоимостью 24 242,858 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 9.2 государственного контракта произведено авансирование работ в сумме 7 272,8 тыс. рублей, что составляет 30,0 % от его цены (платежное поручение от 08.11.2011 № 1923301).

За поставку оборудования для данного объекта ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" произведена оплата ООО "ХабТоргСтрой" в сумме 16 970,0 тыс. рублей (платежное поручение 30.12.2011 № 2398722).

Срок выполнения работ определен контрактом: с момента его заключения - по 01.11.2011 (пункт 5.1). Дополнительным соглашением от 27.10.2011 № 2 срок окончания строительства системы оснежения продлен до 01.04.2012.

В связи с отсутствием актов приемки выполненных работ с 01.01.2012 по настоящее время за ООО "ХабТоргСтрой" значится задолженность перед ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" на сумму 24 242,8 тыс. рублей.

Согласно заключению специалиста Дальневосточного экспертно-криминалистического центра, Трошина М.В., от 12.03.2013 № 04-1/ЭН-13, с уточнением от 29.07.2013 № 04-1У/ЭН-13, в рамках государственного контракта от 25.10.2011 без номера подрячиком - ООО "ХабТоргСтрой" фактически выполнено работ на объекте на сумму 8 363,2 тыс. рублей.

Таким образом, ООО "ХабТоргСтрой" не выполнены обязательства на сумму 15 879,6 тыс. рублей (24 242,8 тыс. рублей - 8 363,2 тыс. рублей).

В целях расторжения вышеназванного государственного контракта и взыскания с ООО "ХабТоргСтрой" стоимости невыполненных работ в сумме 15 879,6 тыс. рублей, ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" направлено исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края, которое Определением Арбитражного суда Приморского края от 25.06.2013 принято к рассмотрению и возбуждено производство по делу № А51-18036/2013.

На основании пункта 3 части 2 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело № А51-18036/2013 рассматривалось по подсудности Арбитражным судом Амурской области с присвоением делу номера А04-7723/2013.

Арбитражным судом Амурской области по делу № А04-7723/2013 вынесено Решение от 22.01.2014 о расторжении государственного контракта от 25.10.2011 без номера и взыскании с подрядной организации - ООО "ХабТоргСтрой" в пользу ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" задолженности в сумме 15 879,6 тыс. рублей.

Согласно вышеуказанному Решению ООО "ХабТоргСтрой" обязано возместить ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" судебные расходы на общую сумму 106,8 тыс. рублей (государственная пошлина - в сумме 102,4 тыс. рублей, расходы на проезд железнодорожным транспортом представителя ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" к месту рассмотрения дела - в сумме 4,4 тыс. рублей).

Исполнительный лист по делу № А04-7723/2013 о взыскании с ООО "ХабТоргСтрой" вышеуказанной задолженности и судебных расходов выдан 25.02.2014.

В октябре 2013 года между департаментом физической культуры и спорта Приморского края, в лице директора Кузнецова Ж.А., и ГСАУ ДОД

"ККДЮСШ", в лице директора Феокистова С.В., заключено соглашение от 01.10.2013 № 38 о предоставлении ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" бюджетных инвестиций на строительство зданий и сооружений на горнолыжной базе ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" в г. Арсеньеве, в том числе ПИР, на сумму 15 174,7 тыс. рублей (764/1102/5222940/003).

Дополнительным соглашением № 40 от 08.11.2013 к вышеуказанному соглашению 01.10.2013 № 38, объем субсидий уменьшен до 14 384,9 тыс. рублей.

Однако субсидии на указанные цели в сумме 14 384,9 тыс. рублей не освоены и в соответствии с письмом департамента физической культуры и спорта Приморского края от 23.12.2013 № 42/3048 возвращены в краевой бюджет.

2. Целевое использование физкультурно-спортивных объектов, а также спортивного оборудования и инвентаря, предоставленных спортивным учреждениям и организациям

В проверяемом периоде доходы от использования собственности составили:

КГАУ "ЦСП-ШВСМ"

2012 год - в сумме 41 282,9 тыс. рублей (8 329,3 тыс. рублей - от аренды помещений; 28 052,8 тыс. рублей - от оказания платных услуг; 4 900,8 тыс. рублей - иные доходы);

2013 год - в сумме 33 965,3 тыс. рублей (3 788,0 тыс. рублей - от аренды; 30 177,3 тыс. рублей - от оказания платных услуг);

ГСАУ ДОД "ККДЮСШ"

2012 год - в сумме 28 828,9 тыс. рублей (12 684,1 тыс. рублей - от аренды помещений; 16 144,8 тыс. рублей - от оказания платных услуг);

2013 год - в сумме 33 730,9 тыс. рублей (11 705,9 тыс. рублей - от аренды помещений; 22 025,0 тыс. рублей - от оказания платных услуг).

2.1. Помещения предоставляются в аренду вышеуказанными учреждениями на основании договоров, согласованных с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135 "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" начисление арендных платежей осуществляется учреждениями на основании рыночно обоснованной величины арендной платы.

Проверка своевременности оплаты арендных платежей показала, что по состоянию на 01.01.2014 задолженность за арендаторами перед КГАУ "ЦСП-ШВСМ" увеличилась:

по сравнению с началом 2012 года - на 1 337,1 тыс. рублей (01.01.2012 - в сумме 490,9 тыс. рублей, 01.01.2014 - в сумме 1 828,0 тыс. рублей). Наиболее значительная сумма задолженности на 01.01.2013 значит за арендаторами: АНО "Баскетбольный клуб "Спартак - Приморье" - в сумме 410,4 тыс. рублей, ООО "Император" - в сумме 146,6 тыс. рублей;

по сравнению с началом 2013 года - на 1 252,8 тыс. рублей (01.01.2013 - в сумме 575,2 тыс. рублей, 01.01.2014 - в сумме 1 828,0 тыс. рублей). Наибольшая сумма задолженности на 01.01.2014 года значится за ООО "Император" - на 01.01.2014 - в сумме 960,4 тыс. рублей, а также за ООО "НВ-Сервис" - в сумме 627,8 тыс. рублей.

2.2. Платные услуги, оказываемые потребителям на базе физкультурно-спортивных объектов, предоставляются на основании прейскурантов цен, утвержденных руководством вышеназванных учреждений по согласованию с директором департамента физической культуры и спорта Приморского края.

Финансовое обеспечение содержания отдельных физкультурно-спортивных объектов, предусматриваемое за счет внебюджетных средств, не покрывается доходами, поступающими от аренды и оказания платных услуг. Сравнительный анализ доходов и расходов ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" по физкультурно-спортивным объектам за 2013 год приведен в таблице 3.

Таблица 3
(тыс. рублей)

Наименование объекта	2013 год			
	поступило доходов	расходы (за счет вне бюджетных средств)	превышение	
			доходов над расходами	расходов над доходами
Филиал-база зимних видов спорта	5 267,1	9 115,9	-	3 848,8
филиал-база "Олимпийская"	9 756,9	6 404,8	3 352,1	-
крытый каток с искусственным льдом в с. Чугуевка	7 163,3	1 940,2	5 223,1	-
база "Солнечная"	723,8	1 148,6	-	424,8
итого платные услуги	22 911,1	18 609,5	8 575,2	4 273,6
спортивный комплекс "Юность"	11 705,9	7 343,9	4 362,0	-
итого аренда	11 705,9	7 343,9	4 362,0	-
Итого:	34 617,0	25 953,4	12 937,2	4 273,6

Приведенные данные показывают, что расходы на содержание филиала - База зимних видов спорта (г. Арсеньев), произведенные за счет внебюджетных средств на 3 848,8 тыс. рублей, превышают поступившие доходы, а на содержание сооружений базы "Солнечная" превышение расходов над доходами составляет 424,8 тыс. рублей.

2.3. Целевое использование спортивного оборудования и инвентаря спортивными учреждениями и организациями

2.3.1. В проверяемом периоде КГАУ "ЦСП-ШВСМ" предоставлено спортивным организациям во временное безвозмездное пользование спортивное оборудование и спортивный инвентарь:

1) по договору от 27.11.2012 без номера - общественной организации "Федерация тхэквондо Приморского края", предоставлено спортивное оборудование, перечень которого приведен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование оборудования	ед. изм.	К-во
Джойстик судейский для тхэквондо ВТФ (материал: пластик, черного цвета; информация с джойстиков поступает через Wi-Fi на блок ППД)	шт.	3
Блок приема передачи EPRO 2906	шт.	1
Защитные футы EPRO 2903 DAEDO	пара	10
Зарядное устройство	шт.	5
Трансммиттер EPRO 2909	шт.	2
Защитный жилет EPRO 2910 DAEDO	шт.	10
Комплект № 1 (блок ПДД, джойстики 3 шт., пульт управления/ кейборд, зарядное устройство, кейс)	пара	1
Защитные футы для тхэквондо КР&Р	пара	6
Электронный защитный жилет тм КР&Р	пара	6
Итого	-	-

Срок пользования определен договором - до 26.11.2013. При отсутствии претензий со стороны вышеназванной спортивной организации и КГАУ "ЦСП-ШВСМ" договор считается пролонгированным на следующий год;

2) по договору от 01.11.2012 без номера - Общественной организации "Федерация тяжелой атлетики Приморского края" сроком на 1 год - до 31.10.2013, предоставлен спортивный инвентарь "Werk-san", перечень которого предоставлен в таблице 5.

Таблица № 5

Наименование оборудования	ед. изм.	к-во
Гриф (муж. и жен.) в комплектации с дисками:	шт.	8
до 51 25 кг	шт.	14
до 51 20 кг	шт.	14
до 51 15 кг	шт.	14
до 51 10 кг	шт.	14
до 51 5,0 кг	шт.	6
до 51 2,5 кг	шт.	4
до 51 2,0 кг	шт.	4
до 51 1,5 кг	шт.	4
до 51 1,0 кг	шт.	4
до 51 0,5 кг	шт.	4
Итого	-	-

Срок безвозмездного пользования спортивного инвентаря определен договором - до 31.10.2013. При отсутствии возражений со стороны вышеназванной спортивной организации и КГАУ "ЦСП-ШВСМ" договор считается пролонгированным на тех же условиях.

Необходимо отметить, что Общественной организацией "Приморская краевая федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата" (далее - ОО "ПКФФКиСИПОДА") до настоящего времени КГАУ "ЦСП-ШВСМ" не поставлены спортивные коляски для регби (две коляски спортивные модели FS771L и две коляски спортивные модели FS770L) на сумму 300,0 тыс. рублей.

Оплата за указанное спортивное оборудование произведена КГАУ "ЦСП-ШВСМ" за счет субсидии, предоставленной департаментом физической культуры и спорта Приморского края по соглашению от 09.01.2013 № 01-2 (с изменениями от 23.08.2013 № 01-25) на выполнение государственного задания по оказанию услуги по организации адаптивной физкультуры и спорта на сумму 8 000,0 тыс. рублей (1102/5222908/621/241).

Денежные средства в сумме 300,0 тыс. рублей перечислены ОО "ПКФФКиСИПОДА" на основании счета от 19.02.2013 № 1, предъявленного к оплате.

Возврат денежных средств с поставщика осуществляется КГАУ "ЦСП-ШВСМ" в судебном порядке (дело № А51-38691/2013).

Арбитражным судом Приморского края вынесено решение от 22.01.2014, согласно которому ОО "ПКФФКиСИПОДА" обязано возвратить КГАУ "ЦСП-ШВСМ" денежные средства в сумме 300,0 тыс. рублей.

2.3.2. ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" за счет субсидии в сумме 11 607,0 тыс. рублей (764/0702/5222916/622), предоставленной департаментом физической культуры и спорта Приморского края по соглашению от 09.01.2013 № 02-06 и дополнительному соглашению от 08.11.2013 № 41, на материально-техническое обеспечение ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" (приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств), приобретено следующее имущество:

спортивный инвентарь на сумму 1 607,0 тыс. рублей - согласно перечню, прилагаемому к соглашению;

мебель для оснащения концертно-спортивного комплекса "Фетисов арена" - на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

Мебель на указанную сумму приобретена ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" у ООО "Феликс-Владивосток" по договору поставки от 16.12.2013 № 893/12/13 (платежное поручение от 25.12.2013 № 32720) и передана продавцу на ответственное хранение по договору от 23.12.2013 без номера.

Передача мебели на временное ответственное хранение продавцу произведена по акту приема-передачи от 23.12.2013 сроком на три календарных месяца со дня заключения договора, а при отсутствии письменных возражений участников договора срок его действия продлевается на следующие два календарных месяца (пункты 5.1 и 5.2 договора).

При этом хранение товарно-материальных ценностей осуществляется без уплаты вознаграждения за хранение (пункт 1.2 договора).

Таким образом, из предоставленных субсидий в сумме 11 607,0 тыс. рублей, на приобретение спортивного инвентаря для ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" израсходовано только 1607,0 тыс. рублей (13,8 %), что является неэффективным расходованием средств краевого бюджета.

3. Фактическое состояние и целевое использование спортивно-физкультурных объектов, приобретенных и реконструированных для

муниципальных нужд на территории Яковлевского муниципального района

3.1. Реконструкция недостроенного здания маслозавода под спортивный комплекс в селе Яковлевка осуществлялась в соответствии с Законом Приморского края от 19.10. 2007 № 138-КЗ "О краевой целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2007-2010 годы", а также муниципальной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта на территории Яковлевского муниципального района" на 2009-2012 годы.

Вышеназванный объект введен в эксплуатацию на основании разрешения отдела архитектуры и градостроительства администрации Яковлевского муниципального района от 26.02.2013 № RU25522000-113.

На базе данного спортивного комплекса муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" Яковлевского муниципального района организованы следующие спортивные секции: настольный теннис (2 группы), мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, хоккей с шайбой, лыжи, пейнтбол, киокусинкай, бадминтон, кудо, самбо, военно-спортивный клуб "Кедр".

3.2. Кроме того, в 2013 году из краевого бюджета Яковлевскому муниципальному району предоставлены субсидии в сумме 10 000,0 тыс. рублей на приобретение для муниципальных нужд спортивного комплекса "Лидер" для укрепления здоровья населения путем развития спорта и приобщения жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Предоставление субсидии произведено при софинансировании расходов местного бюджета в сумме 4 286,0 тыс. рублей в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы, а также районной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Яковлевского муниципального района" на 2013-2015 годы.

Спортивный комплекс "Лидер" общей площадью 1 055,8 кв. м располагается по адресу: с. Яковлевка, пер. Пекарский, 6 б.

Данный спортивный комплекс используется для занятий большим теннисом, тяжелой атлетикой, фитнесом, а также адаптивной физической культурой для детей.

Таким образом, вышеуказанные физкультурно-спортивные объекты востребованы и эксплуатируются по целевому назначению.

Выводы:

1. В состав подведомственной сети департамента физической культуры и спорта Приморского края (далее - департамент) входят два учреждения, имеющих статус автономных согласно распоряжению Администрации Приморского края от 12.04.2011 № 88-ра "О создании автономных

учреждений Приморского края путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Приморского края", а именно:

краевое государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки - Школа высшего спортивного мастерства" (далее - КГАУ "ЦСП - ШВСМ");

государственное специализированное автономное учреждение дополнительного образования детей "Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа" (далее - ГСАУ ДОД "ККДЮСШ").

2. На балансе спортивных учреждений значатся физкультурно-спортивные объекты:

2.1. КГАУ "ЦСП-ШВСМ" - здание спортивного комплекса "Олимпиец" общей площадью 20560,10 кв. м (балансовая стоимость: на 01.01.2013 - в сумме 45 930,7 тыс. рублей; на 01.01.2014 - в сумме 75 930,7 тыс. рублей).

Право КГАУ "ЦСП-ШВСМ" пользования отдельными помещениями спортивного комплекса "Олимпиец" рассматривается в судебном порядке:

помещения общей площадью 278,1 кв. м в пристройке лит А11 к зданию учебно-спортивного центра "Олимпиец" с пристройками лит А4-А10 занимает муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки женских единоборств "АМАЗОНКА" (дело № А51-15681/05 28-328 и от 11.02.2008 № А51-13608/2006 28-283);

помещения площадью 32,2 кв. м занимает Общественная организация "Федерация кик - боксинга Приморского края" (дело А51-33079/2013).

Увеличение балансовой стоимости недвижимости на 30 000,0 тыс. рублей связано с реконструкцией бассейна, произведенной за счет субсидий, выделенных из краевого бюджета (1102/5222929/003).

Кроме средств краевого бюджета на капитальный ремонт бассейна привлечены внебюджетные средства в сумме 4 900,5 тыс. рублей.

Однако вышеуказанного финансового обеспечения не достаточно для выполнения реконструкции данного объекта, так как ориентировочная сметная стоимость работ по сводному сметному расчету, не прошедшему государственную экспертизу, составляет 89 948,95 тыс. рублей.

При проверке актов формы КС-2 Контрольно-счетной палатой установлено завышение стоимости работ за счет внебюджетных средств на сумму 2 326,8 тыс. рублей (без НДС). Нарушение устранено путем уменьшения стоимости работ, выполненных ООО "Вега" по актам формы КС-2 от 27.02.2014 на указанную сумму.

В нарушение условий контракта от 20.05.2013 № 04 и договора от 19.11.2013 № 7 подрядчиком - ООО "Вега" ремонтные работы не завершены в установленный срок (декабрь 2013 года).

Одной из причин нарушения сроков запуска бассейна является дефицит финансового обеспечения на его реконструкцию.

Капитальный ремонт спортивного комплекса "Олимпиец" не осуществлялся в течение периода его эксплуатации - с 1999 года, тогда как по данным экспертизы, проведенной еще в 2008 году, техническое состояние трубопроводов характеризуется как негодное для дальнейшей эксплуатации.

Стоимость капитального ремонта инженерных сетей в ценах III квартала 2008 года составляла 27 068,96 тыс. рублей.

Наблюдательным советом КГАУ "ЦСП-ШВСМ" принято решение о выполнении работ по установке и подключению специального оборудования, необходимого для нормального функционирования бассейна за счет внебюджетных средств (протокол от 27.02.2014 № 10).

Согласно договору от 28.02.2014 № 1, заключенному между КГАУ "ЦСП-ШВСМ" и ООО "Вега", подрядчик обязался выполнить работы по водоподготовке бассейна на сумму 10 040,5 тыс. рублей, сроком до 01.04.2014. Источник финансирования - внебюджетные средства.

2.2. ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" - здания и сооружения физкультурно-спортивных объектов (балансовая стоимость 386 366,9 тыс. рублей - на 01.01.2013; 403 128,6 тыс. рублей - на 01.01.2014).

Проверка фактического состояния физкультурно-спортивных объектов показала следующее:

1) плавательный бассейн в г. Партизанске передан ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" от УГП "ПриморСтройЗаказчик" при наличии недостатков (дефектов), которые должны быть устранены подрядной организацией - ООО "СК "Альянс" в мае 2010 года (акт от 01.03.2010 № 10). Фактически устранение части дефектов осуществлялось за счет внебюджетных средств ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" в сумме 2 178,9 тыс. рублей.

В нарушение гарантийных обязательств с 2010 года по настоящее время УГП "ПриморСтройЗаказчик" не принимаются меры по устранению недостатков, допущенных генеральным подрядчиком при строительстве здания плавательного бассейна в г. Партизанске, а также по возмещению расходов ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" за выполненные ремонтные работы данного объекта;

2) по распоряжению департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 12.08.2013 № 366-ри ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" передано недвижимое имущество в г. Владивостоке, по ул. Спортивная, 1в, балансовой стоимостью 15 179,7 тыс. рублей.

Учитывая разрозненное местоположение передаваемых объектов на территории рынка продовольственных и промышленных товаров по ул. Спортивная 1, а также их фактическое состояние (полное разрушение пяти из семи зданий и аварийное - оставшихся двух сооружений) затраты на их восстановление нецелесообразны. Следует принять меры по списанию с баланса ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" данного объекта.

Необходимо отметить, что в краевом бюджете на 2014 год не предусмотрены инвестиции на капитальный ремонт и реконструкцию действующих физкультурно-спортивных объектов, таких как филиал-база "Олимпийская" и база "Солнечная";

3) на реконструкцию и ремонт зданий и сооружения базы "Солнечная" и филиала - База "Олимпийская", в том числе ПИР, в рамках мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в

Приморском крае" на 2013-2017 годы предоставлены и исполнены бюджетные инвестиции в сумме 27 000,0 тыс. рублей (на 100,0 %).

Несмотря на полноту освоения бюджетных инвестиций, выделенных на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции вышеуказанных объектов, потребность в финансовом обеспечении расходов на оплату ПИР на 01.01.2014 составляет 20 572,7 тыс. рублей, из них:

на сумму 14 772,2 тыс. рублей - составляет потребность на оплату работ, срок исполнения которых не наступил в 2013 году (по реконструкции стадиона в пос. Лозовый - в сумме 2 514,1 тыс. рублей; по реконструкции зданий филиала "Олимпийская": учебно-спортивной базы - в сумме 8 310,7 тыс. рублей и гостиницы-столовой по ул. Чкалова, 4а - в сумме 3 947,4 тыс. рублей);

на сумму 5800,5 тыс. рублей - составляет потребность на оплату проектных работ по реконструкции и ремонту базы "Солнечная", не выполненных в 2013 году исполнителем - ООО "Архибат" в нарушение договорных обязательств (по договору от 28.09.2013 № 33 - проектно-изыскательские работы на сумму 15,0 тыс. рублей; по договору от 29.11.2013 № 27/11/2013 - разработка рабочей документации на сумму 5785,5 тыс. рублей).

4) в нарушение договорных обязательств отдельными разработчиками на проектную документацию не получены положительные заключения государственной экспертизы, а именно:

ООО "Архибат" - по реконструкции стадиона в п. Лозовый (договор от 24.04.2013 № 9/2013), по реконструкции базы "Солнечная" (договоры от 24.04.2013 № 7/2013 и от 24.04.2013 № 8/2013);

ООО БКП "Перспектива" - по реконструкции филиала "Олимпийская" (здание учебно-спортивной базы - договор от 26.04.2013 № 25/04/2013; здание гостиницы-столовой - договор от 26.04.2013 № 26/04/2013).

Однако, как отмечено выше, бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и реконструкцию данных объектов, в том числе ПИР, не предусмотрены в краевом бюджете на 2014 год, при том что фактическое состояние зданий и сооружений базы "Солнечная" и филиала - Базы "Олимпийская" не позволяет обеспечить круглогодичный учебно-тренировочный процесс;

5) не эксплуатируется на полную мощность горнолыжная трасса Базы зимних видов спорта (г.Арсеньев), так как подрядной организацией - ООО "ХабТоргСтрой" с 2011 года и до настоящего времени не завершено строительство системы оснежения (государственный контракт от 25.10.2011 без номера).

Согласно заключению строительной экспертизы Дальневосточного экспертно-криминалистического центра от 12.03.2013 (с уточнением от 29.07.2013) по данному объекту выполнено строительных работ на сумму 8 363,2 тыс. рублей, или 34,5 % от суммы оплаты (24 242,8 тыс. рублей).

Взыскание с подрядчика стоимости невыполненных работ в сумме 15 879,6 тыс. рублей осуществляется ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" в судебном порядке (дело № А04-7723/2013).

В рамках мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2013-2017 годы ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" предусматривались бюджетные инвестиции на строительство зданий и сооружений на горнолыжной базе, в том числе ПИР, изначально в сумме 15 174,7 тыс. рублей (01.10.2013), с уточнением 08.11.2013 - до 14 384,9 тыс. рублей (764/1102/5222940/003). Указанные инвестиции не освоены в 2013 году и возвращены в краевой бюджет.

3. По распоряжению департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21.11.2013 № 511-ри концертно-спортивный комплекс "Фетисов арена" передан департаменту физической культуры и спорта Приморского края и в дальнейшем предоставлен в безвозмездное пользование НП "ХК "Адмирал" на основании договора от 20.12.2013 № 1. Целью использования комплекса "Фетисов арена" является развитие в крае ледовых видов спорта, а также организация и проведение культурно-массовых, общественных и иных мероприятий.

При этом договором не предусмотрено предоставление информации собственнику или балансодержателю от НП "ХК "Адмирал" о целевом использовании данного объекта: о проведенных культурно-массовых, спортивных и других мероприятиях, а также о ценовой политике и доступности посещения этих мероприятий населением.

4. В проверяемом периоде КГАУ "ЦСП-ШВСМ" во временное безвозмездное пользование предоставлено спортивное оборудование и спортивный инвентарь: ОО "Федерация тхэквондо Приморского края" - по договору от 27.11.2012; ОО "Федерация тяжелой атлетики Приморского края" - по договору от 01.11.2012.

Общественной организацией "Приморская краевая федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата" до настоящего времени не произведена поставка КГАУ "ЦСП-ШВСМ" четырех спортивных колясок для регби на общую сумму 300,0 тыс. рублей, оплаченных за счет средств краевого (1102/5222908/621/241).

Согласно решению Арбитражного суда Приморского края от 22.01.2014 указанный поставщик обязан возвратить КГАУ "ЦСП-ШВСМ" денежные средства в полном объеме.

5. ГСАУ ДОД "ККДЮСШ" департаментом предоставлена субсидия на материально-техническое обеспечение (приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств) в сумме 11 607,0 тыс. рублей (764/0702/5222916/622), из них только 1 607,0 тыс. рублей (13,8 % от суммы субсидии) израсходовано на приобретение спортивного инвентаря для ГСАУ ДОД "ККДЮСШ".

На остальную сумму субсидии (10 000,0 тыс. рублей) приобретена мебель для оснащения концертно-спортивного комплекса "Фетисов арена",

переданная поставщику - ООО "Феликс-Владивосток" на ответственное хранение по договору от 23.12.2013 без номера, сроком на три календарных месяца со дня заключения договора, что является неэффективным расходованием средств краевого бюджета.

6. В проверяемом периоде доходы от использования собственности составили:

КГАУ "ЦСП-ШВСМ": 2012 год - в сумме 41 282,9 тыс. рублей (8 329,3 тыс. рублей - от аренды помещений; 28 052,8 тыс. рублей - от оказания платных услуг; 4 900,8 тыс. рублей - иные доходы); 2013 год - в сумме 33 965,3 тыс. рублей (3 788,0 тыс. рублей - от аренды; 30 177,3 тыс. рублей - от оказания платных услуг);

ГСАУ ДОД "ККДЮСШ": 2012 год - в сумме 28 828,9 тыс. рублей (12 684,1 тыс. рублей - от аренды помещений; 16 144,8 тыс. рублей - от оказания платных услуг); 2013 год - в сумме 33 730,9 тыс. рублей (11 705,9 тыс. рублей - от аренды помещений; 22 025,0 тыс. рублей - от оказания платных услуг).

7. Проверка своевременности оплаты арендных платежей показала, что по состоянию на 01.01. 2014 задолженность за арендаторами перед КГАУ "ЦСП-ШВСМ" увеличилась:

по сравнению с началом 2012 года - на 1 337,1 тыс. рублей (01.01.2012 - в сумме 490,9 тыс. рублей, 01.01.2014 - в сумме 1 828,0 тыс. рублей);

по сравнению с началом 2013 года - на 1 252,8 тыс. рублей (01.01.2013 - в сумме 575,2 тыс. рублей, 01.01.2014 - в сумме 1 828,0 тыс. рублей).

8. Доходы, поступающие от платных услуг, не покрывают расходы на содержание спортивно-физкультурных объектов: филиала-Базы зимних видов спорта (г. Арсеньев) - на 3 848,8 тыс. рублей, базы "Солнечная" - на 424,8 тыс. рублей.

9. Проверка целевого использования физкультурно-спортивных объектов, реконструированных и приобретенных для муниципальных нужд Яковлевского муниципального района, показала, что спортивные комплексы востребованы и эксплуатируются муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" Яковлевского муниципального района по целевому назначению.

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол 28.03.2014 № 5).

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Приморского края



В.В. Плыгунова