



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон (факс): (423) 220-83-95
E-mail: archkom@primorsky.ru
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114
ИНН/КПП 2540138350/254001001
07.05.2018 № 7-04-11/3009

На № _____ от _____

Председателю комитета по
социальной политике и защите
прав граждан Законодательного
собрания Приморского края

И.С. Чемерису

Уважаемый Игорь Святославович!

Во исполнение обращений о планируемом очередном заседании комитета ЗАКС по социальной политике и защите прав граждан департамент градостроительства Приморского края направляет Вам следующую информацию.

О ходе строительства объекта «Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)» (далее – объект):

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни» государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы ведется строительство объекта «Реконструкция государственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)» (далее – Объект).

В соответствии с государственным контрактом от 17.02.2017 № 2017-01 в 2017 году выполнены строительно-монтажные работы по палатному корпусу, входящему в состав Объекта. В настоящий момент администрацией учреждения здравоохранения начато обустройство помещений палатного корпуса и размещение медицинского технологического оборудования, мебели.

Так как проектная документация выполнена на Объект в целом (без выделения корпусов в отдельные этапы строительства), ввод Объекта в эксплуатацию возможен после завершения всех работ на лечебно-диагностическом корпусе, который входит в состав указанного Объекта.

В рамках государственного контракта от 09.10.2017 № 2017-27 в 2018 году выполняются строительно-монтажные работы по лечебно-диагностическому корпусу.

В настоящее время завершаются отделочные работы по всем помещениям лечебно-диагностического корпуса.

Полная строительная готовность обеспечена в помещениях для установки линейных ускорителей. Завершены работы в помещениях под монтаж установок МРТ, ОФЭКТ и ОФЭКТ/КТ. В настоящее время указанное высокотехнологичное медицинское оборудование завезено. Начаты монтажные работы.

Инженерные сети, сети электроснабжения, системы вентиляции, слаботочные сети имеют готовность 90%.

Завершение строительно-монтажных работ по государственному контракту от 09.10.2017 № 2017-27 предусмотрено до 30.06.2018.

Для монтажа линейных ускорителей и установки МРТ и для проведения комплексных пуско-наладочных работ на Объекте, выполнено подключение постоянного электроснабжения и водоснабжения.

Завершение всех внутренних работ на Объекте планируется ориентировочно 30.05.2018. Завершение работ по благоустройству на Объекте планируется до 30.06.2018.

И.о. директора департамента

М.С. Веденев

Е.А. Гайкалова
(423) 220 83 32

