



**ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (423) 240-28-04, факс: (423) 240-05-98
E-mail: education2006@primorsky.ru
ОКПО 00089721, ОГРН 1072540000170
ИНН/КПП 2540083421/254001001

09.09.2019 № 23/9130

На № _____ от _____

Председателю комитета по
социальной политике и защите прав
граждан Законодательного
Собрания Приморского края

Т.С. Косьяненко

Уважаемая Татьяна Сергеевна!

На Ваш запрос от 22.07.2019 № 13-17/531 департамент образования и науки Приморского края направляет информацию о мерах, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе для детей до 3 лет на территории Приморского края.

В Приморском крае численность детей до 3-х лет, охваченных дошкольным образованием, составляет 11 132 человек. Численность детей до 3-х лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях – 29 810 человек, заявленная потребность в предоставлении места – 1 339 человек.

В целях реализации мероприятия «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования» в Приморском крае на 2019 год предусмотрены в объеме 547 833 911,56 рублей (262 422 400,00 рублей - средства федерального бюджета, 282 560 975,73 рублей - средства краевого бюджета, 2 850 535,83 рублей средства местного бюджета) на строительство двух детских садов по 120 мест в районе ул. Кипарисовая, д. 4 и ул. Крыгина, д. 84 г. Владивостока и приобретение (выкуп) дошкольной образовательной организации (детский сад не менее 150 мест и не более 170 мест, построенный по типовому проекту в г. Владивостока).

Муниципальным заказчиком строительства дошкольных объектов образования на территории г. Владивостока является муниципальное казенное

учреждение «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» города Владивостока, которой осуществляется контроль за ходом работ на объектах строительства.

Текущая ситуация по строительству объектов дошкольного образования на территории г. Владивостока.

По объекту «Детский сад по ул. Крыгина, д. 84 (на 120 мест) в г. Владивосток» - заключен муниципальный контракт с ООО «Горстрой», ведутся строительно-монтажные работы, ввод объекта в эксплуатацию декабрь 2019 года. Кассовый расход на текущий момент – 2,53 млн. рублей.

Подрядной организацией ООО «Горстрой» установлено ограждение строительной площадки. Подрядчиком выполнены земляные работы (100%); ведется монтаж фундаментов (степень готовности 50%); ведутся работы по выносу электрических кабелей (фото прилагаются). Общая техническая готовность объекта составляет 12%. На объекте строительства объекта задействовано: 4 единицы спецтехники и 17 рабочих.

По объекту «детский сад по ул. Кипарисовая, д. 4 (на 120 мест) в г. Владивостоке» – заключен контракт, ведутся строительно-монтажные работы, техническая готовность объекта около 6%, ввод в эксплуатацию декабрь 2019 года. Кассовый расход на текущий момент – 2,95 млн. рублей. Подрядчиком ООО «Подгороденка» выполнены земляные работы, монтаж фундамента (100 %), возведены стены подвала, запланирована обратная отсыпка котлована (фото прилагаются). На объекте строительства объекта задействовано: 8 единицы спецтехники и 19 рабочих.

Исходя из низкой строительной готовности объектов, существуют риски не освоения средств и срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию.

По объекту выкупа здания в жилом районе Зеленый угол (на 150 мест) в г. Владивостоке, дата включения в план график закупок - октябрь 2019 года, заключение контракта запланировано по выкупу- декабрь 2019 года. По информации администрации Владивостокского городского округа от 02.08.2019 года № 1-3/2187, имеются существенные риски срыва сроков завершения работ застройщиком и дальнейшей процедуры выкупа объекта из-за низкой строительной готовности объекта.

В целях недопущения срыва реализации вышеуказанного мероприятия рассматривается вопрос о приобретении (выкупе) объекта строительства «Детский сад на 120 мест с. Вольно - Надеждинское» в новом жилом микрорайоне «Надеждинское Полесье» (Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно - Надеждинское, ул. Приморская, д. 3).

Застройщиком объекта является резидент Свободного порта Владивосток

ООО «Зима Южная» (реестровый номер резидента 25000000019 от 20.04.2016 г.) (далее – Застройщик).

В данный момент Застройщик выполнил работы по строительству многоквартирного жилого дома № 9 со встроенным дошкольным учреждением на 90 процентов и планирует осуществить ввод объекта в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Стоимость объекта строительства «Детский сад на 120 мест с. Вольно - Надеждинское» в новом жилом микрорайоне «Надеждинское Полесье» - 120 446 536,46 рублей. Цена рассчитана на основании укрупнённых нормативов цены строительства. В адрес Минпросвещения Российской Федерации № 11/8043 от 16.08.2019 направлено письмо о согласовании замены объекта выкупа.

В рамках реализации федерального проекта «Создание условий для обеспечения трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» (далее – национальный проект) между Минпросвещением России и Администрацией Приморского края заключено соглашение от 10.02.2019 № 073-09-2019-014 по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Всего на реализацию проекта предусмотрено: 2019 - 251,317 млн. рублей, 2020 – 747,32 млн рублей, 2021 - 1 706,92 млн рублей, из них ФБ: 2019 - 250,695 млн. рублей; 2020 - 747,029 млн. рублей; 2021- 1 702,079 млн. рублей.

В период 2019-2021 запланировано построить 18 объектов, что позволит создать 3080 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях.

О ходе проектно – изыскательских работ по строительству объектов дошкольного образования:

За счет средств краевого бюджета в 2019 году в 10 муниципальных образованиях края ведутся проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации 15 дошкольных образовательных учреждений, в сумме 91,3 млн. рублей. На текущий момент готова проектно-сметная документация по объекту «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, г Уссурийск, п. Радужный» на сумму 6,9 млн. рублей. Срок исполнения проектно-изыскательских работ по вышеуказанным мероприятиям – декабрь 2019 года.

О ходе строительно – монтажных работ по 3 объектам дошкольного образования:

- детский сад «Кораблик» на 55 мест в с. Хмыловка Партизанского

муниципального района – заключен муниципальный контракт с ООО «Массис» контракт, ведутся строительные-монтажные работы, техническая готовность объекта 65%, ввод в эксплуатацию декабрь 2019 года. По состоянию на 01.09.2019 выполнены работы по возведению перекрытий второго этажа здания детского сада, разводка системы водоотведения и электроснабжения. Ведутся работы по устройству кровли здания детского сада.

- объекты города Владивостока «ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 1», «ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 2» - извещения были размещены 28.06.2019 года и 02.07.2019 года соответственно, по итогам сбора заявок не было подано ни одной заявки, аукционы признаны не состоявшимися.

Произведен пересчет сметной стоимости в ценах на II квартал 2019 года, получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости. В соответствии с положительным заключением достоверности сметной стоимости от 09.08.2019 года № 25-1-0609-19 стоимость «ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл №1» составила 333 272,513 тыс. рублей. В соответствии с положительным заключением достоверности сметной стоимости от 05.08.2019 года № 25-1-0608-19 стоимость «ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 2» составила 340 980,07 тыс. рублей. Плановая дата повторного размещения аукционов по объекту «ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 1» - 10 сентября 2019 года, по объекту «ДОУ на 240 мест в районе б. Патрокл № 2» размещен повторный аукцион № 0320300113619000042 от 22.08.2019 по выбору подрядной организации на проведение строительные-монтажных работ детского сада № 2 в мкр. Патрокл. Ведется процедура заключения муниципального контракта с единственным поставщиком.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Демография» предусмотрены мероприятия, направленные на создание в Приморском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход:

компенсация затрат на приобретение средств обучения и воспитания в целях осуществления образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных,

муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (будет предоставлена субсидия субъектам Российской Федерации);

повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования.

Врио вице-губернатора Приморского края-
директора департамента образования
и науки Приморского края

Н.В. Бондаренко



Дорошенко А.В.
2400155

Лист согласования к документу № 23/9130 от 09.09.2019

Инициатор согласования: Дорошенко А.В. Консультант

Согласование инициировано: 05.09.2019 17:02

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Белова М.В.		Согласовано 06.09.2019 - 17:19	-
2	Бондаренко Н.В.		🔒 Подписано 07.09.2019 - 12:26	-