



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон (факс): (423) 220-83-95
E-mail: archkom@primorsky.ru
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114
ИНН/КПП 2540138350/254001001

11.10.2019 № 17/6658

На № _____ от _____

Председателю комитета по
продовольственной политике и
природопользованию
Законодательного собрания
Приморского края

Е.А. Зотову

Уважаемый Евгений Александрович!

Во исполнение Вашего обращения от 04.10.2019 № 12-14/286 о планируемом заседании комитета и обсуждении вопроса о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и рекультивации свалок на территории Приморского края, направляем Вам следующую информацию.

В настоящее время по мероприятию «Проектно-изыскательские работы по рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории проектируемой второй карты в границах комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в г. Владивостоке в районе б. Десантная (ул. Холмистая,1) (далее – объект ТБО) получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Приморскому краю от 22.03.2019 № 92.

В проекте выделено 4 самостоятельных этапа строительства с возможностью поэтапного ввода в эксплуатацию:

I этап - реконструкция очистных сооружений полигонного фильтрата на полное развитие участка захоронения ТБО, устройство цементационной завесы в верховье ручья и внизу полигона;

II этап - строительство карты № 3;

III этап - строительство карты № 2 с элементами рекультивации ;

IV этап - строительство карт № 4, 5.

8 апреля 2019 года проект направлен на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий в Хабаровский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По результатам проверки ФАУ «Главгосэкспертиза России» 23.09.2019 были получены замечания со сроком их устранения 07.10.2019. В настоящее время, в связи с большим объемом корректировки проектной документации, на основании выданных замечаний КППК «Приморкрайстрой» подготовлено обращение в адрес ФАУ «Главгосэкспертиза России» с просьбой перенести срок их устранения до 27.10.2019.

Предполагаемый срок начала строительно-монтажных работ с учетом конкурсных процедур – февраль 2020 г.

По поводу замечаний Контрольно-счетной палаты Приморского края после проведения контрольного мероприятия «Проверка обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных на подпрограмму № 1 «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае» на 2013-2021 годы государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2021 годы, сообщаем следующую информацию, предоставленную КППК «Приморкрайстрой».

Согласно договору безвозмездного пользования земельным участком от 01.10.2019, заключенному между КГУП «Приморский экологический оператор» и департаментом градостроительства Приморского края (далее – департамент), в целях проведения проектно-изыскательских работ по рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории проектируемой второй карты в границах комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в г. Владивостоке в районе б. Десантная (ул. Холмистая, 1), департаменту переданы в безвозмездное пользование следующие земельные участки:

часть земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:12344, площадью 349 535 кв.м.;

земельный участок с кадастровым номером 25:28:000000:66268, площадью 43 501 кв. м.;

земельный участок с кадастровым номером 25:28:000000:12345 площадью 4 484 кв. м.

Информация об остальных замечаниях была направлена в адрес Контрольно-счетной палаты Приморского края письмом от 02.08.2019 № 17-4439 (прилагается).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор департамента



В.Л. Маран



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон (факс): (423) 220-83-95
E-mail: archkom@primorsky.ru
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114
ИНН/КПП 2540138350/254001001

№ _____
На № _____ от _____

Председателю Контрольно-
счетной палаты
Приморского края

Ю.В. Высоцкому

Уважаемый Юрий Владимирович!

Рассмотрев акт контрольного мероприятия «Проверка обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных на подпрограмму № 1 «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае» государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2021 годы, направленным в наш адрес письмом от 10.06.2019 № 01-27/02-01/535, сообщаем следующие пояснения.

стр.4, абз.8 и стр.5, абз.3:

В настоящее время по объекту получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Приморскому краю от 22.03.2019 № 92.

8 апреля 2019 года проект направлен на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий в Хабаровский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России». Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации - июль 2019 г.

Оплата проектно-изыскательских работ возможна только после получения положительного заключения государственной экспертизы.

На основании изложенного освоение денежных средств в 2018 году не представлялось возможным.

стр.10, абз.2, абз.5-8:

Земельный участок с кадастровым номером 25:28:000000:12344 передан департаменту градостроительства Приморского края частично, а именно площадью 349 535 кв.м., в виду того, что на оставшейся части площадью 185 960 кв.м расположены объекты недвижимости, которые не подлежат реконструкции и которые эксплуатирует МУП г. Владивостока «Спецзавод № 1».

Кроме того, вовлечение земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:12345, в рамках выполнения проектных работ не планируется.

Учитывая изложенное, необходимость и возможность предоставления департаменту градостроительства Приморского края земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:12345 и части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:12344, площадью 185 960 кв.м. отсутствует.

стр.11, абз.6:

При направлении пакета проектной документации, в том числе сметной части, специалистами ФАУ «Главгосэкспертиза России» были выявлены недостатки. В настоящее время замечания устранены, срок повторного предъявления 20.06.2019.

стр.14, абз.3:

В целях получения субсидии за счет средств федерального бюджета на достройку объекта, необходимо наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Планируемый срок получения положительного заключения июль 2019 года.

Директор департамента

В.Л. Маран

Е.А. Гайкалова
(432) 220-83-32

Лист согласования к документу № 17/3124 от 18.06.2019
Инициатор согласования: Гайкалова Е.А. Ведущий консультант
Согласование инициировано: 18.06.2019 12:11

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Герасимов М.В.		Согласовано 18.06.2019 - 12:32	-
2	Блоцкий В.И.		🔒Согласовано 18.06.2019 - 12:47	-
3	Маран В.Л.		🔒Подписано 18.06.2019 - 17:10	-