



**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"**

ул. Некрасовская, д. 122, г. Владивосток, 690088

Тел.: (423) 2005-777, (423) 245-33-77

Факс: (423) 245-37-05

E-mail: prim@primvoda.ru

Сайт: www.primvoda.ru

ОКПО 71535495, ОГРН 1042501100267

ИНН/ КПП 2503022413/254250001

Председателю комитета
Законодательного собрания
Приморского края

Исакову В.В.

690110, г. Владивосток,

ул. Светланская, 22

E-mail: econom@zspk.ru

27.01.2023 № 11-17/846

На № 08-13/10 от 23.01.2023 г.

О предоставлении информации

Уважаемый Владимир Владимирович!

На Ваше обращение № 08-13/10 от 23.01.2023 г, КГУП «Приморский водоканал» предоставляет следующую информацию.

В рамках реализации проекта: «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации. Реконструкция очистных сооружений Северного планировочного района, строительство очистных сооружений Южного планировочного района, строительство очистных сооружений Восточного района. Сети канализации г. Владивостока»:

1. Администрация Приморского края в феврале 2023 года планирует направить в КГУП «Приморский водоканал» финансирование в размере 187,75 млн. руб., согласно исх. № 19-6093/3 от 29.12.2022. За счет данных средств в 2023 г. планируется выполнить следующие мероприятия:

- Завершение строительства КНС № 11 с напорно-самотечными коллекторами; переключение выпуска «Эгершельд», объем отводимых стоков – 1412 куб.м/сут;
- Завершение строительства КНС № 19 с напорно-самотечными коллекторами; переключение выпусков «Калининский», «Киевский», объем отводимых стоков – 1127 куб.м/сут;
- Завершение строительства КНС № 15 с напорно-самотечными коллекторами; переключение выпусков «Беговая», «64 Мкр-он», «71 Мкр-он», объем отводимых стоков – 3671 куб.м/сут;
- Частичное выполнение строительства КНС № 4а с напорно-самотечными коллекторами; объем отводимых стоков – 108 куб.м/сут; завершение строительства в р-не ул. Военное шоссе планируется после выделения субсидий в полном объеме;
- Завершение строительства КНС «Абросимова» с напорно-самотечными коллекторами; переключение выпуска «Абросимова», объем отводимых стоков – 6364 куб.м/сут;
- Завершение строительства КНС № 10а с напорно-самотечными коллекторами; переключение выпуска «Верхнепортовая», объем отводимых стоков – 102 куб.м/сут.

После запуска 6 этапов на очистные сооружения г. Владивостока будут переключены канализационные стоки в объеме 12 784 куб. м/сут.

2. Администрация Приморского края в феврале 2023 года планирует направить в КГУП «Приморский водоканал» финансирование в размере 87 млн. руб. на корректировку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и получение разрешения на строительство, в случае выделения финансирования в период 2023 г. -2024 г. планируется выполнить проектно-изыскательские работы для строительства оставшихся 12 этапов (за минусом вышеуказанных 6 этапов):

- КНС «Луговая» с напорно-самотечными коллекторами;
- КНС № 6 с напорно-самотечными коллекторами;
- КНС № 12 с напорно-самотечными коллекторами;
- КНС «Крыгина» с напорно-самотечными коллекторами;
- Самотечный коллектор от КНС № 14 до КНС № 14а;
- КНС № 14а с напорно-самотечными коллекторами;
- Самотечный коллектор до КНС № 32;
- КНС «Эра» с напорно-самотечными коллекторами;
- КНС № 20 с напорно-самотечными коллекторами;
- КНС № 24 с напорно-самотечными коллекторами;
- Коллектор «Золоторожский»;
- КНС № 4а с напорно-самотечными коллекторами.

Состав работ: разработка инженерных изысканий (геология, геодезия, экология, гидрометеорология), разработка проекта планировки территории, корректировка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, получение разрешения на строительство.

После получения разрешения на строительство и выделения необходимого объема финансирования, ориентировочно в период с 2025 г по 2026 год КГУП «Приморский водоканал» планирует выполнить строительство сетей канализации по 12 этапам.

После запуска 12 этапов на очистные сооружения г. Владивостока будут переключены канализационные стоки в объеме 6 111 куб. м/сут. – стоки, находящиеся на балансе КГУП «Приморский водоканал» и 3 147 куб. м/сут. – стоки, которые будут направлены на очистные сооружения от абонентов, канализационные сети которых в настоящее время не граничат с сетями централизованной системы водоотведения, общее количество переключаемых стоков 9 258 куб. м/сут.

На основании вышесказанного после завершения строительства объектов канализации по 17 этапам (1 этап переходящий - КНС 4а) общее количество переключаемых стоков составит: 22 042 куб. м/сут., из них на балансе КГУП «Приморский водоканал» 18 895 куб. м/сут., а также сточные воды более 200 абонентов, суммарным объемом сброса 3 147 куб. м/сут., которые после завершения этапов строительства получат возможность подключения к централизованной системе водоотведения.

С уважением,
Генеральный директор

С.Ю. Белый

Галкин А.М. 8 924 725 43 96
Искорнева Т.В.

