

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное бюджетное учреждение
по эксплуатации недвижимости
Приморского края «Госнедвижимость»

(КГБУ «Госнедвижимость»)
ул. Алеутская, д. 45а, каб. 722,
г. Владивосток, 690091
телефон / факс (423) 2400264
E-mail: gosnedvigimost@mail.ru
ОКПО 43531707 ОГРН 1202500004585
ИНН/КПП 2540255230/254001001

29.10.2021 № 12/1411

На № _____ от _____

Обществу с ограниченной
ответственностью «Да Реклама»
В.Б. Яровову

690037, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Юмашева, д.4
кв.70

электронный адрес:
yarovov@2000606.ru

О направлении требования
(претензии)

Требование (претензия)

об уплате пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств
по контракту № 0820500000821004317 от 02 августа 2021

Между краевым государственным бюджетным учреждением по эксплуатации недвижимости Приморского края «Госнедвижимость» (КГБУ Госнедвижимость») (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Да Реклама» (ООО «Да Реклама») (далее - Подрядчик) был заключен Государственный контракт №0820500000821004317 на выполнение работ по устройству ограждающей конструкции (фальшфасада) на объекте культурного наследия регионального назначения «Клуб «Лотос» расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 12/ ул. Алеутская, 22 (далее - Контракт).

В соответствии с условиями Контракта место выполнения работ: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 12/ ул. Алеутская, 22 (далее - объект).

Цена Контракта составляет 2 375 386 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 71 копейка, в том числе НДС 20% - 395 897 (триста девяносто пять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 79 копеек.

Согласно п. 3.1 Контракта Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Контрактом, до 29 августа 2021 г.

Данное условие Контракта было нарушено Подрядчиком. Акт приемки работ, выполненных надлежащим образом, подписан Заказчиком 29.10.2021г.

✓ подписан 29.10

Ихновский Е.В. 

В соответствии с пунктом 5.1.1. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Расчет пени:

Период просрочки: с 30.08.2021 по 29.10.2021, дней: 61

Доля от ставки ЦБ: 1/300

Расчёт ставки: 7,50%

Период просрочки: с 30.08.2021 по 29.10.2021, дней: 61

$$2\,375\,386,71 \times 61 \times 1/300 \times 7,50\% = 36\,224,65$$

Таким образом, размер пени составил: **36 224,65 (тридцать шесть тысяч двести двадцать четыре) рубля 65 копеек**

В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения настоящего требования просим оплатить пеню по следующим реквизитам:

МИНФИН Приморского края (КГБУ «Госнедвижимость», л/с 20206Б95810),
р/сч 03224643050000002000

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Приморскому краю г. Владивосток

БИК: 010507002

Кор счет.: 40102810545470000012

КБК: 000000000000000000140

ОКТМО 05701000

В назначении платежа указать: уплата неустойки по контракту №0820500000821004317).

Контрактный управляющий

по доверенности

от 03.09.2021 № 25/АА 3338480



Е. А. Ильина