



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

Волошко А.А.

17.09.2024 № 02-01/879

На № _____ от _____

О направлении информации
о контрольном мероприятии

Уважаемый Антон Анатольевич!

На основании Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» Контрольно-счетной палатой Приморского края проведено контрольное мероприятие «Проверка результативности и целевого использования бюджетных средств на обеспечение деятельности общеобразовательной школы с хореографическим уклоном государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств», за 2021-2023 годы и истекший период 2024 года» (далее – контрольное мероприятие), в результате которого установлено следующее.

Численность учащихся общеобразовательной школы с хореографическим уклоном (далее – Школа), являющейся структурным подразделением государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств» (далее – ГАПОУ «ПККИ»), за проверяемый период сократилась со 105 человек (2021 год) до 9 человек (на 01.07.2024).

Сокращение численности учащихся связано с закрытием здания Школы, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36, на капитальный ремонт с 01.09.2023.

По состоянию на 05.09.2024 подрядчиком – ООО «ВСК ТехноСтрой» выполнены ремонтные работы на сумму 46 222,69 тыс. рублей (2023 год – 40 707,24 тыс. рублей, I полугодие 2024 года – 5 515,45 тыс. рублей), что составляет 39,51 % от стоимости контракта от 27.06.2023 № 232/23 (116 977,40 тыс. рублей).

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3.1 указанного контракта ремонт здания Школы 30.07.2024 не завершен. В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий контракта от 27.06.2023 № 232/23 ГАПОУ «ПККИ» своевременно не направлено требование ООО

«ВСК ТехноСтрой» об уплате неустоек за неисполнение обязательств (пени – 3 281,03 тыс. рублей, пени – 100,0 тыс. рублей).

При этом в феврале 2024 года выявлены дополнительные объемы работ, повлекшие корректировку сметной документации и увеличение стоимости капитального ремонта до 136 073,41 тыс. рублей, при уточненном объеме субсидий, предусмотренном министерством культуры и архивного дела Приморского края ГАПОУ «ПККИ» на указанные цели, в сумме 127 503,50 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение пункта 1 постановления Губернатора Приморского края от 02.03.2022 № 18-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 06.12.2018 № 72-пг «О порядке обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях бесплатным питанием» с 01.04.2022 по май 2023 года расходы на организацию питания учащихся Школы не увеличены на 15 рублей в день на одного человека (с 70 рублей до 85 рублей), в связи с чем стоимость питания детей занижена на 107,445 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия ГАПОУ «ПККИ» внесено представление об устранении недостатков и нарушений. Министерству культуры и архивного дела Приморского края направлена информация о результатах контрольного мероприятия. Материалы контрольного мероприятия направлены в Следственное управление по Приморскому краю – инициатору проведения данного контрольного мероприятия. Отчет о контрольном мероприятии направлен Губернатору Приморского края.

Приложение: на 34 л. в 1 экз.

Д.А. Виноградов

Председатель

Д.А. Виноградов

Д.А. Виноградов



ОТЧЕТ

о контрольном мероприятии «Проверка результативности и целевого использования бюджетных средств на обеспечение деятельности общеобразовательной школы с хореографическим уклоном государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств», за 2021-2023 годы и истекший период 2024 года»

(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края, протокол от 12.09.2024 № 14)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2024 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Приморского края от 26.12.2023 № 70-П, распоряжения Контрольно-счетной палаты Приморского края от 10.07.2024 № 25 «О проведении контрольного мероприятия в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Приморский краевой колледж искусств», от 19.08.2024 № 25/1 «О проведении встречной проверки в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1 г. Владивостока».

2. Предмет контрольного мероприятия: средства краевого бюджета, предоставленные министерством культуры и архивного дела Приморского края государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Приморский краевой колледж искусств» на обеспечение деятельности его структурного подразделения – общеобразовательной школы с хореографическим уклоном.

3. Объект контрольного мероприятия: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский краевой колледж искусств».

4. Проверяемый период деятельности: 2021-2023 годы и истекший период 2024 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 10.07.2024 по 12.09.2024.

6. Цель контрольного мероприятия:

Проверить обоснованность и целевое использование субсидий, предоставленных из краевого бюджета государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Приморский краевой колледж искусств» на обеспечение деятельности его структурного подразделения – общеобразовательной школы с хореографическим уклоном.

Объем проверенных средств: средства краевого бюджета – 142 139,10 тыс. рублей (2021 год – 24 408,97 тыс. рублей, 2022 год – 23 399,56 тыс. рублей, 2023 год – 59 160,35 тыс. рублей, I полугодие 2024 года – 35 170,22 тыс. рублей).

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств краевого бюджета.

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора Приморского края по итогам совещания по вопросу передачи зданий Хореографического училища Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее – ДВФУ) от 13.07.2020 № 41-15П (далее – Перечень поручений Губернатора Приморского края от 13.07.2020 № 41-15П) общеобразовательная школа с хореографическим уклоном передана в ведение государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств» (далее – ГАПОУ «ПККИ») и является его структурным подразделением.

Общеобразовательная школа с хореографическим уклоном ГАПОУ «ПККИ» (далее – Школа) осуществляет свою деятельность на основании Положения об общеобразовательной школе с хореографическим уклоном в ГАПОУ «ПККИ», принятого Советом ГАПОУ «ПККИ» от 31.08.2020 № 1 и утвержденного приказом директора ГАПОУ «ПККИ» от 01.09.2020 № 195-орг «О начале учебного года 2020/2021 года в «Общеобразовательной школе с хореографическим уклоном» (далее – Положение).

Целью деятельности Школы является обеспечение стабильно высокого качества обучения учащихся, усовершенствование (обновление) реализуемых общеобразовательных программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и социальной сферы, соблюдение требований законодательства об обеспечении доступности получения начального общего, основного общего и дополнительного образования учащимися, организация образовательного процесса с учетом обеспечения преемственности общеобразовательных программ, а также сосредоточение в рамках образовательной организации полного спектра условий для организации урочной, внеурочной, воспитательной и развивающей деятельности, создание единого пространства в условиях работы школы по принципу школы полного дня (пункт 2.3 Положения).

Участниками образовательного процесса в Школе являются учащиеся от 6,5 до 15 лет и их родители (законные представители), преподаватели (пункт 6.1 Положения).

В целях эффективного оказания образовательных услуг по программам начального общего, основного общего и дополнительного образования структура Школы включает следующие отделения:

начальные классы;

средние классы;

отделение хореографии (пункт 4.1 Положения).

Образовательную деятельность Школа осуществляет на основании бессрочной лицензии (регистрационный номер Л035-01285-25/00394233), выданной министерством образования Приморского края от 19.01.2016 № 10 ГАПОУ «ПККИ» (пункт 2.2 Положения).

В соответствии с Положением о порядке проведения итоговой аттестации учащихся Общеобразовательной школы с хореографическим уклоном государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств» по дополнительной общеобразовательной программе хореографической и общеразвивающей направленности, являющимся Приложением № 2 к приказу ГАПОУ «ПККИ» от 08.02.2021 № 15-орг (далее – Положение № 15-орг), освоение вышеуказанной дополнительной программы завершается итоговой аттестацией, которая проводится по месту нахождения Школы.

За проверяемый период Свидетельства об окончании дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического искусства выданы 14 учащимся (в июне 2021 года – 7 учащимся, в июне 2023 года – 7 учащимся).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

8.1. Школа ведет общий баланс с ГАПОУ «ПККИ». Финансовый, материально-технический учет осуществляется единой бухгалтерией ГАПОУ «ПККИ» (пункт 2.7 Положения).

Всего на обеспечение деятельности Школы за счет всех источников финансирования расходы (кассовое исполнение) составили 162 649,34 тыс. рублей (2021 год – 32 067,71 тыс. рублей, 2022 год – 29 031,68 тыс. рублей, 2023 год – 63 433,17 тыс. рублей, I полугодие 2024 года – 38 116,78 тыс. рублей), таблица № 1.

Таблица 1

Источники финансирования	2021 год		2022 год		2023 год		I полугодие 2024 года	
	ГАПОУ «ПККИ»	Школа	ГАПОУ «ПККИ»	Школа	ГАПОУ «ПККИ»	Школа	ГАПОУ «ПККИ»	Школа
Субсидии на выполнение гос. задания (2021-2022г.г. - 806/0704/0510270590/621 2023-2024г.г. – 806/0704/0540270590/621)	192 274,60	18 458,15	200 197,75	19 235,45	252 010,33	16 092,72	157 514,01	7 780,21
субсидии на иные цели	15 646,08	5 950,82	44 327,64	4 164,11	128 593,13	43 067,63	40 113,79	27 390,01
-стипендии обучающимся в краевых гос. профессиональных образовательных учреждениях (2021-2022г.г. 806/ 0704/ 0510271600/ 622 д. 26) (2023-2024г.г. – 806/0704/0540271600/622 д. 26)	2 415,45	0	2 589,84	0	2 867,74	0	1 200,0	0
-на мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности (2021-2022г.г. - 806/0704/0510271600/600 д. 10) 2023-2024г.г. – 806/0704/0540271600/622 д. 10)	145,44	145,44	1 582,20	0	6 559,89	24,43	971,75	0
-организация и проведение культурных мероприятий краевыми гос. учреждениями культуры (выездные студенческие концерты ко Дню Победы) (806/ 0704/ 0520171600/ 622 доп. 07)	108,0	0	0	0	0	0	0	0
-мероприятия подпрограммы «Доступная среда» (приобретение технических средств адаптации) (806/ 0704/ 0350171600/ 622 доп. 29)	353,40	0	0	0	0	0	0	0
-расходы на организацию питания обучающихся в краевых гос. профессиональных образовательных учреждениях, проживающих в общежитиях (2021-2022г.г. - 806/0704/0510271600/622 д. 77) (2023-2024г.г. – 806/0704/0540271600/622 д. 77)	3 253,40	0	2 983,40	0	2 668,0	0	1 486,20	0

-обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) (2021-2022г.г. - 806/0704/0510271600/622 д. 70) (2023-2024г.г. – 806/0704/0540271600/622 д. 70)	3 020,75	2 812,66	910,58	250,0	1 530,36	0	2 508,08	0
-разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта здания по ул. Фонтанная, 36 и здания филиала в г. Находка) (806/ 0704/ 0510271600/ 622 д. 86) (2023г. – 806/0704/0540271600/622 д. 86)	5 346,75	2 601,55	3 181,36	3 181,36	1 996,52	1 996,52	0	0
-расходы на проведение капитального ремонта (ул. Русская, 40, ул. Фонтанная, 36) (2023-2024г.г. – 806/0704/0540271600/622 д. 02)	0	0	0	0	47 207,24	40 707,24	26 741,86	26 741,86
расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (2021-2022г.г. – 806/0702/ 02201R3042/622) (2023-2024г.г. – 806/0702/02420R3042/622)	280,28	280,28	462,91	462,91	189,57	189,57	16,72	16,72
ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (куратора); (2021-2022г.г. – 806/0704/0240156340/622) 2023-2024г.г. – 806/0704/0244053630/622)	722,61	110,89	2 107,35	269,84	1 921,43	149,87	1 038,96	0
- приобретение основных средств; (2021-2022г. – 806/0704/0510271600/600 д. 01) 2023-2024г. – 806/0704/0540271600/622 д. 01)			10 510,0	0	13 491,50	0	6 150,22	631,43
реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (кап. ремонт здания филиала в г. Находка, по ул. 25-го Октября, 13) (2022 г. – 806/ 0704/ 05301B5058/ 622 д. 0138) (2023 г. – 806/0704/05404Y5058/622 д. 0138)	0	0	200,0	0	5 856,56	0	0	0
реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа за счет резервного фонда Правительства РФ (2022г. – 806/ 0704/ 05301R505F/ 622)			19 800,0	0			0	0
реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 2023г. – 806/0704/05404R5058/622)	0	0	0	0	44 304,32	0	0	0
итого средства краевого бюджета	207 920,68	24 408,97	244 525,39	23 399,56	380 603,46	59 160,35	197 627,80	35 170,22
внебюджетные средства	28 061,14	7 658,74	25 517,42	5 632,21	21 393,93	4 272,82	9 716,93	2 946,56
итого	28 061,14	7 658,74	25 517,42	5 632,21	21 393,93	4 272,82	9 716,93	2 946,56
Всего	235 981,82	32 067,71	270 042,81	29 031,68	401 997,39	63 433,17	207 344,73	38 116,78

Основным источником финансового обеспечения Школы являются средства краевого бюджета, занимающие в общем объеме расходов Школы: 2021 год – 24 408,97 тыс. рублей, или 76,1 % (32 067,71 тыс. рублей); 2022 год – 23 399,56 тыс. рублей, или 80,6 % (29 031,68 тыс. рублей); 2023 год – 59 160,35 тыс. рублей, или 93,3 % (63 433,17 тыс. рублей); I полугодие 2024 года – 35 170,22 тыс. рублей, или 92,3 % (38 116,78 тыс. рублей).

8.2. Субсидии на выполнение государственного задания.

8.2.1. По данным отчетов о выполнении государственного задания, представленных ГАПОУ «ПККИ» отраслевому органу – Министерству в соответствии с пунктом 5.1 Порядка формирования государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 26.10.2015 № 412-па № 412-па (далее – Порядок № 412-па), плановые показатели, характеризующие объем государственной услуги по реализации образовательных программ основного и начального общего образования, утвержденные Министерством в государственных заданиях ГАПОУ «ПККИ», достигнуты следующим образом, таблица 2.

Таблица 2

Содержание гос. услуги	2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
	План (Гос. задание от 25.01.2021), чел.	Факт (Отчет о выполнении Гос. задания от 10.01.2022):		План (Гос. задание от 28.01.2022), чел.	Факт (Отчет о выполнении Гос. задания от 30.12.2022):		План (Гос. задание от 12.01.2023, с изм. от 30.11.2023), чел.	Факт (Отчет о выполнении Гос. задания от 01.01.2024):		План (Гос. задание от 17.01.2024) чел.	Факт (Отчет о выполнении Гос. задания от 01.07.2024):	
		к-во, чел.	% выполнения		к-во, чел.	% выполнения		к-во, чел.	% выполнения		к-во, чел.	% выполнения
Образовательная программа основного общего образования, ФГОС	30	30	100	30	30	100	26	25,4	97,7	40	7	17,5
образовательная программа начального общего образования, ФГОС	75	75	100	75	52	69,3	16	17,1	106,9	16	2	12,5
итого	105	105	100	105	82	78,1	42	42,5	101,2	56	9	16,1

При проверке достоверности данных, указанных в Отчетах о выполнении государственного задания, установлено, что согласно приказам о контингенте (о переводе учащихся в следующий класс, о зачислении и отчислении учащихся) и классным журналам за 2021 год количество учащихся составляло в первом полугодии 2021 года – 105 человек, во втором полугодии 2021 года – 73 человека, в результате в Отчете о выполнении государственного задания от 10.01.2022 количество учащихся завышено на 32 человека (план и факт – 105 человек).

Министерством установлены показатели в государственном задании ГАПОУ «ПККИ» от 17.01.2024 по реализации основных общеобразовательных программ за счет средств краевого бюджета на 2024 год в количестве 56 человек, в том числе:

по разделу 2 – по программам основного общего образования в количестве 40 человек;

раздел 3 – по программам начального общего образования в количестве 16 человек.

Вышеуказанный показатель ГАПОУ «ПККИ» не может быть достигнут в 2024 году в связи с тем, что списочный состав учащихся Школы на

01.01.2024 составляет всего 9 человек (2 человека (2 класс) – начальное общее образование; 7 человек (5-6 классы) – основное общее образование), а набор учащихся на 2024/2025 учебный год невозможен в связи с ремонтом здания Школы, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36, который до настоящего времени не завершён.

При проверке приказов ГАПОУ «ПККИ» о контингенте (о переводе учащихся в следующий класс, об отчислении и зачислении детей в Школу), установлено, что в отдельных приказах информация об учащихся отражена некорректно, например:

учащаяся М.Г. отчислена из Школы с 29.05.2024 согласно приказу от 29.05.2024 № 13-ОШ, при этом на основании приказов от 29.05.2024 № 14-ОШ и № 15-ОШ она переведена в 5 класс;

учащаяся А.В. переведена в 4 класс на основании приказа от 30.05.2022 № 43-ОШ, с 07.06.2022 учащаяся отчислена на основании приказа от 07.06.2022 № 45-ОШ. При отсутствии приказа о зачислении учащаяся А.В. переведена в 5 класс на основании приказа от 26.05.2023 № 37-ОШ;

при отсутствии учащейся С.Е. в списочном составе учащихся, переведенных приказом от 26.05.2023 № 37-ОШ в следующий класс (5 класс), учащаяся С.Е. с сентября 2023 года обучается в МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» по сетевой форме обучения, согласно приказу от 31.08.2023 № 78-ОШ, и по результатам обучения переведена в 6 класс на основании приказа от 29.05.2024 № 14-ОШ.

8.2.2. Субсидии на выполнение государственного задания предоставлены Министерством получателю – ГАПОУ «ПККИ», включая его структурное подразделение – Школу, реализующее программы общего образования по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование», в связи с чем объем расходов на реализацию программ начального и основного общего образования установлен на основании данных первичных документов, подтверждающих расходы для нужд Школы.

Данные о направлениях расходования субсидий для нужд Школы приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год	I полугодие 2024 года	Всего:
Выплата заработной платы работникам ОШ	12 042,88	12 139,92	8 173,78	1 553,38	33 909,96
Коммунальные услуги, в том числе	6 086,41	6 463,31	7 416,22	5 821,88	25 787,82
- водоснабжение и водоотведение (КГУП «Приморский водоканал»)	417,71	395,25	443,72	186,22	1 442,90
- теплоснабжение (ОАО «ДПК»)	3 820,10	4 121,70	4 842,82	4 557,80	17 342,42
- электроснабжение (ПАО «ДЭК»)	1 648,52	1 728,07	1 907,40	991,81	6 275,80
- обращение с твердыми коммунальными отходами (КГУП «Приморский экологический оператор»)	200,08	218,29	222,28	86,05	726,70
Расходы, связанные с обеспечением пожарной безопасности	230,94	70,85	18,90	0	320,69
материальные ценности (материальные запасы и основные средства для нужд Школы)	40,94	91,57	52,07	0	184,58
расходы на содержание здания	26,50	270,26	39,70	0	336,46
учебники и учебные пособия	30,48	0	0	0	30,48

МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» за образовательные услуги по сетевой форме	0	0	284,05	337,46	621,51
прочие работы, услуги	0	199,54	108,0	67,49	375,03
итого	18 458,15	19 235,45	16 092,72	7 780,21	61 566,53

Оплата труда

Основная доля расходов, связанных с обеспечением деятельности Школы, приходится на оплату труда работников Школы:

2021 год – 12 042,88 тыс. рублей, или 65,24 % в общем объеме расходов (18 458,15 тыс. рублей);

2022 год – 12 139,92 тыс. рублей, или 65,77 % в общем объеме расходов (19 235,45 тыс. рублей);

2023 год – 8 173,78 тыс. рублей, или 50,80 % в общем объеме расходов (16 092,72 тыс. рублей);

I полугодие 2024 года – 1 553,38 тыс. рублей, или 20,0 % в общем объеме расходов (7 780,21 тыс. рублей).

Штатная численность работников Школы установлена штатными расписаниями, утвержденными приказами директора ГАПОУ «ПККИ», таблица 4.

Таблица 4

Должность	с 01.01.2021	с 01.01.2022	с 01.01.2023	с 01.01.2024
	(приказ от 11.01.2021 № 2/1-орг)	(приказ от 10.01.2022 № 6/1-орг)	(приказ от 09.01.2023 № 16-орг)	(приказ от 09.01.2024 № 1/2-орг)
	к-во штат. ед.	к-во штат. ед.	к-во штат. ед.	к-во штат. ед.
Административно-управленческий персонал	2,0	2,0	2,0	2,0
Учебно-организационный отдел	4,5	2,5	2,5	2,50
Хозяйственный отдел	15,0	15,0	15,0	15,0
Педагогический персонал	24,50	11,50	11,50	11,50
Всего	46,0	31,0	31,0	31,0

Учебная нагрузка учителей по основной образовательной программе и по дополнительной образовательной программе хореографической и общеразвивающей направленности на соответствующий учебный год установлена на основании приказов директора ГАПОУ «ПККИ»:

от 01.09.2021 № 77-ОШ «Об объеме учебной нагрузки учителей в Общеобразовательной школе с хореографическим уклоном на 2021-2022 учебный год», таблица 5.

Таблица 5

Учебная нагрузка на 2021/2022 учебный год							
по основной образовательной программе				по дополнительной образовательной программе хореографической и общеразвивающей направленности			
предмет	должность	к-во у/час. в неделю	ставка в мес.	предмет	должность	к-во у/час. в неделю	ставка в мес.
-	-	-	-	музыкальное сопровождение уроков хореографии	концертмейстер	22	0,92
-	-	-	-	хореография	учитель	4	0,22
-	-	-	-	хореография	учитель	4	0,22
математика	учитель	15	0,83	-	-	-	-

русский язык; математика; литературное чтение; технология	учитель начальных классов	16	0,89	«Проектная мастерская»	учитель	2	0,11
русский язык, литература	учитель	25	1,39	-	-	-	-
русский язык; математика; литературное чтение; технология; окружающий мир; ОРКСЭ;	учитель начальных классов	16	0,89	«Проектная мастерская»	учитель	2	0,11
физкультура	учитель	6	0,33	хореография	учитель	17	0,94
физкультура	учитель	6	0,33	хореография	учитель	14	0,78
история, обществознание, технология	учитель	13	0,72	-	-	-	-
музыка	учитель	6	0,33	музыкальная грамота, музыкальная литература, хор	учитель	7	0,39
английский язык	учитель	15	0,83	КИЯ	учитель	3	0,17
русский язык; математика литературное чтение; технология; окружающий мир;	учитель начальных классов	16	0,89	«Проектная мастерская»	учитель	2	0,11
география; биология; химия; ОБЖ;	учитель	12	0,67	-	-	-	-
ИЗО	учитель	5	0,28	«Юный художник»	учитель	3	0,17
физкультура	учитель	3	0,17	хореография	учитель	6	0,33
-	-		8,55				4,47

от 01.09.2022 № 68-ОШ «Об объеме учебной нагрузки учителей в Общеобразовательной школе с хореографическим уклоном на 2022-2023 учебный год», таблица 6.

Таблица 6

учебная нагрузка на 2022/2023 учебный год:							
по основной образовательной программе				по дополнительной образовательной программе хореографической и общеразвивающей направленности			
предмет	должность	к-во у/час. в неделю	ставка в мес.	предмет	должность	к-во у/час. в неделю	ставка в мес.
-	-	-	-	хореография	учитель	9	0,50
-	-	-	-	хореография	учитель	9	0,50
-	-	-	-	хореография	учитель	4	0,22
математика	учитель	20	1,10	-	-	-	-
русский язык; математика литературное чтение технология	учитель начальных классов	16	0,89	«Проектная мастерская»	учитель	2	0,11
русский язык, литература	учитель	25	1,39	-	-	-	-
русский язык, литература музыка, ИЗО	учитель	16	0,89	«Юный художник», музыкальная грамота, хор;	учитель	6	0,33
физкультура	учитель	3	0,17	хореография	учитель	6	0,33
физкультура	учитель	6	0,33	хореография	учитель	16	0,89
история, обществознание, технология	учитель	17	0,94	-	-	-	-
музыка	учитель	3	0,17	музыкальная литература, история хореографического искусства	учитель	3	0,17
английский язык	учитель	16	0,89	КИЯ	учитель	2	0,11
русский язык, математика, литературное чтение, технология, окружающий мир	учитель начальных классов	16	0,89	«Проектная мастерская»	учитель	2	0,11
география, биология, химия, ОБЖ, информатика	учитель	16	0,89	-	-	-	-

физкультура	учитель	6	0,33	хореография	учитель	3	0,17
физика	учитель	5	0,28	-	-	-	-
-	-	-	9,16	итого:	-	-	3,44

Кроме того, реализация образовательных программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» в области практических и лабораторных работ для 5, 7, 9 классов Школы осуществлялась муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» (далее – МБОУ «СОШ № 26 г. Владивостока»), на основании договоров о сетевой форме реализации образовательной программы в объеме 18 часов, заключенных с ГАПОУ «ПККИ»:

на 2020/2021 учебный год (с 01.10.2020 по 31.05.2021) – от 01.10.2020 № 1/2020 в редакции дополнительного соглашения от 09.12.2020 № 1. Списочный состав учащихся – 30 человек (5 класс – 11 человек, 7 класс – 12 человек, 9 класс – 7 человек);

на 2021/2022 учебный год (с 01.09.2021 по 31.05.2022) – от 24.08.2021 № 2/2021. Списочный состав учащихся – 27 человек (5 класс – 9 человек, 6 класс – 10 человек, 8 класс – 8 человек);

на 2022/2023 учебный год (с 01.09.2022 по 31.05.2023) – от 25.08.2022 № 2-ОШ/22. Списочный состав учащихся – 28 человек (5 класс – 7 человек, 6 класс – 7 человек, 7 класс – 6 человек, 9 класс – 8 человек).

Так, в соответствии с вышеуказанными договорами МБОУ «СОШ № 26 г. Владивостока» осуществлялось:

предоставление учащимся Школы учебных кабинетов, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Амурская, 14, для реализации образовательных программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология» на основании учебного плана и расписания, а также помещения мастерских для трудового обучения (кабинеты для уроков труда), расположенные по адресу: г. Владивосток, ул. Амурская, 12;

содействие в организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Школы по образовательным программам «Физика», «Химия», «Биология» в соответствии с календарным графиком.

Договоры о сетевой форме образовательных услуг, заключенные между ГАПОУ «ПККИ» и МБОУ «СОШ № 26 г. Владивостока», не влекут финансовых обязательств сторон (пункт 5.1 договоров от 01.10.2020 № 1/2020, от 24.08.2021 № 2/2021, от 25.08.2022 № 2-ОШ/22).

С июня 2023 года по август 2024 года здание Школы, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36, закрыто на капитальный ремонт согласно приказу директора ГАПОУ «ПККИ» от 27.04.2023 № 106-орг «О закрытии здания Общеобразовательной школы с хореографическим уклоном на капитальный ремонт».

Трудовые договоры с работниками Школы расторгнуты с 31.05.2023 по 31.08.2023.

На период проведения капитального ремонта в соответствии с приказом директора ГАПОУ «ПККИ» от 31.08.2023 № 78-ОШ «О переводе на сетевую форму обучения» учащиеся Школы, в количестве 13 человек (4 класс – 3 человека, 5 класс – 6 человек, 6 класс – 2 человека, 8 класс – 2 человека), переведены на обучение в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. Владивостока» (далее – МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока»).

Фактически реализация основных образовательных программ начального, основного общего образования по сетевой форме обучения осуществлялось МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» на основании договоров о сетевой форме обучения, заключенных с ГАПОУ «ПККИ»:

от 20.10.2023 № 341/23 – на период с 01.09.2023 по 28.12.2023 (16 учебных недель), в сумме 330,39 тыс. рублей. Списочный состав учащихся – 12 человек (4 класс – 3 человека, 5 класс – 5 человек, 6 класс – 2 человека, 8 класс – 2 человека). Дополнительным соглашением от 28.12.2023 № 1, заключенным сторонами к указанному договору, стоимость услуг снижена до 284,05 тыс. рублей;

от 26.02.2024 № 64/24 – на период с 08.01.2024 по 25.05.2024 (16 учебных недель), в сумме 337,45. Списочный состав учащихся – 9 человек (4 класс – 2 человека, 5 класс – 5 человек, 6 класс – 2 человека).

Приложением № 1 к вышеуказанным договорам предусмотрено оказание образовательных услуг исполнителем – МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» по адресам:

г. Владивосток, ул. Нерчинская, 32 – обучение детей 4-6 классов;

г. Владивосток, ул. Уборевича, 8 – обучение детей 8 класса;

- по реализации дополнительной общеобразовательной программы хореографической направленности по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 32.

Данные о полноте и своевременности исполнения обязательств МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» и ГАПОУ «ПККИ» приведены в таблице 7.

Таблица 7

Наименование документа, дата, №	Период оказания услуг	Срок действия документа	Стоимость услуг исполнителя	Акт об оказании услуг			Платежное поручение	
				дата, №	период	тыс. руб.	дата, №	тыс. руб.
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ от 20.10.2023 № 341/23, доп. соглашение от 28.12.2023 № 1	с 01.09.2023 по 29.12.2023	с даты подписания, распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2023, и до 29.12.2023	284,05	акт от 18.12.2023 № ЛА00-000001	01.09.2023-30.09.2023	20,13 (3 чел.)	26.12.2023 № 616147	20,13
				акт от 18.12.2023 № ЛА00-000002		59,53 (9 чел.)	26.12.2023 № 616132	59,53
				акт от 18.12.2023 № ЛА00-000003	01.10.2023-31.10.2023	20,13 (3 чел.)	26.12.2023 № 616129	20,13
				акт от 18.12.2023 № ЛА00-000004		55,53 (9 чел.)	26.12.2023 № 616137	55,53
				акт от 18.12.2023 № ЛА00-000005	01.11.2023-30.11.2023	13,42 (2 чел.)	26.12.2023 № 616169	13,42
				акт от 18.12.2023 № ЛА00-000006		53,31 (7 чел.)	26.12.2023 № 616156	53,31
				акт от 18.12.2023 № ЛА00-000007	01.12.2023-31.12.2023	13,42 (2 чел.)	26.12.2023 № 616134	13,42

				акт от 18.12.2023 № ЛА00-000008		48,58 (7 чел.)	26.12.2023 № 616128	48,58
итого	-	-	284,05	-	284,05	284,05	-	284,05
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ от 26.02.2024 № 64/24	с 08.01.2024 по 25.05.2024	с даты подписания, распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 08.01.2024, и до 25.05.2024	337,46	акт от 29.01.2024 № ЛА00-000001	01.01.2024- 31.01.2024	14,853 (2 чел.)	04.03.2024 № 175393	14,853
				акт от 29.01.2024 № ЛА00-000002			52,639 (7 чел.)	04.03.2024 № 175391
				акт от 27.02.2024 № ЛА00-000003	01.02.2024- 29.02.2024	14,853 (2 чел.)	04.03.2024 № 175384	14,853
				акт от 27.02.2024 № ЛА00-000004			52,639 (7 чел.)	04.03.2024 № 175389
				акт от 29.03.2024 № ЛА00-000005	01.03.2024- 31.03.2024	14,853 (2 чел.)	02.04.2024 № 420478	14,853
				акт от 29.03.2024 № ЛА00-000006			52,639 (7 чел.)	02.04.2024 № 420477
				акт от 26.04.2024 № ЛА00-000007	01.04.2024- 30.04.2024	14,853 (2 чел.)	08.05.2024 № 732165	14,853
				акт от 26.04.2024 № ЛА00-000008			52,639 (7 чел.)	08.05.2024 № 732167
				акт от 20.05.2024 № ЛА00-000009	01.05.2024- 31.05.2024	14,853 (2 чел.)	29.05.2024 № 5666	14,853
				акт от 20.05.2024 № ЛА00-000010			52,639 (7 чел.)	29.05.2024 № 5665
итого	-	-	337,46	-	-	337,46	-	337,46
Всего	-	-	621,51	-	-	621,51	-	621,51

В соответствии с вышеуказанными договорами о сетевой форме обучения учащиеся Школы обеспечивались учебной литературой, предоставляемой из библиотечного фонда МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока». Получение перечня учебников подтверждено каждым учащимся в карточках выдачи учебной литературы.

На дату проведения контрольного мероприятия договор на сетевое обучение учащихся Школы между ГАПОУ «ПККИ» и МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» не заключен.

Образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной программе хореографической направленности в 2023/2024 учебном году осуществлялся хореографом ГАПОУ «ПККИ» в помещениях, предоставленных МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока», по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 32.

По состоянию на 01.06.2024 количество учащихся по дополнительной общеобразовательной программе хореографической и общеразвивающей направленности составляет 13 человек (5 человек – 5 класс, 5 человек – 6 класс, 3 человека – 7 класс).

Фото помещений для занятий хореографией учащихся Школы приведены ниже.

Фото 1



Раздевалка для мальчиков и девочек, расположенная в здании МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» (г. Владивосток, ул. Нерчинская, 32); Фото Контрольно-счетной палаты Приморского края от 26.08.2024

Фото 2



Зал для занятий хореографией в здании МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока», расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 32; Фото Контрольно-счетной палаты Приморского края от 26.08.2024

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе хореографической направленности в 2023/2024 учебном году осуществлялись

по расписанию, согласованному заместителем директора по учебно-воспитательной работе ГАПОУ «ПККИ» Сафроновой Т.Г. от 25.08.2023 и утвержденному директором ГАПОУ «ПККИ» Перекрестом В.А. от 25.08.2023.

Преподаватель хореографии имеет профильное высшее образование (диплом Хабаровского государственного института искусств и культуры с присвоением квалификации «Хореограф. Преподаватель»), а также высшую квалификационную категорию, присвоенную приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.10.2020 № 1294, сроком на 5 лет.

Обеспечение учащихся Школы учебной литературой

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований в пределах ФГОС, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

Обеспечение учебной литературой учащихся осуществляет библиотека ГАПОУ «ПККИ», которая в своей деятельности руководствуется Положением о библиотеке, утвержденным приказом директора ГАПОУ «ПККИ» от 22.02.2023 № 46/1-орг (далее – Положение о библиотеке).

Пунктом 2.4 Положения о библиотеке предусмотрено проведение мониторинга потребности в учебной, учебно-методической литературе. При этом Положением о библиотеке не установлено каким документом оформляется и используется в дальнейшем результат мониторинга.

Приказами директора ГАПОУ «ПККИ» утверждены перечни учебников и учебных пособий на соответствующий учебный год:

на 2021-2022 учебный год – приказ от 21.05.2021 № 45-ОШ «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в 2021 - 2022 учебном году» (далее – приказ от 21.05.2021 № 45-ОШ);

на 2022-2023 учебный год – приказ от 18.05.2022 № 36-ОШ «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в 2022 - 2023 учебном году» (далее – приказ от 18.05.2022 № 36-ОШ).

В проверяемом периоде за счет средств субсидии на выполнение государственного задания приобретены учебники и учебные пособия только в 2021 году на сумму 30,48 тыс. рублей (поставщик – ООО «Образовательно-Издательский центр «Академия», счет от 12.02.2021 № СчДвФ-0002475).

При этом проверкой установлено, что перечень приобретенных учебников не соответствует перечню, утвержденному приказом от 18.05.2022 № 36-ОШ, таблица 8.

Перечень учебников, приобретенных у ООО «Образовательно-Издательский центр «Академия» (счет от 12.02.2021 № СчДвФ-0002475):	Перечень учебников, утвержденный приказом от 18.05.2022 № 36-ОШ
1. Башмаков М.И. «Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия» (4-е издание), учебник 104117611 2017 (в упаковке 14 шт.) 3 упаковки	Математика: - для 3-4 классов: М.И. Моро, С.И. Волкова, М.А. Бантова; - для 5-6 классов: Виленкин Н.Я., Жохов В.И.
2. Обернихина Г.А. Литература в 2-х частях: часть 1 (3-е издание), учебник 103119094 2019 (в упаковке 6 шт.) 5 упаковок	Литература: - для 3-4 классов: Л.Ф. Климанов, В.Г. Горецкий;
3. Обернихина Г.А. Литература: в 2-х частях: часть 2 (3-е издание), учебник 103119095 2019 (в упаковке 6 шт.) 5 упаковок	- для 5-7 классов: Г.С. Меркин; - для 9 классов: С.А. Зимин, В.И Сахаров, В.А. Чалмаев;
4. Бишаева А.А. «Физическая культура» (7-е издание)107117666 2020 (в упаковке 8 шт.) 3 упаковки	Не предусмотрено
5. Емохонова Л.Г. «Мировая художественная культура: в 2-х частях» часть 1 (2-е издание, стер.), учебное пособие 102119017 2020 (в упаковке 7 шт.) 5 упаковок	Не предусмотрено
6. Емохонова Л.Г. «Мировая художественная культура: в 2-х частях» часть 2 (2-е издание, стер.), учебное пособие 102119018 2020 (в упаковке 9 шт.) 5 упаковок	Не предусмотрено

8.3. Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Предоставление субсидий на иные цели осуществлялось Министерством получателю – ГАПОУ «ПККИ» на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство культуры и архивного дела Приморского края, на иные цели, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 02.02.2021 № 34-пп (далее – Порядок № 34-пп).

Всего за проверяемый период ГАПОУ «ПККИ» предоставлено субсидий для нужд Школы в сумме 80 572,57 тыс. рублей (2021 год – 5 950,82 тыс. рублей, 2022 год – 4 164,11 тыс. рублей, 2023 год – 43 067,63 тыс. рублей, I полугодие 2024 года – 27 390,01 тыс. рублей), таблица 9.

Таблица 9

Наименование расходов	2021 год	2022 год	2023 год	I полугодие 2024 года	Всего
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	280,28	462,91	189,57	16,72	949,48
Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (куратора)	110,89	269,84	149,87	0	530,60
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности	145,44	0	24,43	0	169,87
Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территории)	2 812,66	250,0	0	0	3 062,66

Разработка научно-проектной документации для проведения капитального ремонта здания Школы в г. Владивостоке, по ул. Фонтанная, 36	2 601,55	3 181,36	0	0	5 782,91
Разработка научно-проектной документации «Благоустройство территории объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: ул. Фонтанная, 36/38	0	0	1 996,52	0	1 996,52
Капитальный ремонт здания Школы в г. Владивостоке, по ул. Фонтанная, 36	0	0	40 707,24	26 741,86	67 449,10
Приобретение основных средств	0	0	0	631,43	631,43
Итого	5 950,82	4 164,11	43 067,63	27 390,01	80 572,57

При проверке расходования субсидий на иные цели для нужд Школы установлены следующие нарушения и недостатки.

Организация бесплатного питания

Обеспечение питанием учащихся, получающих начальное и общее образование в Школе, осуществлялось в соответствии с Порядком обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях бесплатным питанием, утвержденным постановлением Губернатора Приморского края от 06.12.2018 № 72-пг (далее – Порядок № 72-пг), предусматривающим:

размер стоимости питания за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, устанавливается из расчета 70 рублей в день на одного обучающегося по образовательным программам начального общего образования; обучающегося по образовательным программам основного общего, среднего общего образования из многодетных семей; обучающегося по образовательным программам основного общего, среднего общего образования из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством Приморского края на текущий год; обучающегося по образовательным программам основного общего, среднего общего образования из семей, находящихся в социально опасном положении; обучающегося по образовательным программам основного общего, среднего общего образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, проходящих обучение в государственных (краевых) общеобразовательных организациях, в которых они состоят на полном государственном обеспечении; обучающегося по образовательным программам основного общего, среднего общего образования из числа семей, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (абзац первый пункта 2 Порядка № 72-пг).

В соответствии с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Приморского края «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 06.12.2018 № 72-пг «О Порядке обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях бесплатным питанием» в абзац первый пункта 2 Порядка № 72-пг, стоимость питания на 1 учащегося установлена:

с 01.04.2022 – 85 рублей вместо 70 рублей (постановление Губернатора Приморского края от 02.03.2022 № 18-пг);

с 01.11.2023 – 95 рублей вместо 85 рублей (постановление Губернатора Приморского края от 01.12.2023 № 88-пг).

Расходы краевого бюджета на обеспечение питанием (завтраки) учащихся Школы за проверяемый период составили 949,48 тыс. рублей, в том числе на оплату услуг следующим поставщикам:

ООО «Алгос-Фудс» - за организацию питания учащихся в столовой, расположенной на первом этаже здания ГАПОУ «ПККИ» (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36), на основании договоров об оказании услуг по обеспечению учащихся Школы, заключенных с ГАПОУ «ПККИ» на сумму 916,79 тыс. рублей, в том числе:

от 27.08.2021 № 323/21 ОШ-70 – за период с 02.09.2021 по 24.12.2021 оказаны услуги по организации питания (завтраки) от 52 до 50 учащихся на сумму 280,28 тыс. рублей;

от 10.01.2022 № 38/22 ОШ-70, в редакции дополнительного соглашения от 16.05.2022 № 1 – за период с 12.01.2022 по 31.05.2022 оказаны услуги по организации питания 50 учащихся на сумму 295,82 тыс. рублей;

от 25.08.2022 № 323/22 ОШ-70, в редакции дополнительного соглашения от 22.12.2022 № 1 – за период с 01.09.2022 по 28.12.2022 оказаны услуги по организации питания 31 учащегося на сумму 167,09 тыс. рублей;

от 09.01.2023 № 37/23 ОШ-70, в редакции дополнительного соглашения от 23.06.2023 № 1 – за период с 09.01.2023 по 30.06.2023 оказаны услуги по организации питания 31 учащегося на сумму 173,60 тыс. рублей;

ООО «Фуд Магистраль» – за организацию питания учащихся в столовой, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 32, на основании договоров, заключенных с ГАПОУ «ПККИ» на сумму 32,69 тыс. рублей, в том числе:

от 11.09.2023 № 338/23, в редакции дополнительного соглашения от 14.12.2023 без номера – за период с 11.09.2023 по 28.12.2023 оказаны услуги по организации питания учащихся (3 человека – сентябрь и октябрь 2023 года, 2 человека – ноябрь и декабрь 2023 года) на сумму 15,97 тыс. рублей;

от 08.01.2024 № 14/24, в редакции дополнительного соглашения от 24.05.2024 без номера – за период с 08.01.2024 по 25.05.2024 оказаны услуги по организации питания двух человек на сумму 16,72 тыс. рублей.

Проверкой установлено, что в нарушение пункта 1 постановления Губернатора Приморского края от 02.03.2022 № 18-пг, с 01.04.2022 по май 2023 года расходы на организацию питания учащихся Школы не увеличены на 15 рублей (с 70 рублей до 85 рублей) в день на одного учащегося, таблица 10.

Таблица 10

Дата, № договора, заключенного ГАПОУ «ПККИ» с ООО «Алгос-Фудс»	Дата, № акта об оказании услуг	Фактически оказано услуг по питанию, тыс. руб.	По данным проверки:				Занижены расходы (-), (гр. 3 - гр. 8), тыс. руб.
			к-во чел.	стоимость питания на 1 чел. в день, в руб.	количество учебных дней в периоде	стоимость услуг по питанию детей из расчета 85 рублей на 1 чел., тыс. руб.	

1	2	3	4	5	6	(гр.4 x гр.5 x гр.6=7)	8
10.01.2022	25.04.2022 № 747	73,50	50	85,0	21	89,25	-15,75
№ 38/22 ОШ-70	27.05.2022 № 68	52,50	50	85,0	15	63,75	-11,25
итого	-	126,0	-	-	-	153,0	27,00
25.08.2022	28.09.2022 № 115	47,74	31	85	22	57,97	-10,23
№ 323/22 ОШ-70	28.10.2022 № 24	43,40	31	85	20	52,70	-9,30
	22.12.2022 № 34	36,89	31	85	17	44,795	-7,905
итого	-	128,03	-	-	-	155,465	27,425
всего 2022 год		254,03	-	-	-	308,465	-54,435
09.01.2023	01.02.2023 № 3	36,89	31	85	17	44,795	-7,905
№ 37/23 ОШ-70	28.02.2023 № 4	39,06	31	85	18	47,43	-8,37
	28.03.2023 № 4	21,70	31	85	16	42,16	-20,46
	25.04.2023 № 5	43,40	31	85	20	52,70	-9,30
	26.05.2023 № 6	32,55	31	85	15	39,525	-6,975
всего 2023 год		173,60	-	-	-	226,61	-53,01

Данные, приведенные в таблице, показывают, что стоимость питания учащихся занижена в целом на 107,445 тыс. рублей, в том числе: с 01.04.2022 по 31.12.2022 – на 54,435 тыс. рублей; с 01.01.2023 по 31.05.2023 – на 53,01 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам Школы осуществлялась ГАПОУ «ПККИ» за счет средств субсидии на иные цели, предоставленных Министерством (КБК: 806/0704/0241563340/622¹, 806/0704/0244053630/622²) на основании Соглашений о предоставлении из бюджета Приморского края государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Приморский краевой колледж искусств» субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Соглашение), заключенных сторонами:

от 13.10.2021 № 20-2021-78811 – исполнено и освоено 722,61 тыс. рублей, в том числе 110,89 тыс. рублей составляют выплаты ежемесячного

¹ Целевая статья расходов краевого бюджета 0240156340 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Приморского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья», предусмотренная Приложением № 2 к Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденному приказом министерства финансов Приморского края от 25.02.2020 № 20, применялась в период с 2021 по 2022 годы.

² Целевая статья 0244053630 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Приморского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья», предусмотренная Приложением № 2 к Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденному приказом министерства финансов Приморского края от 31.10.2023 № 130, применялась в период с 2023 года по настоящее время.

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам Школы, установленные работникам в 2021 году на основании приказов директора ГАПОУ «ПККИ»;

от 18.01.2022 № 20-2022-001579, в редакции Дополнительного соглашения от 26.12.2022 № 20-2022-001579/1 – исполнено и освоено 2 107,35 тыс. рублей, в том числе 269,84 тыс. рублей составляют выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам Школы;

от 16.01.2023 № 20-2023-000508 – исполнено и освоено 1 921,43 тыс. рублей, в том числе 149,87 тыс. рублей составляют выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам Школы.

В 2024 году расходы на вышеуказанные цели не осуществлялись в связи с переводом учащихся на сетевую форму обучения в МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока».

Необходимо отметить, что выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам Школы осуществлялось в соответствии с пунктом 1.6.19 Порядка № 34-пп, предусматривающим «обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Приморского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Школа, являясь структурным подразделением ГАПОУ «ПККИ», реализует образовательные программы начального общего, основного общего образования в соответствии с лицензией (регистрационный номер Л035-01285-25/00394233), выданной министерством образования Приморского края от 19.01.2016 № 10. Учитывая вышеизложенное, педагогическим работникам организаций, реализующих образовательные программы начального и основного общего образования, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5,0 тыс. рублей в месяц в населенных пунктах с численностью населения 100 тыс. человек и более регламентировано пунктом 1 постановления Правительства Приморского края от 30.07.2020 № 656-пп «О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».

Учитывая вышеизложенное, Министерству необходимо включить в перечень расходов, предусмотренный Порядком № 34-пп, ежемесячную денежную выплату педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального и общего образования.

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности

В 2021 году в рамках мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности произведен ремонт узла управления внутренним пожарным водопроводом в здании Школы (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36), неисправность которого выявлена при проведении технического обслуживания ООО «Смарт Юнит» от 20.01.2021.

Так, согласно акту проверки от 20.01.2021, подписанному представителями обслуживающей организации – ООО «Смарт Юнит» и ГАПОУ «ПККИ», в нарушение положений Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарный насос в помещении водомерного узла не оборудован системой автоматического запуска и автоматическими электрозадвижками.

Ремонт узла управления внутренним пожарным водопроводом на указанном объекте произведен исполнителем – ООО «Смарт Юнит» – на основании договора от 18.03.2021 № 125/21, заключенного с ГАПОУ «ПККИ» на сумму 345,38 тыс. рублей. Работы приняты заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» по акту от 15.04.2021 № 1 и оплачены в полном объеме: за счет средств субсидии на иные цели – 145,44 тыс. рублей (платежное поручение от 12.05.2021 № 788341); за счет субсидии на выполнение государственного задания – 199,94 тыс. рублей (платежные поручения: от 23.04.2021 № 437247 – 96,32 тыс. рублей, от 24.03.2021 № 683735 – 103,62 тыс. рублей).

В 2023 году в рамках мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности ГАПОУ «ПККИ» заключен договор от 08.02.2023 № 80/23 с ООО «Смарт Юнит» на оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей порошкового и углекислого типа и проведение проверки работоспособности внутреннего пожарного водопровода в здании Школы (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36). Стоимость договора составляет 24,43 тыс. рублей.

Услуги оказаны ООО «Смарт Юнит» в полном объеме, что подтверждено актом от 08.02.2023 № 69 и оплачены заказчиком в сумме 24,43 тыс. рублей (платежное поручение от 15.02.2023 № 586097).

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территории)

В рамках мероприятий, направленных на защищенность объектов, ГАПОУ «ПККИ» заключен договор с ООО «Смарт Юнит» от 14.10.2021 № 445/21, предусматривающий установку системы ограждения территории вокруг здания Школы (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36). Цена договора составляет 2 620,75 тыс. рублей.

Работы по установке системы ограждения приняты ГАПОУ «ПККИ» по акту от 17.12.2021 № 668 и оплачены в полном объеме. Система ограждения вокруг здания по ул. Фонтанная, 36, стоимостью 2 620,75 тыс. рублей, оприходована на баланс ГАПОУ «ПККИ» 17.12.2021 (приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) от 17.12.2021 № 00000053).

Мероприятия, связанные с ремонтом системы видеонаблюдения в здании Школы (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36), осуществлялись

исполнителем – ООО «Смарт Юнит» в соответствии с договорами, заключенными с ГАПОУ «ПККИ»:

от 22.07.2021 № 282/21 – помещения и здание Школы оснащены системой видеонаблюдения, стоимостью 191,91 тыс. рублей. Система видеонаблюдения принята ГАПОУ «ПККИ» по универсальному передаточному документу от 23.07.2021 № 353 и оплачена в сумме 191,91 тыс. рублей;

от 08.07.2022 № 169/22 – осуществлялся ремонт систем видеонаблюдения на объектах заказчика – ГАПОУ «ПККИ» на сумму 910,60 тыс. рублей, в том числе в здании Школы: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36, стоимостью 250,0 тыс. рублей. Работы приняты заказчиком по акту от 19.05.2022 № 282 и оплачены ГАПОУ «ПККИ» в полном объеме.

Приобретение основных средств для нужд Школы

В целях оснащения Школы ГАПОУ «ПККИ» заключены договоры на приобретение основных средств со следующими поставщиками:

ООО «Дом Спорта» – заключен договор поставки от 25.04.2024 № D0000002575 на приобретение 3 хореографических станков на сумму 535,30 тыс. рублей. На основании счета от 02.05.2024 № 2575 произведено авансирование в размере 30 % от цены договора, в сумме 160,59 тыс. рублей (платежное поручение от 20.05.2024 № 833905);

Акционерное общество «Развитие образовательных систем и комплектация» – заключен договор от 30.05.2024 № 167/24 на поставку мебели для Школы на сумму 1 321,72 тыс. рублей. Согласно товарной накладной от 10.06.2024 № РК-169 произведена частичная поставка мебели на сумму 470,84 тыс. рублей, которая оплачена ГАПОУ «ПККИ» (платежное поручение от 19.06.2024 № 1064).

Разработка научно-проектной документации для проведения капитального ремонта здания по ул. Фонтанная, 36

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Приморского края от 13.07.2020 № 41-15П на праве оперативного управления за ГАПОУ «ПККИ» закреплено недвижимое имущество, используемое для обеспечения деятельности Школы на основании распоряжений министерства имущественных и земельных отношений Приморского края:

от 29.07.2020 № 362-ри «О закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Приморский краевой колледж искусств» – нежилое здание, площадью 1338,8 кв. м (кадастровый номер 25:28:010002:71), расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36, кадастровой стоимостью 13 788,78 тыс. рублей. Регистрация права ГАПОУ «ПККИ» оперативного управления произведена от 10.08.2020;

от 15.03.2021 № 43-рз «О предоставлении государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Приморский краевой колледж искусств» земельного участка с кадастровым номером 25:28:010002:14, расположенного по адресу: Приморский край,

г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 36/38» – земельный участок, площадью 2 314,0 кв. м на сумму 21 455,07 тыс. рублей.

Здание, в котором размещается Школа, по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36/38, является памятником регионального значения (охранное обязательство от 08.04.2021 № 65-01-06-173), принятым под государственную охрану постановлением Думы Приморского края от 27.03.1996 № 314. Охранное обязательство вышеуказанного объекта утверждено приказом Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 08.04.2021 № 173 «Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия регионального значения».

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культуры от 21.07.2021 № 65-02-02/2770 (далее – Задание от 21.07.2021 № 65-02-02/2770), в отношении здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36/38, согласовано и.о. директора ГАПОУ «ПККИ» Нагибиной С.М. и утверждено руководителем Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Осецким В.В.

В соответствии с пунктом 6 Задания от 21.07.2021 № 65-02-02/2770 ответственному представителю собственника (законного владельца) необходимо разработать и утвердить в Органе охраны объектов культурного наследия раздел «Проект предмета охраны» согласно пунктам 5, 6 ГОСТ Р 55528-2013, так как на дату оформления Задания от 21.07.2021 № 65-02-02/2770 данный раздел отсутствует.

Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36/38, поручена заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» исполнителю – Обществу с ограниченной ответственностью «Турмалин-Проект» (далее – ООО «Турмалин-Проект») в соответствии с договором, заключенным сторонами от 23.07.2021 № 017/2021 (далее – договор от 23.07.2021 № 017/2021).

ООО «Турмалин-Проект» является членом Ассоциации по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации «ЦентрРегионПроект» (далее – Ассоциация СРО «ЦентрРегионПроект») с 05.02.2018 (протокол Совета от 01.02.2018 № 1210/01-ЦРП/КА), что подтверждено выпиской из реестра членов СРО, представленной Ассоциацией СРО «ЦентрРегионПроект» от 19.07.2021 № 6781, имеет лицензию от 18.02.2015 № МКРФ 02293, выданную Министерством культуры Российской Федерации, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно пункту 2.1 договора от 23.07.2021 № 017/2021 цена работ составляет 2 601,552 тыс. рублей (I этап – разработка «Проекта предмета охраны» объекта культурного наследия регионального значения стоимостью

482,682 тыс. рублей, II этап – обмерные и исследовательские работы стоимостью 2 118,87 тыс. рублей).

Работы, выполненные ООО «Турмалин-Проект» по договору от 23.07.2021 № 017/2021, приняты заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» по акту о приеме-передачи выполненных работ от 08.12.2021 без номера и оплачены в полном объеме (платежное поручение от 16.12.2021 № 47647).

В 2022 году разработка научно-проектной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36/38, осуществлялась ООО «Турмалин-Проект» в соответствии с договором, заключенным сторонами от 24.02.2022 № 002/2022 на сумму 3 181,36 тыс. рублей.

Работы, выполненные ООО «Турмалин-Проект» по договору от 24.02.2022 № 002/2022, приняты ГАПОУ «ПККИ» по акту о приеме-передачи выполненных работ от 26.12.2022 и оплачены в сумме 3 181,36 тыс. рублей (платежное поручение от 28.12.2022 № 259820).

Согласно сводному сметному расчету сметная стоимость капитального ремонта вышеуказанного объекта в текущем уровне цен III квартала 2022 года составляет 114 868,02 тыс. рублей, что подтверждено положительным заключением краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» (далее – КГАУ «Примгосэкспертиза»), утвержденным 23.12.2022 (регистрационный номер № 25-1-1-2-092033-2022 от 24.12.2022).

На дату проектирования здание Школы использовалось для образовательного процесса учащихся начального и основного общего образования в количестве 106 человек (1 класс – 12 человек, 2 класс – 19 человек, 3 класс – 22 человека, 4 класс – 19 человек, 5 класс – 10 человек, 7 класс – 13 человек, 9 класс – 11 человек).

Научно-проектной документацией предусмотрено проведение капитального ремонта с частичной перепланировкой и переоборудованием помещений, отвечающим требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования.

Проект предусматривает общую численность учащихся 1-4 классов в количестве 100 человек (70 девочек и 30 мальчиков). Режим занятий – односменный. Количество классов:

- 4 общеобразовательных класса;
- 2 хореографических класса.

Кроме того, проектом предусмотрены: пищеблок с обеденным залом на 45 мест; медицинский пункт; кабинеты для преподавателей; санузлы, в том числе для маломобильной группы граждан; помещение (пост) охраны.

Научно-проектная документация на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Школа», согласована инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края 20.10.2022.

Капитальный ремонт здания Школы

Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36/38 (далее – Объект) осуществляет подрядчик – ООО «ВСК Технострой» на основании контракта от 27.06.2023 № 232/23 (далее – контракт от 27.06.2023 № 232/23), заключенного с ГАПОУ «ПККИ» по результатам проведения электронного аукциона, объявленного от 08.06.2023 Извещением № 0120200004723000015, (протокол подведения итогов определения поставщика от 16.06.2023 № 0120200004723000015).

ООО «ВСК Технострой» приняты обязательства по капитальному ремонту Объекта в соответствии с проектной документацией и Графиком выполнения работ, являющимися соответственно Приложениями № 1 и № 2 к контракту от 27.06.2023 № 232/23.

Сроки выполнения работ установлены пунктом 3.1 контракта от 27.06.2023 № 232/23:

начало выполнения работ – с даты заключения контракта;
окончание выполнения работ: по 30.07.2024 (включительно).

Работы выполняются в 10 этапов.

Цена контракта составляет 116 977,40 тыс. рублей (пункт 2.1 контракта от 27.06.2023 № 232/23). Пунктом 2.3.2 контракта от 27.06.2023 № 232/23 предусмотрено изменение цены контракта по соглашению сторон, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, не более чем на 10 % цены контракта при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту.

Пунктом 2.8 контракта от 27.06.2023 № 232/23 предусмотрено авансирование работ, в размере 30 % от цены контракта. Аванс выплачивается единовременно в 2023 году в отношении 1-4 этапов работ, в 2024 году – в отношении 5-10 этапов.

Министерством предоставлены субсидии ГАПОУ «ПККИ» на капитальный ремонт Объекта в сумме 67 449,10 тыс. рублей (2022 год – 40 707,24 тыс. рублей, за I полугодие 2024 года – 26 741,86 тыс. рублей), которые направлены на оплату работ, выполненных подрядчиком – ООО «ВСК Технострой», таблица 11.

Таблица 11

Этап, период	Цена этапа, тыс. руб.	Приняты работы по Акту о приемке выполненных работ (Форма КС-2)			Платежное поручение		Отклонение: переплата (+); недоплата (-);
		№ локальной сметы	дата, № Акта Формы КС-2	сумма, тыс. руб.	дата, №	сумма, тыс. руб.	
1 этап 27.06.2023- 31.08.2023	16 914,96	№ 02-01-01	01.09.2023 № 1/1	16 311,16	21.07.2023 № 180971	5 074,49 (аванс 30%)	0
		№ 02-01-04	01.09.2023 № 1/2	198,67			
		№ 02-01-05	01.09.2023 № 1/3	257,31	20.09.2023 № 627814	11 840,47	
		№ 02-01-08	01.09.2023 № 1/4	147,82			
итого:	16 914,96	-	-	16 914,96	-	16 914,96	0
2 этап 01.09.2023- 29.09.2023	7 888,65	№ 02-01-01	29.09.2023 № 2/1	7 533,12	21.07.2023 № 180971	2 366,59 (аванс 30 %)	+477,48
		№ 02-01-03	29.09.2023 № 2/2	74,96	10.10.2023 № 795743		
		№ 02-01-04	29.09.2023 № 2/3	279,94			
		№ 02-01-08	29.09.2023 № 2/3	0,63			

итого	7 888,65	-	-	7 888,65	-	8 366,13	+477,48
3 этап 01.10.2023- 30.10.2023	10 464,79	№ 02-01-01	10.11.2023 № 3/1	10 464,79	21.07.2023 № 180971 17.11.2023 № 227874	3 139,44 (аванс 30 %) 6 632,21	-693,14
итого:	10 464,79	-	-	10 464,79	-	9 771,65	-693,14
4 этап 01.11.2023- 30.11.2023	5 438,84	№ 02-01-01 № 02-01-04	01.12.2023 № 4/1 01.12.2023 № 4/2	3 639,37 1 799,47	21.07.2023 № 180971 17.11.2023 № 227874	1 631,65 (аванс 30 %) 4 022,85	+215,66
итого:	5 438,84	-	-	5 438,84	-	5 654,50	+215,66
всего 2023	40 707,24	-	-	40 707,24	-	40 707,24	0
5 этап 01.01.2024- 20.01.2024	12 391,38	№ 02-01-01 № 02-01-04 № 02-01-02	20.02.2024 № 5/1 20.02.2024 № 5/2 06.05.2024 № 6/1	1 364,47 21,95 1 772,07	30.01.2024 № 814764 28.02.2024 № 143230 17.05.2024 № 822645	3 717,41 (аванс 30 %) 970,50 1 240,45	+2 769,86
итого:	12 391,38	-	-	3 158,49	-	5 928,36	+2 769,87
6 этап 21.01.2024- 20.03.2024	717,84	0	0	0	30.01.2024 № 814763	215,35 (аванс 30 %)	+215,35
итого:	717,84	-	-	0	-	215,35	+215,35
7 этап 16.02.2024- 20.04.2024	3 323,95	0	0	0	27.02.2024 № 133897	997,19 (аванс 30 %)	+997,19
итого:	3 323,95	-	-	0	0	997,19	+997,19
8 этап 16.02.2024- 20.05.2024	9 138,75	0	0	0	27.02.2024 № 133898	2 741,62 (аванс 30 %)	+2 741,62
итого:	9 138,75	-	-	0	-	2 741,62	+2 741,62
9 этап 16.02.2024- 30.07.2024	23 676,47	№ 02-01-07	06.05.2024 № 7/1	1 149,84	27.02.2024 № 134808 17.05.2024 № 822646	7 102,94 (аванс 30 %) 804,89	+6 757,99
итого:	23 676,47	-	-	1 149,84	-	7 907,83	+6 757,99
10 этап 16.02.2024- 06.05.2024	27 021,77	№ 02-01-07 № 02-01-01	06.05.2024 № 8/1 06.05.2024 № 8/2	568,87 638,25	27.02.2024 № 133899 17.05.2024 № 822648	8 106,53 (аванс 30 %) 844,98	+7 744,39
итого:	27 021,77	-	-	1 207,12	-	8 951,51	+7 744,39
Всего I полугодие 2024 года:	76 270,16	-	-	5 515,45	-	26 741,86	+21 226,41

По состоянию на 01.06.2024, а также на 05.09.2024 в рамках контракта от 27.06.2023 № 232/23, подрядчиком – ООО «ВСК Технострой» предъявлены к оплате работы, выполненные на сумму 46 222,69 тыс. рублей (2023 год – 40 707,24 тыс. рублей, I полугодие 2024 года – 5 515,45 тыс. рублей), что составляет 39,51 % от общего объема (116 977,40 тыс. рублей).

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3.1 контракта от 27.06.2023 № 232/23 ремонт Объекта в срок по 30.07.2024 не завершен. По состоянию на 20.08.2024 ООО «ВСК Технострой» не выполнены ремонтные работы, предусмотренные Графиком (Приложение № 2 к контракту) по 5-10 этапам.

При этом в нарушение статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 7.6 контракта от 27.06.2023 № 232/23 заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» своевременно не

направлено требование ООО «ВСК Технострой» об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств.

В период проведения контрольного мероприятия в адрес ООО «ВСК Технострой» заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» направлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) от 20.08.2024 № 96, в соответствии с которым подрядчику в срок (5 дней), установленный пунктом 7.16 контракта, следует уплатить:

пени за просрочку обязательств – в сумме 3 281,03 тыс. рублей;

штраф, предусмотренный подпунктом г) пункта 7.12 контракта – в сумме 100,0 тыс. рублей.

В феврале 2024 года комиссией в составе представителей заказчика – ГАПОУ «ПККИ», организации, выполняющей строительный контроль – ООО ГСК «СибКрепость», организации, осуществляющей авторский надзор – ООО «Турмалин-Проект» и подрядчика – ООО «ВСК ТехноСтрой», выявлены дополнительные объемы работ, подтвержденные Актом о необходимости выполнения дополнительных объемов работ, подписанным всеми членами комиссии от 05.02.2024 (далее – Акт от 05.02.2024). Данные о видах и объемах дополнительных работ, указанных в Акте от 05.02.2024, приведены в таблице 12.

Таблица 12

Наименование видов работ	Ед. изм.	Объем работ по проектно-сметной документации	Объем работ по факту	Объем дополнительных работ
Ремонт конструктивных трещин по фасаду в осях Д/1-6, 1/Д-Г, 2/Г-В, В/2-4, 6/В-Д, 5/1/А-В, от отм. 0.000 до отм. +12.500	м п	не учтен	110,98	110,98
-расшивка трещин на глубину 60 мм, шириной 50 мм	м п		110,98	110,98
-устройство перпендикулярных штроб по телу трещины длиной 800 мм, шириной 30 мм, глубиной 60 мм для устройства скоб из арматуры 10 мм с шагом 300 мм	м п		295,70	295,70
-сверление отверстий диаметром 14 мм на глубину 200 мм для устройства скоб в тело стены	шт.		740,00	740,00
-устройство скоб из арматуры 10 мм в тело стены в подготовленные отверстия и штробы на безусадочный ремонтный состав	шт.		370,00	370,00
-зачеканка штроб безусадочным ремонтным составом	п м		406,70	406,70
Устройство деформационных швов в местах сопряжения отдельных элементов здания	м п	не учтен	25,00	25,00
-расчистка деформационного шва от штукатурки и деструктивного кирпича	кв. м		20,00	20,00
-оштукатуривание краев шва безусадочным ремонтным составом	кв. м		20,00	20,00
-устройство шнура Изотерм 30 мм в деформационный шов, герметизация шва двухкомпонентным герметиком	м п		25,00	25,00
-устройство ленты из эпоксидной смолы	м п		25,00	25,00
Демонтаж откосов из ГКЛ:	кв. м	не учтен	81,58	81,58
-окна типа 1 (38 шт.)-откос 1900x240x2	кв. м		34,66	34,66
-окна типа 2 (45 шт.)-откос 1950x240x2	кв. м		42,12	42,12
-окна типа 3 (4 шт.)-откос 2500x240x2	кв. м		4,80	4,80
Демонтаж оконных блоков с сохранением:	шт.	не учтен	87,00	87,00
-окна тип 1 (38 шт.) 1800x1400	шт.		38,00	38,00
-окна тип 2 (45 шт.) 1800x2200	шт.		45,00	45,00
-окна тип 3 (4 шт.) 1200x2400	шт.		4,00	4,00
Ремонт подоконной части:	м куб.	не учтен	6,48	6,48

-кладка кирпича М150 на ремонтный состав Тип 1 подоконная часть 1460x160x240x38	м куб.		2,13	2,13
-кладка кирпича М150 на ремонтный состав Тип 2 подоконная часть 2420x160x240x45	м куб.		4,15	4,15
-кладка кирпича М150 на ремонтный состав Тип 3 подоконная часть 1300x160x240x4	м куб.		0,20	0,20
Ремонт откосов:	м куб.	не учтен	11,01	11,01
-кладка газобетонного блока М75 на ремонтный состав Тип 1 откос 1900x90x240x3x38	м куб.		4,68	4,68
-кладка газобетонного блока М75 на ремонтный состав Тип 2 откос 1950x90x240x3x45	м куб.		5,69	5,69
-кладка газобетонного блока М75 на ремонтный состав Тип 3 откос 2500x90x240x3x4	м куб.		0,65	0,65
Демонтаж оконных блоков с сохранением:	шт.	не учтен	87,00	87,00
-окна тип 1 (38 шт.) 1800x1400	шт.		38,00	38,00
-окна тип 2 (45 шт.) 1800x2200	шт.		45,00	45,00
-окна тип 3 (4 шт.) 1200x2400	шт.		4,00	4,00
Отбивка штукатурного слоя стен:	м кв.	1 139,76	3 227,40	2 087,64
-отбивка штукатурного слоя стен (толщ. 40-80 мм) по причине полной деструкции	м кв.	1 139,76	3 227,40	2 087,64
-погрузка в мешки и вынос штукатурки более 30 метров;	т		225,39	225,39
Ремонт конструктивных трещин внутренних стен осях В/2-3 и В/5-6 от отм. 0.00 до отм. +12.500:	м	не учтен	42,00	42,00
-расшивка трещин на глубину 60 мм, шириной 50 мм	м		42,00	42,00
-устройство перпендикулярных штроб по телу трещины длиной 800 мм, шириной 30 мм, глубиной 60 мм для устройства скоб из арматуры 10 мм с шагом 300 мм	м		112,00	112,00
-сверление отверстий диаметром 14 мм на глубину 200 мм для устройства скоб в тело стены	шт.		280,00	280,00
-устройство скоб из арматуры 10 мм в тело стены в подготовленные отверстия и штробы на безусадочный ремонтный состав	шт.		112,00	112,00
-зачеканка штроб безусадочным ремонтным составом	м		145,00	145,00
Устройство штукатурного слоя 30-60 мм:	м кв.	не учтен	3 632,99	3 632,99
-нанесение на поверхности стен бетонконтакта	м кв.		3 632,99	3 632,99
-устройство на поверхности стен сетки ПВХ для штукатурных работ	м кв.		3 632,99	3 632,99
-устройство маячных рядов на раствор	м кв.		3 632,99	3 632,99
-оштукатуривание поверхностей стен известково-цементным раствором слой 30-60 мм	м кв.		3 632,99	3 632,99
Устройство усиления перекрытий первого и второго этажа:	тн	не учтен	1,416	1,416
-изготовление элементов усиления из швеллера 14У, двутавра 14Б1 и металлического листа 8 мм включая антикоррозийную обработку и огнезащиту	тн		1,416	1,416
-монтаж элементов усиления	тн		1,416	1,416
Устройство усиления перекрытия подвального помещения:	тн	не учтен	1,36	1,36
-изготовление элементов усиления из швеллера 8, 16, 20, 24 включая антикоррозийную обработку и огнезащиту	тн		1,36	1,36
-монтаж элементов усиления	тн		1,36	1,36
Установка металлических перемычек в стенах из блока:	тн	не учтен	1,95	1,95
-антикоррозийная обработка и огнезащита	м кв.		15,62	15,62
-установка металлических перемычек из уголка 100x100x8 и металлического листа 8 мм	тн		1,95	1,95
Демонтаж дополнительных слоев пола (двух слоев керамической плитки);	м кв.	не учтен	360,85	360,85
Закладка проемов кирпичом:	м куб.	не учтен	11,56	11,56
-закладка проемов кирпичом	м куб.		3,52	3,52
-закладка арочных сводов кирпичом	м куб.		8,04	8,04
Устройство деревянного основания пола:	м кв.	266	293,58	27,58
-установка деталей «Опора бруса открытая»	шт.		1500	1500
-основание из лаг 50x150 мм	м куб.			2,59
-основание из бруса 50x50 мм	м куб.			0,53
-настил из фанеры в 2 слоя	м кв.	266	293,58	27,58
Устройство железобетонной плиты перекрытия по несъемной опалубке:	м кв.	не учтен	174,17	174,17
-устройство несъемной опалубки	м кв.		174,17	174,17

-профлист Н75-750-0,7; 800х6000 мм	шт.		39	39
-укладка армированных каркасов К-1 d10-А-III	тн		1,71	1,71
-укладка сеток С-1 10х200х200 мм А-III	тн		1,07	1,07
-заливка бетоном В25	м куб.		30,04	30,04

Согласно информации, представленной Контрольно-счетной палате Приморского края проектной организацией – ООО «Турмалин проект» от 23.08.2024 № 078.08/2024, дополнительные объемы работ выявлены при проведении ремонта фасада и внутренних помещений здания.

В нарушение пункта 4.3.17 контракта от 27.06.2023 № 232/23 подрядчик – ООО «ВСК ТехноСтрой» немедленно не известил заказчика – ГАПОУ «ПККИ» и до получения от него указаний не приостановил работы при обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, необходимости выполнения дополнительных работ, препятствующих продолжению работ и иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Письменное уведомление о приостановке работ, без указания даты приостановки, направлено подрядчиком – ООО «ВСК ТехноСтрой» в адрес ГАПОУ «ПККИ» от 13.05.2024 № 170, т.е. через три месяца после составления комиссией Акта о необходимости выполнения дополнительных объемов работ от 05.02.2024.

Соответственно заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» в адрес проектной организации – ООО «Турмалин-Проект», осуществляющей авторский надзор, направлено письмо от 15.05.2024 № 63 о рассмотрении Акта о необходимости выполнения дополнительных объемов работ от 05.02.2024 и определении стоимости и сроков выполнения дополнительных видов работ, корректировке научно-проектной документации, обеспечении повторного прохождения государственной экспертизы откорректированной документации.

Сметная стоимость откорректированной проектной документации по данным Сводного сметного расчета составляет 136 073,41 тыс. рублей (в смешанном уровне на II квартал 2022 года, II квартал 2024 года), что подтверждено положительным заключением КГАУ «Примгосэкспертиза» от 23.08.2024 № 25-1-1-2-048806-2024.

Согласно информации инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, представленной ООО «Турмалин-проект» от 27.06.2024 № 65-03-14/1446, изменения откорректированной проектной документации не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, не нарушают его особенностей, составляющих предмет охраны. Изменения внесены в разделы и книги проектной документации, необходимые для обоснования изменения сметной стоимости строительства и не требуют прохождения историко-культурной экспертизы.

На дату завершения контрольного мероприятия срок окончания капитального ремонта здания Школы (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36), установленный контрактом от 27.06.2023 № 232/23, истек 30.07.2024.

Дополнительное соглашение к контракту от 27.06.2023 № 232/23 в части продления срока выполнения работ между ГАПОУ «ПККИ» и ООО «ВСК Технострой» не заключено.

Кроме того, уточненный объем субсидии, предусмотренный Министерством получателю – ГАПОУ «ПККИ» на ремонт здания Школы (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36), в сумме 127 503,50 тыс. рублей (2022 год – 40 707,24 тыс. рублей, 2024 год – 86 796,26 тыс. рублей), на 8 569,91 тыс. рублей меньше откорректированной сметной стоимости капитального ремонта данного объекта (136 073,41 тыс. рублей), т.е. расходы в сумме 8 569,91 тыс. рублей не обеспечены финансовыми ресурсами.

Благоустройство территории здания Школы

По результатам осмотра фактического состояния благоустройства территории здания, расположенного в г. Владивостоке, по ул. Фонтанная, 36/38, проведенного 15.05.2023 комиссией, созданной на основании приказа директора ГАПОУ «ПККИ» от 12.05.2023 № 115/2-орг, в составе представителей ГАПОУ «ПККИ» (директор, заместитель директора, ведущий инженер, начальник хозяйственного отдела Школы), установлено, что состояние территории не соответствует требованиям, предъявляемым к школьным территориям (имеются повреждения и разрушения асфальтового покрытия, бордюра и бетонной плитки, отсутствует леерное ограждение лестничных маршей, отсутствуют зоны отдыха школьников).

Средства субсидии на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории здания Школы перечислены Министерством получателю – ГАПОУ «ПККИ» в рамках Соглашения от 12.01.2023 № 1, в редакции дополнительного соглашения от 07.11.2023 № 5, в сумме 1 996,52 тыс. рублей (платежное поручение от 20.12.2023 № 543576).

В 2023 году выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Благоустройство территории объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36/38», поручено ГАПОУ «ПККИ» исполнителю – ООО «Турмалин-Проект» на основании договора, заключенного сторонами от 24.07.2023 № 027/2023 (далее – договор от 24.07.2023 № 027/2023).

Цена договора составляет 1 996,52 тыс. рублей и включает в себя расходы на проведение Государственной экспертизы проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

Срок выполнения работ установлен пунктом 3.1 договора от 24.07.2023 № 027/2023:

- начало срока выполнения работ: следующий рабочий день с даты подписания настоящего договора и передачи заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» исходно-разрешительной документации, в объеме, указанном в Задании на проектирование (Приложение № 1 к договору);

- окончание срока разработки ПСД – не позднее 15.12.2023. Дополнительным соглашением от 15.12.2023 № 1, заключенным сторонами к

договору от 24.07.2023 № 027/2023, срок окончания разработки документации установлен не позднее 26.12.2023.

Проектные работы выполнены ООО «Турмалин-Проект» своевременно, что подтверждено актом от 19.12.2023 без номера. Оплата заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» произведена исполнителю в сумме 1 996,52 тыс. рублей (платежное поручение от 25.12.2023 № 593972).

Сметная стоимость работ по объекту «Благоустройство территории объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36/38, составляет 9 130,71 тыс. рублей в уровне цен III квартала 2023 года (с учетом НДС), что подтверждено Положительным заключением КГАУ «Примгосэкспертиза» от 27.12.2023 № 25-1-1-2-0821-49-2023.

По состоянию на 01.07.2024 на благоустройство территории объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36/38, ГАПОУ «ПККИ» предусмотрены средства субсидии в рамках Соглашения о предоставлении из краевого бюджета краевому государственному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключенным с Министерством от 09.01.2024 № 1 (далее – Соглашение от 09.01.2024 № 1), в сумме 9 130,71 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением от 02.07.2024 № 4, заключенным сторонами к Соглашению от 09.01.2024 № 1, срок перечисления субсидии установлен Графиком – Приложением № 2:

2 739,213 тыс. рублей – не ранее 01.08.2024 и не позднее 31.08.2024;

6 391,497 тыс. рублей – не ранее 01.11.2024 и не позднее 30.11.2024.

Соответственно средства субсидии в I полугодии 2024 года ГАПОУ «ПККИ» не направлялись.

Договор на выполнение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36/38, заключен ГАПОУ «ПККИ» с подрядной организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтник Плюс» (далее – ООО «Ремонтник Плюс») от 06.08.2024 № 207/24 (далее – договор от 06.08.2024 № 207/24).

Общая сумма (цена) договора составляет 9 087,09 тыс. рублей (пункт 2.1 договора от 06.08.2024 № 207/24).

В рамках вышеуказанного договора заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» произведено авансирование работ 12.08.2024 в сумме 2 726,13 тыс. рублей, или 30 % от цены контракта (9 087,09 тыс. рублей).

Оплата оставшейся суммы будет произведена за фактически выполненные работы, в том числе отдельных этапов согласно Графику выполнения работ (Приложение № 3 к договору), в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 на основании выставленных подрядчиком счет-фактур (счетов) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Срок выполнения работ предусмотрен пунктом 3.1 договора от 06.08.2024 № 207/24:

начало – с момента заключения данного договора;

окончание – не позднее 31.10.2024 (включительно).

9. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Акт контрольного мероприятия от 05.09.2024, проведенного в ГАПОУ «ПККИ», подписан руководством ГАПОУ «ПККИ» без пояснений и замечаний.

10. Выводы.

1. Общеобразовательная школа с хореографическим уклоном (далее – Школа) передана в ведение государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств» (далее – ГАПОУ «ПККИ») и является его структурным подразделением в соответствии с Перечнем поручений Губернатора Приморского края по итогам совещания по вопросу передачи зданий Хореографического училища Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» от 13.07.2020 № 41-15П.

Целью деятельности Школы является обеспечение стабильно высокого качества обучения учащихся, усовершенствование (обновление) реализуемых общеобразовательных программ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и социальной сферы, соблюдение требований законодательства об обеспечении доступности получения начального общего, основного общего и дополнительного образования учащимися, организация образовательного процесса с учетом обеспечения преемственности общеобразовательных программ, а также сосредоточение в рамках образовательной организации полного спектра условий для организации урочной, внеурочной, воспитательной и развивающей деятельности, создание единого пространства в условиях работы школы по принципу школы полного дня.

2. Школа ведет общий баланс с ГАПОУ «ПККИ». Финансовый, материально-технический учет осуществляется бухгалтерией ГАПОУ «ПККИ». Основным источником финансового обеспечения Школы являются средства краевого бюджета, занимающие в общем объеме расходов Школы:

в 2021 году – 24 408,97 тыс. рублей, или 76,1 % (32 067,71 тыс. рублей);

в 2022 году – 23 399,56 тыс. рублей, или 80,6 % (29 031,68 тыс. рублей);

в 2023 году – 59 160,35 тыс. рублей, или 93,3 % (63 433,17 тыс. рублей);

в I полугодии 2024 года – 35 170,22 тыс. рублей, или 92,3 % (38 116,78 тыс. рублей).

3. Плановые показатели по реализации общеобразовательных программ начального и основного общего образования, утвержденные Министерством в государственных заданиях ГАПОУ «ПККИ», выполнены в целом:

за 2021 год – на 100 % (план и факт – 105 человек);

- за 2022 год – на 78,1 % (план – 105 человек, факт – 82);
- за 2023 год – на 101,2 % (план – 42 человека, факт – 42,5);
- за I полугодие 2024 года – на 16,1 % (план – 56 человек, факт – 9).

Плановый показатель по реализации общеобразовательных программ, утвержденный Министерством ГАПОУ «ПККИ» за счет средств краевого бюджета на 2024 год в количестве 56 человек (40 человек – по программам основного общего образования, 16 человек – по программам начального общего образования), не может быть выполнен, так как списочный состав учащихся Школы на 01.01.2024 составляет всего 9 человек, а набор учащихся на 2024/2025 учебный год невозможен, в связи с ремонтом здания Школы (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36), который до настоящего времени не завершен.

3.1. На период проведения капитального ремонта здания Школы учащиеся переведены на обучение в МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» с 01.09.2023 по 25.05.2024 на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенных с ГАПОУ «ПККИ» от 20.10.2023 № 341/23, от 26.02.2024 № 64/24, на сумму 621,51 тыс. рублей.

В соответствии с вышеуказанными договорами реализация общеобразовательных программ начального и общего образования осуществлялась преподавательским составом МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока», а реализация дополнительной общеобразовательной программы хореографической направленности осуществлялась преподавателем хореографии ГАПОУ «ПККИ».

4. При проверке расходования бюджетных средств ГАПОУ «ПККИ» на нужды Школы установлены следующие нарушения и недостатки.

4.1. Положением о библиотеке ГАПОУ «ПККИ», утвержденным приказом от 22.02.2023 № 46/1-орг, предусмотрено проведение мониторинга потребности в учебной, учебно-методической литературе, но не установлено, каким документом оформляются и используются в дальнейшем результаты мониторинга.

Приобретение учебников за счет средств субсидии, предоставленной Министерством на выполнение государственного задания, осуществлялось ГАПОУ «ПККИ» только в 2021 году на сумму 30,48 тыс. рублей, при этом перечень приобретенных учебников не соответствует перечню учебников, утвержденному приказом директора от 18.05.2022 № 36-ОШ.

4.2. В нарушение пункта 1 постановления Губернатора Приморского края от 02.03.2022 № 18-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 06.12.2018 № 72-пг «О порядке обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях бесплатным питанием» с 01.04.2022 по май 2023 года расходы на организацию питания учащихся Школы не увеличены на 15 рублей в день на одного учащегося (с 70 рублей до 85 рублей), в связи с чем стоимость питания детей занижена на 107,445 тыс. рублей.

4.3. В соответствии с пунктом 1.6.19 Порядка № 34-пп, предусматривающим «обеспечение выплат ежемесячного денежного

вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Приморского края, **реализующих образовательные программы среднего профессионального образования**, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья», расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам Школы расходы составили 530,60 тыс. рублей (2021 год – 110,89 тыс. рублей, 2022 год – 269,84 тыс. рублей, 2023 год – 149,87 тыс. рублей).

В то время, как выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам Школы, реализующим **общеобразовательные программы начального и основного общего образования**, регламентирована пунктом 1 постановления Правительства Приморского края от 30.07.2020 № 656-пп «О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».

Учитывая вышеизложенное, Министерству необходимо дополнить перечень расходов, приведенный в Порядке № 34-пп, пунктом, предусматривающим ежемесячную денежную выплату педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального и общего образования.

4.4. Капитальный ремонт здания Школы – объекта культурного наследия регионального значения «Школа», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36/38, осуществляет подрядчик – ООО «ВСК Технострой» на основании контракта от 27.06.2023 № 232/23, заключенного с ГАПОУ «ПККИ» на сумму 116 977,40 тыс. рублей.

По состоянию на 05.09.2024 ООО «ВСК Технострой» выполнены работы, оплаченные ГАПОУ «ПККИ», на сумму 46 222,69 тыс. рублей (2023 год – 40 707,24 тыс. рублей, I полугодие 2024 года – 5 515,45 тыс. рублей), что составляет 39,51 % от общего объема (116 977,40 тыс. рублей).

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3.1 контракта от 27.06.2023 № 232/23 ремонт Школы в срок по 30.07.2024 не завершен.

Дополнительное соглашение к контракту от 27.06.2023 № 232/23 в части продления срока выполнения работ между ГАПОУ «ПККИ» и ООО «ВСК Технострой» по состоянию на 05.09.2024 не заключено.

В нарушение статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 7.6 контракта от 27.06.2023 № 232/23 заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» своевременно не направлено требование ООО «ВСК Технострой» об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств.

В соответствии с требованием об уплате неустоек (штрафов, пеней) от 20.08.2024 № 96, направленным ГАПОУ «ПККИ», подрядчику – ООО «ВСК Технострой» следует уплатить: пени за просрочку обязательств – в сумме 3 281,03 тыс. рублей; штраф, предусмотренный подпунктом г) пункта 7.12 контракта – в сумме 100,0 тыс. рублей.

В ходе выполнения капитального ремонта выявлены дополнительные объемы работ, повлекшие корректировку сметной документации и увеличение стоимости ремонта до 136 073,41 тыс. рублей, что подтверждено положительным заключением КГАУ «Примгосэкспертиза» от 23.08.2024 № 25-1-1-2-048806-2024.

При этом объем субсидии, предусмотренный Министерством получателю – ГАПОУ «ПККИ» на ремонт здания Школы в сумме 127 503,50 тыс. рублей (2022 год – 40 707,24 тыс. рублей, 2024 год – 86 796,26 тыс. рублей), на 8 569,91 тыс. рублей меньше откорректированной сметной стоимости капитального ремонта данного объекта (136 073,41 тыс. рублей), т.е. расходы в сумме 8 569,91 тыс. рублей не обеспечены финансовыми ресурсами.

11. Предложения (рекомендации).

11.1. Министерству:

- дополнить Порядок № 34-пп пунктом, предусматривающим расходы на ежемесячную денежную выплату педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального и общего образования;

- откорректировать плановые показатели выполнения государственного задания ГАПОУ «ПККИ» в части реализации общеобразовательных программ основного и начального общего образования на 2024 год;

11.2. ГАПОУ «ПККИ»:

- исключить в дальнейшей деятельности нарушения нормативных правовых актов при обеспечении бесплатным питанием учащихся;

- предусмотреть в Положении о библиотеке ГАПОУ «ПККИ» документальное оформление результатов мониторинга потребности учащихся в учебной, учебно-методической литературе;

- обеспечить контроль за соответствием перечня приобретаемой учебной литературы перечню, утверждаемому руководством ГАПОУ «ПККИ» на соответствующий учебный год;

- заключить договор с образовательной организацией на реализацию образовательных программ начального, основного общего и дополнительной общеобразовательной программе хореографической направленности на 2024/2025 учебный год;

- обеспечить контроль за соблюдением законодательства при принятии мер в отношении несвоевременного исполнения обязательств поставщиками товаров, работ и услуг.

11.3. По результатам контрольного мероприятия направить:

- представление об устранении нарушений и недостатков – в ГАПОУ «ПККИ»;
- информационное письмо – в министерство культуры и архивного дела Приморского края;
- материалы контрольного мероприятия – инициатору проведения данного контрольного мероприятия – в Следственное управление по Приморскому краю;
- отчет о контрольном мероприятии – в Законодательное Собрание Приморского края, Губернатору Приморского края.

Руководитель контрольного мероприятия:
аудитор Контрольно-счетной палаты
Приморского края



В.В. Плыгунова



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

И.о. директора
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
«Приморский краевой колледж
искусств»

17.09.2024 № 02-01/880

Нагибиной С.М.

На № _____ от _____

Представление

В соответствии с пунктом 2.4.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2024 год, распоряжением Контрольно-счетной палаты Приморского края от 10.07.2024 № 25 «О проведении контрольного мероприятия в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Приморский краевой колледж искусств» Контрольно-счетной палатой Приморского края в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Приморский краевой колледж искусств» (далее – ГАПОУ «ПККИ») проведено контрольное мероприятие «Проверка результативности и целевого использования бюджетных средств на обеспечение деятельности общеобразовательной школы с хореографическим уклоном государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств», за 2021-2023 годы и истекший период 2024 года», по результатам которого установлены следующие нарушения:

1) в нарушение пункта 1 постановления Губернатора Приморского края от 02.03.2022 № 18-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 06.12.2018 № 72-пг «О порядке обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях бесплатным питанием» с 01.04.2022 года по май 2023 года расходы на организацию питания учащихся общеобразовательной школы с хореографическим уклоном (далее – Школы) не увеличены на 15 рублей в день на одного учащегося (с 70 рублей до 85 рублей), в связи с чем, стоимость питания детей занижена на 107,445 тыс. рублей;

2) в нарушение статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 7.6 контракта от 27.06.2023 № 232/23 заказчиком – ГАПОУ «ПККИ» своевременно не направлено требование подрядчику – ООО «ВСК Технострой» об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия выявлены следующие недостатки:

1) в отдельных приказах ГАПОУ «ПККИ» о контингенте (о переводе учащихся в следующий класс, об отчислении и зачислении детей в Школу) информация об учащихся отражена некорректно, например:

согласно приказу от 29.05.2024 № 13-ОШ учащаяся М.Г. отчислена из Школы с 29.05.2024, при этом на основании приказов от 29.05.2024 № 14-ОШ, № 15-ОШ она переведена в 5 класс;

на основании приказа от 07.06.2022 № 45-ОШ учащаяся А.В. отчислена из Школы с 07.06.2022. При отсутствии приказа о зачислении она переведена в 5 класс на основании приказа от 26.05.2023 № 37-ОШ;

2) Положением о библиотеке ГАПОУ «ПККИ», утвержденным приказом директора ГАПОУ «ПККИ» от 22.02.2023 № 46/1-орг, предусмотрено проведение мониторинга потребности в учебной, учебно-методической литературе, но не установлено каким документом оформляются и используются в дальнейшем результаты мониторинга;

3) в 2021 году за счет средств субсидии, предоставленной министерством культуры и архивного дела Приморского края на выполнение государственного задания, ГАПОУ «ПККИ» приобретены учебники на сумму 30,48 тыс. рублей, перечень которых не соответствует перечню учебников, утвержденному приказом директора от 18.05.2022 № 36-ОШ;

4) по состоянию на 05.09.2024 года, т.е. на начало 2024/2025 учебного года, капитальный ремонт здания Школы, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 36, не завершен, при этом договор о сетевой форме образовательных услуг ГАПОУ «ПККИ» с МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» не заключен.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 16 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» ГАПОУ «ПККИ» предлагается принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков:

- обеспечить контроль за соблюдением нормативных правовых актов, регламентирующих организацию бесплатного питания учащихся Школы;

- предусмотреть в Положении о библиотеке ГАПОУ «ПККИ» документальное оформление результатов мониторинга потребности учащихся в учебной, учебно-методической литературе;

- обеспечить контроль за соответствием перечня приобретаемой учебной литературы перечню, утверждаемому руководством ГАПОУ «ПККИ» на соответствующий учебный год;

- заключить договор на реализацию образовательных программ начального, основного общего и дополнительной общеобразовательной программе хореографической направленности на 2024/2025 учебный год;

- обеспечить контроль за соблюдением законодательства при принятии мер в отношении несвоевременного исполнения обязательств поставщиками товаров, работ и услуг.

Представление направляется в соответствии с решением коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 12.09.2024 № 14).

В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату Приморского края (с приложением документов, подтверждающих исполнение) в течение 30 дней со дня получения представления.

Председатель



Д.А. Виноградов