



**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"**

ул. Некрасовская, д. 122, г. Владивосток, 690088
Тел.: (423) 2005-777, (423) 245-33-77
Факс: (423) 245-37-05
E-mail: prim@primvoda.ru
Сайт: www.primvoda.ru
ОКПО 71535495, ОГРН 1042501100267
ИНН/ КПП 2503022413/250301001

Председателю комитета по
экономической политике и
собственности
Законодательного собрания
Приморского края
Д.Т. Авдои

10.11.2025 № 11-17/17006
На № 25/25885 от 23.10.2025

Уважаемый Джони Титалович!

В ответ на запрос предоставления информации для проведения заседания о рассмотрении вопроса: «О ходе реализации мероприятий по завершению строительства объекта: «Реконструкция и развитие систем ВС и ВО в г. Владивостоке» КГУП «Приморский водоканал» сообщает, что в рамках реализации проекта: «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации. Реконструкция очистных сооружений Северного планировочного района, строительство очистных сооружений Южного планировочного района, строительство очистных сооружений Восточного района. Сети канализации г. Владивостока» по переключению неочищенных канализационных стоков, попадающих в морскую акваторию г. Владивостока на очистные сооружения г. Владивостока, были выполнены следующие мероприятия:

В период с 2023 по 2025 год за счет средств КГУП «Приморский водоканал» осуществлено строительство следующих объектов:

1. КНС № 11 с напорно-самотечными коллекторам. Переключение выпуска «Эгершельд». Мощность – 1412 куб. м/сут.

2. КНС № 19 с напорно-самотечными коллекторами. Переключены выпуски: «Калининский», «Киевский». Мощность – 1127 куб. м/сут.

3. КНС № 15 с напорно-самотечными коллекторами. Переключение выпусков: «Беговая», «64 Микрорайон», «71 Микрорайон» в 2024 году. Объем отводимых стоков – 3671 куб. м/сут.

4. КНС «Абросимова» с напорно-самотечными коллекторами. Переключение выпуска «Абросимова». Мощность – 6364 куб. м/сут.

5. КНС №10а с напорно-самотечными коллекторами. Переключение выпуска «Верхнепортовая». Мощность – 102 куб.м/сут.

6. КНС №12 с напорно-самотечными коллекторами. Переключение выпуска "Выпуск от микрорайона-ул. Морозова", мощность - 200 куб. м/сут.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по следующим объектам:

1. КНС №4а с напорно-самотечными коллекторами (1 этап КНС, 1 часть коллекторов):

- Процент готовности объекта – 60%;
- срок строительства объекта ориентировочно май 2026 г.;
- Мощность – 108 куб. м/сут.

2. КНС № 6 с напорно-самотечными коллекторами (1 этап – КНС):

- Процент готовности объекта – 95% (необходим монтаж насосного оборудования, ПНР);
- Запуск объекта ориентировочно 2026 г.;
- Мощность – 12 784 куб. м/сут.

По следующим мероприятиям ведется сбор исходно-разрешительных документов и проектно-изыскательские работы:

1. КНС № 20 с напорно-самотечными коллекторами.

Правоустанавливающие документы на КНС оформлены, на напорный и самотечный коллектора на стадии оформления.

2. КНС № 24 с напорно-самотечными коллекторами.

Правоустанавливающие документы на КНС оформлены, на напорный и самотечный коллектора на стадии оформления.

3. КНС «Эра» с напорно-самотечными коллекторами;

Правоустанавливающие документы на КНС, напорный и самотечный коллектора не оформлены, решается вопрос об оформлении земельных участков из состава земель Министерства Обороны РФ.

4. КНС «Луговая» с напорно-самотечными коллекторами.

Правоустанавливающие документы на КНС, напорный и самотечный коллектора не оформлены.

Для завершения работ по ниже перечисленным недостроенным объектам необходимо осуществить финансирование в размере 300 млн. руб.:

1. КНС № 6 с напорно-самотечными коллекторами (2 этап – прокол через ж/д пути). Объем отводимых стоков – до 1705 куб. м/сут.

2. КНС «Крыгина» с напорно-самотечными коллекторами. Объем отводимых стоков – 62 куб. м/сут.

3. Самотечный коллектор от КНС № 14 до КНС № 14а;

4. КНС № 14а с напорно-самотечными коллекторами;

5. Самотечный коллектор до КНС № 32;

6. Коллектор «Золоторожский». Мощность - 2000 куб. м/сут. (Учет объемов на выпуск "Луговской")

7. КНС № 4а с напорно-самотечными коллекторами (2 этап - 2 часть коллекторов -2 прокола).

Для постановки на кадастровый учет объектов и оформления прав на объекты, переданные в эксплуатацию, как незавершенные необходимо определить источник финансирования в сумме 36 млн. руб., в том числе:

Список таких объектов:

1. 9 этап. Южный планировочный район. КНС №27 с напорно-

самотечными коллекторами (КНС и напорный коллектор);

2. 13 этап. Центральный планировочный район. КНС № 10а с напорно-самотечными коллекторами;

3. 10 этап. Южный планировочный район. КНС «Абросимова» с напорно-самотечными коллекторами (КНС и напорный коллектор);

4. 6 этап. Южный планировочный район. КНС №6 с напорно-самотечными коллекторами (КНС и напорный коллектор);

5. 12 этап. Южный планировочный район. КНС № 19 с напорно-самотечными коллекторами;

6. 18 этап. Центральный планировочный район КНС № 12 с напорно-самотечными коллекторами;

7. 16 этап. Центральный планировочный район. КНС № 11 с напорно-самотечными коллекторами;

8. 11 этап. Южный планировочный район. КНС № 18 с напорно-самотечными коллекторами до КНС №32.

9. 7 этап. Центральный планировочный район. КНС № 7 с напорно-самотечными коллекторами;

10. 8 этап. Центральный планировочный район. КНС № 8 с напорно-самотечными коллекторами до КНС № 7;

11. 10 этап. Центральный планировочный район. Самотечный коллектор по Народному проспекту до Некрасовской, 122;

12. 12 этап. Центральный планировочный район. КНС № 10 с напорно-самотечными коллекторами до КНС "Мыс Бурный";

13. 17 этап. Центральный планировочный район. КНС № 13 с напорно-самотечными коллекторами до камеры гашения напора;

14. 20 этап. Центральный планировочный район. КНС № 13а с напорно-самотечными коллекторами до КНС № 13;

15. 1 этап. Центральный планировочный район. КНС № 1 с напорно-самотечными коллекторами;

16. 11 этап. Центральный планировочный район. КНС «Мыс Бурный» с напорно-самотечными коллекторами до КНС №7.

17. 6 этап. Южный планировочный район. Коллектор «Река Буяковка».

Генеральный директор

С.Ю. Белый