



**ДЕПАРТАМЕНТ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул.Бородинская, 12, г. Владивосток, 690033
Телефон: (423) 233-28-41, факс: (423) 233-28-56
E-mail: road@primorsky.ru
ОКПО 00089613, ОГРН 1022501896438
ИНН/КПП 2538030581/253801001

08.07.2014 № 16-564д

На № 11 - 09/81 от 17.06.214

Председателю комитета
по экономической политике
и собственности
Законодательного Собрания
Приморского края

В.Г. Гребневу

Уважаемый Виктор Григорьевич!

Департамент дорожного хозяйства Приморского края на Ваш запрос направляет отчет за 2013 год об исполнении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394, и подтверждает участие на заседании комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности, которое состоится 15 июля 2014 года.

Приложение: 1. на 5 л. в 1 экз.
2. на 7 л. в 1 экз.

Директора департамента

А.Н. Ширшов

А.В. Домашенко
(423)236 63 32

ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Приморского края, (тыс.руб.)
"Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2017 годы"
(наименование государственной программы)
2013 год
(отчетный период)

N п/п	Наименование отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с программой)	Фактические расходы
1	2	3	4	5
	Всего	всего	9 861 549,41	9 080 247,84
		федеральный бюджет	2 723 049,49	2 370 964,58
		краевой бюджет	7 039 728,92	6 481 924,32
		бюджет муниципальных образований	98 771,00	227 358,95
		иные внебюджетные источники	-	-
3.	Подпрограмма 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2017 годы"	всего	9 736 260,17	9 004 842,94
		федеральный бюджет	2 723 049,49	2 370 964,58
		краевой бюджет	6 914 439,68	6 406 519,41
		бюджет муниципальных образований	98 771,00	227 358,95
		иные внебюджетные источники	-	-
3.1.	Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края	всего	2 141 100,06	2 032 802,79
		федеральный бюджет	0,00	-
		краевой бюджет	2 141 100,06	2 032 802,79
		бюджет муниципальных образований	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-
3.2.	Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края	всего	1 736 266,82	1 680 969,31
		федеральный	30 700,00	30 700,00
		краевой бюджет	1 705 566,82	1 650 269,31
		бюджет муниципальных образований	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-
3.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края	всего	18 277,90	8 607,33
		федеральный бюджет	-	-
		краевой бюджет	18 277,90	8 607,33
		бюджет муниципальных образований	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-
3.4.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края, в том числе:	всего	3 869 363,92	3 428 749,64
		федеральный	2 685 424,85	2 334 460,91
		краевой бюджет	1 183 939,07	1 094 288,74
		бюджет муниципальных образований	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-
3.4.1.	Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае	всего	158 118,16	154 455,44
		федеральный бюджет	0,00	-
		краевой бюджет	158 118,16	154 455,44
		бюджет муниципальных образований	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-
3.4.2.	Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 51 - км 72 в Приморском крае	всего	2 395 976,15	2 394 033,15
		федеральный бюджет	1 945 694,65	1 943 751,65
		краевой бюджет	450 281,50	450 281,50
		бюджет муниципальных образований	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-
3.4.3.	Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 - км 79 в Приморском крае	всего	909 328,24	560 283,78
		федеральный бюджет	739 730,20	390 709,25
		краевой бюджет	169 598,04	169 574,53
		бюджет муниципальных образований	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-
3.4.4.	Проектно - изыскательские работы строек будущих лет	всего	45 000,00	45 000,00
		федеральный бюджет	0,00	-
		краевой бюджет	45 000,00	45 000,00
		бюджет муниципальных образований	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-

3.4.5.	Документация по планировке территорий	всего	10 000,00	9 872,84
		федеральный бюджет	0,00	
		краевой бюджет	10 000,00	9 872,84
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.6.	Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае	всего	350 941,37	265 104,43
		федеральный бюджет	0,00	
		краевой бюджет	350 941,37	265 104,43
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.7.	Реконструкция автомобильной дороги Федосьевка - Верхний Перевал - на участке р. Бикин Верхний Перевал (ПК 100 - ПК 244) в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.8.	Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.9.	Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги федерального значения Хабаровск - Владивосток до автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.10.	Реконструкция участков автомобильной дороги от п. Восток до месторождения "Скрытое"	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.11.	Реконструкция автомобильной дороги Терней - малая Кема на участке км 40 - км 50 в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.12.	Реконструкция автомобильной дороги Хороль - Реттиховка - Арсеньев в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.13.	Реконструкция автомобильной дороги Штыково - Ивановка - Реттиховка в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.14.	Реконструкция автомобильной дороги Владивосток - Артем на участке км 18 - км 43 в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.15.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазурная от дороги Хабаровск - Владивосток в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		

3.4.16.	Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.17.	Реконструкция автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Светлогорье на участке км 6 - км 7 в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.18.	Реконструкция автомобильной дороги Киевка - Преображение на участке км 18 - км 20 в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.19.	Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 72 - км 96 в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.20.	Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.4.21.	Реконструкция автомобильной дороги Рудная Пристань - Терней на участке км 40 – км 46 в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.5.	Приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края	всего	38 706,67	482,90
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет	38 706,67	482,90
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.5.1.	Строительство мостовых переходов через реку Большая Уссурка и протоку реки Большая Уссурка на 3 и 4 км автомобильной дороги Лукьяновка - Новопоплавка в Приморском крае	всего	5 000,00	
		федеральный бюджет	0,00	
		краевой бюджет	5 000,00	
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.5.2.	Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае	всего	5 000,00	
		федеральный бюджет	0,00	
		краевой бюджет	5 000,00	
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.5.3.	Строительство мостового перехода через р. Ореховка на км 15 автомобильной дороги Ракитное - Маревка в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.5.4.	Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		

3.5.5.	Строительство мостового перехода через ручей Шумный на км 247 + 201 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.5.6.	Реконструкция мостового перехода на км 1 + 300 автомобильной дороги Новолитовск - Васильевка в Приморском крае	всего		
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет		
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.5.7.	Капитальный ремонт мостовых сооружений	всего	28 706,67	482,90
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет	28 706,67	482,90
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.6.	Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР, в том числе:	всего	941 763,26	809 119,53
		федеральный бюджет	6 924,64	5 803,67
		краевой бюджет	934 838,62	803 315,85
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.6.1.	Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск-Владивосток с островом Русский	всего	756 708,72	727 847,79
		федеральный бюджет	6 277,87	5 237,67
		краевой бюджет	750 430,85	722 610,12
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.6.2.	Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл-мостовой переход через бухту Золотой Рог	всего	8 098,03	1 664,82
		федеральный бюджет	0,00	
		краевой бюджет	8 098,03	1 664,82
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.6.3.	Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка	всего	147 201,59	51 861,51
		федеральный бюджет	646,77	566,00
		краевой бюджет	146 554,82	51 295,51
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.6.4.	Строительство примыканий автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке км 23 - бухта Патрокл, Приморский край к улично-дорожной сети города Владивостока в районе ул	всего	6 700,00	6 017,98
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет	6 700,00	6 017,98
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.6.5.	Строительство транспортной развязки к концертно-спортивному комплексу в г. Владивостоке	всего	23 054,92	21 727,42
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет	23 054,92	21 727,42
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.7.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края, в том числе:	всего	894 169,67	948 555,10
		федеральный бюджет		0,00
		краевой бюджет	795 398,67	721 196,15
		бюджет муниципальных образований	98 771,00	227 358,95
		иные внебюджетные источники		0,00
3.7.1.	на софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского края по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	всего	429 237,98	507 200,02
		федеральный бюджет		0,00
		краевой бюджет	429 237,98	400 545,07
		бюджет муниципальных образований		106 654,95
		иные внебюджетные источники		
3.7.2.	на софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского края по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	всего	291 804,98	362 188,76
		федеральный бюджет		0,00
		краевой бюджет	291 804,98	258 817,75
		бюджет муниципальных образований		103 371,01
		иные внебюджетные источники		0,00

3.7.3.	на софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского края по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов не имеющих	всего	74 355,71	79 166,32
		федеральный бюджет		0,00
		краевой бюджет	74 355,71	61 833,33
		бюджет муниципальных образований		17 332,99
		иные внебюджетные источники		0,00
3.8.	Управление развитием дорожной отрасли	всего	93 838,87	93 155,51
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет	93 838,87	93 155,51
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.9.	Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами	всего	2 000,00	1 627,83
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет	2 000,00	1 627,83
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
3.10.	Административные штрафы	всего	773,00	773,00
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет	773,00	773,00
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
5	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае» на 2013-2017 годы	всего	125 289,24	75 404,91
		федеральный бюджет		
		краевой бюджет	125 289,24	75 404,91
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		
5.23.	Проведение работ по восстановлению участков дорожного полотна, дорожной разметки, установки дорожных знаков, устройству пешеходных переходов, тротуаров, неровностей в районе расположения образовательных учреждений на дорогах регионального и межмуниципального значения.	Всего	125 289,24	75 404,91
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)		
		краевой бюджет	125 289,24	75 404,91
		бюджет муниципальных образований		
		иные внебюджетные источники		

Информация об исполнении бюджетных обязательств за 2013 год департаментом дорожного хозяйства Приморского края

1. Основные показатели

В 2013 году финансирование мероприятий по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования Приморского края, (включая предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований) характеризуется следующими основными показателями:

1. Программные назначения, всего: **9 862 млн. руб.**

в том числе:

средства краевого бюджета	7 039,73 млн. руб.
из них средства дорожного фонда	6 372 млн. руб.
средства федерального бюджета	2 723 млн. руб.
из них на ликвидацию последствий ЧС	30,7 млн. руб.

2. Профинансировано работ, всего: **9 080 млн. руб. (92% исполнения)**

в том числе:

за счет средств краевого бюджета	6 482 млн. руб. (92 % исполнения)
за счет средств федерального бюджета	2 371 млн. руб. (87 % исполнения)

Общее исполнение программных мероприятий в 2013 г составило 91%, что превышает значения аналогичных показателей 2011 и 2012 года (77 и 80%, соответственно).

2. Исполнение бюджетных обязательств по направлениям финансирования

Структура исполнения бюджетных обязательств в 2013 году в разрезе направлений финансирования имеет следующий вид:

млн. руб.

Направления финансирования	Предусмотрено на 2013 г	Фактически исполнено	Исполнение, %
Всего профинансировано в том числе:	9 862	9 080	92%
Строительство и реконструкция дорог	4 462	3 967	89%
Содержание дорог и мостовых сооружений	2 141	2 033	95%
Ремонт, капитальный ремонт дорог и мостовых сооружений	1 783	1 691	95%
ПИР	260	252	97%
Затраты на оценку и выкуп имущества	103	21	20%
Субсидии МО (краевой бюджет)	795	721	91 %
Средства местных бюджетов	99	227	229 %
Расходы на содержание департамента	94	93	99%
Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае	125	75	60 %

3. Характеристика выполнения основных мероприятий

3.1. Строительство и реконструкция дорог

Предусмотрено 4 462 млн. руб.
Исполнено 3 967 млн. руб. (89%)

Фактическое исполнение обязательств по строительству и реконструкции в размере **87 %** от бюджетных ассигнований 2013 года связано с низким исполнением (неисполнением) запланированных работ по следующим объектам:

Реконструкция автодороги Раздольное -Хасан - не исполнены обязательства на сумму **349** млн. рублей. Причина - при производстве работ по проходке тоннеля выявилось несоответствие грунтов, что повлекло изменение конструкции временной крепи тоннеля, увеличение сроков и удорожание работ. Заключен гос-

ударственный контракт на корректировку проектной документации с прохождением повторной государственной экспертизы. В соответствии с контрактом срок получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» - май 2014 года.

Строительство м/п через р. Мельгуновка – не исполнены обязательства на сумму **313** млн. рублей. Причина - позднее размещение заказа. Бюджетные ассигнования 2013 года перенесены на 2015 год. В настоящее время контракт заключен, работы ведутся, срок окончания работ - 31.03.2016 года, что соответствует срокам, определенным Государственной программой.

Строительство м/п через р. Б.Уссурка – не исполнены обязательства на сумму **81** млн. рублей. Причина-отмена антимонопольным органом результатов открытого конкурса, проведенного в 2013 году. Победителем конкурса было определено ЗАО «ТМК», но по предписанию УФАС России по Приморскому краю, протокол подведения итогов открытого конкурса был отменен. Бюджетные ассигнования 2013 года перенесены на 2015 год. В настоящее время в связи с вступлением в силу с 01.01.2014 года ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок» ведется переработка конкурсной документации. Срок окончания работ с соответствием с Государственной программой-2016 год.

3.2. Содержание дорог и мостовых сооружений

Предусмотрено	2 141 млн. руб.
Исполнено	2 033 млн. руб. (95%)

Для обеспечения безопасности дорожного движения департаментом осуществляется содержание **6730,3** км автомобильных дорог, **1608** мостов и путепроводов, **6215** водопропускных труб и **74** км линий наружного освещения.

В рамках исполнения Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» выполнены работы по паспортизации **497,5** км автомобильных дорог.

Фактическое исполнение обязательств по содержанию дорог и мостовых сооружений в размере **95 %** от бюджетных ассигнований 2013 года связано с вы-

полнением работ не в полном объеме и с ненадлежащим качеством компаниями-подрядчиками ООО «Техноторг» и ОАО «Примавтодор».

3.3. Ремонт, капитальный ремонт дорог

Предусмотрено 1 783 млн. руб.
Исполнено 1 691 млн. руб. (95%)

В 2013 году отремонтировано **365** км дорог, в том числе:

- восстановлено изношенных слоев покрытий усовершенствованного типа (асфальтобетон) – 67,6 км;
- устройство поверхностной обработки – 153,9 км;
- восстановлено изношенных слоев покрытий переходного типа (гравийные, щебеночные) – 113,5 км;
- перевод гравийных, щебеночных покрытий в асфальтобетонное – 30 км;

Выполнено устройство асфальтобетона в 20 населенных пунктах: с. Новопокровка, с. Лугохутор, с. Суворово, с. Кишиневка, с. Некруглово, с. Синельниково-2, с. Владимировка, с. Луговое, с. Вострецово, с. Прохладное, ст. Давыдовка, с. Давыдовка, с. Ключевой, с. Старореченское, с. Новониколаевка, с. Пархоменко, п. Городечное, с. Камень-Рыболов, с. Андреевка, с. Гвоздево.

Отремонтировано 11 железобетонных труб, 10 мостов длиной 384 пог. м.

При ликвидации последствий крупномасштабного наводнения восстановлено 158 км автомобильных дорог, 31 железобетонная труба, 19 мостовых сооружений, в том числе по Вашему поручению построено 10 временных мостовых сооружений в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.

Всего в 2013 году аварийно-восстановительных работ выполнено на сумму **343** млн. рублей.

Транспортное сообщение на всех автомобильных дорогах регионального, межмуниципального значения было обеспечено в кратчайшие сроки.

Большое внимание уделено мероприятиям, направленным на повышение **безопасности дорожного движения**. Так, за счет предусмотренных целевых бюджетных назначений проведены работы:

- по спрямлению опасных для движения и являющихся очагом аварийности участков дорог Осиновка-Рудная Пристань и Спасск-Варфоломеевка;
- по обеспечению наружного освещения в населенных пунктах;
- по обустройству автобусных остановок;
- по замене и восстановлению дорожных знаков и установке дополнительных информационных и предупредительных дорожных знаков;
- по ремонту светофорных объектов;
- по ремонту и восстановлению барьерных ограждений;
- по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Кроме того, приобретена передвижная дорожно-диагностическая лаборатория, применение которой позволит определять техническое состояние автомобильных дорог и их транспортно-эксплуатационные характеристики.

Причинами фактического исполнения обязательств по ремонту дорог и мостовых сооружений в размере **95 %** являются:

- позднее заключение контрактов в связи с длительной процедурой размещения;
- отвлечение сил и средств основной подрядной организации ОАО «Примавтордор» на ликвидацию последствий наводнения;

3.4. Проектно-изыскательские работы

Предусмотрено	260 млн. руб.
Исполнено	252 млн. руб. (97%)

В 2013 году по данному направлению деятельности предусмотрены следующие мероприятия:

Разработка ПСД а/д В-Н-В(18-40км) - документация разработана, передана в Госэкспертизу, планируемый срок получения положительного заключения - 31.03.2014 года.

Разработка ПСД на примыкания на а/д Седанка-Патрокл-документация разработана, передана в Госэкспертизу, планируемый срок получения положительного заключения - 31.03.2014 года.

Разработка ПСД на транспортную развязку на КСК - документация разработана, передана в Госэкспертизу, планируемый срок получения положительного заключения - 10.02.2014 года.

ПИР строек будущих лет - выполнено 100 %

Прочие ПИР - выполнено 100 %

3.5. Затраты на оценку и выкуп

Предусмотрено	103 млн. руб.
Исполнено	21 млн. руб. (20%)

Низкое исполнение связано с отказами собственников от получения денежных средств по причине несогласия с результатами оценки.

3.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований

Предусмотрено	795 млн. руб.
Исполнено	721 млн. руб. (91%)

Распределение субсидий между муниципальными образованиями проводилось исходя из доли протяженности дорог, находящихся на балансе муниципалитетов.

В соответствии с предоставленными органами местного самоуправления пакетами документов, подтверждающими исполнение доли софинансирования, департаментом перечислено в бюджеты МО 721 млн. рублей (91 % б.о.).

Неиспользованные средства субсидий в общем размере 74 млн. рублей сформировались по следующим причинам:

– 24 млн. рублей - в связи с неисполнением условий софинансирования муниципальными образованиями, среди которых основные – 2,9 млн. рублей Горноключевское сельское поселение, 4,7 млн. рублей Хорольское сельское поселение, 0,7 млн. рублей Светлогорское сельское поселение, 6,0 млн. рублей Михайловский муниципальный район, 10,7 млн. рублей Уссурийский городской округ, 1,9 млн. рублей - Надеждинский муниципальный район;

– 50 млн. рублей – в связи с экономией средств по результатам проведенных торгов, а также неисполнением подрядными организациями контрактных обязательств.

В результате проведенной работы за счет субсидий из дорожного фонда в 2013 году отремонтировано:

-744 тыс. кв. м. дорожного покрытия (в 2012 году 498 тыс. кв. м.)

-221 тыс. кв. м. придомовых территорий (в 2012 году 137 тыс. кв. м.)

В 2013 году проведена реконструкция 21 км автодороги Уссурийск-Пограничный-Госграница, построена асфальтобетонная дорога на 74-79 км автодороги Раздольное-Хасан в районе Нарвинского перевала, по Вашему поручению построено 10 мостовых сооружений в районах, пострадавших от наводнения и надземный пешеходный переход в районе Весенней, начато строительство съездов и развязок на трассе п. Новый-Де Фриз и строительство автодороги Владивосток-Находка-п. Восточный 0-18 км.

Разработаны проекты:

-строительство съездов и примыканий на трассе Седанка-Патрокл в районе ул. Снеговая, Фадеева, Космонавтов;

-строительство автодороги В-Н-В 18-40 км;

-строительство транспортной развязки к КСК «Фетисов-Арена»

-строительство 1 этапа а/д от трассы Хабаровск-Владивосток до строящейся а/д В-Н-В.