



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон (факс): (423) 220-83-95
E-mail: archkom@primorsky.ru
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114
ИНН/КПП 2540138350/254001001

25.02.2016 № 17-04-11/815

На _____ от _____

Депутату Законодательного
собрания Приморского края,
Председателю комитета по
социальной политике и
защите прав граждан

И.С. Чемерису

Уважаемый Игорь Святославович!

Департамент градостроительства Приморского края на Ваш запрос о предоставлении информации о ходе реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы» направляет Вам запрашиваемую информацию.

Приложение на 3л. в 1 экз.

Директор департамента

Е.А. Добрынин

Исп. Клепикова С.С.
(423) 220-83-32

Законодательное Собрание
Приморского края
Комитет по социальной политике
и защите прав граждан
Входящий № 13/60
25 февраля 2016 г.

Информация о ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы"

№ п/п	Наименование	2015		2016	Примечание
		план, руб.	факт, руб.	план, руб.	
1.	Реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)	10 063 070,69	9 711 263,27	233 000 000,00	<p>Строительство осуществляется с 2013 года на условиях софинансирования из федерального бюджета.</p> <p>Проект получил положительное заключение государственной экспертизы в 2011 году. Проектная организация - ОАО «Приморгражданпроект». Заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с КППК «Приморкрайстрой». 4 июня 2014 года, государственным заказчиком в силу объективных причин, было принято решение о необходимости выполнения корректировки проекта. Основанием к корректировке проекта, являлось изменение конструктивных решений, выявленных в процессе строительства.</p> <p>Строительство объекта приостановлено. В настоящее время объект оформлен, как объект незавершенного строительства.</p> <p>Корректировка проекта выполнена, и 15 декабря 2014 года получено положительное заключение экспертизы о достоверности стоимости.</p> <p>Государственным заказчиком поставки медицинского оборудования является департамент здравоохранения Приморского края.</p> <p>Проведение торгов запланировано на март 2016 года.</p>
2.	Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек	551 602 259,63	2 134 036,83	51 777 000,00	<p>Строительство осуществляется с 2013 года на условиях софинансирования из федерального бюджета.</p> <p>В 2013 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ 1 этапа строительства с ЗАО «Росдорснабжение». Срок сдачи объекта, в соответствии с условиями государственного контракта, установлен в 4 квартале 2013 года.</p> <p>Государственный контракт подрядчиком выполнен полностью.</p> <p>В целях завершения строительства, необходима актуализация проекта и выработка новой концепции больницы.</p> <p>В настоящее время в соответствии с распоряжением департамента градостроительства Приморского края № 16 от 27.08.2014 г. строительство объекта прекращено.</p> <p>Зарегистрировано право собственности Приморского края. Готовность объекта составляет - ориентировочно 30%.</p> <p>Планируемые сроки завершения строительства и введения объекта в эксплуатацию не определены.</p>
3.	Капитальный ремонт КГБУЗ "Владивостокский клинический родильный дом №2", в том числе проектно-изыскательские работы	102 706,00	0,00	117 000 000,00	<p>Заключен государственный контракт на разработку рабочей документации от 07.08.2015 года с ООО «РП МСП». Документация разработана. Проведена проверка смет КГУП «Приморский РЦЦС».</p> <p>Проведение торгов запланировано на март 2016 года.</p>

4.	Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая детская клиническая больница №1" в г.Владивостоке	57 013,00	57 013,00	20 000 000,00	Сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» в г. Владивостоке прошла проверку КГУП «Приморский РЦЦС». Дата проведения электронного аукциона была назначена на 09.11.2015 г. Аукцион не состоялся по причине отсутствия участников. В декабре 2015 года в связи с сокращением финансового обеспечения по реализации поручений Губернатора Приморского края (пункт 1.2.3. протокола заседания бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2016 год от 07.10.2015 №57) денежные средства краевого бюджета с данного мероприятия были сняты. Департаментом градостроительства подготовлены предложения по переносу срока исполнения данного поручения с декабря 2015 года на декабрь 2016 года. 17.02.2016 в департамент государственного заказа Приморского края направлен необходимый пакет документов для размещения закупки в единой информационной системе.
5.	Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чугуевская центральная районная больница" в с.Чугуевка	17 000 000,00	6 382 266,37	25 000 000,00	Заключен договор на проведение СМР по объекту 25.09.2015 с КППК "Приморкрайстрой". Срок выполнения работ 30 ноября 2016 года. Получено разрешение на строительство.
6.	Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения "Дальнереченская центральная городская больница" в г.Дальнереченске	0,00	0,00	0,00	Заключен государственный контракт № 2015-14 с ООО «ТСК ГРУП» на проведение капитального ремонта больницы. Срок исполнения контракта 10 декабря 2015 года. Позднее заключение контракта произошло в связи с тем, что департаментом здравоохранения Приморского края длительное время приводилась в соответствие с законом «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы». Постановление о внесении изменений в вышеназванную государственную программу было подписано и зарегистрировано 09.10.2015. Данная ситуация привела к срыву сроков размещения торгов, в следствии чего финансовые средства, предназначенные на 2015 год для осуществления мероприятий на объекте, не доводились до департамента градостроительства Приморского края. Однако, после заключения государственного контракта на проведение капитального ремонта больницы, подрядчик не вышел на объект в установленный срок. В связи с чем в адрес подрядчика было направлено письменное уведомление о срыве сроков проведения капитального ремонта. 9 декабря 2015 года подписано соглашение о расторжении государственного контракта от 02.10.2015 №2015-14. В соответствии с бюджетом Приморского края на 2016 год бюджетные средства на проведение капитального ремонта на объекте на текущий момент не предусмотрены. Однако в настоящее время департаментом градостроительства Приморского края ведется работа по внесению предложений в части корректировки бюджета Приморского края и выделении бюджетных средств на завершение работ по капитальному ремонту государственного бюджетного учреждения «Дальнереченская центральная городская больница» в г. Дальнереченске.
7.	Строительство детской поликлиники в г.Большой Камень	7 000 000,00	5 569 499,18	0,00	Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО «РП МСП». Контракт исполнен. В соответствии с бюджетом Приморского края на 2016 год бюджетные средства по мероприятию в 2016 году не предусмотрены.

8.	Строительство поликлиники в с.Светлое Тернейского муниципального района	0,00	0,00	10 000 000,00	Необходимость строительства поликлиники уточняется.
9.	Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г.Артеме	8 500 000,00	6 970 653,04	50 000 000,00	Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту от 28.08.2015 года с ООО «РП МСП». Контракт исполнен. В настоящий момент направлены запросы на технические условия в сетевые организации. Выполнен эскизный проект и направлен на согласование главному врачу ГБУЗ №1. Проведение торгов запланировано на март 2016 года.