



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон (факс): (423) 220-83-95
E-mail: archkom@primorsky.ru
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114
ИНН/КПП 2540138350/254001001

на 13-17/10 № 12.01.2018
от

Председателю комитета по социальной
политике и защите прав граждан
Законодательного Собрания
Приморского края

И.С. Чемерису

Уважаемый Игорь Святославович!

На Ваш запрос о реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранение Приморского края на 2013 – 2020 годы», «Развитие культуры Приморского края» на 2013-2020 годы, «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы направляем Вам информацию согласно приложений об исполнении мероприятий, исполнителем которых является департамент градостроительства Приморского края.

Приложение на бл. в 1 экз.

И.о. директора департамента

М.С. Веденев

Хмелева Е.А.
220-86-42

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации государственной программы Приморского края, (тыс. руб.)

«Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2020 годы

за 2017 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Предусмотрено государственной программой	Фактические расходы, (тыс. руб.)	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.4.1.	Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая детская клиническая больница № 1» в г. Владивостоке	Всего	2 000,00	557,73	В ходе исполнения государственного контракта 2016 года, выявлена необходимость в проведении дополнительных работ, корректировка проектного решения системы вентиляции (в т.ч. в помещениях, в которых ремонтные работы уже произведены), что увеличило срок выполнения работ по капитальному ремонту. В 2017 году заключены государственные контракты на выполнение дополнительных работ на объекте, выявленных в ходе исполнения государственного контракта от 10.05.2016 № 2016-04, в том числе в шахтах двух лифтов и машинном отделении лифтов. По информации подрядчика все работы выполнены. Устраняются замечания, выявленные в процессе эксплуатации, в рамках гарантийных обязательств. В связи с тем, что часть строительно-монтажных работ выполнены по истечении срока действия государственных контрактов, оплата этих работ будет произведена в 2018 году.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	2 000,00	557,73	
1.4.3.	Реконструкция краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чугуевская центральная районная больница» в с. Чугуевка	Всего	11 790,09	5 518,61	Работы по реконструкции объекта завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17.10.2017 №25-520310-07-2017. Часть строительно-монтажных работ выполнена по истечении срока действия государственного контракта. Оплата этих работ будет произведена в 2018 году. В 2018 году запланированы приобретение и монтаж теплоузла (по требованию Примтеплоэнерго)
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	11 790,09	5 518,61	
1.4.4.	Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень	Всего	575,72	575,72	Произведена оплата услуг государственной экспертизы проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности сметной стоимости. На бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, проведенной 16-20 октября 2017 года, принято решение о переносе сроков строительства объекта с 2017-2019 годов на 2018-2020 годы. В 2018 году запланировано заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	575,72	575,72	
1.4.6.	Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного учреждения «Дальнереченская центральная городская больница» в г. Дальнереченске	Всего	9 007,38	8 378,27	Работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме. Заключено соглашение от 29.12.2017 г. об уменьшении цены государственного контракта, в связи с чем сложилась экономия бюджетных средств
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	9 007,38	8 378,27	
1.4.7.	Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпуса) КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №1" по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке	Всего	14 215,78	0,00	Заключен государственный контракт от 23.10.2017 г. № 2017-28 на выполнение работ по объекту. Однако, КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" не получило разрешение на строительство объекта, в связи с чем 04.12.2017 заключено Соглашение о расторжении государственного контракта. Заключение государственного контракта на выполнение работ по объекту запланировано на 2018 год.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	14 215,78	0,00	

1.4.8.	Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн", в том числе проектно-изыскательские работы	Всего	0,00	0,00	Денежные средства на выполнение проектно-изыскательских работ предусмотрены законом Приморского края от 23.12.2017 №52-КЗ "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в редакции от 27.07.2017 № 149-КЗ. Соответствующие изменения внесены в государственную программу 07.09.2017. В соответствии с 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на проведение закупочных процедур по мероприятию (с момента доведения лимитов бюджетных обязательств), требуется ориентировочно 75 дней. На проведение проектно-изыскательских работ по мероприятию потребуется 120 дней. В связи с чем срок исполнения государственного контракта выходил за рамки 2017 года. В 2018 году запланировано заключение государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	0,00	0,00	
1.4.9.	Проведение мероприятий по обследованию здания, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 38/40, в котором размещается государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи"	Всего	0,00	0,00	Решением бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (протокол №76 от 09.11.2017) денежные средства, предусмотренные на 2017 год по мероприятию, сняты.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	0,00	0,00	
2.6.3.	Реконструкция государственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)	Всего	374 761,06	286 294,25	Заключенный в 2017 году государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в Палатном корпусе исполнен. Закупка была на выполнение СМР в Лечебном корпусе размещена 26.04.2017 года. По итогам заседания комиссии УФАС от 01.06.17 при рассмотрении жалобы от ООО «Строй-Индустрия» на документацию об аукционе в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение СМР по объекту было принято решение отменить размещение заказа и внести изменения в документацию в части выделения оборудования относящегося к сетям связи и охранно-пожарной сигнализации. Департаментом были внесены изменения в документацию об аукционе, во исполнение предписания УФАС и размещена закупка в новой редакции. По окончании срока подачи заявок на запрос предложений было подано 2 заявки. В результате рассмотрения и оценки окончательных предложений в запросе предложений определен победитель. 01.09.2017 от одного из участников запроса предложений (ООО «ВекторСтрой») в УФАС поступила жалоба. Решением Комиссии УФАС жалоба признана не обоснованной, но департаменту выдано предписание об отмене протоколов закупки, внести изменение в извещение и документацию о проведении запроса предложений, продлить срок подачи заявок. Во исполнение предписания департаментом повторно была размещена закупка путем запроса предложений от 21.09.2017. До момента вскрытия конвертов, 25.09.2017 была подана 1 заявка, которая была признана соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о проведении запроса предложений. С победителем заключен государственный контракт 09.10.2017. Кроме того, в 2017 году начаты строительно-монтажные работы Лечебно-диагностического корпуса, завершение работ запланировано до 30.06.2018.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	374 761,06	286 294,25	
	Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек	Всего	0,00	0,00	Соответствующие изменения в государственную программу Приморского края "Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы" внесены 23.05.2017. Лимиты бюджетных обязательств доведены до департамента градостроительства Приморского края 29.05.2017. В результате размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме. На момент окончания подачи заявок (до 19.09.2017) подано 3 заявки, которые отклонены по причине несоответствия аукционной документации установленным требованиям. В соответствии с 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

2.6.4.		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	государственных и муниципальных нужд", на проведение закупочных процедур по мероприятию требуется ориентировочно 75 дней. Таким образом выполнение работ выходило за рамки 2017 года. В связи с чем решением бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2017 год и плановый период 208 и 2019 годов (протокол №76 от 09.11.2017) денежные средства по мероприятию сняты. В 2018 году для определения стоимости достройки объекта, а также в целях достройки объекта, запланировано заключение государственного контракта на корректировку проектно-сметной документации.
		краевой бюджет	0,00	0,00	
2.6.5.	Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме	Всего	0,00	0,00	На бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, проведенной 16-20 октября 2017 года, принято решение о переносе сроков строительства объекта с 2017-2019 годов на 2018-2020 годы. В 2018 году запланировано заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения в 2020 году.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	0,00	0,00	
2.6.8.	Оказание услуг по охране объектов здравоохранения	Всего	7 000,00	2 617,92	В 2017 году осуществлялась охрана объекта незавершенного строительства "Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек". В 2018 году в краевом бюджете запланированы расходы на охрану этого же объекта.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	7 000,00	2 617,92	

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации государственной программы Приморского края, (тыс. руб.)
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 - 2020 годы
за 2017 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы отдельного	Источники ресурсного обеспечения	Предусмотрено государственной программой	Фактические расходы, (тыс. руб.)	Результаты
1	2	3	4	5	6
		Всего	5 400,00	5 400,00	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	5 400,00	5 400,00	
1.4.1.	Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы	Всего	5 400,00	5 400,00	Проект подготовлен и разработан ООО "Ремэкспо ЛТ". в 2016 году заключен государственный контракт купли-продажи (поставки для государственных нужд) проектной документации объекта капитального строительства "Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы". Получены положительные заключения экспертизы технической и сметной частей проектной документации. Стоимость строительства катка в ценах проектно-сметной документации (3 кв. 2016 года) составляет 217,44 млн. рублей, стоимость строительства катка в ценах соответствующих лет составит 245,54 млн.рублей. В 2018 году планируется заключить государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	5 400,00	5 400,00	
1.4.3.	Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе проектно-изыскательские работы	Всего	0,00	0,00	Для реализации мероприятия принято решение считать проектно-сметную документацию по объекту «Крытый тренировочный каток по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 157», получившую положительное заключение государственной экспертизы, возможной для повторного применения к строительной площадке в г. Находка в части конструктива здания и внутренних инженерных сетей. Учитывая, что стоимость строительства катка в ценах проектно-сметной документации проекта повторного применения (3 кв. 2016 года) составляет 217,44 млн. рублей, стоимость строительства катка в ценах соответствующих лет (с учетом необходимости привязки ПСД к местности) составит 252,30 млн.рублей. В 2018 году планируется осуществить работы по привязке типового проекта к местности
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	0,00	0,00	
1.4.4.	Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы	Всего	0,00	0,00	Неопределенность в выборе проекта для крытых тренировочных катков в г. Дальнегорске, Арсеньеве, г. Лесозаводске. Продполагалось приобретение у проектировщика ООО "ТП ХОНКО" проекта повторного применения:строительство катка такого типа достаточно для этих муниципальных образований, при этом стоимость такого катка дешевле, чем каток по проекту ООО "Ремэкспо ЛТ" (реализуемый в г. Уссурийске и г. Находке). По факту, стоимость катка в условиях ДВФО оказалась бы дороже. В связи с чем, департаментом физической культуры и спорта Приморского края предложено реализовывать проект крытого тренировочного катка в г. Уссурийске. Учитывая, что стоимость строительства катка в ценах проектно-сметной документации проекта повторного применения (3 кв. 2016 года) составляет 217,44 млн. рублей, стоимость строительства катка в ценах соответствующих лет (с учетом необходимости привязки ПСД к местности) составит не менее 250,00 млн.рублей.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	0,00	0,00	
1.4.5.	Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы	Всего	0,00	0,00	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	0,00	0,00	
1.4.6.	Строительство крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске, в том числе проектно-изыскательские работы	Всего	0,00	0,00	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0	
		краевой бюджет	0,00	0,00	

Информация об исполнении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» за 2017 г.

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения		Фактические расходы, (тыс. руб.)	Примечание
			паспортом госпрограммы		
1	2	3	8	10	
	Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»	всего	1 009 770,09	706 045,87	
		федеральный бюджет	200 000,00	34 746,15	
		краевой бюджет	809 770,09	671 299,72	
1.1.5	Реализация мероприятий по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проектно - сметной документации	всего	256 463,86	49 728,60	В связи с тем, что 17.02.2016 г. в Государственный кадастр недвижимости внесены сведения о запретной зоне военного объекта «Владивостокское лесничество Министерства обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», земельный участок с кадастровым номером 25:28:060108:32 площадью 2 га, предоставленный под строительство ИКЦ, вошел в границы запретной зоны военного объекта «Владивостокское лесничество Министерства обороны РФ». В соответствии с п. 12 Постановления № 405 на территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. утверждение запретной зоны военного объекта – Владивостокского лесничества Министерства обороны Российской Федерации в установленных границах делает невозможным реализацию мероприятий по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостока на о. Русский. Для решения данного вопроса было направлено письмо на бланке АПК в Минобороны РФ с просьбой снять запретную зону. В конце сентября 2016 получен ответ - письмо Минобороны РФ о том, что строительство ИКЦ на территории запретной зоны возможно. Данный факт существенно затруднил проведение строительно-монтажных работ. Решением суда срок действия госконтракта продлен до 31.12.2017 года. Заключено соглашение с министерством культуры РФ на предоставление субсидии на строительство объекта. Федеральные средства в размере 200,00 млн.руб поступили в АПК 03.07.2017. Причина не освоения средств и не выполнения в срок СМР по государственному контракту в указанные сроки является недобросовестность субподрядной организации ДВ "Монолит". Субподрядчик не выполнял работы согласно подписанного с подрядчиком графика работ. Подрядчиком направлены документы в суд о взыскании аванса и неустойки за просроченные сроки выполнения работ.
		федеральный бюджет	200 000,00	34 746,15	
		краевой бюджет	40 963,86	7 116,68	
		краевой бюджет	15 500,00	7 865,77	
1.1.6	Капитальный ремонт здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103	всего	634 000,00	561 824,01	Получена справка КС-11 № 1 от 11.12.2017 . Работы выполнены в полном объеме. Капитальный ремонт объекта завершен.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		краевой бюджет	634 000,00	561 824,01	

1.1.7	Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома "Кунст и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке	всего	23 710,03	445,63	Положительное заключение получено 12.01.2017. заключен государственный контракт на разработку рабочей документации от 12.05.2017 № 2017-03. Однако, в установленные сроки государственный контракт не исполнен, департаментом направлена претензия в адрес подрядчика. Также заключен государственный контракт на выполнение СМР, однако выполнение работ не может быть начато без рабочей документации. В целом, по объекту необходимо окончательное решение Губернатора ПК по дальнейшему размещению объекта. В связи с чем, по поручению Губернатора ПК работы приостановлены.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		краевой бюджет	23 710,03	445,63	
1.1.17	Модернизация технологического циркового оборудования для обеспечения капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103	всего	95 596,20	94 047,63	заключен государственный контракт на поставку циркового оборудования от 02.05.2017 № 2017-02 и государственный контракт на поставку системы свето-звукового постановочного оборудования от 25.05.2017 № 2017-04. Работы выполнены в полном объеме.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		краевой бюджет	95 596,20	94 047,63	
2.1.21	Строительство мемориала героям боев у о. Хасан в 1938 году (пгт Хасан), в том числе проектно-изыскательские работы	всего	0,00	0,00	Соответствующие изменения внесены в государственную программу «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» 31.08.2017. В связи с тем, что на проведение закупочных процедур по мероприятиям, с момента доведения лимитов бюджетных обязательств, требуется ориентировочно 70 дней и на выполнение проектно-изыскательских работ потребуется 120 дней, исполнение государственного контракта, с учетом сроков выполнения работ, выходит за рамки 2017 года. Денежные средства пересены на 2018 год.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		краевой бюджет	0,00	0,00	