



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон (факс): (423) 220-83-95
E-mail: archkom@primorsky.ru
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114
ИНН/КПП 2540138350/254001001

17.05.2018 № 17-04-11/5886
На № 10-18/143 от 07.05.2018

Председателю комитета
по бюджетно-налоговой политике и
финансовым ресурсам
Законодательного Собрания
Приморского края

Г.Ц.Ахояну

Уважаемый Галуст Цолакович!

На Ваш запрос департамент градостроительства Приморского края направляет информацию о ходе работы по подготовке и проведению закупочных процедур по заключению государственных контрактов в 2018 году.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о.директора департамента

М.С.Веденев

И.Н.Бойко
2206191

Законодательное Собрание
Приморского края
Комитет по бюджетно-налоговой
политике и финансовым ресурсам
Входящий № 10/56
21 мая 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Год размещения закупки	Объем финансового обеспечения, руб.			Срок начала осуществления закупок согласно плану-графику	Обеспечение личными	Государственный контракт, подразчик	Цена контракта, руб.	Экономия по результатам торгов, руб.	Причины неразмещения закупки	
			всего	в том числе планируемые платежи								
				на текущий финансовый год 2018	на плановый период							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственные контракты заключены												
1	Строительство жилого дома № 3 в г. Находка по мероприятию "Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа", в том числе разработка рабочей документации	2018	902 250 000,00		300 750 000,00	300 750 000,00	фев.18	лимиты доведены	№ 2018-01 от 04.04.18 ООО "НАБО"	53 742 600,00	5 971 400,00	
1.1.	оплата по госконтракту от 09.10.2017 № 2017-26 (2 ж/д в г.Лесозаводск)									128 913 710,00		
1.2.	прохождение гос. экспертизы			300 750 000,00						955 161,92		
1.3.	проведение проверки достоверности сметной стоимости									191 023,13		
1.4.	тех.присоединение к эл.сетям (№ 1, 2 г.Лесозаводск)									4 953 050,14		
1.5.	проведение проверки достоверности сметной стоимости									20 000,00		
1.6.	тех.присоединение к эл.сетям (№ 3 г.Находка)									5 152 637,43		
1.7.	оплата по исполнит.листу (жд № 1, 2, 3, 4 Покровка)									1 611 387,67		
	Итого:		706 710 429,71	105 210 429,71	300 750 000,00	300 750 000,00				195 539 570,29		
2	Выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию "Строительство мемориала героям боев у о. Хасан в 1938 году (пгт Хасан), в том числе проектно-изыскательские работы"	2018	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	фев.18	лимиты доведены	№ 2018-02 от 04.04.18 АО "ДНИИМФ"	2 339 879,94	11 758,19	
	заключены контракты по п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ (простые закупки)									79 429,00		
Торги завершены, контракт находится в стадии заключения												
1	Выполнение проектно-изыскательских работ по консервации сибирязвезного захоронения на территории с. Покровка Октябрьского района Приморского края	2018	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	апр.18	лимиты доведены		1 536 878,00	0,00	
2	Выполнение проектно-изыскательских работ по консервации сибирязвезного захоронения на территории с. Астраханка Ханкайского района Приморского края	2018	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	апр.18	лимиты доведены		1 262 729,00	0,00	
Торги не завершены												
1	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе проектно-изыскательские работы"	2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	май.18	лимиты доведены				
Закупка не размещена в ЕИС												

1	Выполнение работ по подготовке проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию. Внесение изменений в схемы территориального планирования Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов	2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	май	лимиты доведены				
2	Поставка, монтаж и пусконаладка оборудования на объект «Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района»	2018	2 283 800,00	2 283 800,00	0,00	0,00	май	лимиты доведены				
3	Проектно-исследовательские работы по рекультивации нарушенных земель на земельном участке на территории проектируемой второй карты в границах комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в г. Владивостоке в районе б. Десантная (ул. Холмистая, 1)	2018	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	май	лимиты доведены				
3.1.	заключены контракты по п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ (простые закупки)											
4	Выполнение работ по расширенной технической поддержке по мероприятию "Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)"	2018	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	июнь	лимиты доведены				
5	Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию "Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений с. Новомихайловка Чугуевского муниципального района" (общая сумма 2018 - 64 484 430,00; 2019 - 68 628 830,00 руб. Ного: 140 431 320,00 р.)	2018	140 431 320,00	71 802 490,00	68 628 830,00	0,00	июль	лимиты доведены				
5.1.	заключены контракты по п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ (простые закупки)									20 000,00		
6	Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края	2018	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		лимиты доведены				Требуется корректировка проекта. Направлена служебная записка Губернатору
7	Оказание услуг по осуществлению производственного экологического контроля (мониторинга) в рамках реализации мероприятия «Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения» (Второй этап строительства). 1 пусковой комплекс – «Водовод от скважины Озорная до РЧВ на в. Русский»	2018	195 420 000,00	195 420 000,00	0,00	0,00	июнь	лимиты доведены				
7.1.	заключены контракты по п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ (простые закупки)									11 800,00		
8	Строительство жилых домов № 1, 2 в п. Пограничный по мероприятию «Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», в том числе разработка рабочей документации»	2018	902 250 000,00	300 750 000,00	300 750 000,00	300 750 000,00	июль	лимиты доведены				
9	Выполнение ремонтно-восстановительных работ по адресу: Приморский край, с. Михайловка, ул. Гагарина, д. 16, кв. 1 в рамках реализации мероприятия «Ремонтно-восстановительные работы и обследование жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации»	2018					май	лимиты доведены				

10	Выполнение ремонтных работ жилых помещений по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Нахимова, д. 6, кв. 3 в рамках реализации мероприятия «Ремонтно-восстановительные работы и обследование жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации»	2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	май	лимиты доведены				
11	Выполнение ремонтных работ жилых помещений по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Герасимчука, д. 6 в рамках реализации мероприятия «Ремонтно-восстановительные работы и обследование жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации»	2018					май	лимиты доведены				
11.1.	заключены контракты по п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ (простые закупки)									259 934,00		
12	Консервация сибирейзвенного захоронения в с.Покровка Октябрьского муниципального района Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	2018	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00		лимиты не доведены				Работы по консервации будут выполнены после завершения проектных работ.
13	Консервация сибирейзвенного захоронения в с.Астраханка Ханкайского муниципального района Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	2018	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00		лимиты не доведены				Работы по консервации будут выполнены после завершения проектных работ.
14	Реконструкция объекта "Водоохранилище 27 Ключ" в Дальнегорском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы	2018	56 336 424,00	56 336 424,00	0,00	0,00		лимиты не доведены				Ведется претензионная работа по исполнению контракта от 2017 года
15	Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома "Кунист и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке	2018	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00		лимиты доведены				отсутствует решение о концепции размещения объекта
16	Капитальный ремонт краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая детская клиническая больница № 1" в г. Владивостоке	2018	9 204 343,80	9 204 343,80	0,00	0,00		лимиты доведены				оплата исполнительного листа
17	Реконструкция краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чугуевская центральная районная больница" в с. Чугуевка	2018	1 395 224,06	1 395 224,06	0,00	0,00		лимиты доведены				оплата исполнительного листа
18	Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпусов) КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1» по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке	2018	17 604 000,00	17 604 000,00	0,00	0,00		лимиты не доведены				Гос.программа от 08.05.2018
19	Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войны", в том числе проектно-изыскательские работы	2018	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		лимиты не доведены				Гос.программа от 08.05.2018
20	Реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 этажа (40 коек)	2018	226 360 000,00	226 360 000,00	0,00	0,00		лимиты доведены				оплата по госконтракту от 09.10.17 № 2017-27
20.1.	заключены контракты по п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ (простые закупки)									20 000,00		

21	Корректировка проектно-сметной документации по мероприятию "Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек"	2018	39 629 280,00	39 629 280,00	0,00	0,00	лимиты доведены не в полном объеме				Смета на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации находится на проверке в Гос.экспертизе.
21.1.	заключены контракты по п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ (проемные закупки)								1 459 250,20		
22	Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень	2018	1 000 000 000,00	200 000 000,00	415 000 000,00	385 000 000,00	лимиты не доведены				
23	Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г.Артеме	2018	1 272 028 000,00	200 000 000,00	525 000 000,00	547 028 000,00	лимиты не доведены				
24	Строительство крытого учебно-тренировочного катка в пос. Лучегоorsk, в том числе проектно-изыскательские работы	2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	лимиты не доведены				
25	Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы	2018	244 939 000,00	78 199 000,00	166 740 000,00	0,00	лимиты доведены				Готовится решение о бюджетных инвестициях с комплексным планом (ФБ)
26	Реконструкция гребной базы "Олимпийская", г. Партизанск, в том числе проектно-изыскательские работы	2018	66 088 194,00	15 788 194,00	50 300 000,00	0,00	лимиты не доведены				Решение о бюджетных инвестициях находится на согласовании
27	Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию "Строительство мемориала героям боев у о. Хасан в 1938 году (пгт Хасан), в том числе проектно-изыскательские работы"	2018	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	лимиты доведены				СМР будут выполнены после завершения работ по ТИР