



ДЕПАРТАМЕНТ  
ТРАНСПОРТА  
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул. Бородинская, 12, г. Владивосток, 690033  
Телефон: (423) 233-28-41, факс: (423) 233-28-56  
E-mail: road@primorsky.ru  
ОКПО 00089613, ОГРН 1022501896438  
ИНН/КПП 2538030581/253801001

16.05.2018 № 16/3012/7  
На № 16-2012/7 от 08.05.2018

Председателю комитета по  
бюджетно-налоговой политике и  
финансовым ресурсам  
Законодательного собрания  
Приморского края

Г.Ц. Ахояну

Уважаемый Галуст Цолакович!

В ответ на запрос исх. № 10-18/144 от 07.05.2018 г. направляем информацию по подготовке и проведению закупочных процедур в целях заключения государственных контрактов в 2018 году.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Директор департамента

А.В. Швора

Е.Г. Лаэтина  
236-42-86

Законодательное Собрание  
Приморского края  
Комитет по бюджетно-налоговой  
политике и финансовым ресурсам  
Входящий № 10/57  
21 мая 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Год размещения закупки	Объем финансового обеспечения, руб.				Срок начала осуществления закупки согласно плану-графику	Обеспечение лимитами	Государственный контракт, подрядчик	Цена контракта, руб.	Экономия по результатам торгов, руб.
			всего	в том числе планируемые платежи							
				на текущий финансовый год 2018	на плановый период						
					на первый год 2019	на второй год 2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Государственные контракты заключены</b>											
1	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км 27+930 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае»	2018	10 780 590,27	10 780 590,27	0,00	0,00	Начало закупки: февраль 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 101/18 от 27.03.2018 г., ООО "ПримПроект"	4 191 455,74	6 589 134,53
2	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту «Реконструкция мостового перехода на км 49+224 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае»	2018	7 013 076,51	7 013 076,51	0,00	0,00	Начало закупки: февраль 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 102/18 от 27.03.2018 г., ООО "ПримПроект"	3 471 473,04	3 541 603,47
3	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань на участке км 341 - км 349 в Приморском крае»	2018	12 573 163,32	12 573 163,32	0,00	0,00	Начало закупки: февраль 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 100/18 от 27.03.2018 г., ООО "ПримПроект"	5 774 268,36	6 798 894,96
4	Выполнение работ по осуществлению дорожной деятельности (текущему ремонту) на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Подпрограммы №2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2021 годы" государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы»	2018	730 000 000,00	730 000 000,00	0,00	0,00	Начало закупки: февраль 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 106/18 от 30.03.2018 г., АО "СпецСУ"	730 000 000,00	0,00
5	Выполнение подрядных работ по объекту «Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 – 2021 годы»	2018	287 725 349,06	287 725 349,06	0,00	0,00	Начало закупки: февраль 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 104/18 от 29.03.2018 г. Победитель - АО "Примавтодор"	260 391 440,81	27 333 908,25

6	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае»	2018	10 874 729,36	10 874 729,36	0,00	0,00	Начало закупки: февраль 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 116/18 от 03.04.18 г. с ООО "Передовые Строительные Технологии"	5 223 164,15	5 651 565,21
7	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту "Реконструкция мостового перехода через ручей на км 86+578 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае"	2018	8 343 277,08	8 343 277,08	0,00	0,00	Начало закупки: февраль 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 115/18 от 03.04.18 г. с ООО "Хабаровскремпроект"	3 887 967,77	4 455 309,31
8	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту "Реконструкция мостового перехода через р. Армазонка на км 317+420 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае"	2018	14 463 925,45	14 463 925,45	0,00	0,00	Начало закупки: февраль 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 122/18 от 10.04.18 с ОАО "Дальвостокгазпромпро ект"	4 628 455,92	9 835 469,53
9	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту "Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае"	2018	15 179 993,09	15 179 993,09	0,00	0,00	Начало закупки: февраль 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 123/18 от 10.04.18 с ООО "Передовые Строительные Технологии"	5 237 097,32	9 942 895,77
10	Выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильных дорог вдоль грани земельных участков ООО "РусАгро-Приморье" (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км) в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы»	2018	49 008 751,96	49 008 751,96	0,00	0,00	Начало закупки: март 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 162/18 от 03.05.18 с ООО "ВСК №1"	44 107 871,96	4 900 880,00
11	Выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до грани земельных участков ООО "РусАгро-Приморье" (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км) в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы»	2018	95 796 567,07	95 796 567,07	0,00	0,00	Начало закупки: апрель 2018	лимитами обеспечено	Гос. контракт № 173/18 от 11.05.2018 г. Победитель - АО "Примавтодор"	95 796 567,07	0
<b>Торги завершены, контракт находится в стадии заключения</b>											
1	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту «Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока. Корректировка».	2018	2 424 434,12	2 424 434,12	0,00	0,00	Начало закупки: апрель 2018	лимитами обеспечено	Победитель - ООО "ПримПроект"	2 291 090,25	133 343,87

2	Выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка на участке пос. Новый – полуостров Де-Фриз, Приморский край. Этап 3» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 – 2021 годы»	2018	14 003 000,00	14 003 000,00	0,00	0,00	Начало закупки: май 2018	лимитами обеспечено	Победитель - АО "СпецСУ"	13 799 000,00	204 000,00
<b>Итого экономия по торгам, проведенным в 2018 году, руб. :</b>											<b>79 387 004,90</b>
<b>Торги не завершены</b>											
1	Выполнение археологических полевых работ ОАН «Ключ-1» на территории объекта «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы	2018	11 789 785,92	11 789 785,92	0,00	0,00	Начало закупки: апрель 2018	лимитами обеспечено	Дата проведения электронного аукциона - 28.05.2018		
2	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту "Реконструкции мостового перехода через р. Паль Подсобная на км 89+353 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае"	2018	8 227 766,57	8 227 766,57	0,00	0,00	Начало закупки: май 2018	лимитами обеспечено	Дата проведения электронного аукциона - 04.06.2018		
3	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения Михайловка – Дальнее с подъездом к с. Ленинское км 0+000 - км 7+300, км 9+250 – км 11+150 и Михайловка - Турей Рог - Дубки км 0+000 - км 2+700	2018	214 808 634,88	214 808 634,88	0,00	0,00	Начало закупки: май 2018	лимитами обеспечено	Дата проведения электронного аукциона - 13.06.2018 г.		
4	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения Осиновка-Рудная Пристань-горнолыжная база км 2+500-км 5+112, ст. Сухановка-Андреевска км 0+000-км 1+533, Хабаровск-Владивосток-Светлогорье км 2 - км 16, Доброполье-Никола-Львовское-Покровка-Степелинское км 4-км 5, Веденка - Солоньевска км 3+200-км 2+200 (с. Солоньевска), Ляличи-Перелетный км 0+000-0+650, Сибирцево-Жариково-Комиссарово-Прилуки-Усачёво км 1+540-2+140 (с.Прилуки), Руновка-Степановка км 0+000-км 1+100 в Приморском крае	2018	84 514 514,60	84 514 514,60	0,00	0,00	Начало закупки: май 2018	лимитами обеспечено	Дата проведения электронного аукциона - конец мая - начало июня 2018 г.		

5	Выполнение работ по ремонту искусственных сооружений (мостов через реки Комаровка, Шмидтовка) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Комарово-Заповедный-Кондратеновка в Уссурийском городском округе, Хабаровск-Владивосток-Ключевое и Надеждинском муниципальном районе Приморского края	2018	34 906 761,18	34 906 761,18	0,00	0,00	Начало закупки: май 2018	лимитами обеспечено	Дата проведения электронного аукциона - конец мая - начало июня 2018 г.		
Закупка не размещена в ЕИС											
1	Осуществление строительного контроля по объекту «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 – 2021 годы»	2018	156 017 108,03	57 124 856,62	39 376 386,30	59 515 865,11	Начало закупки: июнь 2018	лимитами обеспечено			
2	Выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкции автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Гостраница на участке км 13 – км 20 в Приморском крае» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 – 2021 годы»	2018	767 528 827,06	196 170 000,00	571 358 827,06	0,00	Начало закупки: июнь 2018	лимитами обеспечено			
3	Выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО "РусАгро-Приморье" (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы»	2018	93 443 545,42	93 443 545,42	0,00	0,00	Начало закупки: июнь 2018	лимитами обеспечено			
4	Выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО "РусАгро-Приморье" (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 – 2021 годы»	2018	89 212 859,29	89 212 859,29	0,00	0,00	Начало закупки: июнь 2018	лимитами обеспечено			
5	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Приморского края	2018	610 770 089,34	610 770 089,34	0,00	0,00	Начало закупки: июнь 2018	лимитами обеспечено			

6	Выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации разрушений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Приморского края в рамках реализации подпрограммы № 2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2021 годы" государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы (Единственный поставщик)	2018	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	Начало закупки: август 2018	лимитами обеспечено		
7	Выполнение подрядных работ по объекту "Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевска - Новопокровска в Приморском крае" в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2021 годы» государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 – 2021 годы»	2018	167 323 690,00	0,00	167 323 690,00	0,00	Начало закупки: сентябрь 2018	лимитами обеспечено		
8	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений Приморского края по 1 климатическому району на 2019 год	2018	750 200 000,00	0,00	750 200 000,00	0,00	Начало закупки: сентябрь 2018	лимитами обеспечено		
9	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений Приморского края по 2 климатическому району на 2019 год	2018	662 517 240,00	0,00	662 517 240,00	0,00	Начало закупки: сентябрь 2018	лимитами обеспечено		