



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон (факс): (423) 220-83-95
E-mail: archkom@primorsky.ru
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114
ИНН/КПП 2540138350/254001001

Председателю комитета по
социальной политике и
защите прав граждан

И.С. Чемерису

05.06.2018 № 17-04-11/3719

На №13-12/399 от 23.05.2018

№13-12/402 от 25.05.2018

Уважаемый Игорь Святославович!

В соответствии с п. 6 решения комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан от 15 мая 2018 года № 339 «О ходе реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы» (исполнение программы за 2017 год и планах на 2018 год)», департамент градостроительства Приморского края сообщает следующее.

1. Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве.

При формировании краевого бюджета на 2018-2020 годы, предложения департамента градостроительства Приморского края по финансированию мероприятия «Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы» на 2018-2019 годы одобрены не были, в связи с отсутствием принятого решения по выбору проекта к реализации.

В результате, в настоящий момент Законом Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» средства краевого бюджета на строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве не предусмотрены.

В декабре 2017 года департаментом физической культуры и спорта Приморского края (отраслевым департаментом) для строительства крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве предложено применить проектно-

сметную документацию крытого тренировочного катка в г. Уссурийске. Соответствующие предложения направлены на рассмотрение врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко.

В результате, на проведенной 29.05.2018 бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, предварительно (протокол заседания бюджетной комиссии отсутствует) одобрено выделение департаменту градостроительства Приморского края в 2018 году средств краевого бюджета в размере 3,8 млн. рублей на проведение проектно-изыскательских работ (привязка к местности), средств краевого бюджета на 2019-2020 годы на проведение строительно-монтажных работ не предусмотрено.

На основании изложенного, в связи с отсутствием принятого решения по финансированию мероприятия по строительству крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве в необходимом объеме, предоставление календарного плана в настоящий момент не предоставляется возможным.

2. Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске.

При формировании краевого бюджета на 2018-2020 годы, предложения департамента градостроительства Приморского края по финансированию мероприятия «Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы» на 2018-2019 годы одобрены не были, в связи с отсутствием принятого решения по выбору проекта к реализации.

В результате, в настоящий момент Законом Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» средства краевого бюджета на строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске не предусмотрены.

В декабре 2017 года ври Губернатора Приморского края принято положительное решение по вопросу применения в г. Дальнегорске проекта строительства крытого тренировочного катка в г. Уссурийске.

В связи с чем, департаментом градостроительства Приморского края направлены предложения о необходимом финансировании строительства объекта.

В результате, на проведенной 29.05.2018 бюджетной комиссии по

рассмотрению бюджетных проектировок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, предварительно (протокол заседания бюджетной комиссии отсутствует) одобрено выделение департаменту градостроительства Приморского края в 2018 году средств краевого бюджета в размере 3,8 млн. рублей на проведение проектно-изыскательских работ (привязка к местности), средств краевого бюджета на 2019-2020 годы на проведение строительно-монтажных работ не предусмотрено.

На основании изложенного, в связи с отсутствием принятого решения по финансированию мероприятия по строительству крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске в необходимом объеме, предоставление календарного плана в настоящий момент не предоставляется возможным.

3. Строительство крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске.

В связи с тем, что до настоящего времени не принято решение по выбору проекта к реализации, Законом Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» средства краевого бюджета на строительство крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске не предусмотрены, предоставление календарного плана в настоящий момент не предоставляется возможным.

4. Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске.

Проектно-сметная документация для строительства крытого тренировочного катка в г. Уссурийске разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы.

В целях получения софинансирования из федерального бюджета, мероприятие «Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы», одобрено для включения в План социального развития центров экономического роста Приморского края.

Однако, до настоящего времени отсутствуют:

- утвержденный Комплексный план социально-экономического развития Приморского края;
- график перечисления в бюджет Приморского края средств федерального бюджета на строительство объекта;

На основании изложенного, предоставление календарного плана строительства крытого тренировочного катка в г. Уссурийске в настоящий момент не предоставляется возможным.

Дополнительно сообщаем, что проведение закупочных процедур с целью заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, возможно будет только после доведения лимитов федерального бюджета. Начало строительства крытого тренировочного катка в г. Уссурийске запланировано в 2018 году, окончание строительства запланировано в 2019 году.

Приложение: Поэтапный план строительства крытого тренировочного катка в г. Находке на 2018-2020 годы, на 3 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента



М.С. Веденев

**Поэтапный план строительства крытого тренировочного катка в г. Находка
на 2018-2020 годы**

	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия/контрольные события	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Примечание
			дата начала реализации	дата окончания реализации		
1.	Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»					
1.1	Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы	Департамент градостроительства ПК	Апрель 2015	Декабрь 2020	создание и модернизация материально-технической спортивной базы краевых государственных учреждений для обеспечения качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения Приморья, повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва в Приморском крае.	
	Внесение изменений в постановление АПК от 07.11.2017 №435-па «О бюджетных инвестициях...» (разработка проекта постановления АПК, согласование в органах исполнительной власти в установленном порядке)	Департамент градостроительства ПК	Январь 2018	Февраль 2018	Принятие постановления АПК	Принято постановления АПК от 19.02.2018 № 66-па
	Внесение изменений в закон Приморского края от	Департамент финансов ПК	Январь 2018	Март 2018	Принятие Закона ПК	Принят Закон Приморского

	21.12.2017 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»					края от 07.03.2018 № 241-КЗ
	Внесение изменений в государственную программу Приморского края от 07.12.2012 № 381-па «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы	Департамент физической культуры и спорта ПК	Март 2018	Апрель 2018	Принятие постановления АПК	Принято постановления АПК от 09.04.2018 № 155-па
	Проведение закупочных процедур на заключение государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту (привязка выбранного проекта к местности)	Департамент градостроительства ПК Департамент государственного заказа ПК	Апрель 2018	Июнь 2018	Заключение государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту (привязка выбранного проекта к местности)	Аукцион проведен 31.05.2018, рассматриваются заявки участников в соответствии с действующим законодательством
	Выполнение проектно-изыскательские работы (привязка выбранного проекта к местности)	Департамент градостроительства ПК	Июль 2018	Август 2018	Получение проектно-сметной документации	
	Проведение экспертизы проектной документации	Департамент градостроительства ПК КГАУ «Примгосэкспертиза»	Сентябрь 2018	Октябрь 2018	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	
	Проведение закупочных процедур на заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных	Департамент градостроительства ПК	Ноябрь 2018	Декабрь 2018	Заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту	

	работ по объекту					
	Строительно-монтажные работы	Департамент градостроительства ПК	Январь 2019	Декабрь 2020	Ввод объекта в эксплуатацию, получение КС-11	

Примечание: сроки указаны ориентировочно и могут быть скорректированы в связи с возможным увеличением сроков проведения закупочных процедур на заключение государственных контрактов, а также проведения экспертизы проектной документации

И.о. директора департамента
градостроительства Приморского края

М.С. Веденев