



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Бородинская, 12, г. Владивосток, 690033
Телефон: (423) 233-28-41, факс: (423) 233-28-56
E-mail: road@primorsky.ru
ОКПО 00089613, ОГРН 1022501896438
ИНН/КПП 2538030581/253801001

04.02.2019 № 16/889/7

На № 11-14/34 от 25.01.2019

Председателю комитета по
экономической политике и
собственности
Законодательного Собрания
Приморского края

Ищенко С.А.

**Информация о мостовых
сооружениях**

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – департамент) направляет Вам информацию о состоянии функционирования автомобильных мостовых переходов.

На территории Приморского края находится **1 611** мостов общей протяженностью **70 151,25 пм**, из них: мосты капитального типа - **1 586 шт. (98,4%)**, металлические – 127 шт.; деревянные 25 шт.; 2 внеклассных моста – через бухту Золотой Рог и низководный мост, 2 тоннеля.

В неудовлетворительном и аварийном состоянии находятся 717 мостов (45%) суммарной протяженностью 27,513 тыс. пм, из которых 374 сооружения имеют габариты, не соответствующие категории автомобильной дороги; 610 сооружений имеют недостаточную грузоподъемность; 360 сооружений - низкий уровень безопасности движения и 434 сооружения - износ, близкий к предельному. Более 70 % мостов и путепроводов построены более 40 лет назад (до 1985 года) под осевую нагрузку 6 - 6,5 тонн, что не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности.

КГКУ «Примуправтодор» составил перечень мостов на автомобильных дорогах регионального значения Приморского края, находящихся в

предаварийном и аварийном состоянии, с выделением очередей по приоритетности.

На основании данного Перечня и по поручению Росавтодора департамент подготовил проект Программы работ по восстановлению аварийных и предаварийных искусственных сооружений, которые будут финансироваться с привлечением средств федерального бюджета. Данная Программа включает 128 мостов с выполнением проектных работ в 2019 – 2022 годах, в том числе: в 2019 году – 29 мостов; в 2020 году – 31 мост; в 2021 году – 31 мост; в 2022 году – 37 мостов, и выполнением строительно-монтажных работ в 2019 – 2024 годах. Ориентировочная стоимость проектных работ составляет 807,81 млн. руб.; СМР – 28 822,14 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 28 514,39 млн. руб.

Проект Программы работ по восстановлению аварийных и предаварийных искусственных сооружений направлен на рассмотрение в Росавтодор (письмо ФКУ ДСД «Дальний Восток» от 22.01.2019 № ДВ-18/20476).

В 2018 году разработана и утверждена проектная документация **по 6 объектам:**

1. Строительство мостового перехода через р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский – Николо-Михайловка – Яковлевка в Приморском крае (рабочая документация).

2. Строительство мостового перехода на км 2+060 автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Губерово в Приморском крае.

3. Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км 27+930 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае.

4. Реконструкция мостового перехода на км 49+224 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае.

5. Реконструкция мостового перехода через ручей на км 86+578 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае.

6. Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока. Корректировка.

На **2019** год запланировано проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации **по 29 объектам**:

- автомобильная дорога Артем – Находка – порт Восточный: км 19+524 (путепровод через железную дорогу), км 41+170 (р. Шкотовка), км 50+410 (ручей), км 55+000 (р. Суходол), км 62+450 (р. Царевка), км 65+730 (ручей), км 69+310 (р. Петровка), км 89+353 (р. Падь Подсобная), км 91+580 (ручей), км 95+450 (ключ), км 96+990 (ключ), км 99+900 (ручей), км 125+420 (ручей), км 146+550 (путепровод через железную дорогу), км 164+170 (р. Хмыловка), км 166+590 (путепровод через железную дорогу) - 16 шт;

- автомобильная дорога Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово: км 11+576 (р. Партизанская), км 38+900 (р. Водопадная), км 317+420 (р. Арзамазовка), км 401+140 (р. Зеркальная) – 4 шт;

- автомобильная дорога Осиновка – Рудная Пристань: км 5 (р. Осиновка), км 175+930 (р. Уссури), км 177+782 (р. Дегтярёвка), км 247+201 (ручей Шумный) – 4 шт;

- автомобильная дорога Михайловка – Турий Рог: км 78+675 (р. Астраханка) – 1 шт;

- автомобильная дорога Раздольное – Хасан: км 66+660 (р. Барабашевка) – 1 шт;

- автомобильная дорога Сибирцево – Жариково – Комиссарово: км 8+212 (р. Илистая) – 1 шт;

- автомобильная дорога Раковка – гидроузел: км 2+910 (ручей) – 1 шт;

- автомобильная дорога Чернышевка – Новопокровка: км 4+680 (р. Тихая) – 1 шт.

В 2018 году были выполнены работы **по ремонту мостов**:

- через р. Монастырка на км 2+252 автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Сибирцево – Депо длиной 24,5 м;

- через р. Кондратеновка на км 0+480 автомобильной дороги Комарово – Заповедное – Кондратеновка длиной 48,45 м;

- через р. Шмидтовка на км 0+336 автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Ключевое длиной 30,16 м;

- через р. Фабричная на км 1+618 автомобильной дороги Кавалерово – Хрустальный длиной 42,30 м;

- через р. Соколовка на км 14+400 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань – Соколовка длиной 21,3 м;
- через ручей на км 3+212 автомобильной дороги Уборка – Самарка – Ариадное длиной 21,3 м;
- через р. Черемуховая на км 23+895 автомобильной дороги Дальнегорск – Черемшаны длиной 12,20 м;
- через р. Извилинка на км 44+300 автомобильной дороги Ново-Михайловка – Чугуевка – Лазо длиной 124,08 м.

Аварийно-восстановительные работы

1. В целях восстановления моста через р. Осиновка на автомобильной дороге Осиновка – Рудная Пристань департаментом подготовлен пакет документов для проведения закупки на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации, проводится работа по включению соответствующего финансирования в бюджет края на 2019 – 2020 годы.

Учитывая социальную значимость, будут приняты меры к сокращению сроков выполнения работ.

В сентябре 2019 года планируется выпустить проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы, а в декабре 2019 года заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Это позволит максимально эффективно использовать зимний период 2019 – 2020 годов для выполнения работ в русловой части реки, в частности для возведения опор. Ввод объекта в эксплуатацию планируется осенью 2020 года.

В период проектирования и строительства нового моста движение транспорта будет осуществляться по объездной дороге с использованием существующей автомобильной дороги Осиновка – Кремово – Нефтебаза.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения департаментом в конце 2018 года на объездном маршруте, проходящем через с. Осиновка, выполнено восстановление (ремонт) асфальтобетонного покрытия, восстановление наружного освещения, установка светофорных объектов на пешеходных переходах и другие мероприятия.

2. В целях восстановления моста через р. Смолянинка на км 49+224 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный разработана и утверждена в 2018 году проектная документация. Движение по мосту

перекрыто из-за его аварийного состояния. Пропуск транспорта осуществляется по объездной дороге, расположенной справа от существующего моста.

3. В связи с тем, мост через р. Соколовка на автомобильной дороге Киевка - Преображение соединяет два района Преображения – Соколовка и непосредственно застройки Преображения принято решение выполнить работы по ремонту моста в 2019 году за счет средств АВР. Заключен государственный контракт на восстановление моста через р. Соколовка на км 19+470 автомобильной дороги Киевка – Преображение в сумме 396,72 млн. руб.

4. Планируется провести аварийно-восстановительные работы мостов в Тернейском муниципальном районе (автомобильная дорога Терней – Малая Кема).

КГКУ «Примуправтодор» разработал проект плана ремонта дорожных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края на 2019 год, в котором предусмотрено устройство объезда с водопропускным сооружением в количестве 71 шт. общей стоимостью 497,3 млн. руб. (10 городских округов и 15 муниципальных районов).

Департамент выполняет **строительно-монтажные работы** по следующим объектам:

- «Строительство мостового перехода через р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский – Николо-Михайловка – Яковлевка в Приморском крае».

Государственный контракт № 458/17 от 21.12.2017 на выполнение подрядных работ по объекту заключен с АО «Примавтодор» на сумму **270,8 млн. рублей**, сроком по 21.10.2018 (10 месяцев). Размер аванса составляет 20,5 млн. руб.

Общая протяженность мостового перехода – 1,0 км. Длина моста – 72,6 (3 х 24,0) пог. м.

В настоящее время выполнение составляет – 120,2 млн. рублей. (**44,41 %** от стоимости ГК). Аванс отработан в полном объеме.

Завершено переустройство кабелей связи ПАО «Ростелеком». Завершено устройство опор моста. Выполнена установка балок пролетных строений, произведено объединение балок пролетных строений (ПС). Завершено

устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на мосту.

В связи со срывом сроков работ подрядной организацией планируем завершение работ – III квартал 2019 года. Доведение лимитов в размере 159,3 млн. руб. – март 2019 г.

- «Строительство мостового перехода через р. Кроуновка на км 2+262 автомобильной дороги Доброполье – Николо-Львовское – Корсаковка – Кроуновка в Приморском крае».

Государственный контракт № 470/17 от 25.12.2017 на выполнение подрядных работ по объекту заключен с АО «Примавтодор» на сумму **332,8 млн. рублей**, сроком по 25.11.2018 (11 месяцев). Размер аванса составляет 33,3 млн. руб.

Общая протяженность мостового перехода – 0,85 км. Длина моста – 121,193 (5 x 24,0) пог. м.

В настоящее время выполнение составляет – 203,02 млн. рублей (**60,99 %** от стоимости ГК). Остаток погашения аванса – 7,9 млн. рублей.

Завершено устройство опор моста. Выполнена установка балок пролетных строений, произведено объединение балок ПС. Выполняются работы по устройству основания дорожной одежды.

В связи со срывом сроков работ подрядной организацией планируем завершение работ – III квартал 2019 года. Доведение лимитов в размере 122,8 млн. руб. – март 2019 года.

- «Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный».

Государственный контракт № 104/18 от 29.03.2018 на выполнение подрядных работ по объекту заключен с АО «Примавтодор» на сумму **260,4 млн. рублей**. Срок выполнения работ – по 15.12.2018. Авансирование составляет 26 млн. руб.

Общая протяженность перехода – 760 м. Длина моста – 144,78 (6 x 24) м.

В настоящее время выполнение составляет – 162,08 млн. руб. (**61,24 %** от стоимости ГК). Аванс погашен 100%.

Завершено устройство опор моста, установка и омоноличивание ригелей, устройство шкафных стенок, монтаж балок пролетных строений, устройство земляного полотна, устройство слоев основания дорожной одежды.

Завершается омоноличивание балок – в «тепляках».

В связи со срывом сроков работ подрядной организацией планируемое завершение работ – III квартал 2019 года. Доведение лимитов в размере 145,6 млн. руб. – март 2019 года.

В настоящее время в департаменте **подготавливается аукционная документация** для проведения государственных закупок на выполнение подрядных работ по строительству/реконструкции следующих мостовых переходов:

1. Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог в Приморском крае.

Не завершено: асфальтобетонное покрытие – 70 %, обустройство, примыкания и пересечения. Контракт с ООО «Капстрой» расторгнут 29.10.2018 в одностороннем порядке. Неотработанный аванс – 18 млн. руб. Финансирование на 2019 год обеспечено в размере 174, 6 млн. руб.

2. Строительство мостового перехода на км 2+060 автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Губерово в Приморском крае. Выполнение работ 2019-2020 гг. Финансирование: 2019 год – 53,6 млн. руб., 2020 год – 108,9 млн. руб. (162,5 млн. руб.);

3. Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км 27+930 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае. Выполнение работ 2019-2020 гг. Финансирование: 2019 год – 108,9 млн. руб., 2020 год – 259,1 млн. руб. (368 млн. руб.);

4. Реконструкция мостового перехода на км 49+224 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае (р. Смолянинка). Выполнение работ 2019 год. Финансирование: 2019 г. – 181,8 млн. руб.

5. Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока. Выполнение работ 2019-2020 гг. Финансирование: 2019 год – 47,4 млн. руб., 2020 год – 12,6 млн. руб.

6. Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка – Новопокровка в Приморском крае.

Выполнение работ 2019 - 2020 гг. Финансирование: 2019 год – 25,2 млн. руб., 2020 год – 148,8 млн. руб. (174 млн. руб.).

Плановые объекты (2020 – 2021 годы):

1. Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск – Раковка – Осиновка в Приморском крае. Выполнение работ предусмотрено на 2020 год. Финансирование: 2020 год – 60,8 млн. руб.

2. Реконструкция мостового перехода через р. Арзамазовка на км 317+420 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в Приморском крае. Выполнение работ 2020 - 2021 гг. Финансирование: 2019 год (ПИР) – 14,2 млн. руб., 2020 год – 131,1 млн. руб., 2021 год – 317,1 млн. руб. (462,4 млн. руб.)

3. Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в Приморском крае. Выполнение работ 2020 - 2021 гг. Финансирование: 2019 год (ПИР) – 14,4 млн. руб., 2020 год – 146,5 млн. руб., 2021 год – 354,1 млн. руб. (515 млн. руб.).

4. Реконструкция мостового перехода через ручей на км 86+578 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае. Выполнение работ 2020 - 2021 гг. Финансирование: 2019 год (ПИР) – 7,6 млн. руб., 2020 год – 28,9 млн. руб., 2021 год – 142,4 млн. руб. (178,9 млн. руб.).

Директор департамента

В.Ю. Свяченковский



Донская Людмила Григорьевна
(423) 236-43-97

Капалин Вячеслав Вячеславович
(423) 237-05-64

Задков Александр Александрович
(423) 237-02-42