



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  
И ВНУТРЕННЕГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110  
Телефон (423) 220-55-03, факс (423) 220-55-03  
E-mail: fincontrol@primorsky.ru  
ОКПО 31171965, ОГРН 1142540003858,  
ИНН/КПП2540201724/254001001

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю комитета по  
экономической политике и  
собственности  
Законодательного собрания  
Приморского края

Ищенко С. А.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

В соответствии с Вашим запросом о реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2021 годы» департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края (далее – Департамент) сообщает следующее.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2021 годы» (далее – Подпрограмма) реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы».

Целью Подпрограммы является создание безопасных условий проживания населения Приморского края.

Задачей Подпрограммы определено обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда и содействие развитию жилищного строительства.

Для достижения цели Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Подпрограмма софинансируется за счет средств краевого бюджета, средств бюджетов муниципальных образований и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно представленным годовым отчетам о ходе реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы» в период 2013 – 2017 гг. на реализацию Подпрограммы запланировано средств краевого бюджета и средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 4 413,8 млн. руб., при этом освоено 4 307,7 млн. руб. В 2018 году – финансирование Подпрограммы не осуществлялось.

Освоение средств на реализацию Подпрограммы в период 2013 – 2017 гг. представлен в таблице ниже.

(млн. руб.)

	2013		2014		2015		2016		2017		ВСЕГО	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
<b>Всего</b>	<b>1320,5</b>	<b>1314,7</b>	<b>929,5</b>	<b>906,1</b>	<b>849,4</b>	<b>811,8</b>	<b>729,30</b>	<b>712,3</b>	<b>585,0</b>	<b>562,7</b>	<b>4413,8</b>	<b>4307,7</b>
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Краевой бюджет	382,4	381,0	352,6	344,6	231,2	217,5	142,3	135,6	399,9	387,6	1508,4	1466,5
Фонд реформирования ЖКХ	938,1	933,7	576,9	561,5	618,2	594,3	587,0	576,7	185,1	175,0	2905,4	2841,2

Информация о достижении показателей, отражающих реализацию Подпрограммы в период с 2013 по 2017 гг., представлена ниже:

	Ед. изм	2013		2014		2015		2016		2017	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Доля населения, проживающая в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными	%	0,53	0,52	0,47	0,47	0,68	0,68	0,68	0,6	0,68	0,0005
Доля площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах от общей площади жилых помещений многоквартирных домов	%	0,54	0,52	0,46	0,46	0,38	0,06	0,38	0,88	0,14	0,003515
Общая площадь жилья, предоставленная гражданам, переселенным из аварийного жилищного фонда	Кв.м	-	-	-	-	31510	23829,2	28128,16	28887,63	95402,8	86772,66
Доля аварийного фонда в общем объеме жилищного фонда	%	-	-	-	-	1,4	0,05	1,3	0,68	1,1	0,0045

Эффективность Подпрограммы в период с 2013 по 2017 гг. представлена ниже:

	2013	2014	2015	2016	2017
Эффективность реализации Подпрограммы, %	103,24	102,10	74,0	76,0	100,0

Основными причинами снижения оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы являются:

- нарушение сроков по вводу домов в эксплуатацию застройщиками;
- последствия тайфуна «Лайенрок»;
- увеличение частоты обращений граждан в органы муниципальных образований с заявлениями о признании жилья аварийным.

**В 2019 году** также запланирована реализация Подпрограммы, в том числе:

на реализацию мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» предусмотрено 30,0 млн. руб.;

на реализацию мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» предусмотрено 60,02 млн. руб.

По состоянию на 01.04.2019 г. денежные средства, предусмотренные на реализацию указанных мероприятий, не освоены.

Директор департамента

А.И. Блохин