



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110

Телефон (факс): (423) 220-83-95

E-mail: archkom@primorsky.ru

ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114

ИНН/КПП 2540138350/254001001

01.03.2019 № 17/1048

на 13-25/67 от 25.01.2019

Председателю комитета по социальной
политике и защите прав граждан
Законодательного Собрания
Приморского края

И.С. Чемерису

Уважаемый Игорь Святославович!

На Ваш запрос о реализации государственных программ Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013 – 2021 годы», «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2021 годы» и «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013-2021 годы» направляем Вам информацию об исполнении мероприятий, исполнителем которых является департамент градостроительства Приморского края, согласно приложения.

Приложение на бл. в 1 экз.

И.о. директора департамента

Е.А. Добрынин



Хмелева Е.А.
220-86-42

Информация об исполнении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы»

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Предусмотрено на 2018 год		Кассовый расход на 2018 год	% исполнения	Предусмотрено законом о краевом бюджете на 2019 год	Кассовый расход на 2019 год	Примечание
			паспортом госпрограммы	сводной бюджетной росписью на отчетную дату					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы»	всего	471 882,94	385 910,85	370 141,81	95,91	605 171,37	630 953,30	
		федеральный бюджет	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	531 280,00	0,00	
		краевой бюджет	372 382,94	286 410,85	270 641,81	94,49	73 891,37	388,88	
1.4.2	Мероприятие №4.2: Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Красная детская клиническая больница № 1" в г. Владивостоке	всего	9 204,34	8 783,48	8 783,48	100,00	0,00	0,00	Работы завершены. Оплата производилась на основании исполнительных листов.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	9 204,34	8 783,48	8 783,48	100,00	0,00	0,00	
1.4.3.	Мероприятие №4.3: Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чугуевская центральная районная больница" в с. Чугуевка	всего	2 095,22	1 395,22	1 395,22	100,00	0,00	0,00	Работы выполнены
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	2 095,22	1 395,22	1 395,22	100,00	0,00	0,00	
1.4.7.	Мероприятие №4.7: Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпуса) КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке	всего	17 604,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	Закупка была размещена дважды. Первое размещение в ЕИС – 13.07.2018. По окончании срока подачи заявок от участников было подано 3 заявки, которые были отклонены за несоответствие требованиям аукционной документации. 14.08.2018 извещение об аукцион был размещен повторно. По окончании срока подачи заявок от участников была подана 1 заявка, которая также была отклонена за несоответствие требованиям аукционной документации. В настоящий момент готовится конкурсная документация в целях заключения государственного контракта на реконструкцию объекта
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	17 604,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
1.4.8.	Мероприятие №4.8: Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн", в том числе проектно-изыскательские работы	всего	7 000,00	5 572,27	576,58	10,35	5 572,27	0,00	В 2018 году заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации. Денежные средства 2018 года не освоены в полном объеме по причине: 1. Проектная документация и инженерные изыскания направлены на государственную экспертизу 26 декабря 2018 года. 9 января 2019 года получен отказ в приеме в связи с отсутствием сметной документации и ошибками электронного заявления. 2. Получены требования МЧС о создании укрытия, перепосадка пристройки, дополнительный вынос сетей. Учет данных требований в проектно-сметной документации увеличил сроки выполнения работ. В настоящий момент проектно-сметная документация находится на экологической экспертизе.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	7 000,00	5 572,27	576,58	10,35	5572,27	0,00	
		всего	115 000,00	115 000,00	105 764,68	91,97	265 640,00	0,00	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий от 11.05.2017 регистрационный № 25-1-1-3-0044-17; положительное заключение о достоверности сметной стоимости от 05.07.2018 регистрационный номер № 25-1-0250-18; 13.07.2018 получено положительное заключение об эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения. Принято решение о включении объекта в План социального

1.4.10.	Мероприятие №4.10: Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень	федеральный бюджет	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	265 640,00	0,00	развития центров экономического роста Приморского края; 02.08.2018 принято постановление Администрации Приморского края № 362-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 10 июля 2015 года № 226-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень»; В результате конкурсных процедур был заключен Государственный контракт № 2018-29 от 12.11.2018 со сроком исполнения до 15.12.2020. Разрешение на строительство от 22.11.2018 № 25-303-794-2018. Строительно-монтажные работы ведутся согласно утвержденного графика. Неосвоение возникло по причине не предоставления подрядчиком документов на оплату, подтверждающих выполнение работ.
		краевой бюджет	65 000,00	65 000,00	55 764,68	85,79	0,00	0,00	
2.6.3.	Мероприятие №6.3: Реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)	всего	226 360,00	199 869,78	199 210,47	99,67	0,00	0,00	Строительно монтажные работы выполнены. Объект введен в эксплуатацию.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	226 360,00	199 869,78	199 210,47	99,67	0,00	0,00	
2.6.4.	Мероприятие №6.4: Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек	всего	39 629,28	300,00	245,78	81,93	37 829,00	0,00	В 2018 году утверждены задание и сметы на проектно-изыскательские работы по объекту, а так же на ППТ под линейные объекты (подъездная дорога, канализационный коллектор). Земля находилась в федеральной собственности. 13.08.2018 земельный участок из федерального бюджета передан в краевой. Заключен договор на отведение земельного участка под проектно-изыскательские работы. Бюджетной комиссией денежные средства в размере 37,63 млн. рублей в 2018 году сняты. В настоящий момент В настоящее время: подготовлено и утверждено задание на корректировку проектно-сметной документации, разработанной в 2011 году; выполнена проверка смет на корректировку проекта; подготовлен пакет документов для проведения электронного аукциона на выбор проектной организации и направлен в департамент государственного заказа Приморского края.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	39 629,28	300,00	245,78	81,93	37 829,00	0,00	
2.6.8.	Мероприятие №6.8: Оказание услуг по охране объектов здравоохранения	всего	4 990,10	4 990,10	4 665,60	93,50	4 990,10	388,88	В рамках данного мероприятия осуществляется охрана объекта "Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек".
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	4 990,10	4 990,10	4 665,60	93,50	4 990,10	388,88	
2.6.11.	Мероприятие №6.11: Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме	всего	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00	273 140,00	0,00	Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках Плана социального развития центров экономического роста Приморского края, проведены конкурсные процедуры. В результате конкурсных процедур был заключен Государственный контракт от 29.10.2018 № 2018-28 на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения до 15.12.2020. Разрешение на строительство от 06.11.2018 № RU25-302-055-2018. Строительно-монтажные работы ведутся согласно утвержденного графика. Выделенные денежные средства на 2018 год на строительно-монтажные работы освоены в полном объеме в рамках авансирования по объекту. В настоящее время выполняются работы по устройству фундаментов. Срок строительства объекта с 2018 года по 2020 год.
		федеральный бюджет	49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,00	265 640,00	0,00	
		краевой бюджет	500,00	500,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	

Информация об исполнении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2021 годы»

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Предусмотрено на 2018 год		Кассовый расход 2018 год	% исполнения	Предусмотрен о законом о краевом бюджете на 2019 год	Кассовый расход 2018 год	Примечание
			паспортом госпрограммы	сводной бюджетной росписью на отчетную дату					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»	всего	45 720,47	18 472,63	17 097,42	92,56	26 311,01	0,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	45 720,47	18 472,63	17 097,42	92,56	26 311,01	0,00	
1.1.5.	Реализация мероприятий по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский), в том числе разработка проектно - сметной документации	всего	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Распоряжением от 25.12.2018 года № 88 государственный контракт от 07.12.2015 № 2015-20 с КППК «Приморкрайстрой» на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту был расторгнут департаментом градостроительства Приморского края (далее - департамент) в одностороннем порядке. В настоящий момент работы на объекте не ведутся, организована круглосуточная охрана. До настоящего времени профильным департаментом не определена информация по концепции реализации мероприятия (ИКЦ, Дом друзей Востока и т.п.)
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.7.	Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома "Кунст и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в г. Владивостоке	всего	0,00	297,14	297,14	100,00	0,00	0,00	В целом, по объекту необходимо окончательное решение Губернатора ПК по дальнейшему размещению объекта.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	0,00	297,14	297,14	100,00	0,00	0,00	
1.1.9.2.	Строительство театра оперы и балета (погашение кредиторской задолженности)	всего	11 470,47	11 470,47	11 470,47	100,00	0,00	0,00	Оплачена кредиторская задолженность за услуги заказчика-застройщика
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	11 470,47	11 470,47	11 470,47	100,00	0,00	0,00	
1.1.9.3.	Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов	всего	0,00	2 255,02	2 255,02	100,00	0,00	0,00	Оплачен исполнительный лист в части оплаты неустойки за несвоевременную оплату кредиторской задолженности в рамках мероприятия 1.1.9.2. Департаментом в 2017 году неоднократно направлялись служебные записки на рассмотрение бюджетной комиссии о выделении средств в целях оплаты кредиторской задолженности. Однако денежные средства были выделены только в 2018 году.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	0,00	2 255,02	2 255,02	100,00	0,00	0,00	
1.1.21.	Оказание услуг по охране объектов культуры	всего	450,00	450,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	Денежные средства предусмотрены в целях охраны объекта "Строительство инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский)". В связи с тем, что ГК на СМР расторгнут только в декабре 2018 года, заключить ГК на охрану не представлялось возможным в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ. В 2019 году охрана объекта осуществляется с января 2019 года.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	450,00	450,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	
2.1.21.	Строительство мемориала героям боев у о. Хасан в 1938 году (пгт Хасан), в том числе проектно-исследовательские работы	всего	25 000,00	4 000,00	3 074,79	76,87	24 511,01	0,00	Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимости. Оплата за выполненные работы осуществлена в соответствии с условиями государственного контракта после получения положительного заключения экспертизы. Сметная стоимость в ценах 2018 года составляет 24 208,99 тыс. рублей. Сроки строительства объекта. Учитывая сроки проведения конкурсных процедур, а также сроки строительства объекта, строительство будет завершено в 2019 году. В связи с чем, денежные средства перераспределены на 2019 год в целях осуществления строительства объекта. В настоящий момент ведется подготовка конкурсной документации по объекту. Проведение конкурсных процедур запланировано на 2 квартал 2019 года.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	25 000,00	4 000,00	3 074,79	76,87	24 511,01	0,00	

Информация об исполнении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы» за 2018 г.

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Предусмотрено на 2018 год		Кассовый расход на 2018 год	% исполнения	Предусмотрено Законом о краевом бюджете на 2019 год	Кассовый расход 2019 год	Примечание
			паспортом госпрограммы	сводной бюджетной росписью на отчетную дату					
1	2	3	8	9	10	12	13	14	
	Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы»	всего	82 935,83	83 715,83	38 960,20	46,54	275 928,23	8 636,49	
		федеральный бюджет	77 420,00	78 200,00	38 242,89	0,00	184 070,00	8 636,49	
		краевой бюджет	5 515,83	5 515,83	717,31	13,00	91 858,23	0,00	
2.1.1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение объектов спорта для краевых государственных нужд, в том числе для нужд краевых государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса (в том числе проектно-изыскательские работы (далее - ПИР):	всего	82 935,83	83 715,83	38 960,20	46,54	275 928,23	8 636,49	
		федеральный бюджет	77 420,00	78 200,00	38 242,89	0,00	184 070,00	8 636,49	
		краевой бюджет	5 515,83	5 515,83	717,31	13,00	91 858,23	0,00	
	Строительство спортивного комплекса в пгт Лучегорск, в том числе проектно-изыскательские работы	всего	0,00	50,00	30,06	0,00	10 000,00	0,00	Получен отчет о проверке сметной стоимости проектно-изыскательских работ из краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» с учетом изменившегося законодательства РФ в части увеличения ставки НДС. Начало конкурсных процедур по заключению Государственного контракта на проектно-изыскательские работы планируется в апреле 2019 года.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	0,00	50,00	30,06	60,12	10 000,00	0,00	
	Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы	всего	50,00	50,00	30,06	60,12	3 000,00	0,00	В 2018 году получен отчет о проверке смет на проектно-изыскательские работы из КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». В 2019 году будут осуществлена привязка проекта катка в г. Уссурийске к местности.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	50,00	50,00	30,06	60,12	3 000,00	0,00	
	Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе проектно-изыскательские работы	всего	2 535,83	2 535,83	567,01	22,36	3 000,00	0,00	Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29.05.2017 № 32 принято решение ПСД по катку в Уссурийске считать возможной для повторного применения к строительной площадке в г. Находка в части конструктива здания и внутренних инженерных сетей. Заключен государственный контракт от 18.06.2018 № 2018-05 на выполнение проектно-изыскательских работ (привязка проекта к земельному участку) со сроком исполнения 150 календарных дней. В соответствии с госконтрактом оплата производится по факту выполненных работ. В 2018 году ПСД разработана, положительное заключение государственной экспертизы не получено, в связи с чем, денежные средства в полном объеме не освоены. В настоящий момент ПСД находится на экспертизе.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	2 535,83	2 535,83	567,01	22,36	3 000,00	0,00	
		всего	0,00	50,00	30,06	60,12	3 000,00	0,00	В 2018 году получен отчет о проверке смет на проектно-изыскательские

	Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	работы из КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». В 2019 году будут осуществлена привязка проекта катка в к местности.
		краевой бюджет	0,00	50,00	30,06	60,12	3 000,00		
	Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края	всего	78 200,00	78 200,00	38 242,89	48,90	166 740,00	8 636,49	Реализация осуществляется в рамках комплексного плана, в бюджет и в сводную бюджетную роспись внесены изменения в соответствии с комплексным планом 20.06.2018. Лимиты доведены 20.06.2018. В связи с присвоением Министерством доп.классификации, в связи с чем лимиты в казначействе сняты, вновь доведены лимиты 10.07.2018. Электронный аукцион состоялся 28.09.2018. Заключен государственный контракт от 05.10.2018 № 2018-25 на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения до 15.12.2019. Получено разрешение на строительство от 23.10.2018 № 25-311000-426-2018. Неосвоение средств в 2018 году возникло по причине не предоставления подрядчиком отчетной документации по выполненным работам, так как сроки поставки конструкций металлокаркаса здания вышли за пределы 2018 года. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы.
		федеральный бюджет	77 420,00	77 420,00	38 242,89	49,40	165 070,00	8 636,49	
		краевой бюджет	780,00	780,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	
	Строительство спортивно-восстановительного комплекса по ул. Серова, 3 в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы	всего	50,00	50,00	30,06	0,00	22 140,00	0,00	В 2018 году получен отчет о проверке смет на проектно-изыскательские работы из КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». В настоящее время заключен Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 2019-01 от 08.02.2019 со сроком выполнения - 90 календарных дней.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	
		краевой бюджет	50,00	50,00	30,06	0,00	3 140,00	0,00	
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство стадиона в г. Владивостоке"	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	Для размещения объекта «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство стадиона в г. Владивостоке» в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская» необходимо выполнить: - вынос нефтебазы; - разработать мероприятия по снижению атмосферного загрязнения долины Первой речки промпредприятиями(вагонопассажирское депо и контейнерная площадка РЖД, заводы железобетонных изделий); - откорректировать мастер-план, который не учитывает в полной мере создание транспортной и пешеходной доступности к стадиону, выполнить эскизный проект с соответствующими расчетами, провести общественные слушания; - переоформление и выкуп земельных участков в границах будущего стадиона с прилегающей к нему инфраструктурой в соответствии с действующим законодательством; - реконструкцию Некрасовского путепровода и прилегающих к нему улиц, с расширением проезжей части и строительство пешеходных переходов через железную дорогу и прилегающие к нему улицы; - выноса магистральных инженерных сетей (газопровод Ø 600мм; водовод Ø 1000мм; канализационный коллектор Ø1200мм) с площадки строительства; - зарегулирование русла Первой речки в подземный коллектор; - реконструкцию систем водоснабжения отдельных объектов РЖД и перенос аварийного водозабора РЖД; - проведение санитарных и экологических мероприятий по исключению загазованности долины Первой речки которая является крупной промзоной г. Владивостока. В соответствии с Законом Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" на реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 9 200,00 тыс. рублей. В настоящее время прорабатывается вопрос о начале выполнения проектно-изыскательских работ по указанному объекту.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	

Реконструкция гребной базы "Олимпийская", г. Партизанск, в том числе проектно-изыскательские работы	всего	2 000,00	2 000,00	30,06	1,50	57 348,23	0,00	В 2018 году получен отчёт о проверке смет на проектно-изыскательские работы из КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». В настоящее время заключен Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 2019-02 от 27.02.2019.
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	краевой бюджет	2 000,00	2 000,00	30,06	1,50	57 348,23	0,00	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. "Снеговая Падь" в г. Владивостоке	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	Денежные средства предусмотрены в 2019 году на обследование объекта. В связи с тем, что до настоящего момента объект находится находится в муниципальной собственности, начать обследование не представляется возможным.
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	