



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (423) 240-28-04
E-mail: education2006@primorsky.ru
ОКПО 00089721, ОГРН 1072540000170
ИНН/КПП 2540083421/254001001

28.02.2020 № 23/1569

На № _____ от _____

Председателю комитета по
социальной политике и защите прав
граждан Законодательного Собрания
Приморского края

Т.С. Косьяненко

Уважаемая Татьяна Сергеевна!

Министерство образования Приморского края на Ваш запрос от 03.02.2020 № 13-11/51 направляет информацию о ходе реализации на территории Приморского края национального проекта «Демография».

В рамках мероприятия «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

За 2019 год (по состоянию на 01.01.2020) в Приморском крае для детей дошкольного возраста введено дополнительно 492 места (в т. ч. для детей в возрасте до 3 лет – 310 мест):

- после проведения капитального ремонта здания открыта 1 дошкольная образовательная организация на 170 мест (г. Владивосток, ул. Давыдова, 14-а; для детей в возрасте до 3 лет – 75 мест);

- в действующих муниципальных ДОО открыто дополнительно 15 дошкольных групп на 312 мест (для детей в возрасте до 3 лет – 11 групп на 225 мест);

- за счет развития негосударственного сектора – 10 мест (г. Уссурийск, в частной ОО – 1 гр. на 10 мест (в возрасте до 3 лет).

- дополнительно введены 2 группы на 60 мест в г. Артеме (для детей в возрасте до 3 лет, Д/с № 3 п. Заводской).

На реализацию проекта «Демография» предусмотрено: 2019 - 251,317 млн. рублей, 2020 – 747,32 млн рублей, 2021 - 1 706,92 млн рублей, из них ФБ: 2019 - 250,695 млн. рублей; 2020 - 747,029 млн. рублей; 2021- 1 702,079 млн. рублей.

В период 2019-2021 запланировано построить 18 объектов, что позволит создать 3080 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных организациях.

В 2019 году по 15 объектам велись проектно-изыскательские работы по привязке типовых проектов к местности, по 3 объектам – строительно-монтажные работы. Сроки реализации мероприятий 2019-2021 годы.

Текущая ситуация по объектам строительства:

1. «Детский сад на 55 мест с. Хмыловка Партизанского муниципального района».

Сроки строительства объекта - 2018-2019 годы. Строительство объекта велось с 2018 года в рамках заключенного муниципального контракт с ООО «МАССИС» (далее – подрядчик). На строительство детского сада предусмотрен необходимый объем финансирования: 2018 год: КБ – 9,00 млн. рублей (освоено в полном объеме), был возведен 1 этаж здания.

Бюджету Партизанского муниципального района доведены бюджетные ассигнования в объеме 50,790 млн. рублей, в том числе 49,774 млн. рублей средства федерального бюджета.

Объект включен в реестр типовых проектов Минстроя России 04.03.2019 № 106 -ПРМ-ОД (дополнение к протоколу № 98-ПРМ-ОД от 19.02.2019).

08.07.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "МАССИС" (Находка). Площадка передана подрядчику – 15.07.2019. Освоено на 01.01.2020 - 43,61 млн. рублей, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

По состоянию на 20.02.2020 подрядчиком все работы на объекте выполнены 100%. Плановый срок подписания актов ввода объекта в эксплуатацию объекта - 1 квартал 2020 года.

2. «Дошкольная образовательная организация № 1 на 240 мест в районе жилого микрорайона б. Патрокл г. Владивостока», «Дошкольная образовательная организация № 2 на 240 мест в районе жилого микрорайона б.Патрокл г. Владивостока».

В целях строительства двух детских на территории нового жилого микрорайона бухта «Патрокл» бюджету Владивостокского городского округа в 2019 году доведены бюджетные ассигнования в объеме – 205 061 984,20 рублей (ФБ - 200 920 560,00 рублей, КБ – 4 100 420,00 рублей, МБ - 41 004,20 рублей).

По итогам электронных аукционов заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству двух объектов дошкольного образования

в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке с ООО «Вива» и ООО «ДВ МОНОЛИТ».

По состоянию на 20.02.2020 на вышеуказанных объектах строительства ведутся работы нулевого цикла (земляные работы, подготовка строительной площадки и подъездных путей, фундаментные работы).

Кассовое исполнение по объектам по состоянию на 28.02.2020 – 38,88 млн. рублей, неиспользованный остаток средств федерального бюджета (субсидии) составил 162,03 млн. рублей.

Правительством Приморского края направлено ходатайство от 23.01.2020 № 11/398 в Министерство просвещения Российской Федерации на возмещение неиспользованных остатков средств федерального бюджета в 2020 году на те же цели.

Из 15 объектов, запанированных к строительству в 2020-2021 годах по состоянию на 28.02.2020 разработана проектно-сметная документация по 4 объектам: «Детский сад на 120 мест по адресу: с. Чугуевка, ул. Школьная Чугуевского муниципального района», «Детский сад на 150 мест в с. Новонежино Шкотовского муниципального района», «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, г. Уссурийск, п. Радужный». Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. По объекту «Детский сад на 350 мест в б. Аякс г. Владивосток» получено положительное заключение о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.

По объекту «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, г. Уссурийск, п. Радужный» заключен МК 06.11.2019 с ООО "Проект" (Владивосток), земельный участок 25:18:035301:1122 передан подрядчику. На объекте ведутся работы нулевого цикла. Сроки строительства объекта 2020-2021.

По объектам «Детский сад на 120 мест по адресу: с. Чугуевка, ул. Школьная Чугуевского муниципального района», «Детский сад на 150 мест в с. Новонежино Шкотовского муниципального района» готовится аукционная документация. Размещение аукционов запланировано до 01.04.2020.

По 11 объектам ведется работа по проектной документации.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края
министр образования Приморского края



Н.В. Бондаренко