



**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ЛУЧЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ПОЖАРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

пгт Лучегорск Пожарского района  
Приморского края, 692001 общественный  
центр, зд.1,

Телефон: 33-4-71, факс: 33-3-90

E-mail: [agpluch@yandex.ru](mailto:agpluch@yandex.ru)

ОКПО 79613272, ОГРН 1062506000259

ИНН/КПП 2526009779/252601001

28.08.2020

№ *01.12/2020*

На № 14-18/292 От 24.08.2020г.

Комитет по региональной политике,  
законности и международному  
сотрудничеству

Председателю комитета Д.А. Текиеву

О предоставлении информации

Уважаемый Джамбулат Абдулхалимович !

Администрация Лучегорского городского поселения на Ваш запрос направляет в Ваш адрес следующую информацию:

1. Отчет (Приложение №1, Приложение №2) об исполнении мероприятий государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы по состоянию на 1 сентября 2020 года» о ходе реализации на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района мероприятий гопрограммы в рамках подпрограмм «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» и «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края».

2. Согласно Порядка предоставления и расходования субсидий муниципальным образованиям Приморского края по благоустройству территорий (приложением №13 к государственной программе Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2020 - 2027 годы - постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года N 944-па) субсидии предоставляются по направлениям: благоустройство общественных территорий: благоустройство территорий (в том числе благоустройство детских и (или) спортивных площадок); благоустройство дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских площадок.

Администрация Лучегорского городского поселения  
Приморского края  
Комитет по региональной политике,  
законности и международному  
сотрудничеству  
Входящий № 14/96  
01 сентября 2020 г.

На территории пгт Лучегорск дворные проезды имеют бетонную поверхность (с момента застройки), привлечение подрядной организации для выполнения ремонта проезда путем асфальтирования является нецелесообразным по причинам: проблематично найти подрядчика (на территории Лучегорска только ПримАвтоДор выполняет асфальтирование дорог общего пользования – имеют для этого все ресурсы и соответствующую по габаритам технику для работы на дорогах общего пользования) увеличение затрат (выполнение работ путем асфальтирования влечет и выполнение работ по разборке бетонного основания в полном объеме)

**Вопрос:** возможно внесение изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий муниципальным образованиям Приморского края (приложение 13) в части ремонта дворных проездов путем выполнения бетонирования проездов?

И.о.главы Лучегорского городского поселения



В.Ю.Новоселова

## 1000 дворов

№ п/п	Перечень объектов по заключенным муниципальным контрактам	Исполнитель муниципального контракта к	Сумма, руб	Виды работ	Текущая ситуация Указывается: работы ведутся, работы завершены	Кассовое исполнение, руб
1	Благоустройство общественной территории 7 микрорайона (спортивная площадка)	ООО "Торговое оборудование"	953 094,53	устройство основания с покрытием резиновой крошкой, установка МАФ, установка ограждения	планировка территории+отсыпка+ установка МАФ+ устройство бетонных оснований	0
2	Благоустройство общественной территории ИЖС (спортивная площадка)	ООО "Торговое оборудование"	2 628 098,28	устройство основания с покрытием резиновой крошкой, установка МАФ, ограждения и освещения	планировка территории+отсыпка+ устройство бетонных оснований	0
3	Благоустройство дворовой территории МКД № 19- 3 мкр. (спортивная площадка)	ООО "Торговое оборудование"	1 255 056,90	устройство основания с покрытием резиновой крошкой, установка МАФ, установка ограждения	планировка территории+отсыпка+уплотнение + установка бардюра+бетонирование площадки (60%)	0
4	Благоустройство дворовой территории МКД № 8- 4 мкр. (спортивная площадка)	ООО "Жилищная компания-1"	865 014,89	устройство основания с покрытием резиновой крошкой, установка МАФ, установка ограждения	работы завершены,выполненные объемы в процессе принятия	0
5	Благоустройство дворовой территории МКД № 10- 4 мкр. (детская площадка)	ООО "Жилищная компания-1"	1 050 444,45	устройство основания с покрытием резиновой крошкой, установка МАФ, установка ограждения	работы завершены,выполненные объемы в процессе принятия	0
6	Благоустройство дворовой территории МКД № 21- 4 мкр. (спортивная площадка)	ООО "Торговое оборудование"	1 072 839,36	устройство основания с покрытием резиновой крошкой, установка МАФ, установка ограждения	планировка территории+отсыпка+ устройство бетонных оснований	0
7	Благоустройство дворовой территории МКД № 29- 4 мкр. (детская площадка)	ИП Бегматов Мирали Палвович	1 000 854,04	устройство основания с покрытием резиновой крошкой, установка МАФ, установка ограждения	работы завершены,выполненные объемы в процессе принятия	0
			119 402,61	устройство бетонных плит	работы завершены,выполненные объемы в процессе принятия	0
8	Благоустройство дворовой территории МКД № 6- 4 мкр. (детская площадка)	ООО "Жилищная компания-1"	999 690,89	устройство основания с покрытием резиновой крошкой, установка малых МАФ, установка ограждения	работы завершены,выполненные объемы в процессе принятия	0
9	Благоустройство дворовой территории МКД № 7- 3 мкр. (детская площадка)	ИП Устинов Вячеслав Юрьевич	543 524,73	устройство основания с покрытием резиновой крошкой, установка МАФ, установка ограждения	работы завершены,выполненные объемы в процессе принятия	0
10	Благоустройство дворовой территории МКД № 18- 3 мкр. (детская площадка)	ООО "Жилищная компания-1"	1 099 519,63	устройство основания с покрытием резиновой крошкой, установка МАФ, установка ограждения	работы завершены,выполненные объемы в процессе принятия	0
	итого		11 587 540,31			0

ФСГС					
Перечень объектов по заключенным муниципальным контрактам	Исполнитель муниципального контракта	Сумма ,руб.	Виды работ предусмотренные контрактом	Текущая ситуация уквзывается: работы ведутся, работы завершены	Кассовое исполнение, руб
Благоустройство общественной территории детского парка в 3 мкр.	ИП Устинов Вячеслав Юрьевич	7 043 881,78	Ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек из брусчатки и асфальта, освещения парка, установка скамеек, урн, малых архитектурных форм	работы ведутся = 100% - устройство пешеходных дорожек из брусчатки+устройство освещения (освещение)	0
	ИП Бегматов Мирали Палвонович	5 199 030,93	Ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек из бетона и асфальта, ремонт входа в парк, установка малой архитектурной формы	работы ведутся=100%-разборка асфальтового покрытия+100%-отсыпка+разборка основания входной зоны в парк+демонтаж входной конструкции+100%-устройство пешеходных дорожек+бетонные работы под установки изделия входной зоны	0
	ИП Устинов Вячеслав Юрьевич	641 512,80	Ремонт асфальтового покрытия главной аллеи и цементнобетонных площадок	Ремонт асфальтового покрытия главной аллеи 100% цементнобетонных площадок 100%	0