



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул.Светланская, 22, г.Владивосток, 690110  
Телефон: (423) 202-26-40, факс (423) 202-26-48  
E-mail: [energo@primorsky.ru](mailto:energo@primorsky.ru)  
ОКПО 20769694, ОГРН 1122540012100,  
ИНН/КПП 2540187967/254001001  
09.06.2021 № 45/1342

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю комитета по  
экономической политике и  
собственности  
Законодательного собрания  
Приморского края

Ищенко С.А.

О предоставлении информации

[econom@zspk.gov.ru](mailto:econom@zspk.gov.ru)

Уважаемый Сергей Анатольевич!

В соответствии с письмом от 18.05.2021 № 11-14/31 о ходе реализации региональной программы Приморского края «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2020-2024 годы» (далее — региональная программа, программа) министерство энергетики и газоснабжения Приморского края (далее — министерство) сообщает следующее.

Данная региональная программа разработана министерством в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (далее — Постановление), которым утверждены Правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (далее — Правила).

Данные Правила устанавливают порядок разработки и реализации региональной программы.

Программа включает в себя реализацию мероприятий, направленных на обеспечение развития системы газоснабжения в Приморском крае.

Участниками программы являются:

Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Газпром межрегионгаз»;

публичное акционерное общество (далее - ПАО) «Газпром»;  
органы местного самоуправления муниципальных образований  
Приморского края;  
акционерное общество (далее - АО) «Газпром газораспределение  
Дальний Восток».

В соответствии с пунктом 3 Постановления ежегодно, до 1 апреля, формируется и направляются в Министерство энергетики Российской Федерации (далее — Минэнерго) отчет о реализации региональной программы по форме, утвержденной Минэнерго (отчет за 2020 год прилагается).

Квартальные и ежемесячные отчеты по данной программе не формируются.

Исполнение мероприятий региональной программы за счет средств организаций ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» осуществляется в соответствии с планом — графиком синхронизации на 2021 год (прилагается).

Мероприятия, финансируемые за счет средств, получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям осуществляются газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (отчет на 31.05.2021 прилагается).

Реализация мероприятий региональной программы за счет средств краевого бюджета осуществляется посредством предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 939-па.

Освоение на сегодняшний день по Уссурийскому городскому округу составляет:

1.Перевод котельных на использование природного газа:

1.1. Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 5 по ул. Коммунальная, 8б/1 112 Гкал/час запланировано 39 680 000,00 рублей, исполнено 9 252 439,54 рублей (0,23%) 11.01.2021 заключено дополнительное соглашение № 5 с АО «УПТС» на выполнение работ. Срок выполнения работ по условиям соглашения до 20.12.2021.

1.2. Строительство объекта «Газовая котельная по ул. Раковская» 86 Гкал/час запланировано 29 760 000,00 рублей, исполнено - 3 002 838,65 рублей (0,10%) 11.01.2021 заключено соглашение № 2 с АО «УПТС» на выполнение работ. Срок выполнения работ по условиям соглашения до 20.12.2021.

1.3. Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/час (2 этап) 40 Гкал/час запланировано 51 084 127,23 рублей, исполнено - 6 340 362,82 рублей (0,12%) 11.01.2021 заключено соглашение № 2 с АО «УПТС» на выполнение работ. Срок выполнения работ по условиям соглашения до 20.12.2021.


1.4. Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 24 (3 и 4 этап) 47,3 Гкал/час запланировано 123 513 642,24 рублей, исполнено 6 360 674,24 рублей (0,05%). 18.01.2021 заключено соглашение № 1 с АО «УПТС» на выполнение работ. Срок выполнения работ по условиям соглашения до 20.12.2021.

1.5. Тепловая сеть по ул. Раковская, 7 км, запланировано 53 568 000,00 рублей, исполнено 4 527 387,35 рублей (0,08%). 03.03.2021 заключено соглашение № 1 с АО «УПТС» на выполнение работ. Срок выполнения работ по условиям соглашения до 20.12.2021.

Итоговое исполнение мероприятий региональной программы муниципальными образованиями Приморского края планируется на IV квартал 2021 года.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Министр



А.Л. Леонтьев

Белоцкая Наталья Анатольевна  
8(423)202-26-42