


УТВЕРЖДЕНО

Руководитель регионального  
проекта

Швецов Алексей Викторович



(подпись)

12.11.2021

**О Т Ч Е Т**

**О ходе реализации проекта по состоянию на 30 октября 2021 года  
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ**

**"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  
(Приморский край)"**

**Общий статус реализации**

1. Результаты	2. Показатели	4. Бюджет	5. Контрольные точки и	6. Поручения	7. Риски
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

критические отклонения





## Сведения о достижении контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1.		<b>Результат:</b> Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Нарастающий итог	30.12.2024	30.12.2024	А.В. Швецов	В работе. Внесены изменения в адресную программу
1.1.1		<b>КТ:</b> Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае в 2021 году (завершение 2 этапа 2020-2021 гг)	31.12.2021	31.12.2021	А.В. Швецов	В работе. Внесены изменения в адресную программу
1.1.1.1		<b>Мероприятие:</b> Заключение муниципальных контрактов на строительство жилых помещений (завершение 2 этапа, 2021 год)	31.03.2021	30.11.2021	Главы муниципальных образований Приморского края	Заключены муниципальные контракты на строительство жилых домов Владивостокским городским округом и Уссурийским ГО, на участие в долевом строительстве жилых домов Хасанским МР, Артемовским ГО (частично) и Приморским ГП (еще не заключены: ГО Большой Камень, Надеждинским МР). Лазовским муниципальным районом расторгнут контракт на участие в долевом строительстве в связи с недобросовестностью застройщика( по решению Арбитражного суда) планируется реализация иными способами. Будут внесены корректировки в проект в связи с внесением изменений в программу переселения,
1.1.1.2		<b>Мероприятие:</b> Мониторинг готовности жилых домов (не менее 25%), строящихся для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	30.06.2021	30.11.2021	Главы муниципальных образований Приморского края	В работе. Существует риск недостижения готовности жилых домов не менее 25%
1.1.1.3		Мониторинг готовности жилых домов (не менее 75%), строящихся для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	30.09.2021	31.12.2021	Главы муниципальных образований Приморского края	В работе. Существует риск недостижения готовности жилых домов не менее 75%

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1.1.4		Ввод в эксплуатацию жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	30.11.2021	31.12.2021	Главы муниципальных образований Приморского края	В работе. Существует риск недостижения ввести в эксплуатацию 4 жилых дома.
1.1.1.5		Заключение договоров социального найма / договоров мены жилого помещения	31.12.2021	31.12.2021	А.В. Швецов	В работе.
1.1.2		<b>КТ:</b> Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае в 2021 году (начало 3 этапа 2021-2022 гг.)	31.01.2022	31.01.2022	А.В. Швецов	В работе. Внесены изменения в адресную программу
1.1.2.1		Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений; соглашений о выплате возмещения за изымаемые жилые помещения (начало 3 этапа, 2021 год)	10.12.2021	10.12.2021	Главы муниципальных образований Приморского края	В работе.
1.1.2.2		<b>Мероприятие:</b> Проведение под руководством куратора регионального проекта ежемесечных совещаний с главами муниципальных образований с целью подведения промежуточных итогов на основании собранных отчетов, а также для решения возникающих вопросов	31.10.2021	31.10.2021	А.В. Швецов	Проведено совещание под руководством министра строительства Приморского края (22.10.2021)
1.1.2.2		<b>Мероприятие:</b> Проведение под руководством куратора регионального проекта ежемесечных совещаний с главами муниципальных образований с целью подведения промежуточных итогов на основании собранных отчетов, а также для решения возникающих вопросов	30.11.2021 31.12.2021	30.11.2021 31.12.2021	А.В. Швецов	В работе. Рисков неисполнения нет.



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1.2.3		<b>Мероприятие:</b> Представление в Фонд ЖКХ отчета о реализации в 2021 году региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае	31.01.2022	31.01.2022	Е.Ю. Балаева	В работе.
2.1		<b>Результат:</b> "Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными"	31.01.2022	31.01.2022	А.В. Швецов	В работе.
2.1.1		<b>КТ:</b> Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными	25.12.2021	25.12.2021	А.В. Швецов	В работе.
2.1.1.1		<b>Мероприятие:</b> Проведение ежеквартального мониторинга достижения данного соотношения с 2021 по 2023 годы	25.12.2021	25.12.2021	Е.Ю. Балаева	В работе.

## Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная Заседание рабочей группы)	Дата проведения	Номер протокола
	22.10.2021	б/н

### Сведения об исполнении протокольных поручений

(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета,  
рабочих и экспертных групп)

Реквизиты протокола	Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения