



**МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Бородинская, 12, г. Владивосток, 690033
Телефон: (423) 233-28-41, факс: (423) 233-28-56
E-mail: road@primorsky.ru

10.06.2022 № 16/5292/7
На № 08-16/77 от 08.06.2022

Председателю комитета по
экономической политике и
собственности
Законодательного Собрания
Приморского края

Исакову В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!

В ответ на Ваше письмо от 08.06.2022 № 08-16/77 о планируемом заседании по вопросу «О реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы» за 2020 и 2021 годы министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края направляет запрашиваемую информацию.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Министр



А.В. Игнатенко

Суглоб Ольга Анатольевна
8 (423) 236-63-32
suglob_oa@primorsky.ru

Основные достижения по министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края за 2020 год

Общий объем финансового обеспечения мероприятий, предусмотренный в 2020 году за счет средств краевого и федерального бюджетов, составляет 23 333,62 млн. рублей, в том числе: ФБ - 7 337,76 млн. рублей; КБ – 15 995,86 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом увеличение объема финансирования на 3 097,27 млн рублей). Общий кассовый расход бюджетных ассигнований составил 21 243,71 млн. рублей, в том числе: ФБ – 6 902,53 млн. рублей; КБ – 14 341,18 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом увеличение кассового расхода на 3 787,39 млн рублей). Исполнение мероприятий по министерству составляет 91,0%, в том числе: ФБ – 94,1%; КБ – 89,7%. (по сравнению с прошлым годом увеличение исполнения на 4,7%).

Транспорт

Общий объем финансового обеспечения мероприятий по транспорту составляет 1 266,30 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом уменьшение на 1 243,88 млн рублей, в связи с пандемией произошло уменьшение перевозок в пригородном сообщении железнодорожным транспортом, в местном авиационном сообщении). Общий кассовый расход бюджетных ассигнований составил 1 239,00 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом уменьшение на 1 141,31 млн рублей). Общий объем выполненных работ составил 1 239,00 млн. рублей. Исполнение мероприятий составляет **97,85%** (увеличение исполнения на 3,05%).

В рамках организации пассажирских перевозок на территории Приморского края, строительства и содержания посадочных площадок, приобретения и содержания воздушных судов исполнены в полном объеме все обязательства по предоставлению субсидий из краевого бюджета перед авиа и ж/д перевозчиками, краевым авиапредприятием согласно представленным заявкам от АО «Экспресс Приморья», АО «Авиакомпания» Аврора», ООО «Дальнереченск Авиа», ООО «Гранат», КГУАП «Пластун-Авиа»:

осуществлено **3266** рейсов воздушным транспортом на территории Приморского края, из которых выполнено **51** дополнительных. Перевезено более **4 млн.** человек железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и свыше **32 тыс.** человек - воздушным транспортом на территории Приморского края. Вертолетами санитарной авиации в краевые больницы во Владивостоке из районов доставлены **186** пациента.

В 2020 году в рамках реализации мероприятия «строительство (реконструкция) посадочных площадок» организована поставка и установка модульного здания аэровокзала в с. Агзу (это крайняя посадочная площадка на которой нет нового модульного здания); поставка облакомеров для определения нижней границы облаков и фактической погоды на посадочных площадках в пгт Кавалерово и пгт Терней (данное оборудование необходимо для составления точного прогноза метеобстановки в дневное и темное время суток и использования светотехнического оборудования); поставка и установка бойлерной для отопления здания аэровокзала малой авиации посадочной площадки с.Усть-Соболевка; устройство ограждения зоны безопасности здания аэровокзала посадочной площадки «Светлая»; проведение работ по геодезии ПЗ 90.11 и определения аэронавигационных ориентиров, инженерно-геодезические

работы, кадастровые работы, и подготовка градостроительного плана посадочной площадки с. Усть-Соболевка; строительство ЛЭП в с. Максимовка.

Выдано **2135** разрешений на такси; **47** свидетельства об осуществлении регулярных перевозок (**204** карт маршрутов). Направлено **2** заявления с прилагаемыми документами ФБУ «Росавтотранс» о регистрации остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок Минтранса РФ. Открыто **5** спецстоянок.

Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае, составило 4331,69 тыс. человек. Освоение – 400,63 млн. рублей (исполнение 100%).

Количество пассажиров, перевезенных в местном авиационном сообщении в Приморском крае, составило 32 646 человек, освоение – 179,93 млн рублей (исполнение 86,83%).

Количество пассажиров, перевезенных легковым такси на территории Приморского края составило 3 218 500 человек, освоение по полномочиям 0,15 млн рублей из запланированных 0,15 млн рублей (исполнение 100%).

Количество перевезенных пассажиров внеуличным транспортом – 192 617 человек.

Дорожное хозяйство

Общий объем финансового обеспечения мероприятий, за счет средств краевого и федерального бюджетов, составляет 22 067,32 млн. рублей, в том числе: ФБ – 7 337,76 млн. рублей; КБ – 14 729,56 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом увеличение на 4 341,29 млн рублей). Общий кассовый расход бюджетных ассигнований составил 20 004,71 млн. рублей, в том числе: ФБ – 6 902,53 млн. рублей; КБ – 13 102,18 млн. рублей (по сравнению с 2019 годом увеличение на 4 928,84 млн рублей). Исполнение мероприятий составляет **91%**, в том числе: федеральный бюджет – **94,07%**; краевой бюджет – **89%**. (увеличение исполнения на 4,7%).

В рамках содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения выделено краевых средств в размере 4 321,71 млн рублей, освоение 3 985,66 млн рублей (92,2%). Выполнены работы по ямочному ремонту в объеме 228067 м²; ликвидация пучин по нормативному содержанию – 5539 м². По сверхнормативному содержанию выполнено устройству слоев износа на 10,6 км автомобильных дорог; устранению колеиности на протяженности 10 км; ликвидации пучинообразования в объеме 11 244 м²; восстановлению поперечного профиля переходного типа покрытия на протяженности 34,8 км автомобильных дорог.

В рамках ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планов социального развития центров экономического роста и восстановление автомобильных дорог в связи с наводнениями выделено краевых и федеральных средств в размере 6 814,62 млн рублей, освоение 4 147,93 млн рублей (исполнение 61%). Выполнено всего по ремонту 166,674 км дорог, в два раза больше по сравнению с 2019 годом.

В рамках нацпроекта проводились работы на 14 объектах протяженностью **53,51 км**, в том числе **4 незавершенных объекта 2019 года протяженностью 14,31**

км; 4 объекта КПКЖЦ, 21 объектов на устранение МКДТП:

Хабаровск-Владивосток-Соловей ключ-Ясное (2.1 км);

Сибирцево – Жариково - Комиссарово км 32+760 - км 33+699 (0.94 км);

Осиновка - Рудная Пристань км 134+400 – км 136+800 (2.4 км);

Артем - Находка - порт Восточный км 153+200 - км 160+200 (7 км);

Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово км 0+000 – км 3+900 (3.9 км);

Хабаровск-Владивосток-Тавричанка км 0+000-км 6+000 (6 км);

Владивосток-Артем км 8+750-км 13+000 км 17+000-км 20+000 (7.25 км);

Хабаровск-Владивосток-ст.Угольная км 0+000-км 3+950 (3.95 км);

Артем-Находка-порт Восточный на участке км 24+000-км 32+000 (4.66

км);

Артем-Находка-порт Восточный км 147+700-км 153+200 (5.5 км);

Раздольное Хасан км 70+703 – км 82+690, км 84+636 – км 86+906 (7.499

км);

Киевка-Преображение на участке км 15+700-км 17+700 (2 км);

Подъезд к аэропорту г.Владивостока на участке км 6-км 7 (1 км).

В рамках реализации План социального развития центров экономического роста

Асфальтирование выполнено на участках по первому этапу – **20,864** км (исключены участки реконструкции), по второму этапу – **24,680** км, заключен госконтракт на выполнение работ по 3 этапу, протяженностью 18,46 км, работы проавансированы подрядчику и будут выполнены в 2021 году.

В рамках ремонта автомобильных дорог регионального развития выполнены на 23 объектах протяженностью **65,72** км:

Уборка-Самарка-Ариадное км 31+000 - км 32+300 Чугуевский МР (1.3 а/б);

Уборка-Самарка-Ариадное км 0+000 - км 3+000 (3 км гравийное);

Единка-Перетычиха на участке км 0+000 - км 7+000 (7 км);

Уссурийск - Утесное - Красный Яр - Тереховка км 1+100 - км 3+000

Уссурийский ГО (1.9 км);

Доброполье-Николольвовское-Покровка-Синельниково км 2+000 - 4+000 (2 км);

Подъезд к с.Покровка от Уссурийск-Пограничный км 5+000 - км 6+000 (1 км);

Покровка-Новогеоргиевка км 11+000-км13+000 (2 км);

Уссурийск - Пограничный - Сергеевка км 3+000 - 3+150; км 3+450-км4+252 (0.970 км);

Госдорога - Жариково - Госдорога км 0+000 - км 1+840(1.840 км а/б);

Галенки-Новогеоргиевка-Ильичевка-Поспеловка км 17+000 - км 19+800 (2.1 гравийное);

Покровка-Новогеоргиевка км 17+000-км20+000 (3 км а/б);

Дальнереченск-Роцино-Восток км 100+178, км 129+000- км 141+000 (12км);

Хабаровск-Владивосток- Ласточка км 1+000 - км 3+000 (2 км);

Ласточка-Игнатьевка км 0+000-км 2+100 (2.1км);

Подъезд к курорту Шмаковский км 0+00-2+600 (2.6км);

Раздольное-Хасан км 102+375;

Шкотово-Партизанск на участках км 33+517 – км 50+764 в Шкотовском муниципальном районе (2 км а/б);

Хабаровск-Владивосток-п.Новый км 3+350 - км 4+800 (1.45 км);

Максимовка-Усть-Соболевка км 5+000-км 8+000 (3 км);

Руновка–Степановка км 0+000 – км 1+100 (1.1 км);

Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово км 121+700 – км 127+445 (5.7 км+0.810);

Екатериновка–Новая Сила км 3+450 – км 4+000 (0.6 км);

Владивосток-Находка-Суражевка-Кролевец (4.7 км).

Произведены работы по устройству наружного освещения на участках автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в п. Рудная Пристань, п. Кавалерово, в г. Арсеньев.

Выполнен ремонт 13 мостовых сооружений, в том числе планово-предупредительный ремонт 5 мостов. Устройство 7 объездов мостов.

Завершен ремонт автодороги, входящей в ТОР «Михайловский» Михайловка – Дальнее с подъездом к с. Ленинское км 0+000 - км 7+300, км 9+250 – км 11+150 и Михайловка - Турий Рог - Дубки км 0+000 - км 2+700 (1.9 км).

В рамках восстановления автомобильных дорог в связи с наводнениями в результате паводков в 2016, 2017 и 2019 году восстановлено 29,39 км автомобильных дорог, 4 моста, 10 водопропускных труб, организовано 3 объезда, восстановлен бесперебойный и безопасный проезд автомобильного транспорта на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения протяженностью 13,306 км. Завершены работы на объекте мост на км 31+911 автомобильной дороги Устиновка-Зеркальное 84,65 пог.м., Барабаш-Приморская-Безверхово-Перевозная км 31+145 (12,05 пог.м.). Восстановлены мосты на автомобильных дорогах Подъезд к с.Духовское км 27+327 (26,9 пог.м) и Галенки-Новогергиевка-Ильвичевка-Поспеловка км 12+296 (26,9 пог.м).

В целях развития дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения АО «Примавтодор» предоставлены бюджетные инвестиции в размере 520 млн рублей, освоение 520 млн рублей (исполнение 100%). Приобретение ГСМ, материалов, изделий, запасных частей, автошин, оплата налогов и взносов, услуг, работ, оплата задолженности, процентов за пользование кредитами, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов. В 2019 году также выделены инвестиции в размере 520 млн рублей и освоено в полном объеме.

В целях реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный км 18 – км 40 выделены средства федерального и краевого бюджета в размере 2 764,89 млн рублей, освоение 2 764,75 млн рублей (исполнение 100%). Строительно-монтажные работы продолжаются и ввод объекта планируется в 2021 году.

В 2020 году введены в эксплуатацию мостовые переходы через р. Кроуновка, р. Смолянинка (Лабога), р. Литовка – общей протяженностью 2,26 км (в том числе мощность (мосты) – 338,63 пог. м); а также 2 объекта территории опережающего развития ТОР «Михайловский» общей протяженностью 9,1 км.

Завершены строительством мостовые переходы общей протяженностью 5,45 км (в том числе мощностью (мосты) – 864,76 пог. м) (Артемовка (п. Штыково) протяженностью 1 км (в том числе мост – 168,91 м); Мельгуновка (Хорольский МР, Ханкайский МР) протяженностью 2,812 км (в том числе мост – 562,61 м); Крыловка (Кировский МР) протяженностью 1 км (в том числе мост – 72,6 м); Крутобережная (Пожарский МР) протяженностью 0,638 км (в том числе мост – 60,64 м).

В 2020 году заключены государственные контракты на строительство/реконструкцию 17 переходящих объектов регионального значения общей протяженностью 14,5981 км (в том числе мощностью (мосты) – 1519,71 пог. м).

Сравнительная аналитическая таблица 2019 и 2020 гг.

	Введено в эксплуатацию, км
2019 год	2,34
2020 год	11,362

В рамках поддержки дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края выделено краевых средств в размере 3 206,12 млн рублей, кассовое освоение 3 085,23 млн рублей (исполнение 96,2%).

По ремонту автомобильных дорог местного значения из запланированных 204,024 км выполнено 201,42 км (исполнение 98,72%).

В рамках БКАД выполнен ремонт на дорогах, расположенных в агломерации на 51,58 км.

По спецтехнике из 144 единицы приобретено 140 (Лазо 3, Арсеньев 6, Артем 12, ВГО 119) (исполнение 97,2%).

По содержанию автодорог местного значения ВГО выполнено 287356,12 м² (100%).

На проектно-изыскательские работы выделено 568,24 млн рублей, освоение 315,30 млн рублей (исполнение 55,5%). Проводились проектно-изыскательские работы по 96 объектам общей протяженностью 216,88 км / 10 185,42 пм (в 2019 году велись работы по 58 объектам общей протяженностью 219,48 км / км 5681,33 пм), из них:

- по контрактам 2019-2020 годов – 31 объект с разработкой проектной документации протяженностью 95,42 км / 3 809,25 пм; 23 объекта с разработкой обоснования инвестиций общей протяженностью 14,71 км / 1 064,44 пм;

- по контрактам 2020-2021 годов - 42 объекта с разработкой проектной документации протяженностью 106,75 км / 5 311,73 пм.

В 2020 году получено 15 положительных заключений (в 2019 году – 6) государственной экспертизы по аварийным мостам, разработана документация по планировке территории, выполнены инженерные изыскания и определены основные архитектурно-художественные и объемно-планировочные решения в рамках обоснования инвестиций объекта капитального строительства «Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. I этап. Остров Русский - остров Елены - ул. Казанская».

11 объектов находятся на государственной экспертизе.

В 2020 году утверждена документация по планировке территории по 9 объектам (в 2019 по 10 объектам).

В 2020 году проведена работа по рассмотрению с выдачей замечаний документации по планировке территории по 85 объектам, проектной документации по 96 объектам, предоставленных в рамках компетенции министерства, и 26 объектам от сторонних организаций (в 2019 году – 29/58/15 соответственно).

В 2020 году рассмотрено и согласовано 51 внесение изменений в генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений и схемы территориального планирования муниципальных районов и Российской Федерации (в 2019 году – 71).

В 2020 году проведено 28 технических советов при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (в 2019 году также 28).

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2021 ГОД

В части транспортной инфраструктуры. На развитие транспортного комплекса в Приморском крае из краевого бюджета выделено 1 332,53 млн рублей, освоение составило 1 321,71 млн рублей. Исполнение мероприятий составляет 99,18%.

На сегодняшний день на территории края созданы условия для развития местных авиаперевозок. Внутрикраевые пассажирские авиаперевозки субсидируются из средств краевого бюджета.

В настоящее время передвигаться по воздуху можно по 13 маршрутам. Основными перевозчиками являются АО «Авиакомпания «Аврора» и ООО «Гранат». Общее количество перевезенных пассажиров за 2021 год составило 38 222 человека.

АО «Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», за 2021 год перевезено 33 815 человек в местном авиасообщении. В настоящее время АО «Авиакомпания «Аврора» самолётами ДНС-6 выполняет следующие регулярные внутрикраевые рейсы в Приморье: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, Преображение, из Дальнереченска в Восток, из Дальнегорск в Светлая.

ООО «Гранат» выполняет три маршрута вертолетом Ми-8: «Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней», «Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Восток – Дальнереченск», «Дальнереченск – Восток – Самарга – Единка – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней». Общее количество перевезенных пассажиров за 2021 год составило 4 153 человек.

В 2021 году самолетом АН-2 авиакомпанией ООО «Гранат» выполнялся маршрут «Дальнереченск – Охотничий – Единка – Самарга» и обратно в январе, количество перевезенных пассажиров - 21 человек, частота полетов 1 раз в неделю.

ООО «Дальнереченск Авиа» выполнял в январе два маршрута вертолетом Ми-8: «Терней – Малая Кема - Амгу – Максимовка - Усть-Соболевка – Единка – Агзу» и «Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка - Светлая – Единка - Самарга» и обратно, количество перевезенных пассажиров - 233 человека, частота полетов 1 раз в неделю.

В 2021 году по вышеуказанным маршрутам выполнено 3115 рейсов.

Для организации полетов краевым бюджетом предоставляются субсидии.

В 2021 году субсидии предоставлены:

на возмещение расходов перевозчикам – 186,98 млн рублей, из них

АО «Авиакомпания «Аврора» - 106,66 млн рублей,

ООО «Гранат» - 71, 29 млн рублей,

ООО «Дальнереченск Авиа» - 9,02 млн рублей.

В течение года поддерживалась летная годность санитарных вертолетов, осуществляя содержание, техническое обслуживание и полеты санитарной

авиации в крае за счет средств краевого бюджета Приморского края. Санитарные вертолеты оснащены необходимым медицинским оборудованием. Медицинские специалисты прошли обучение по эксплуатации, размещенному на вертолетах санитарной авиации дополнительному медицинскому оборудованию.

Вертолетами санитарной авиации (EUROCOPTER AS 350 B3) выполнено 201 вылетов. Из разных уголков Приморья в центральные больницы транспортированы 192 пациентов. Оказано на месте 21 консультаций (операций). Налет обоих вертолетов составил 565,41 часов.

В настоящее время один вертолет базируется и несет дежурство в Кавалерово, и покрывает северные и северо-западные районы края, другой – во Владивостоке.

Седьмой год подряд приморцы и все дальневосточники имели возможность по льготным тарифам совершать полеты в европейскую часть страны и обратно, а также в пределах дальневосточного региона. Правительство России поддержало инициативу Администрации Приморского края и утвердило соответствующую программу. Льгота распространяется на всех жителей Дальнего Востока, постоянно проживающих и имеющие прописку, а также, отдельно на жителей Дальнего Востока в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (женщины старше 55 лет).

В 2021 году проработаны вопросы бюджетного финансирования пригородных железнодорожных перевозок пассажиров в Приморском крае и оптимизировано движение пригородного железнодорожного транспорта в целях снижения расходов пригородной компании АО «Экспресс Приморья». Расписание движения оптимизировано и скорректировано с учетом нужд населения.

За 12 месяцев 2021 года в пригородном сообщении перевезено 4744,63 тыс. чел., что на 9,53 % выше показателя за 2020 год.

Выдано **1410** разрешений на такси; **29** свидетельство об осуществлении регулярных перевозок (**96** карты маршрутов). Открыто **11** спецстоянок.

Количество пассажиров, перевезенных легковым такси на территории Приморского края составило 6 140 000 человек.

Количество перевезенных пассажиров внеуличным транспортом – 2 929 568 человек.

В области дорожного хозяйства. На развитие дорожной отрасли в Приморском крае выделено в общем объеме 20 679,14 млн. рублей (в 2020 году 20 799,97 млн. рублей, уменьшение на 120,83 млн рублей), в том числе: средства федерального бюджета – 4 770,29 млн. рублей (в 2020 году 7 228,44 млн рублей, уменьшение на 2 458,41 млн рублей); краевого бюджета – 15 908,84 млн. рублей. Освоение составило в общем объеме 17 761,58 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 4 710,58 млн. рублей; за счет средств краевого бюджета – 13 050,99 млн. рублей. Исполнение мероприятий составляет **85,89%**, в том числе: федеральный бюджет – **98,74%**; краевой бюджет – **82,03%**.

По содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений выделено 4 271,28 млн рублей, освоение составило 4 116,65 млн рублей

(96,37%). Выполнены работы по ямочному ремонту в объеме 156 216 м²; ликвидация пучин по нормативному содержанию – 13 990 м². По сверхнормативному содержанию выполнено устройство слоев износа на 29 км автомобильных дорог; устранение колеиности на протяженности 8 км; восстановление профиля гравийных дорог автогрейдером с добавлением нового материала на протяженности 105 км автомобильных дорог.

В рамках ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планов социального развития центров экономического роста выделено краевых и федеральных средств в размере 4 900,29 млн рублей, освоение 4 614,90 млн рублей (исполнение 94,17%). Всего выполнен ремонт на региональных и местных дорогах 186,682 км дорог, в том числе:

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на 100%, общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения - 57,94 км, по 7-ти государственным контрактам на следующих участках:

1. Краскино-госграница км 3+970-км 5+000, км 5+500-км 5+850, км 6+345-км 7+455, км 7+800-км 8+000, км 9+300-км 1+300, км 10+660-км 13+000;

2. Артем – Находка – порт Восточный на участке км 161+200 – км 162+200 на территории Приморского края;

3. Раздольное-Хасан км 68+000 - км 70+721, км 109+000 - км 114+000 на территории Приморского края;

4. Владивосток - Находка - Суражевка - Кролевец км 0+000 - км 3+500, Шкотово - Партизанск км 0+000 - км 12+700, Штыково - Ивановка - Реттиховка км 0+185 - км 3+098, км 4+470 – км 9+031, км 12+219 - км 13+045;

5. Лазо-Заповедный км 0-км 2 и Екатериновка – Новая Сила км 4 – км 14,

6. Осиновка – Рудная Пристань км 106-км 110;

7. Уссурийск – Раковка – Осиновка км 9+464 – км 12+464.

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения в рамках национального проекта – 33,397 км.

В рамках реализации Планов ЦЭР выполнены работы на региональной дороге Артем – Находка – порт Восточный по 3 этапу, протяженностью 18,46 км. Работы выполнены на 100%. Акт ввода в эксплуатацию от 04.10.2021 года. Выполнены работы на автомобильной дороге местного значения общей протяженностью 1,345 км (ВГО).

Выполнены работы по переводу из гравийных в асфальтобетон в Артемовском городском округе – 0,990 км, Дальнегорск – 0,350 км. В городском округе Большой Камень осуществлена реконструкция моста протяженностью 0,685 км.

За счет выделенных федеральных средств в размере 500 млн рублей на «Обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (ремонт автомобильных дорог регионального или

межмуниципального значения на территории Приморского края)» выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 36 км.

В рамках мероприятия «Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» выполнено 38,2 км дорог.

В целях реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный км 18 – км 40 продолжаются строительно-монтажные работы, выделены средства федерального бюджета в размере 2 724,697 млн рублей, освоение составило 2 724,697 млн рублей (исполнение 100%).

В 2021 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

«Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск – Раковка – Осиновка в Приморском крае», протяженностью 0,52 км/мост 24,50 п.м.;

«Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км 27+930 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае», протяженностью 1,00 км/мост 168,91 п.м.;

«Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке пос. Новый - полуостров Де-Фриз, Приморский край. Этап 3, протяженностью 0,344 км;

«Строительство мостового перехода через р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае», протяженностью 1,00 км/72,6 п.м.;

«Строительство мостового перехода на км 2+060 автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток - Губерово в Приморском крае», протяженностью 0,63868 км/60,64 п.м.

Техническая готовность 100% по следующим объектам:

«Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка-Новопокровка в Приморском крае», протяженностью 0,74893 км/мост 72,66 п.м.;

«Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока. Корректировка», протяженностью 40,63 п. м.;

«Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае», протяженностью 2,812 км/562,61 п.м.;

«Реконструкция мостового перехода через р. Водопадная на км 38+900 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае», протяженностью 0,75 км/128,65 п.м.

В тестовом режиме открыто движение по следующим автомобильным дорогам:

«Реконструкция мостового перехода через ключ на км 96+990 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае»;

«Реконструкция мостового перехода через ручей на км 86+578 автомобильной дороги Артем-Находка-порт Восточный в Приморском крае».

Получено 14 положительных заключений государственных экспертиз проектно-сметной документации.

Обеспечено документацией по планировке территорий объекты строительства и реконструкции мостовых сооружений в количестве 27 штук.

Заключено 75 государственных контрактов на выполнение работ по содержанию, ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог.

Лист согласования к документу № 16/5292/7 от 10.06.2022

Инициатор согласования: Суглоб О.А. Начальник отдела

Согласование инициировано: 10.06.2022 10:28

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Суглоб О.А.		Согласовано 10.06.2022 - 10:27	-
2	Тимонов Е.В.		Согласовано 10.06.2022 - 11:13	-
3	Игнатенко А.В.		🔒Подписано 10.06.2022 - 11:39	-

