



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

Ролику А.И.

30.11.2022 № 05-11/1045
На № _____ от _____

О направлении отчета
об экспертно-аналитическом
мероприятии

Уважаемый Александр Иванович!

В соответствии с Законом Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» Контрольно-счетной палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиками Приморского края при применении штрафных санкций в ходе исполнения контрактов (выборочно) на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» за 2021 год и истекший период 2022 года», в результате которого установлено следующее.

1. Постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па утверждена государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы (далее – ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы), в состав которой включена подпрограмма № 6 «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование» (далее – подпрограмма № 6).

Пунктом 6.7. Приложения № 6 ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы в рамках мероприятия № 7 Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие занятости» подпрограммы № 6 (с изменениями от 25.05.2022), предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного воспитания за счет средств федерального бюджета на 2021 год в

сумме 1 085 533,80 тыс. рублей, на 2022 год – 305 235,47 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на 2021 год – 824 522,11 тыс. рублей, на 2022 год – 293 142,27 тыс. рублей.

2. Согласно разрешениям на ввод в эксплуатацию введены в эксплуатацию:

- детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка ул. Школьная;

- детский сад на 230 мест по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99;

- детский сад на 150 мест в п. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края;

- детский сад-ясли на 152 места в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района;

- детский сад общеразвивающего вида на 120 мест № 31 п. Новый Надеждинского района, ул. Молодежная, д. 12 (реконструкция);

- детский сад № 2 в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток ул. Сочинская, 14, на 240 мест;

- детский сад № 1 в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Архангельская, 25, на 240 мест;

- детский сад по ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке, на 120 мест.

Таким образом, в ходе мероприятия установлено, что введены в эксплуатацию объекты капитального строительства, позволяющие принять 1372 ребенка, то есть результат использования субсидий достигнут.

3. Несмотря на разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке, на 120 мест и наличие акта приемки законченного строительства № 1 от 24.08.2022 (форма № КС-11), подписанного представителями исполнителя работ ООО «Транстрой» и директором МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа», в ходе выездного мероприятия на объект капитального строительства сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителями администрации Владивостокского городского округа, с целью его осмотра выявлено, что строительные работы на объекте не прекращены, работниками подрядной организации ООО «Транстрой» выполняются строительные работы: в здании детского сада в некоторых помещениях частично демонтирован потолок, осуществляются работы по замене оконной рамы, монтажу двери кухонного лифта, а также демонтажу и замене плитки в помещении прачечной и т.д. Новое оборудование, находящееся в помещениях детского сада, не защищено от попадания пыли и мелкого строительного мусора.

На прилегающей территории находятся складированные строительные материалы и строительный мусор, фасадное покрытие здания детского сада с

видимыми дефектами, частично демонтирован пол в уличных беседках, не обустроены пешеходные дорожки, а также выход с территории детского сада с западной стороны.

Фактически детский сад не эксплуатируется, приказ уполномоченного органа местного самоуправления о начале функционирования учреждения (по завершении строительства), штатное расписание, список детей, посещающих данное учреждения, приказы об организации деятельности учреждения соответственно не были предоставлены.

4. В рамках аудита в сфере закупок проведена проверка 83 исполненных контрактов на сумму 1 466 128,29 тыс. рублей, выявлено 86 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиками Приморского края.

При проведении анализа и оценки эффективности, результативности и применения обеспечительных мер и мер ответственности по контрактам и их влияние на достижение целей осуществления закупки установлено, что в проверяемом периоде Заказчиками осуществлено 29 случаев применения мер ответственности (пени и штрафов) в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, на общую сумму 10 461,96 тыс. рублей.

По результатам предъявленных Заказчиками требований об уплате неустоек поставщиками (подрядчиками, исполнителями) было оплачено 3 125,88 тыс. рублей (29,88 %). Низкий процент оплаты предъявленных требований обусловлен непризнанием неустоек поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также отказами в удовлетворении заявленных требований в судебном порядке.

Основным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), к которому предъявлен наибольший объем требований, стал ООО «Транстрой» в ходе выполнения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад в районе ул. Крыгина, д.84 в г. Владивостоке» от 28.09.2021 № 968/291-87/21 (реестровый № 3253621852421000021), которому было предъявлено три претензии об оплате пени за просрочку исполнения обязательств на общую сумму 6 257,63 тыс. рублей, из них удовлетворена одна претензия об оплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 100,00 тыс. рублей (или 1,6 % от общей суммы предъявленных претензий).

В нарушение условий контрактов и положений части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Управлением образования администрации Надеждинского муниципального района (Заказчиком) не применялись меры ответственности

(пени и штрафов) в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в размере 7,44 тыс. рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Отчет об экспертно-аналитическом мероприятии направлен Губернатору Приморского края, информационные письма направлены:

министерству государственного финансового контроля Приморского края; министерству строительства Приморского края; министерству образования Приморского края; прокуратуре Приморского края; администрации Владивостокского городского округа; администрации Артемовского городского округа; администрации Надеждинского муниципального района; администрации Шкотовского муниципального района; администрации Чугуевского муниципального округа.

Приложение: на 67 л. в 1 экз.

Председатель



Ю.В. Высоцкий