



**МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Бородинская, 12, г. Владивосток, 690033
Телефон: (423) 233-28-41, факс: (423) 233-28-56
E-mail: road@primorsky.ru

23.01.2024 № 16/554/7

На № 08-08/138 от 26.12.2023

Председателю комитета по
экономической политике и
собственности
Законодательного Собрания
Приморского края

Авдои Д.Т.

Уважаемый Джони Титалович!

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края направляет Вам информацию о ходе реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее НП БКД).

В 2023 году в рамках реализации НП БКД было предусмотрено 5 185 574 315,03 рублей, из них:

федерального бюджета - 2 553 065 300,0 рублей;

бюджета Приморского края - 2 560 185 685,03 рублей;

бюджета муниципальных образований - 72 323 330,0 рублей.

Кассовое исполнение составило 97,76% или 5 069 870 984,68 рублей:

федерального бюджета 99,98% - 2 552 762 446,95 рублей;

бюджета Приморского края 95,49%- 2 444 785 207,73 рублей;

бюджета муниципальных образований 100% - 72 323 330,0 рублей.

По дорогам регионального значения в 2023 году было отремонтировано 34 участка общей протяженностью 170,304 км и 17 мостовых сооружений, протяженностью 549,17 п.м.

Также было отремонтировано 29,06 км дорог местного значения, из них: Владивосток - 3,72 км, Артем- 4,33 км, Надеждинский МР -5,01 км, Шкотовский МР - 16 км.

В результате проведенной работы цели 2023 года были достигнуты.

При этом не достигнуто плановое значение показателя «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %». На 2023 год в соответствии с Паспортом проекта показатель составляет 53,28%. Фактически показатель составил 52,07%.

Причины недостижения показателя связаны с прохождением в последние два года достаточно разрушительных тайфунов. Так, в 2022 году в результате прохождения в Приморском крае ливневых дождей в июле - августе и разрушительного тайфуна HINNAMNOR в сентябре 2022 года, был нанесен значительный ущерб дорожной инфраструктуре в различных районах края, протяженность поврежденных участков дорог, находившихся в нормативном состоянии, составила 187,013 км. В 2023 году для восстановления поврежденных участков дорог выделено с Федерального бюджета 274928200,0 рублей, плановый показатель составил 32,5 км, и было восстановлено и приведено в нормативное состояние 32,5 км. В 2023 году при прохождении тайфуна «KHANUN» повреждено 89,28 км.

Плановое значение показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» по итогам 2023 года составляет 81,18%, фактически показатель составил 81,05.

Причина недостижения показателя явилось снижение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящаяся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети Владивостокской агломерации с 35,32 до 28,4 км.

Первый заместитель
министра

Шичкин Вячеслав Александрович



Е.В. Тимонов

(423)237 05 64