



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул.Светланская, 22, г.Владивосток, 690110  
Телефон: (423) 202-26-40, факс (423) 202-26-48  
E-mail: energo@primorsky.ru

20.06.2024 № 45/2091  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю комитета  
по экономической политике  
и собственности  
Законодательного Собрания  
Приморского края

Д.Т. Авдои

Уважаемый Джони Титалович!

На Ваш запрос от 10.06.2024 № 08-14/604 министерство энергетики и газоснабжения Приморского края (далее – министерство) направляет информацию для подготовки материалов заседания комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности по вопросу: "О реализации в 2023 году государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" в части исполнения мероприятий министерством.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Министр



А.Л. Леонтьев

Казацкая Анастасия Евгеньевна  
(423) 202-26-41

Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 г. № 939-па. С 2023 года министерство энергетики и газоснабжения Приморского края - соисполнитель государственной программы, ответственным исполнителем является министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

### **Результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период.**

#### **1. Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края».**

##### ***Мероприятие 1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края***

На строительство (реконструкцию) объектов адресной инвестиционной программы Приморского края - субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 137 371,28 тыс. руб. В ходе корректировки в соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетную дату на данное мероприятие уменьшено финансирование до 859 892,44 тыс. руб., в том числе:

Городской округ Спасск-Дальний — 39 477,5 тыс.руб.;

Надеждинский муниципальный район — 55 067,75 тыс.руб.;

Находкинский городской округ — 40 647,20 тыс.руб.;

Уссурийский городской округ — 724 699,59 тыс.руб.

Перечислены средства субсидии Городскому округу Спасск-Дальний на следующие мероприятия: Разработана ПСД для строительства газовой котельной №5 - 32 736 тыс. руб., откорректирована схема газоснабжения Спасского городского округа - 6 741,50 тыс. руб. (выполнено в полном объеме).

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в установленные государственными контрактами и графиками строительно - монтажных работ сроки.

Перечислены средства субсидии Надеждинскому муниципальному району на следующие мероприятия: Строительство межпоселкового газопровода с.Надеждинское, пос.Новый - 55 067,75 тыс.руб. (выполнено в полном объеме).

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в установленные государственными контрактами и графиками строительно - монтажных работ сроки.

Перечислены средства субсидии Находкинскому городскому округу на следующие мероприятия: Разработка ПСД для строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа — 40647,20 тыс.руб. (выполнено в полном объеме).

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в установленные государственными контрактами и графиками строительно - монтажных работ сроки.

Перечислены средства субсидии Уссурийскому городскому округу на следующие мероприятия:

Строительство объекта "Котельная по ул. Раковская" 178 895,15 тыс.руб. (СМР выполнены).

Строительство «Тепловая сеть Раковская» 57 569,37 тыс.руб. (выполнено в полном объеме).

Строительство «Котельная № 45 с.Воздвиженка» корректировкой в соответствии со сводной бюджетной росписью на данное мероприятие увеличено финансирование до 83 286,37 тыс. руб. (продолжаются СМР).

Строительство «Котельная № 72 с.Воздвиженка» 388 283,09 тыс.руб. (продолжаются СМР).

Котельная №44 п.Тимирязевский. 7 539,20 тыс.руб. (ПСД утверждена).

Котельная с.Новоникольск с присоединенной нагрузкой кот. №67 и №52 9 126,40 руб. (ПСД утверждена).

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в установленные государственными контрактами и графиками строительно - монтажных работ сроки.

***Общий размер перечисленной субсидии на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края составил 859 892,44 тыс. руб. или 100 % от планового значения.***

***По состоянию на отчетную дату 31.12.2023 г. исполнение по данному мероприятию составляет 859 892,44 тыс. руб - 100%.***

## **2. Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае».**

В 2023 году ***на мероприятие 2.1.1:*** Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по организации освещения территорий муниципальных образований в рамках благоустройства территорий муниципальных образований предусмотрено 135 762,51 тыс. руб. Общий размер перечисленной субсидии 135 762,51 тыс. руб. или 100 % от планового значения.

Средства в размере 135 762, 51 тыс. рублей предусмотрены Законом Приморского края от 20 декабря 2022 г. № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Между министерством энергетики и газоснабжения Приморского края и Администрацией Артемовского городского округа заключено соглашение о предоставлении субсидии от 2 февраля 2023 г. № 45пр-19. Средства в размере 67 881,26 тыс. рублей доведены до бюджета Артёмовского городского округа в первом квартале 2023 г. в соответствии с порядком расчетов по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного с ООО «АЭСК». Доведение транша в размере 40 728,75 тыс. рублей осуществлено во втором квартале 2023 г. В третьем квартале 2023 г. выполнялись работы согласно графика. Транш в размере 27 152,50 тыс.руб. доведен в четвертом квартале 2023 г.

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в установленные государственными контрактами и графиками строительно - монтажных работ сроки.

***По состоянию на отчетную дату 31.12.2023 г. исполнение по данному мероприятию составляет 135 762,51 тыс. руб -100%.***

В 2023 году ***на мероприятие 2.1.2:*** Субсидии из краевого бюджета гарантирующим поставщикам, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках в Приморском крае на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России на возмещение недополученных доходов запланировано 155 528,55 тыс. руб. Исполнение на 31.12.2023 – 129 060,81 тыс. руб.

В соответствии с соглашением о безвозмездных целевых взносах от 08 апреля 2022 года № 1010-87-2022 между ПАО «РусГидро» и Правительством Приморского края в 2023 г. в краевой бюджет поступило 155 528,55 тыс. руб.

На основании постановлений агентства по тарифам Приморского края «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями, с использованием которых осуществляется

производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям на розничном рынке на территориях, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка» сумма недополученных доходов гарантирующих поставщиков в 2023 г. составила 129 060,81 тыс. руб., которая была выплачена в виде субсидии.

Учитывая вышеизложенное, образовался неиспользованный остаток безвозмездных целевых взносов в размере 26 467,74 тыс. руб., который возможно использовать в следующих финансовых периодах на цели возмещения выпадающих доходов субъектов электроэнергетики, образовавшихся за прошедшие периоды вне зависимости от причин их возникновения.

***Мероприятие выполнено в полном объеме.***

В 2023 г. **на мероприятие 2.1.3** «Субсидия бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по организации в границах территории садоводства или огородничества снабжения электрической энергией» выделено из краевого бюджета - 150 350,00 тыс. руб. Данные средства направлены на субсидирование мероприятий по организации освещения территорий Находкинского городского округа в рамках благоустройства территорий. Источник - перераспределение средств краевого бюджета с объекта Владивостокского городского округа «Распределительный газопровод от ГРП «Пригород-1» для газоснабжения муниципальной котельной № 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул 2-ая Шоссейная, в районе д. 1 а. 1-й этап строительства» (бюджетные ассигнования предусмотрены законом Приморского края от 27.09.2023 г. № 418-КЗ).

Между министерством энергетики и газоснабжения и Находкинским городским округом заключено соглашение от 06.10.2023 г. № 45 пр-240. На 31.12.2023 г. общий размер перечисленной субсидии 150 350,00 тыс. руб. или 100% от планового значения. Производится закупка материалов и оборудования, СМР будут проводиться в 2024 г.

***По состоянию на отчетную дату 31.12.2023 г. исполнение по данному мероприятию составляет 150 350,00 тыс. руб -100%.***

В 2023 году ***на мероприятие 2.2.1*** Реализация мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) предусмотрено 55 200,00 тыс. руб. Исполнение на 31.12.2023 - 32 700,38 тыс. руб. Введены в эксплуатацию 20 объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Заключено соглашение между Министерством энергетики Российской Федерации и Правительством Приморского края о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Приморского края от 30 декабря 2022 года № 022-17-2023-001 в размере 55 200,00 тыс. рублей. В рамках данного соглашения в 2023 году в Приморском крае планируется ввести в эксплуатацию 20 объектов зарядной инфраструктуры. Все 20 объектов введены в эксплуатацию.

Экономия денежных средств от предельной суммы субсидирования составила 22 499,62 тыс. руб. С Министерством энергетики Российской Федерации 28.12.2023 г. заключено дополнительное соглашение в части изменения суммы финансового обеспечения расходных обязательств с 55 200,00 тыс. руб. на 32 700,38 тыс.руб.

***Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в установленные государственными контрактами и графиками строительно - монтажных работ сроки.***

В 2023 году ***на мероприятие 2.3.1.*** Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Субсидии обществу с ограниченной ответственностью «КРДВ Приморье» на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-

экономического развития в Приморском крае)» предусмотрено из федерального бюджета 4 045 245,34 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на 2023 год, предусмотренные министерством энергетики и газоснабжения Приморского края, были сиквестированы справкой о внесении изменений в сводную бюджетную роспись до 774 240,90 тыс. руб. с 4 045 245,34 тыс. руб.

Соглашение о порядке взаимодействия заявителя и сетевой организации в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту заключено.

***По состоянию на 31.12.2023 исполнение составляет 774 240,90 тыс. руб. - 100%. Мероприятие выполнено в полном объеме.***

В 2023 году ***на мероприятие 2.4.1*** Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края средства в размере 28 294, 80 тыс. руб. предусмотрены Законом Приморского края от 20 декабря 2022 г. № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В ходе корректировки в соответствии со сводной бюджетной росписью на данное мероприятие увеличено финансирование до 38 297,86 тыс. руб.

Освоение составило 38 287,24 тыс. рублей или 99,97%. Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в сумме 10,62 тыс. руб. образовался за счет экономии при заключении контрактов на проезд в командировки.

### ***Информация о фактическом значении целевых показателей***

Государственной программой предусмотрено достижение 20 целевых показателей:

1.1. Объем потребления природного газа. Плановое значение показателя – 2 860 000,00 тыс. куб. м/год. Фактическое значение показателя составило



1 690 000,00 тыс. куб. м/год или 59% от планового значения. Информация предоставлена АО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток».

Причины недостижения показателя:

В связи с переносом срока ввода в эксплуатацию потребителя АО «Находкинский завод минеральных удобрений», отбор газа потребителем в 2023 году не осуществлялся.

1.2. Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом. Плановое значение показателя 1 населенный пункт. Фактическое значение показателя составило 1, или 100% от планового значения. Населенный пункт считается газифицированным, когда хотя бы один потребитель начинает отбор газа. В 2023 году газифицировано с.Красный Кут Спасского муниципального округа.

1.3. Протяженность сетей газоснабжения (построенные). Плановое значение показателя – 5,00 км. Фактическое значение показателя составило 5,31 км или 100% (106%) от планового значения (Строительство межпоселкового газопровода с.Надеждинское — пос.Новый).

1.4. Количество разработанных проектов в рамках программ газификации. Плановое значение показателя – 3 проекта. Фактическое значение показателя составило 4 проекта или 100% (125%) от планового значения.

Разработаны проекты в Находкинском городском округе, городском округе Спасск-Дальний, 2 проекта в Уссурийском городском округе.

1.5. Установленная тепловая мощность котельного оборудования, работающего на природном газе. Плановое значение показателя — 86 Гкал/час. Фактическое значение показателя составило 94,59 Гкал/час или 100% (110%) от планового значения.

Увеличение показателя связано с тем, что разрешение на ввод в эксплуатацию Котельной №72 Уссурийского городского округа получено 27.12.2023 г. при плановой сдаче в эксплуатацию в 2024 г.

1.6. Разработка (корректировка) схемы газоснабжения. Плановое значение показателя - 1 единица. Фактическое значение показателя — 1 или 100% от планового значения. Корректировка схемы газоснабжения в городском округе Спасск-Дальний.

1.7. Уровень газификации потребителей природным газом. Плановое значение показателя 21,16%. Фактическое значение показателя 21,16%, или 100% от планового значения.

3.1 Количество благоустроенных улиц. Плановое значение показателя 36 единиц. Фактическое значение показателя 36 единиц, или 100% от планового значения.

Выполнено благоустройство улиц в Артемовском городском округе.

3.2 Объем реализации электрической энергии, определенной регулирующим органом. Плановое значение показателя составляет 7 294 088,72 Киловатт-час в 2023 году. Фактическое значение составило 8 805 419 Киловатт-час.

3.3 Количество введенных в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры. Плановое значение показателя 20 единиц. Фактическое значение показателя 20 единиц, или 100% от планового значения.

Установлено 20 объектов зарядной инфраструктуры на территории Приморского края.

3.5 Среднее время подключения потребителей (до 150 кВт) к сетям электроснабжения. Плановое значение показателя – 44 дня. Фактическое значение показателя – 44 дня или 100 % от планового значения.