



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110

Телефон/факс: (423) 220-83-95

minstroy@primorsky.ru

09.09.2024 № 17/3473

На № _____ от _____

Председателю комитета
Законодательного Собрания
Приморского края
по экономической политике
и собственности

Авдои Д.Т.

Уважаемый Джони Титалович!

На Ваш запрос от 26.08.2024 № 08-13/88 министерство строительства Приморского края направляет отчёт о реализации в 2023 году государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края».

Также информируем, что указанная информация направлена в комитет по экономической политике и собственности на адрес электронной почты esonom@zspk.gov.ru.

Приложения: на л. в 1 экз.

И.о. министра



А.В. Потапов

Юрченко О.Н.
220 54 89

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о степени выполнения подпрограмм, программ, принятых в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы и отдельных мероприятий государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» за 2023 год

Государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2023 - 2030 годы (II этап), утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па (далее – государственная программа), предусмотрена реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий, сгруппированных по девяти подпрограммам:

Подпрограмма № 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края» на 2023-2030 годы;

Подпрограмма № 2. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2023-2030 годы;

Подпрограмма № 3. «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2023-2030 годы;

Подпрограмма № 4. «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» на 2023-2030 годы;

Подпрограмма № 5. «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений» на 2023-2030 годы;

Подпрограмма № 6. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 2023-2030 годы;

Подпрограмма № 7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2023-2030 годы;

Подпрограмма № 8. «Доступная ипотека» на 2023-2030 годы;

Подпрограмма № 9. «Обеспечение функций управления реализацией государственной программы» на 2023-2030 годы.

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство строительства Приморского края, соисполнителями - министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, министерство образования Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, государственная жилищная инспекция Приморского края, департамент архитектуры и развития территорий Приморского края.

За отчетный период мероприятия государственной программы исполнены на 25 136 215,55 тыс. рублей (97,55% от плана), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3 262 214,73 тыс. рублей (99,70% от плана);

за счет средств краевого бюджета – 20 575 941,15 тыс. рублей (95,37% от плана);

за счет средств бюджетов муниципальных образований – 83 044,45 тыс. рублей (98,86% от плана);

за счет иных внебюджетных источников – 1 215 015,22 тыс. рублей (80,30 % от плана).

Всего в действующей государственной программе в 2023 году предусмотрено 83 мероприятия, в том числе:

по 1 мероприятию бюджетные ассигнования не предусмотрены с начала 2023 года;

по 37 мероприятиям исполнение составило 100%;

по 12 мероприятиям исполнение составило до 98%;

по 7 мероприятиям исполнение составило до 95%;

по 13 мероприятиям исполнение составило до 80%;

по 1 мероприятиям исполнение составило менее 50%.

По 4 мероприятиям исполнение составило 0%.

По 8 мероприятиям ассигнования перенесены на 2024 год.

В течение отчетного периода в Программу внесены следующие изменения:

1) постановление Правительства Приморского края от 16.01.2023 № 10-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:

- разработан с целью приведения структуры государственной программы в соответствие постановления Правительства Приморского края от 20 апреля 2022 года № 256-пп «О Порядке разработки и реализации государственных программ Приморского края»;

- объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствие с Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

2) постановление Правительства Приморского края от 30.03.2023 № 212-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:

- разработан в связи с необходимостью закрепления нормы по предоставлению субсидии в текущем финансовом году по поручению Губернатора Приморского края путем внесения правок в приложение № 22 «Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета

бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом»;

3) постановление Правительства Приморского края от 05.06.2023 № 369-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:

- объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствии с Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 30.03.2023 № 319-КЗ);

- с целью приведения Порядков предоставления и расходования субсидий (Приложения № 9, № 20 и № 21) к государственной программе внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 10 января 2020 г. № 6-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края»;

- с целью приведения Порядков предоставления и расходования субсидий (Приложения № 11, № 12 и № 13) к государственной программе внесены изменения в соответствии с Законом от 30.03.2023 № 319-КЗ и Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»;

4) постановление Правительства Приморского края от 15.08.2023 № 567-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края

от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:

- с целью внесения изменений в Приложение № 22 «Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом» к государственной программе в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 10 января 2020 г. № 6-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края»;

5) постановление Правительства Приморского края от 24.08.2023 № 593-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:

- объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствие с Законом Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 26.07.2023 № 388-КЗ) и сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 28.07.2023;

6) постановление Правительства Приморского края от 17.11.2023 № 804-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:

- предусмотрено внесение изменений в государственную программу в части дополнения приложением № 35 «Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, приобретению подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнению работ по благоустройству территорий, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит»;

7) постановление Правительства Приморского края от 12.12.2023 № 869-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:

- с целью приведения Порядков предоставления и расходования субсидий (Приложения № 11, № 14 и № 16) к государственной программе внесены изменения в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»».

Основными мерами по повышению эффективности и оценки результативности бюджетных расходов министерства строительства Приморского края, ориентированных на качество предоставляемых услуг, является целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

По состоянию на 31.12.2023 года государственная программа не приведена в соответствие Закону Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ (в редакции от 06.09.2023 № 417-КЗ, от 27.09.2023 № 418-КЗ, от 25.10.2023 № 448-КЗ, от 29.11.2023 № 468-КЗ, от 19.12.2023 № 489-КЗ) «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (проводится работа по внесению изменений).

**Информация о выполнении подпрограммных мероприятий
государственной программы:**

**Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан Приморского края»**

Мероприятие 1.1: Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Мероприятие 1.1.1: Предоставление субвенции органам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2023 году согласно закону Приморского края от 20.12.2020 № 253-КЗ (прил.14 таб. 3 — ред. от 27.09.2023) муниципальным образованиям края в краевом бюджете предусмотрено 2 096,81 тыс. руб.

Предельные объемы финансирования доведены муниципальным образованиям Приморского края, операции по кассовой выплате осуществляются Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю на основании представленных муниципальными образованиями Приморского края в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю платежных (расчетных) документов, предусмотренных Порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов.

По состоянию на 31.12.2023 муниципальным образованиям доведено 2 096,81 тыс.руб. (100% от предусмотренных в краевом бюджете средств).

Муниципальными образованиями осуществлено кассовых выплат на сумму 2 088,77 тыс.руб., что составляет 99,62% от предусмотренных в краевом бюджете.

Не освоение средств субвенций в размере 8,038 тыс.руб. обусловлено отсутствием у администрации г. Владивостока потребности в товарах, работах, услугах. Администрацией г. Владивостока принято решение не осуществлять расходование субвенций в 2023 году на указанные цели.

Основной показатель - количество граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, поставленных на учет (10 человек) определяется по состоянию на 31 декабря - выполнен, на учет поставлено 94 человека.

Мероприятие 1.1.2: Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития жилищного строительства» для формирования рынка доступного жилья.

Бюджетные ассигнования на мероприятие на 2023 год не предусмотрены.

Подпрограмма № 2

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края»

Мероприятие 2.1: «Создание условий для развития жилищного строительства»

Мероприятие 2.1.1: Субсидии некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» в целях финансового обеспечения затрат на завершение строительства жилых комплексов и домов в Приморском крае предусмотрено 101 914,87 тыс. на 2023 год. На 01.01.2024

исполнение расходов по мероприятию составило 101 315,17 тыс. рублей или 99,41%.

Мероприятие 2.1.2: Субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Приморского края» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности на исполнение обязательств перед участниками долевого строительства по передаче жилых помещений либо выплате возмещения в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ на 2023 год предусмотрено 22 062,82 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 20 336,13 тыс. рублей или 92,17%.

Мероприятие 2.1.3: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилая застройка в городе Большой Камень, Приморский край) (реконструкция путепровода через железную дорогу)). Мероприятие включает в себя приведение в нормативное состояние путепровода. Срок завершения работ по государственному контракту ГК №519/21 от 23.12.2021 с ООО «Строймост ДВ» по 31.10.2023. Дополнительным соглашением к государственному контракту срок выполнения работ продлен до конца 2024 года. За 4 квартал 2023 года выполнены работы по: монтаж пролетных строений временного путепровода, обустройство временного путепровода барьерным и перильным ограждением. Временный путепровод запущен в эксплуатацию. На подходах к путепроводу со стороны Шкотово выполнена замена рабочего слоя насыпи земляного полотна, дорожная одежда (включая асфальтобетонное покрытие). Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 234 390,57 тыс. рублей, освоение на 31.12.2023 составило 216 844,37 тыс. рублей или 92,51%. Объем запланированных работ (соответственно и кассовое исполнение ИБК) не исполнен по причине отсутствия технологических перерывов движения ж/д транспорта («окон») в необходимом объеме. В связи с отсутствием «окон» не демонтирован существующий путепровод в полном объеме.

Мероприятие 2.1.4: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилая застройка в городе Большой Камень, Приморский край) (реконструкция мостового перехода)). На мероприятие в бюджете Приморского края на 2023 год предусмотрено 20 543,07 тыс. рублей. Освоение на 31.12.2023 составило 100%. Основные работы завершены в 2023 году, движение по реконструированному мосту осуществляется без ограничения осевой нагрузки.

Мероприятие 2.1.5: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями сопки Шошина (Высокая 27, Красного знамени 129, Верхняя 20, Верхняя 7) (сети электроснабжения)). По указанному мероприятию имеется риск не достижения целевых показателей юридическим лицом — получателем денежной субсидии и своевременное освоения доведенных средств в плановом периоде. На мероприятие в бюджете с начала 2023 года было предусмотрено 921 942,76 тыс. рублей.

В связи с выявившимися проблемами по правоустанавливающим документам на земельные участки под строительство многоквартирных жилых домов, было принято решение об исключении инвестиционного проекта. Бюджетные ассигнования сокращены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.6: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета Комплексная застройка "ДНС Сити" (сети электроснабжения)). Между министерством и ООО "ДНС СИТИ" заключено соглашение от 08.11.2022 № 1, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края».

Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 878 359,93 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.7: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка «ДНС Сити» (сети водоотведения)). Между министерством и ООО «ДНС СИТИ» заключено соглашение от 14.10.2022 № 4 о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края». Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 129 356,00 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.8: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка «ДНС Сити» (сети водоснабжения)). Между министерством и ООО «ДНС СИТИ» заключено соглашение от 14.10.2022 № 3, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края». Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 115 240,91 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.9: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство жилого комплекса по ул. Борисенко, вл.48 в г. Владивостоке (сети электроснабжения)). Между министерством и ООО «Специализированный застройщик «Юстина» заключено соглашение от 30.06.2022 № 1, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края». Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 3 516,00 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.10: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство

жилищного комплекса по ул. Борисенко, вл. 48 в г. Владивостоке (сети водоотведения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "Юстина" заключено соглашение от 30.06.2022 № 4, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". На мероприятие в бюджете на 2023 год предусмотрено 683,52 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.11: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство жилищного комплекса по ул. Борисенко, вл. 48 в г. Владивостоке (сети теплоснабжения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "Юстина" заключено соглашение от 30.06.2022 № 2, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 1 267,05 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.12: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство жилищного комплекса по ул. Борисенко, вл. 48 в г. Владивостоке (сети теплоснабжения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "Юстина" заключено соглашение от 30.06.2022 № 2, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 15 805,55 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.13: Реализация инфраструктурных проектов за счет

средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Снежный парк" в районе Снеговая падь (сети электроснабжения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "ФОРМУЛА-ДВ" заключено соглашение от 09.11.2022 № 1, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 1 022 118,89 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.14 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Снежный парк" в районе Снеговая падь (сети водоотведения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "ФОРМУЛА-ДВ" заключено соглашение от 20.10.2022 № 4, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 980,11 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.15 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Снежный парк" в районе Снеговая падь (сети водоснабжения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "ФОРМУЛА-ДВ" заключено соглашение от 20.10.2022 № 3, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 165,65 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.16 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Снежный парк" в районе Снеговая падь (сети теплоснабжения)). На мероприятие в бюджете на

2023 год предусмотрено 151 660,02 тыс. рублей. Подана заявка на исключение инфраструктурного проекта в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта в связи с отсутствием свободных мощностей для технологического присоединения объекта жилой застройки. Мероприятие исключено по причине отсутствия свободных мощностей для технологического присоединения объекта жилой застройки.

Мероприятие 2.1.17 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети электроснабжения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "СТРОЙ ПРОЕКТ" заключено соглашение от 27.06.2022 № 1, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Бюджетные ассигнования в полном размере (8 170,00 тыс. рублей) перенесены с 2023 на 2024 год. Перенос срока реализации мероприятия осуществлен ввиду отсутствия нулевых отметок в месте посадки распределительной трансформаторной подстанции.

Мероприятие 2.1.18 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети водоотведения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "СТРОЙ ПРОЕКТ" заключено соглашение от 27.06.2022 № 4, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 36 730,93 тыс. рублей. Освоение на 01.01.2024 составило 94%.

Перенос срока реализации мероприятия на 2024 год, в ходе осуществления

мероприятий, собственник одного из земельных участков, выразил несогласие на прохождение трассы по своему участку. В связи с этим, строительство возможно только в полосе отвода автомобильного проезда при условии совместного строительства автомобильной дороги и трассы сетей, что значительно увеличивает сроки выполнения указанных мероприятий.

Вместе с этим, увеличено финансирование в объеме 34 456,19 тыс. рублей в 2023 году для выполнения работ по созданию инженерной инфраструктуры сетей водоотведения в связи с увеличением протяженности трассы сетей канализации.

Мероприятие 2.1.19 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети водоснабжения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "СТРОЙ ПРОЕКТ" заключено соглашение от 27.06.2022 № 3, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Перенос срока реализации мероприятия на 2024 год, в ходе осуществления мероприятий, собственник одного из земельных участков, выразил несогласие на прохождение трассы по своему участку. В связи с этим, строительство возможно только в полосе отвода автомобильного проезда при условии совместного строительства автомобильной дороги и трассы сетей, что значительно увеличивает сроки выполнения указанных мероприятий. Бюджетные ассигнования в полном размере (16 256,50 тыс. рублей) перенесены с 2023 на 2024 год.

Мероприятие 2.1.20 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети теплоснабжения)). Между министерством и ООО

"Специализированный застройщик "СТРОЙ ПРОЕКТ" заключено соглашение от 27.06.2022 № 2, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Перенос срока реализации мероприятия на 2024 год по причине задержки поставки тепломеханического оборудования для реконструкции ЦТП «Медсклады» в связи с дефицитом на рынке высокотемпературного насосного оборудования, вызванного высокой нагрузкой мощностей отечественных производителей и усложнившейся цепочкой поставки импортного оборудования. Бюджетные ассигнования в полном размере (21 442,96 тыс. рублей) перенесены с 2023 на 2024 год.

Мероприятие 2.1.21 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Чистый квартал" (Русская, 57) (сети электроснабжения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "ДВ Стройтех" заключено соглашение от 04.07.2022 № 1, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 8 219,00 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.22 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Чистый квартал" (Русская, 57) (сети водоотведения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "ДВ Стройтех" заключено соглашение от 01.08.2022 № 4, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Перенос сроков реализации на 2024 год Трассы водоснабжения и водоотведения для вышеуказанных мероприятий совпадают с

трассами необходимыми для подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения объекта «Комплекс жилых домов «Победа». Ввиду этого КГУП «Примводоканал» проведена работа по пересмотру объемов нагрузки с учетом присоединяемого объекта «Комплекс жилых домов «Победа» к данной трассе водоснабжения и водоотведения. Всего на мероприятия предусмотрено 7 614,83 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в полном размере (7 614,83 тыс. рублей) перенесены с 2023 на 2024 год.

Мероприятие 2.1.23 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Чистый квартал" (Русская, 57) (сети водоснабжения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "ДВ Стройтех" заключено соглашение от 01.08.2022 № 3, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края".

Перенос сроков реализации на 2024 год Трассы водоснабжения и водоотведения для вышеуказанных мероприятий совпадают с трассами необходимыми для подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения объекта «Комплекс жилых домов «Победа». Ввиду этого КГУП «Примводоканал» проведена работа по пересмотру объемов нагрузки с учетом присоединяемого объекта «Комплекс жилых домов «Победа» к данной трассе водоснабжения и водоотведения. Бюджетные ассигнования в полном размере (5 280,63 тыс. рублей) перенесены с 2023 на 2024 год.

Мероприятие 2.1.24 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Чистый квартал" (Русская, 57) (сети теплоснабжения)). Между министерством и ООО "Специализированный застройщик "ДВ Стройтех" заключено соглашение от 01.08.2022 № 2 о предоставлении субсидий в рамках государственной

программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 55 853,80 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.25 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Музейный и театрално-образовательный комплекс г. Владивосток (сети теплоснабжения)). Между министерством и Фондом проектов национального и культурного назначения "Национальное культурное наследие", заключено соглашение от 09.12.2022 № 1 о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 402 506,00 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100 %.

Мероприятие 2.1.26 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Музейный и театрално-образовательный комплекс г. Владивосток (транспортная инфраструктура)). Соглашение направлено на подписание в администрацию г. Владивостока.

Перенос срока реализации на 2024 год по причине продолжительной разработки проектной документации в рамках реконструкции улично-дорожной сети в районе музейно-театрального комплекса, а именно, в ходе работ выявлена необходимость значительного понижения высотных отметок существующей проезжей части, что приводит к увеличению стоимости строительно-монтажных работ по реконструкции и последующей неувязки с существующей застройкой и улично-дорожной сетью.

Бюджетные ассигнования в полном размере (216 862,21 тыс. рублей) перенесены с 2023 на 2024 год.

Мероприятие 2.1.27 Реализация инфраструктурных проектов за счет

средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилой поселок ЖСК "Остров" на п-ве Саперном в г. Владивостоке (транспортная инфраструктура)).
Заключено дополнительное соглашение от 22.12.2023 № 16-58/1 к соглашению от 11.08.2023 № 16-58 о предоставлении из краевого бюджета субсидии Владивостокскому городскому округу на софинансирование мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета. Всего на мероприятие в 2023 году предусмотрено 146 010,99 руб., освоение за 2023 год составило 144 550,88 тыс. рублей или 99,0 %.

Причина не освоения средств:

В ходе исполнения работ по муниципальному контракту (далее – МК № 960/293-161/23) АО «СПЕЦСУ» обнаружены значительные отклонения и ошибки от требований нормативной документации между проектными решениями и выполненными ранее работами. На основании выполненных инженерно-гидрометеорологические изысканий установлена необходимость устройства водопропускных труб большего диаметра (необходимо – 1,5 м, в проекте – 1,25 м, уложено по факту – 1,0 м). Материал рабочего слоя не соответствует требованиям, необходима замена на всю ширину земляного полотна и глубину до 0,7 м. Существующее состояние объекта и проектной документации требуют корректировки ПСД и прохождения государственной экспертизы на основании выполненных изысканий, что повлекло за собой потери времени и финансовые затраты.

Мероприятие 2.1.28 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство многоквартирных домов в г. Артеме по ул. Совхозная 2(ЖК "Калейдоскоп") (сети электроснабжения)). Между министерством и ООО Специализированный застройщик "КВАДРА", заключено соглашение от 27.06.2022 № 2 о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского

края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края". Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 17 524,83 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.1.29 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство многоквартирных домов в г. Артеме по ул. Совхозная 2(ЖК "Калейдоскоп") (сети водоотведения)). Всего на мероприятия в 2023 году предусмотрено 5 716,23 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100 %.

Мероприятие 2.1.30 Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Взнос в уставной капитал акционерного общества «Корпорация развития жилищного строительства» на строительство многоквартирных жилых домов в г. Арсеньев). Мероприятие позволит увеличить объемы жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров год. В 2023 году на исполнение мероприятия из федерального бюджета выделено 1 300 000,00 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100 %.

Мероприятие 2.1.31. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и его ликвидации при принятом решении об изъятии земельных участков для муниципальных нужд» в 2023 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 45 000,00 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 87,80 %.

Недоосвоение сложилось в результате экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие 2.1.32. «Субсидии из краевого бюджета в виде имущественного взноса Приморского края в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в 2023 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 92 960,00 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024

составило 99,99 %.

Мероприятие 2.1.33. «Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета ("Комплексная жилая застройка" с адресной привязкой: г. Владивосток, Ленинский район, улица Нейбута, д. 141 (сети электроснабжения))» в 2023 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 512 647,48 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 0,00 тыс. рублей. Ввиду позднего заключения дополнительного соглашения о реализации инфраструктурных проектов с Минстроем России проекту не присвоен аналитический код бюджетного кредита Федеральным казначейством в связи с этим получателями субсидии не открыты счета в Управлении федерального казначейства по Приморскому краю для получения денежных средств.

Мероприятие 2.1.34. «Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Бархатная, 1 очередь проекта" в районе ул. Бархатной, 10 в г. Владивостоке (сети водоотведения))» в 2023 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 39 574,85 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 0,00 тыс. рублей. Ввиду позднего заключения дополнительного соглашения о реализации инфраструктурных проектов с Минстроем России проекту не присвоен аналитический код бюджетного кредита Федеральным казначейством в связи с этим получателями субсидии не открыты счета в Управлении федерального казначейства по Приморскому краю для получения денежных средств.

Мероприятие 2.1.35. «Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилой комплекс "Победа". II очередь (сети электроснабжения))» в 2023 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 140 735,92 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 0,00 тыс. рублей. Ввиду позднего заключения дополнительного соглашения о реализации инфраструктурных проектов с Минстроем России проекту не присвоен аналитический код бюджетного кредита Федеральным

казначейством в связи с этим получателями субсидии не открыты счета в Управлении федерального казначейства по Приморскому краю для получения денежных средств.

Мероприятие 2.2: «Поддержка муниципальных программ развития жилищного строительства на территории Приморского края»

На 2023 год на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности предусмотрено средств в размере 44 269,59 тыс. рублей. В результате реализации мероприятия муниципальным образованиям Приморского края и юридическим лицам будут созданы условия для привлечения кредитных средств со сниженной процентной ставкой в целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, что позволит снизить издержки строительных организаций в период освоения участков, предоставленных под комплексное жилищное строительство. Будут созданы условия муниципальным образованиям Приморского края для строительства 16 детских садов, 8 школ, 3 поликлиник, 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, подъездных и внутриквартальных автомобильных дорог в микрорайонах комплексной жилой застройки.

Мероприятие 2.2.1: Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.

В краевом бюджете на 2023 год на реализацию данного мероприятия предусмотрено 44 234,14 тыс. рублей. Исполнение составило 99,03%. Экономия составила в размере 430,1 тыс. рублей по результатам конкурсных процедур.

В 2023 году средства краевого бюджета, предусмотрены городскому округу Большой Камень в размере 29,3 млн. рублей, Лесозаводскому городскому округу в размере 14,50 млн. рублей.

Лесозаводским городским округом заключен муниципальный контракт (договор) на выполнение работ по технологическому присоединению к

канализационным сетям (в районе ул. Литвинюка) – 15 земельных участка. На 29.12.2023 работы завершены и средства краевого бюджета профинансированы в полном объеме.

Городским округом Большой Камень заключен муниципальный контракт (договор) на выполнение работ по строительству внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водоснабжения микрорайона «Морской» - 80 земельных участка. На 29.12.2023 работы завершены и средства краевого бюджета профинансированы в полном объеме.

Мероприятие 2.4. «Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета»

Мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Газификация ООО «АгроПтица»)» в 2023 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 68 800,00 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 100%.

Мероприятие 2.4.2. «Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий)» в 2023 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 1 270 188,97 тыс. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 88,01%. Недоосвоение сложилось в результате экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма № 3

«Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры Приморского края»

Мероприятие 3.1: «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой»

Мероприятие 3.1.1 «Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома для молодых семей - участников Подпрограммы».

В краевом бюджете на 2023 год на реализацию данного мероприятия предусмотрено 9,38 тыс. рублей, Данное мероприятие исполнено в полном объеме на сумму 9,38 тыс. рублей.

Мероприятие 3.1.2 «Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка».

На реализацию данного мероприятия на 2023 год предусмотрено финансирование из краевого бюджета в размере 7 016,49 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 дополнительная социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка предоставлена 22 молодым семьям в размере 5 % от расчетной стоимости жилья, общая сумма выплат составила – 7 016,49 тыс. рублей. Данное мероприятие исполнено в полном объеме.

Мероприятие 3.1.3 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей».

На 2023 год распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по обеспечению

жильем молодых семей утверждено Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от от 20.12.2022 № 253-КЗ.

Общий размер субсидии на 2023 год составляет 235 267,10 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -128 277,10 тыс. рублей.

Кассовое исполнение субсидии по состоянию на 01.01.2024 составило 233 297,29 тыс. рублей (99,16 %). При это показатель результата субсидии перевыполнен (План – 138 молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат. Факт – 145 молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат).

1 969,81 тыс. рублей (0,84 %) субсидии по состоянию на 01.01.2024 не израсходованы по следующим причинам:

- 1 молодая семья не реализовала выданное свидетельство о праве на получение социальной выплаты (Чугуевский муниципальный округ).

- замены молодых семей в списке молодых семей претендентов на получение социальных выплат в 2023 году: исключение 5 молодых семей общим количественным составом 15 человек, включение 5 молодых семей общим количественным составом 14 человек (от количества человек в семье зависит размер социальной выплаты); у 1 молодой семьи размер социальной выплаты ограничился остатком долга по ипотеке (остаток по ипотеке оказался меньше размера социальной выплаты) (Владивостокский ГО).

- у городского округа Спасск-Дальний изначально по итогам расчета субсидии образовался остаток субсидии, размера которого недостаточно для обеспечения 1 молодой семьи социальной выплатой.

Подпрограмма № 4

«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

Мероприятие 4.1 «Мониторинг сейсмической опасности»

На реализацию указанного мероприятия на 01.10.2023 год выделение средств не предусмотрено.

Подпрограмма № 5

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Мероприятие 5.1 «Выполнение обязательств по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа по договорам найма специализированных жилых помещений.»

Мероприятие 5.1.1: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

по ведомству 759: мероприятие проводится с целью уменьшение доли лиц, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за весь период действия программы, от общего числа лиц, имеющих право на обеспечение жилым помещением.

В рамках государственной программы Приморского края 12 муниципальным образованиям Приморского края предоставляется субсидия в объеме 257 542,14 тыс. руб. на приобретение 58 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

На отчетную дату количество приобретенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, составило 92 единиц за счет экономии средств.

Передано 127 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

На реализацию данного мероприятия на 2023 год предусмотрено финансирование из краевого бюджета в размере 257 542,14 тыс. рублей, исполнение составило 253 913,46 тыс. рублей или 98,59%.

по ведомству 779:

Постановлением Правительства Приморского края от 21.12.2022 № 890-пп «Об утверждении адресной инвестиционной программы Приморского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 360 000 000,00 руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 302 400 000,00 руб.); лимиты бюджетных обязательств доведены Учреждению в полном объеме расходным расписанием № 77900001 от 29.12.2022.

На указанные бюджетные средства планировалось приобрести 74 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), согласно количественному показателю, установленному министерством образования Приморского края.

Для приобретения жилых помещений по состоянию на 20.12.2023 размещено 311 извещений о проведении закупок.

Заключено и оплачено 127 государственных контрактов, в том числе 6 государственных контрактов на сумму 21,78 млн. руб. на приобретение у застройщика благоустроенного жилого помещения посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (далее – ДДУ) на общую сумму 359,36 млн. руб. (99,82%).

По 121 жилому помещению направлена информация для включения в казну Приморского края и в специализированный жилищный фонд.

Кроме того, расходными расписаниями № 77900217 от 10.07.2023, № 77900352 от 03.10.2023 Учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 208,00 млн. руб. для приобретения в краевую

собственность жилых помещений для детей-сирот, в том числе по договорам участия в долевом строительстве.

На указанные бюджетные средства в 2023 году приобретено 54 жилых помещения из них 51 ДДУ для лиц из числа детей-сирот на общую сумму 206,47 млн. руб. (99,26%).

Мероприятие 5.1.2: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета.

В рамках государственной программы Приморского края 34 муниципальным образованиям Приморского края предоставляется субвенция в объеме 790 779,26 тыс. руб. на предоставление 215 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета.

По состоянию на 01.01.2024 количество приобретенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета, составило 215 единиц.

Количество предоставленных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета, составило 299 единиц.

Исполнение составило 96,19%.

Мероприятие 5.1.3: Ремонт жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По ведомству 779 всего на мероприятие в 2023 году предусмотрено 0,00 тыс. рублей.

В 2023 году планировалось осуществить капитальный ремонт жилого помещения по адресу: Приморский край, с. Михайловка, квартал 3-й, д. 8, кв. 7, после передачи в собственность Приморского края федерального имущества.

В настоящее время передача данного жилого помещения находится в стадии согласования. Мероприятия по передаче планируется завершить в 1-2 квартале 2024 года.

Таким образом, в 2023 году ремонт не проведен, в связи с чем бюджетные ассигнования в сумме 1 138 626,10 рублей предусмотрены на 2024 год.

По ведомству 775 всего на мероприятие в 2023 году предусмотрено 8 651,00 тыс. рублей, освоение составило 94,24%. Недоосвоение сложилось в результате экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие 5.1.4.: Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов исполнены в полном объеме в сумме 123,00 тыс. рублей.

Мероприятие 5.2: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, иными способами»

Мероприятие 5.2.1.: Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на мероприятие в 2023 году предусмотрено 1 235,91 тыс. рублей, освоение выполнено на 99,71%.

На отчетную дату министерством образования Приморского края предоставлено 223 социальной выплаты, в форме сертификатов, на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - сертификат), выплачено 368 сертификатов.

Подпрограмма № 6

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»

Мероприятие 6.1. Региональный проект «Федеральный проект «Чистая вода» на 2023 - 2030 годы».

Мероприятие 6.1.1.: «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» в 2023 году из федерального, краевого бюджетов предусмотрено средств в размере 681 683,92 млн. рублей, освоение на 01.01.2024 составило 681 683,92 тыс. рублей или (100,00 %).

Мероприятие 6.1.2.: «Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (объекты муниципальной собственности)» в 2023 году из федерального, краевого бюджетов бюджетам муниципальных образований предусмотрено средств в размере 670 437,63 тыс. рублей.

На 01.01.2024 профинансировано средств 665 128,51 тыс. рублей или 99,2%.

Мероприятие 6.2. «Поддержка муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятие 6.2.1.: «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов».

На реализацию в 2023 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере 41 555,87 тыс. рублей, исполнение составило 40 701,99 тыс. рублей или 97,95%.

Ожидаемые результаты выполнения мероприятия:

1) Во Владивостоке планируется выполнить капитальный ремонт узлов учета потребления тепловой энергии на 10 многоквартирных домах и капитальный ремонт чердачных перекрытий на 4 многоквартирных домах;

2) В Партизанске планируется выполнить капитальный ремонт фасадов на 5 многоквартирных домах;

3) В Пожарском муниципальном округе планируется выполнить капитальный ремонт узлов учета потребления тепловой энергии на 4 многоквартирных домах;

4) В Уссурийске планируется выполнить капитальный ремонт узлов учета потребления тепловой энергии на 3 многоквартирных домах;

5) В Артеме выполнен капитальный ремонт 4 лифтов в 2 многоквартирных домах.

Соглашение с Пожарским муниципальным округом расторгнуто с 18.07.2023 в связи с отказом муниципального образования от исполнения ввиду отсутствия средств в местном бюджете.

Мероприятие 6.2.2 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

В 2023 году на указанное мероприятие из средств краевого бюджета предусмотрено 342 685,5 тыс. рублей, освоено 289 019,63 тыс. рублей или 84,34%.

Мероприятие 6.2.3. «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по созданию условий для управления многоквартирными домами».

В 2023 году из средств краевого бюджета предусмотрено 50 899,71 тыс. рублей, освоено 49 802,15 тыс. рублей или 97,84%.

В Артёмовском, Уссурийском, Находкинском, Владивостокском, ЗАТО Фокино городских округах отремонтировано 325 подъездов в 96 МКД, из них:

в г. Владивостоке 98 подъезда в 29 МКД;

в г. Фокино 1 подъезд в 1 МКД;

в г. Артёме 30 подъездов в 7 МКД;

в г. Находке 123 подъездов в 39 МКД;

в г. Уссурийске 73 подъездов в 20 МКД.

Мероприятие 6.3. «Поддержка организаций коммунального хозяйства»

Мероприятие 6.3.1.: «Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов».

В 2023 году предусмотрено в краевом бюджете 557391,6 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 предоставлено субсидий 5 организациям на возмещение затрат в целях снижения платежей населения за электрическую энергию в размере 557 391,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Мероприятие 6.3.2.: «Субсидии организациям на приобретение топлива»

За отчетный период субсидии предоставлялись 3 организациям на сумму 3 555 291,14 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение – 562 942,97 тыс. рублей, на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива, - 2 992 348,18 тыс. рублей. Освоение составило 100%.

Мероприятие 6.3.3.: «Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)» предусмотрено в краевом бюджете 6 299 716,98 тыс. рублей, профинансировано по состоянию на 01.01.2024 года в соответствии с отчетами об объемах фактического отпуска тепловой энергии, предоставленными 13 теплоснабжающими организациями, в размере 6 299 716,98 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие 6.3.4.: «Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Приморского края в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии» в 2023 году перечислено КГУП «Приморский водоканал» на 31.12.2023 28 565,73 тыс. рублей. Мероприятие исполнено на 100%.

Мероприятие 6.4. «Обеспечение граждан твердым топливом»

Мероприятие 6.4.1.: «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом».

В 2023 году из средств краевого бюджета предусмотрено в размере 191 732,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 перечислено 26 муниципальным образованиям на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) субсидий в размере 177 436,20 тыс. рублей, освоение составило 92,5%.

Подпрограмма №7

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае»

Мероприятие 7.1. Региональный проект «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»»

Мероприятие 7.1.1.: «Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета».

В 2023 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 136 441,61 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года исполнено 135 931,34 тыс. рублей или 99,63%.

Рассматриваются акты по ликвидации аварийного жилищного фонда в объеме 52 922,08 кв.м, предполагается расселить 2 556 человек. На 01.01.2024 из аварийного жилья объемом 76,6 тыс.кв.м, расселено 4,2 тыс.чел.

Мероприятие 7.1.2.: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда

В 2023 году предусмотрены средства за счет иных внебюджетных источников в размере 920 093,57 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года исполнено 783 977,58 тыс. рублей или 85,21 %.

На 01.01.2024 года из аварийного жилья объемом 76,6 тыс.кв.м, расселено 4,2 тыс.чел.

Не освоение средств связано с тем, что в августе 2023 года Владивостокский и Уссурийские городские округа попали в зону прохождения сильных ливневых дождей, что повлияло на сроки доставки материалов и возможность проведения строительных работ.

На 2024 год перенесены сроки строительства 6 многоквартирных домов по полному циклу :

в Уссурийском ГО для расселения 13,51 тыс.кв.м, (2 МКД строительная готовность 72%) (г. Уссурийск, ул. Октябрьская, д. 132б, ул. Приморская, д. 11);

во Владивостокском ГО для расселения 10,94 тыс.кв. М (4 МКД - техническая готовность 42%) (г. Владивосток, ул. Русская, д. 57/1, 57/2, 57/3, 57/4).

Подпрограмма № 8 «Доступная ипотека»

Мероприятие 8.1. «Повышение доступности ипотечных жилищных займов для отдельных категорий граждан»»

Мероприятие 8.1.1.: «Предоставление субсидии АО «Корпорация развития жилищного строительства» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой».

На реализацию подпрограммы на 2023 год предусмотрены средства краевого бюджета в размере 140 000,00 тыс. руб. на предоставление из краевого бюджета субсидии АО «Корпорация развития жилищного строительства» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением

отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой. На 1.01.2024 исполнение составляет 100,0 %.

Подпрограмма № 9 «Обеспечение функций управления реализацией государственной программы"»

Мероприятие 9.1 «Развитие системы государственного управления»

По мероприятию 9.1.1. «Выполнение функций государственного органа в сфере строительства», расходы на функционирование министерства строительства Приморского края на 2023 год составили 86 369,63 тыс. руб. На 01.01.2024 исполнено 84 975,71 тыс. рублей или 98,39%. Мероприятие исполнено в полном объеме (по факту численности сотрудников в министерстве).

По мероприятию 9.1.2 «Выполнение функций государственного органа в сфере архитектуры» Расходы на функционирование министерства архитектуры Приморского края на 2023 год предусмотрены в размере 19 940,69 тыс. руб. На 01.01.2024 исполнено 19 484,48 тыс. рублей или 97,71%. Экономия сложилась в результате отсутствия потребности в командировочных расходах и простых закупках для обеспечения деятельности департамента.

По мероприятию 9.1.3. «Выполнение функций государственного органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Расходы на функционирование министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на 01.01.2024 составили 84 728,46 тыс. руб., что составило 99,65 % от годовых назначений. Мероприятие исполнено в полном объеме (по факту численности сотрудников в министерстве).

По мероприятию 9.1.4. «Выполнение функций органами в сфере жилищной инспекции».

Проведены мероприятия по контролю за деятельностью управляющих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья,

жилищных и жилищно-строительных кооперативов. В рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Приморского края Инспекцией обследовано более 783,86 тыс. кв.м. жилых домов. За отчетный период управляющим организациям, товариществам собственников жилья и предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, выдан 1801 исполнительный документ.

В соответствии с Положением о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», Инспекция осуществляет лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. За 12 месяцев 2023 года Инспекцией выдано 79 шт. квалификационных аттестатов, 70 шт. лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными.

Расходы на функционирование жилищной инспекции на 01.01.2024 составили 70 747,86 тыс. руб., или 96,56 % от годовых назначений размере 73 270,30 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме (по факту численности сотрудников в министерстве).

По мероприятию 9.1.5. «Выполнение функций государственными органами в части строительного надзора и контроля в области долевого строительства». Расходы на функционирование инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края на 01.01.2024 составили 65 100,52 тыс. руб. или 99,42%, всего на год предусмотрено 65 482,55 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме (по факту численности сотрудников в министерстве).

За 2023 год Инспекцией осуществлялись мероприятия по проведению регионального государственного строительного надзора на 432 объектах капитального строительства, мероприятия по контролю и надзору за

соблюдением законодательства в области долевого строительства за 106 застройщиками при строительстве 124 объектов и мероприятия по государственному контролю за деятельностью 5 жилищно-строительных кооперативов при строительстве 16 многоквартирных домов. В ходе осуществления деятельности Инспекцией за отчетный период проведено 1068 контрольных(надзорных) мероприятий, проверок деятельности застройщиков, из них: 1066 в части государственного строительного надзора и 2 в части контроля за долевым строительством, а также жилищно-строительными кооперативами осуществляющими строительство, в результате проверок выдано 35 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 98 протоколов, часть из которых направлена в судебные органы (Мировые суды) и иные административные органы для рассмотрения по существу. Проведено 438 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, в части обеспечения наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) при размещении контролируемыми лицами информации в единой информационной системе жилищного строительства. Всего по результатам рассмотрения административных дел Инспекцией вынесено 120 постановлений о нарушении действующего законодательства на сумму 4 371 500,00 руб., из них выдано предупреждений - 72. В целях профилактики правонарушений выдано 132 предостережения, проведен 421 профилактический визит. В отчетном периоде Инспекцией выдано 143 заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации.

По мероприятию 9.1.6. «Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях».

По состоянию на 01.01.2024 года расходы составили 100 тыс. рублей или 100% от предусмотренных средств на 2023 год.

По мероприятию 9.1.7. «Расходы, связанные с исполнением судебных

актов и решений».

По состоянию на 01.01.2024 года расходы по вед.795 и 775 составили 433,65 тыс. рублей, что составило 100% от предусмотренных средств на 2023 год.

По мероприятию 9.1.8. «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края».

По состоянию на 01.01.2024 года расходы составили 465,01 тыс. рублей, что составило 99,98% от предусмотренных средств на 2023 год.

Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности подведомственных организаций»

Мероприятие 9.2.1: «Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)».

По состоянию на 01.01.2024 года расходы составили 84 431,09 тыс. рублей, что составило 100% от предусмотренных средств на 2023 год.

Мероприятие 9.2.2: «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевого государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Приморского края».

По состоянию на 01.01.2024 года исполнение по мероприятию составило 102 310,58 тыс. рублей или 95,16% от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2023 год.

Мероприятие 9.2.3: «Субсидии из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края».

Исполнение мероприятия на 01.01.2024 составило 52 663,20 тыс. рублей или 100% от общего объёма денежных средств, предусмотренных на 2023 год.

По мероприятию 9.2.4. «Предоставление субсидии на осуществление

уставной деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» В соответствии с Порядком (постановление Администрации Приморского края от 09.08.2018 № 379-па) субсидия на обеспечение функционирования фонда капитального ремонта предоставляется ежемесячно равными долями в 2023 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере 193 922,00 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 перечислено 193922,0 тыс. рублей или 100%.

По мероприятию 9.2.5. «Предоставление субсидии на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям» в 2023 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере 939 273,20 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2023 перечислено КГУП «Приморский водоканал» и КГУП «Примтеплоэнерго» 939 273,20 тыс. рублей или 100%.

По мероприятию 9.2.6.: Оплата услуг эксплуатационного обслуживания
В 2023 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 3 815,66 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года исполнено 3 468,03 тыс. рублей или 90,89 %. Недоосвоение сложилось в результате экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию 9.2.7.: «Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение недополученных доходов из-за нереальной к взысканию дебиторской задолженности населения за коммунальные услуги» в 2023 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере 229 548,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 перечислено КГУП «Приморский водоканал» и КГУП «Примтеплоэнерго» 229 548,3 тыс. рублей или 100%.

По мероприятию 9.2.8. «Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам» в 2023 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере 290 224,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 перечислено КГУП «Приморский экологический оператор» и КГУП «Примтеплоэнерго» 290 224,0 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие 9.3. «Оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства»

По мероприятию 9.3.1: «Расходы на оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства и получение экспертных заключений о возможности вовлечения затрат и объектов незавершенного строительства в хозяйственный оборот», предусмотрены расходы в сумме 494,36 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 мероприятие не исполнено.

В 2023 году проводилась работа по формированию пакетов исполнительной документации для регистрации права собственности по восьми объектам незавершенного строительства. Исполнение мероприятий не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых оригиналов исходных разрешительных документов по объектам (в том числе землеотвод, разрешение на строительство и т.д.).

Мероприятие 9.4. «Внедрение современных информационных систем в строительной отрасли»

По мероприятию 9.4.1. «Сопровождение единой системы данных о производителях строительных материалов и строительных компаний Приморского края» в 2023 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 180,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года исполнено на 100 %.

Мероприятие 9.5. «Участие Приморского края в архитектурно-строительных выставках, фестивалях, конкурсах, мероприятиях».

Мероприятие 9.5.1.: «Участие Приморского края в архитектурно-строительных мероприятиях». Бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 2 900,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года исполнено на

18,84 %.

При формировании бюджета для реализации мероприятия планировалось участие в нескольких мероприятиях. По производственным причинам была произведена корректировка закупочных процедур, в связи с этим департаментом архитектуры и развития территорий Приморского края принято участие в одном из трех мероприятий.

Мероприятие 9.6. «Разработка, согласование и утверждение нормативов градостроительного проектирования, документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Приморского края».

Мероприятие 9.6.1.: «Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию».

Предусмотрено на 2023 год 25 885,45 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года исполнено на 93,95 %.

Мероприятие 9.6.2.: «Подготовка проектов изменений региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае».

Предусмотрено на 2023 года 15 911,25 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года исполнено на 94,27 %.

Проведен открытый конкурс в электронной форме. Заключен Государственный контракт «Подготовка проектов изменений региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском края» от 13.06.2023 № 4/2023.

Экономия (911,25 тыс. рублей) сложилась в результате коммерческого предложения, отвечающего требованиям к объекту закупки с более низкой ценой.

Приложение 8
к государственной программе
Приморского края
"Обеспечение доступным жильем и
качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения
Приморского края",
утвержденной постановлением
Администрации Приморского края

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию государственной программы Приморского края
"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"
(наименование государственной программы)
за 2023 год

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата)	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Оценка расходов в соответствии с государственной программой, (тыс. рублей)	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)			% исполнения	Количество мероприятий
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР		сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		всего, в том числе:	x	x	x	x	24 498 854,15	23 282 585,24	25 766 304,34	25 136 215,55	97,55	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	x	x	x	x	3 272 075,50	3 272 075,50	3 272 075,50	3 262 214,73	99,70	
			759	x	x	x	216 335,40	216 335,40	216 335,40	213 287,30	98,59	
			768	x	x	x	1 325 063,00	1 325 063,00	1 325 063,00	1 319 860,10	99,61	
			774	x	x	x	128 277,10	128 277,10	128 277,10	127 203,08	99,16	
			775	x	x	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	
			779	x	x	x	302 400,00	302 400,00	302 400,00	301 864,25	99,82	
	Государственная программа		x	x	x	x	19 629 755,93	20 010 509,74	21 574 135,27	20 575 941,15	95,37	

	Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"	краевой бюджет	811	x	x	x	32 968,22	32 016,41	38 751,94	35 030,93	90,40	
			795	x	x	x	65 924,95	62 288,94	73 683,95	71 161,51	96,58	
			779	x	x	x	208 738,63	57 600,00	264 067,25	263 965,20	99,96	
			775	x	x	x	6 023 055,41	6 203 311,94	5 634 983,15	4 769 646,24	84,64	
			759	x	x	x	2 023 307,71	1 685 416,59	2 102 780,56	2 067 311,59	98,31	
			772	x	x	x	54 545,84	50 743,47	65 482,55	65 100,52	99,42	
			768	x	x	x	10 602 427,09	11 552 796,35	12 879 425,37	12 808 666,76	99,45	
			754	x	x	x	507 385,68	254 933,64	400 944,63	381 938,32	95,26	
			774	x	x	x	111 402,40	111 402,40	114 015,87	113 120,08	99,21	
			планируемый объем средств местных бюджетов	774	x	x	x	84 001,59	0,00	0,00	83 044,45	98,86
иные внебюджетные источники	774 / 775	x	x	x	1 513 021,13	0,00	920 093,57	1 215 015,22	80,30			
1.	Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края"	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 096,84	2 062,47	2 096,81	2 088,77	99,62	
		краевой бюджет	768	x	x	x	2 096,84	2 062,47	2 096,81	2 088,77	99,62	
1.1.	Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 096,84	2 062,47	2 096,81	2 088,77	99,62	
		краевой бюджет	768	x	x	x	2 096,84	2 062,47	2 096,81	2 088,77	99,62	
1.1.1.	Предоставление субвенции органам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 096,84	2 062,47	2 096,81	2 088,77	99,62	
		краевой бюджет	768	0505	0640193120	530	2 096,84	2 062,47	2 096,81	2 088,77	99,62	1
1.1.2.	Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Корпорация развития жилищного строительства" для формирования рынка доступного жилья	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
		краевой бюджет	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
		всего, в том числе:	x	x	x	x	6 106 410,27	6 061 410,27	6 733 108,08	5 858 348,08	87,01	

2.	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края"	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	775	x	x	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	
		краевой бюджет	x	x	x	x	4 806 410,27	4 761 410,27	5 433 108,08	4 558 348,08	83,90	
			775	x	x	x	4 254 755,00	4 462 207,04	4 987 929,31	4 132 605,72	82,85	
			768	x	x	x	44 269,59	44 269,59	44 234,14	43 804,04	99,03	
		754	x	x	x	507 385,68	254 933,64	400 944,63	381 938,32	95,26		
2.1.	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития жилищного строительства"	всево, в том числе:	x	x	x	x	6 062 140,68	6 017 140,68	5 349 884,97	4 627 819,67	86,50	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	775	x	x	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	
		краевой бюджет	x	x	x	x	4 762 140,68	4 717 140,68	4 049 884,97	3 327 819,67	82,17	
			775	x	x	x	4 254 755,00	4 462 207,04	3 648 940,34	2 945 881,35	80,73	
		754	x	x	x	507 385,68	254 933,64	400 944,63	381 938,32	95,26		
2.1.1.	Субсидии некоммерческой организации "Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края" в целях финансового обеспечения затрат на завершение строительства жилых комплексов и домов в Приморском крае	всево, в том числе:	x	x	x	x	101 914,87	101 914,87	101 914,87	101 315,17	99,41	
		краевой бюджет	775	0412	0640261660	633	101 914,87	101 914,87	101 914,87	101 315,17	99,41	3
2.1.2.	Субсидии унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Приморского края" на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности	всево, в том числе:	x	x	x	x	22 062,82	22 062,82	22 062,82	20 336,13	92,17	4
		краевой бюджет	775	0412	0640261800	633	22 062,82	22 062,82	22 062,82	20 336,13	92,17	
2.1.3.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилая застройка в городе Большой Камень, Приморский край) (реконструкция путепровода через железную дорогу))	всево, в том числе:	x	x	x	x	234 390,57	234 390,57	234 390,57	216 844,37	92,51	5
		краевой бюджет	754	0409	0640298125	414	234 390,57	234 390,57	234 390,57	216 844,37	92,51	

2.1.4.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилая застройка в городе Большой Камень, Приморский край) (реконструкция мостового перехода))	всего, в том числе:	x	x	x	x	20 543,07	20 543,07	20 543,07	20 543,07	100,00	6
		краевой бюджет	754	0409	0640298126	414	20 543,07	20 543,07	20 543,07	20 543,07	100,00	
2.1.5.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями сопки Шошина (Высокая 27, Красного знамени 129, Верхняя 20, Верхняя 7) (сети электроснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	921 942,76	921 942,76	0,00	0,00	0,00	7
		краевой бюджет	775	0502	0640298011	812	921 942,76	921 942,76	0,00	0,00		
2.1.6.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета Комплексная застройка "ДНС Сити" (сети электроснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	878 359,93	878 359,93	878 359,93	878 359,93	100,00	8
		краевой бюджет	775	0502	0640298031	812	878 359,93	878 359,93	878 359,93	878 359,93	100,00	
2.1.7.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "ДНС Сити" (сети водоотведения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	129 356,00	129 356,00	129 356,00	129 356,00	100,00	9
		краевой бюджет	775	0502	0640298032	812	129 356,00	129 356,00	129 356,00	129 356,00	100,00	
2.1.8.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "ДНС Сити" (сети водоснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	154 797,00	154 797,00	115 240,91	115 240,91	100,00	10
		краевой бюджет	775	0502	0640298033	812	154 797,00	154 797,00	115 240,91	115 240,91	100,00	
2.1.9.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство жилого комплекса по ул. Борисенко, вл.48 в г. Владивостоке (сети электроснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	100,00	11
		краевой бюджет	775	0502	0640298041	812	3 516,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	100,00	

2.1.10.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство жилищного комплекса по ул. Борисенко, вл. 48 в г. Владивостоке (сети водоотведения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	683,52	683,52	683,52	683,52	100,00	12
		краевой бюджет	775	0502	0640298042	812	683,52	683,52	683,52	683,52	100,00	
2.1.11.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство жилищного комплекса по ул. Борисенко, вл. 48 в г. Владивостоке (сети водоснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	1 267,05	1 267,05	1 267,05	1 267,05	100,00	13
		краевой бюджет	775	0502	0640298043	812	1 267,05	1 267,05	1 267,05	1 267,05	100,00	
2.1.12.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство жилищного комплекса по ул. Борисенко, вл. 48 в г. Владивостоке (сети теплоснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	15 805,55	15 805,55	15 805,55	15 805,55	100,00	14
		краевой бюджет	775	0502	0640298044	812	15 805,55	15 805,55	15 805,55	15 805,55	100,00	
2.1.13.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Снежный парк" в районе Снеговая падь (сети электроснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	1 059 522,00	1 059 522,00	1 022 118,89	1 022 118,89	100,00	15
		краевой бюджет	775	0502	0640298051	812	1 059 522,00	1 059 522,00	1 022 118,89	1 022 118,89	100,00	
2.1.14.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Снежный парк" в районе Снеговая падь (сети водоотведения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	980,11	980,11	980,11	980,11	100,00	16
		краевой бюджет	775	0502	0640298052	812	980,11	980,11	980,11	980,11	100,00	
2.1.15.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Снежный парк" в районе Снеговая падь (сети водоснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	165,65	165,65	165,65	165,65	100,00	17
		краевой бюджет	775	0502	0640298053	812	165,65	165,65	165,65	165,65	100,00	
	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств	всего, в том числе:	x	x	x	x	151 660,02	151 660,02	0,00	0,00	0,00	18

2.1.16.	бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Снежный парк" в районе Снеговая падь (сети теплоснабжения))	краевой бюджет	775	0502	0640298054	812	151 660,02	151 660,02	0,00	0,00		
2.1.17.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети электроснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	19
		краевой бюджет	775	0502	0640298061	812	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00		
2.1.18.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети водоотведения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 274,73	2 274,73	36 730,93	34 456,19	93,81	20
		краевой бюджет	775	0502	0640298062	812	2 274,73	2 274,73	36 730,93	34 456,19	93,81	
2.1.19.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети водоснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	16 256,50	16 256,50	0,00	0,00	0,00	21
		краевой бюджет	775	0502	0640298063	812	16 256,50	16 256,50	0,00	0,00		
2.1.20.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети теплоснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	21 442,96	21 442,96	0,00	0,00	0,00	22
		краевой бюджет	775	0502	0640298064	812	21 442,96	21 442,96	0,00	0,00		
2.1.21.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Чистый квартал" (Русская, 57) (сети электроснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	8 219,00	8 219,00	8 219,00	8 219,00	100,00	23
		краевой бюджет	775	0502	0640298081	812	8 219,00	8 219,00	8 219,00	8 219,00	100,00	

2.1.22.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Чистый квартал" (Русская, 57) (сети водоотведения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	7 614,83	7 614,83	0,00	0,00	0,00	24
		краевой бюджет	775	0502	0640298082	812	7 614,83	7 614,83	0,00	0,00		
2.1.23.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Чистый квартал" (Русская, 57) (сети водоснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	5 280,63	5 280,63	0,00	0,00	0,00	25
		краевой бюджет	775	0502	0640298083	812	5 280,63	5 280,63	0,00	0,00		
2.1.24.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Чистый квартал" (Русская, 57) (сети теплоснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	55 853,80	55 853,80	55 853,80	55 853,80	100,00	26
		краевой бюджет	775	0502	0640298084	812	55 853,80	55 853,80	55 853,80	55 853,80	100,00	
2.1.25.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Музейный и театрално-образовательный комплекс г. Владивосток (сети теплоснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	402 506,00	402 506,00	402 506,00	402 506,00	100,00	27
		краевой бюджет	775	0502	0640298094	812	402 506,00	402 506,00	402 506,00	402 506,00	100,00	
2.1.26.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Музейный и театрално-образовательный комплекс г. Владивосток (транспортная инфраструктура))	всего, в том числе:	x	x	x	x	216 862,21	216 862,21	0,00	0,00	0,00	28
		краевой бюджет	775	0409	0640298095	522	216 862,21	216 862,21	0,00	0,00		
2.1.27.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилая застройка на о. Русский, полуостров Саперный (транспортная инфраструктура))	всего, в том числе:	x	x	x	x	252 452,04	252 452,04	146 010,99	144 550,88	99,00	29
		краевой бюджет	754	0409	0640298105	522	252 452,04	0,00	146 010,99	144 550,88	99,00	
			775	0409	0640298105	522	0,00	252 452,04	0,00	0,00		
		всего, в том числе:	x	x	x	x	17 524,83	17 524,83	17 524,83	17 524,83	100,00	30

2.1.28.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство многоквартирных домов в г. Артеме по ул. Совхозная 2(ЖК "Калейдоскоп") (сети электроснабжения))	краевой бюджет	775	0502	0640298111	812	17 524,83	17 524,83	17 524,83	17 524,83	100,00	
2.1.29.	Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство многоквартирных домов в г. Артеме по ул. Совхозная 2(ЖК "Калейдоскоп") (сети водоотведения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	5 716,23	5 716,23	5 716,23	5 716,23	100,00	31
		краевой бюджет	775	0502	0640298112	812	5 716,23	5 716,23	5 716,23	5 716,23	100,00	
2.1.30.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Взнос в уставной капитал акционерного общества "Корпорация развития жилищного строительства" на строительство многоквартирных жилых домов в г. Арсеньев)	всего, в том числе:	x	x	x	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	32
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	775	0501	06402R505V	451	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	
2.1.31.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и его ликвидации при принятом решении об изъятии земельных участков для муниципальных нужд	всего, в том числе:	x	x	x	x	45 000,00	0,00	45 000,00	39 511,89	87,80	33
		краевой бюджет	775	0501	0640292630	522	45 000,00	0,00	45 000,00	39 511,89	87,80	
2.1.32.	Субсидии из краевого бюджета в виде имущественного взноса Приморского края в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	92 960,00	92 948,50	99,99	34
		краевой бюджет	775	0412	0640262080	824	0,00	0,00	92 960,00	92 948,50	99,99	
	Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	512 647,48	0,00	0,00	35

2.1.33.	кредитов из федерального бюджета ("Комплексная жилая застройка" с адресной привязкой: г. Владивосток, Ленинский район, улица Нейбуга, д. 141 (сети электроснабжения))	краевой бюджет	775	0502	0640298131	812	0,00	0,00	512 647,48	0,00		
2.1.34.	Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Бархатная, 1 очередь проекта" в районе ул. Бархатной, 10 в г. Владивостоке (сети водоотведения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	39 574,85	0,00	0,00	36
		краевой бюджет	775	0502	0640298142	812	0,00	0,00	39 574,85	0,00		
2.1.35.	Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилой комплекс "Победа". II очередь (сети электроснабжения))	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	140 735,92	0,00	0,00	37
		краевой бюджет	775	0502	0640298151	812	0,00	0,00	140 735,92	0,00		
2.2.	Комплекс процессных мероприятий "Поддержка муниципальных программ развития жилищного строительства на территории Приморского края"	всего, в том числе:	x	x	x	x	44 269,59	44 269,59	44 234,14	43 804,04	99,03	
		краевой бюджет	768	x	x	x	44 269,59	44 269,59	44 234,14	43 804,04	99,03	
2.2.1.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой	всего, в том числе:	x	x	x	x	44 269,59	44 269,59	44 234,14	43 804,04	99,03	38
		краевой бюджет	768	0502	0640392100	522	44 269,59	44 269,59	44 234,14	43 804,04	99,03	
2.3.	Комплекс процессных мероприятий "Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры Приморского края"	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета"	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	1 338 988,97	1 186 724,37		
	Реализация мероприятия, источником финансового обеспечения которых являются	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	100,00	39

2.4.1.	специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Газификация ООО "АгроПтица")	краевой бюджет	775	0502	0641897006	812	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00		
2.4.2.	Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий)	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	1 270 188,97	1 117 924,37	88,01	40
		краевой бюджет	775	0408	0641897007	521	0,00	0,00	182 400,00	168 154,12		
		краевой бюджет	775	0409	0641897007	521	0,00	0,00	111 625,00	61 750,00		
		краевой бюджет	775	0409	0641897007	522	0,00	0,00	237 060,03	237 060,03		
		краевой бюджет	775	0502	0641897007	521	0,00	0,00	610 389,22	610 378,99		
		краевой бюджет	775	0502	0641897007	522	0,00	0,00	40 581,23	40 581,23		
		краевой бюджет	775	0503	0641897007	521	0,00	0,00	88 133,49	0,00		
3.	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Приморского края"	всего, в том числе:	x	x	x	x	916 608,65	239 679,50	242 292,97	754 405,25		
		федеральный бюджет	774	x	x	x	128 277,10	128 277,10	128 277,10	127 203,08	99,16	
		краевой бюджет	774	x	x	x	111 402,40	111 402,40	114 015,87	113 120,08	99,21	
		объем средств местных бюджетов	x	x	x	x	84 001,59	0,00	0,00	83 044,45	98,86	
		иные внебюджетные источники	x	x	x	x	592 927,56	0,00	0,00	431 037,64	72,70	
3.1.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) стандартного жилья"	всего, в том числе:	x	x	x	x	916 608,65	239 679,50	242 292,97	754 405,25		
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	774	x	x	x	128 277,10	128 277,10	128 277,10	127 203,08	99,16	
		краевой бюджет	774	x	x	x	111 402,40	111 402,40	114 015,87	113 120,08	99,21	
		объем средств местных бюджетов	x	x	x	x	84 001,59	0,00	0,00	83 044,45	98,86	
		иные внебюджетные источники	x	x	x	x	592 927,56	0,00	0,00	431 037,64	72,70	
	Осуществление изготовления и	всего, в том числе:	x	x	x	x	62,40	62,40	9,38	9,38	100,00	41

3.1.1.	передачи бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для молодых семей - участников Подпрограммы	краевой бюджет	774	1003	0640521330	244	62,40	62,40	9,38	9,38	100,00	
3.1.2.	Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка	всего, в том числе:	x	x	x	x	4 350,00	4 350,00	7 016,49	7 016,49	100,00	42
		краевой бюджет	774	1003	0640581140	321	4 350,00	4 350,00	7 016,49	7 016,49	100,00	
3.1.3.	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	всего, в том числе:	x	x	x	x	912 196,25	235 267,10	235 267,10	747 379,38	81,93	43
		федеральный бюджет (субсидии,	774	1004	06405R4970	521	128 277,10	128 277,10	128 277,10	127 203,08	99,16	
		краевой бюджет	774	1004	06405R4970	521	106 990,00	106 990,00	106 990,00	106 094,21	99,16	
		планируемый объем средств местных бюджетов	x	x	x	x	84 001,59	0,00	0,00	83 044,45		
		иные внебюджетные источники	x	x	x	x	592 927,56	0,00	0,00	431 037,64		
4.	Подпрограмма "Повышение сейсмостойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
		всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.	Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг сейсмической опасности"	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
			x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Подпрограмма "Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений"	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 759 555,74	2 261 751,99	2 894 357,21	2 854 704,34	98,63	
		федеральный бюджет (субсидии,	x	x	x	x	518 735,40	518 735,40	518 735,40	515 151,55	99,31	
		субвенции, иные межбюджетные трансферты)	779	x	x	x	302 400,00	302 400,00	302 400,00	301 864,25	99,82	
			759	x	x	x	216 335,40	216 335,40	216 335,40	213 287,30	98,59	
			x	x	x	x	2 240 820,34	1 743 016,59	2 375 621,81	2 339 552,79	98,48	
	краевой бюджет	759	x	x	x	2 023 307,71	1 685 416,59	2 102 780,56	2 067 311,59	98,31		

		краевой бюджет	779	x	x	x	208 738,63	57 600,00	264 067,25	263 965,20	99,96		
			775	x	x	x	8 774,00	0,00	8 774,00	8 276,00	94,32		
		всего,	x	x	x	x	1 708 265,56	1 210 461,81	1 654 847,15	1 618 798,16	97,82		
5.1.	Комплекс процессных мероприятий "Выполнение обязательств по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	x	x	x	x	518 735,40	518 735,40	518 735,40	515 151,55	99,31		
			759	x	x	x	216 335,40	216 335,40	216 335,40	213 287,30	98,59		
			779	x	x	x	302 400,00	302 400,00	302 400,00	301 864,25	99,82		
			x	x	x	x	1 189 530,16	691 726,41	1 136 111,75	1 103 646,61	97,14		
			краевой бюджет	759	x	x	x	972 017,53	634 126,41	863 270,50	831 405,41	96,31	
				775	x	x	x	8 774,00	0,00	8 774,00	8 276,00	94,32	
				779	x	x	x	208 738,63	57 600,00	264 067,25	263 965,20	99,96	
5.1.1.	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	всего, в том числе:	x	x	x	x	767 542,14	617 542,14	824 009,39	819 742,90	99,48		
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	x	x	x	x	518 735,40	518 735,40	518 735,40	515 151,55	99,31	44	
			759	1004	06406R0820	530	216 335,40	216 335,40	216 335,40	213 287,30	98,59		
			779	1004	06406R0820	412	302 400,00	302 400,00	302 400,00	301 864,25	99,82		
			краевой бюджет	x	x	x	x	248 806,74	98 806,74	305 273,99	304 591,35	99,78	
				759	1004	06406R0820	530	41 206,74	41 206,74	41 206,74	40 626,15	98,59	
			779	1004	06406R0820	412	207 600,00	57 600,00	264 067,25	263 965,20	99,96		
5.1.2.	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета	всего,	x	x	x	x	930 810,79	592 919,67	822 063,76	790 779,26	96,19	45	
		краевой бюджет	759	1004	06406M0820	530	930 810,79	592 919,67	822 063,76	790 779,26	96,19		
5.1.3.	Ремонт жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	всего, в том числе:	x	x	x	x	9 789,63	0,00	8 651,00	8 153,00	94,24	46	
			x	x	x	x	9 789,63	0,00	8 651,00	8 153,00	94,24		
		краевой бюджет	779	1004	0640624120	243	1 138,63	0,00	0,00	0,00			
			775	1004	0640624120	244	8 651,00	0,00	8 651,00	8 153,00	94,24		
5.1.4.	Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов	всего, в том числе:	x	x	x	x	123,00	0,00	123,00	123,00	100,00	47	
			775	1004	0640629050	831	123,00	0,00	123,00	123,00	100,00		

6.2.1.	Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов	краевой бюджет	768	0501	0640892140	521	41 555,87	29 655,58	41 555,87	40 701,99	97,95	
6.2.2.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	всего, в том числе:	x	x	x	x	367 157,91	381 184,58	342 685,50	289 019,64	84,34	52
		краевой бюджет	768	0502	0640892320	521	35 780,60	75 184,58	35 780,60	27 510,11	76,89	
			768	0502	0640892320	522	331 377,31	306 000,00	306 904,90	261 509,53	85,21	
6.2.3.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по созданию условий для управления многоквартирными домами	всего, в том числе:	x	x	x	x	50 899,71	50 000,00	50 899,71	49 802,15	97,84	53
		краевой бюджет	768	0501	0640892330	521	50 899,71	50 000,00	50 899,71	49 802,15	97,84	
6.3.	Комплекс процессных мероприятий "Поддержка организаций коммунального хозяйства"	всего, в том числе:	x	x	x	x	8 769 140,64	10 479 010,16	10 441 065,43	10 441 065,40	100,00	
		краевой бюджет	768	x	x	x	8 769 140,64	10 479 010,16	10 441 065,43	10 441 065,40	100,00	
6.3.1.	Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов	всего, в том числе:	x	x	x	x	490 874,36	490 874,36	557 391,57	557 391,57	100,00	54
		краевой бюджет	768	0502	0640960460	811	490 874,36	490 874,36	557 391,57	557 391,57	100,00	
6.3.2.	Субсидии организациям на приобретение топлива	всего, в том числе:	x	x	x	x	3 096 598,62	4 751 683,35	3 555 291,15	3 555 291,15	100,00	55
		краевой бюджет	768	0502	0640960470	811	916 281,84	916 281,84	562 942,97	562 942,97	100,00	
			768	0502	0640960470	813	2 180 316,78	3 835 401,51	2 992 348,18	2 992 348,18	100,00	
6.3.3.	Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)	всего, в том числе:	x	x	x	x	5 081 662,45	5 081 662,45	6 299 716,98	6 299 716,95	100,00	56
		краевой бюджет	768	0502	0640960820	811	5 081 662,45	5 081 662,45	6 299 716,98	6 299 716,95	100,00	
	Осуществление капитальных вложений в объекты	всего, в том числе:	x	x	x	x	99 905,21	154 790,00	28 565,73	28 565,73	100,00	57

6.3.4.	государственной собственности Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии	краевой бюджет	768	0502	0640943630	466	99 905,21	154 790,00	28 565,73	28 565,73	100,00	
6.3.5.	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях	всего, в том числе:	x	x	x	x	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	58
		краевой бюджет	768	0502	0640922910	853	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
6.4.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение граждан твердым топливом "	всего, в том числе:	x	x	x	x	105 417,75	100 000,00	191 732,42	177 436,20	92,54	
		краевой бюджет	768	x	x	x	105 417,75	100 000,00	191 732,42	177 436,20	92,54	
6.4.1.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом	всего, в том числе:	x	x	x	x	105 417,75	100 000,00	191 732,42	177 436,20	92,54	59
		краевой бюджет	768	0502	0641092620	521	105 417,75	100 000,00	191 732,42	177 436,20	92,54	
7.	Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае"	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 197 440,08	1 277 346,51	1 056 535,18	919 908,92	87,07	
		краевой бюджет	775	x	x	x	1 277 346,51	1 277 346,51	136 441,61	135 931,34	99,63	
		иные внебюджетные источники	x	x	x	x	920 093,57	0,00	920 093,57	783 977,58	85,21	
7.1.	Региональный проект "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда""	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 197 440,08	1 277 346,51	1 056 535,18	919 908,92	87,07	
		краевой бюджет	775	x	x	x	1 277 346,51	1 277 346,51	136 441,61	135 931,34	99,63	
		иные внебюджетные источники	x	x	x	x	920 093,57	0,00	920 093,57	783 977,58	85,21	
7.1.1.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета	всего, в том числе:	x	x	x	x	1 277 346,51	1 277 346,51	136 441,61	135 931,34	99,63	60
		краевой бюджет	775	0501	061F367484	522	1 277 346,51	1 277 346,51	136 441,61	135 931,34	99,63	
7.1.2.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда	всего, в том числе:	x	x	x	x	920 093,57	0,00	920 093,57	783 977,58	85,21	61
		иные внебюджетные источники	775	0501	061F367483	522	920 093,57	0,00	920 093,57	783 977,58	85,21	

8.	Подпрограмма "Доступная ипотека"	всего, в том числе:	x	x	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	
		краевой бюджет	775	x	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	
8.1.	Комплекс процессных мероприятий "Повышение доступности ипотечных жилищных займов для отдельных категорий граждан"	всего, в том числе:	x	x	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	
		краевой бюджет	775	x	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	
8.1.1.	Предоставление субсидии АО «Корпорация развития жилищного строительства» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой	всего, в том числе:	x	x	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	62
		краевой бюджет	775	0501	0641161440	813	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	
9.	Подпрограмма "Обеспечение функций управления реализацией государственной программы"	всего, в том числе:	x	x	x	x	1 690 449,14	908 378,93	2 277 853,60	2 261 922,37	99,30	
		краевой бюджет	x	x	x	x	1 690 449,14	908 378,93	2 277 853,60	2 261 922,37	99,30	
			768	x	x	x	1 194 830,23	439 571,72	1 738 096,93	1 737 796,23	99,98	
			772	x	x	x	54 545,84	50 743,47	65 482,55	65 100,52	99,42	
			775	x	x	x	342 179,90	323 758,39	361 838,23	352 833,18	97,51	
			795	x	x	x	65 924,95	62 288,94	73 683,95	71 161,51	96,58	
811	x	x	x	32 968,22	32 016,41	38 751,94	35 030,93	90,40				
9.1.	Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы государственного управления"	всего, в том числе:	x	x	x	x	266 364,92	247 419,33	331 091,39	326 035,99	98,47	
		краевой бюджет	x	x	x	x	266 364,92	247 419,33	331 091,39	326 035,99	98,47	
			772	x	x	x	54 545,84	50 743,47	65 482,55	65 100,52	99,42	
			775	x	x	x	70 102,13	63 532,04	86 854,74	85 460,72	98,39	
			795	x	x	x	65 924,95	62 288,94	73 683,95	71 161,51	96,58	
			811	x	x	x	14 156,97	13 205,16	19 940,69	19 484,48	97,71	
768	x	x	x	61 635,03	57 649,72	85 129,46	84 828,76	99,65				
9.1.1.	Выполнение функций государственного органа в сфере строительства	всего, в том числе:	x	x	x	x	70 102,13	63 532,04	86 369,63	84 975,71	98,39	63
краевой бюджет	775	0412	0641210030	000	70 102,13	63 532,04	86 369,63	84 975,71	98,39			
9.1.2.	Выполнение функций государственного органа в сфере архитектуры	всего, в том числе:	x	x	x	x	14 156,97	13 205,16	19 940,69	19 484,48	97,71	64
краевой бюджет	811	0412	0641210030	000	14 156,97	13 205,16	19 940,69	19 484,48	97,71			
9.1.3.	Выполнение функций государственными органами в части жилищно-коммунального хозяйства	всего, в том числе:	x	x	x	x	61 535,03	57 649,72	85 029,46	84 728,76	99,65	65
краевой бюджет	768	0505	0641210030	000	61 535,03	57 649,72	85 029,46	84 728,76	99,65			

9.1.4.	Выполнение функций государственного органа в сфере жилищной инспекции	всего, в том числе:	x	x	x	x	65 893,95	62 288,94	73 270,30	70 747,86	96,56	66
		краевой бюджет	795	0505	0641210030	000	65 893,95	62 288,94	73 270,30	70 747,86	96,56	
9.1.5.	Выполнение функций государственными органами в части строительного надзора и контроля в области долевого строительства	всего, в том числе:	x	x	x	x	54 545,84	50 743,47	65 482,55	65 100,52	99,42	67
		краевой бюджет	772	0412	0641210030	000	54 545,84	50 743,47	65 482,55	65 100,52	99,42	
9.1.6.	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях	всего, в том числе:	x	x	x	x	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	68
		краевой бюджет	768	0505	0641222910	853	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
9.1.7.	Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов	всего, в том числе:	x	x	x	x	31,00	0,00	433,65	433,65	100,00	69
		краевой бюджет	795	0505	0641229050	831	31,00	0,00	413,65	413,65	100,00	
		краевой бюджет	775	0113	0641229050	831	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00	
9.1.8.	Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	465,11	465,01	99,98	
		краевой бюджет	775	0412	0641220780	851	0,00	0,00	465,11	465,01	99,98	70
9.2.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"	всего, в том числе:	x	x	x	x	1 377 057,68	612 592,90	1 901 391,15	1 895 840,37	99,71	
		краевой бюджет	x	x	x	x	1 377 057,68	612 592,90	1 901 391,15	1 895 840,37	99,71	
			775	x	x	x	243 862,48	230 670,90	248 423,68	242 872,90	97,77	
			768	x	x	x	1 133 195,20	381 922,00	1 652 967,47	1 652 967,47	100,00	
9.2.1.	Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	всего, в том числе:	x	x	x	x	82 909,19	81 970,45	84 431,09	84 431,09	100,00	71
		краевой бюджет	775	0412	0641370590	611	82 909,19	81 970,45	84 431,09	84 431,09	100,00	
9.2.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Приморского края"	всего, в том числе:	x	x	x	x	106 291,27	96 037,25	107 513,73	102 310,58	95,16	72
		краевой бюджет	775	0412	0641370590	000	106 291,27	96 037,25	107 513,73	102 310,58		

9.2.3.	Субсидии из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности казенного предприятия Приморского края "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края"	всего, в том числе:	x	x	x	x	52 663,20	52 663,20	52 663,20	52 663,20	100,00	73
		краевой бюджет	775	0412	0641361570	813	52 663,20	52 663,20	52 663,20	52 663,20	100,00	
9.2.4.	Субсидии на осуществление уставной деятельности фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края"	всего, в том числе:	x	x	x	x	193 922,00	193 922,00	193 922,00	193 922,00	100,00	74
		краевой бюджет	768	0505	0641361420	633	193 922,00	193 922,00	193 922,00	193 922,00	100,00	
9.2.5.	Субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям	всего, в том числе:	x	x	x	x	939 273,20	188 000,00	939 273,20	939 273,20	100,00	75
		краевой бюджет	768	0502	0641360910	813	939 273,20	188 000,00	939 273,20	939 273,20	100,00	
9.2.6.	Оплата услуг эксплуатационного обслуживания	всего, в том числе:	x	x	x	x	1 998,82	0,00	3 815,66	3 468,03	90,89	76
		краевой бюджет	775	0412	0641324690	244	1 998,82	0,00	3 798,36	3 450,73	90,85	
		краевой бюджет	775	0412	0641324690	831	0,00	0,00	17,30	17,30	100,00	
9.2.7.	Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение недополученных доходов из-за нереальной к взысканию дебиторской задолженности населения за коммунальные услуги	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	229 548,27	229 548,27	100,00	77
		краевой бюджет	768	502	0641361940	811	0,00	0,00	229 548,27	229 548,27	100,00	
9.2.8.	Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам	всего, в том числе:	x	x	x	x	0,00	0,00	290 224,00	290 224,00	100,00	78
		краевой бюджет	768	502	0641363430	811	0,00	0,00	290 224,00	290 224,00		
9.3.	Комплекс процессных мероприятий "Оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства"	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 149,84	3 670,00	494,36	0,00	0,00	
		краевой бюджет	775	x	x	x	2 149,84	3 670,00	494,36	0,00	0,00	

9.3.1.	Расходы на оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства и получение экспертных заключений о возможности вовлечения затрат и объектов незавершенного строительства в хозяйственный оборот	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 149,84	3 670,00	494,36	0,00	0,00	
		краевой бюджет	775	0412	0641424200	244	2 149,84	3 670,00	494,36	0,00	0,00	79
9.4.	Комплекс процессных мероприятий "Внедрение современных информационных систем в строительной отрасли"	всего, в том числе:	x	x	x	x	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00	
		краевой бюджет	775	x	x	x	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00	
9.4.1.	Сопровождение единой системы данных о производителях строительных материалов и строительных компаний Приморского края	всего, в том числе:	x	x	x	x	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00	80
		краевой бюджет	775	0412	0641524910	244	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00	
9.5.	Комплекс процессных мероприятий "Участие Приморского края в архитектурно-строительных выставках, фестивалях, конкурсах, мероприятиях"	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 900,00	2 900,00	2 900,00	546,45	18,84	
		краевой бюджет	811	x	x	x	2 900,00	2 900,00	2 900,00	546,45	18,84	
9.5.1.	Участие Приморского края в архитектурно-строительных мероприятиях	всего, в том числе:	x	x	x	x	2 900,00	2 900,00	2 900,00	546,45	18,84	81
		краевой бюджет	811	0412	x	244	2 900,00	2 900,00	2 900,00	546,45	18,84	
9.6.	Комплекс процессных мероприятий "Разработка, согласование и утверждение нормативов градостроительного проектирования, документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Приморского края"	всего, в том числе:	x	x	x	x	41 796,70	41 796,70	41 796,70	39 319,56	94,07	
		краевой бюджет	x	x	x	x	41 796,70	41 796,70	41 796,70	39 319,56	94,07	
			775	x	x	x	25 885,45	25 885,45	25 885,45	24 319,56	93,95	
			811	x	x	x	15 911,25	15 911,25	15 911,25	15 000,00	94,27	
9.6.1.	Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию	всего, в том числе:	x	x	x	x	25 885,45	25 885,45	25 885,45	24 319,56	93,95	
		краевой бюджет	775	0113	0641723050	244	25 885,45	25 885,45	25 885,45	24 319,56	93,95	82

9.6.2.	Подготовка проектов изменений региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае	всего, в том числе:	х	х	х	х	15 911,25	15 911,25	15 911,25	15 000,00	94,27	
		краевой бюджет	811	0412	0641724990	244	15 911,25	15 911,25	15 911,25	15 000,00	94,27	83