



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул.Светланская, 22, г.Владивосток, 690110  
Телефон: (423) 202-26-40, факс (423) 202-26-48  
e-mail: [energo@primorsky.ru](mailto:energo@primorsky.ru)

02.09.2024 № 45/3001  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю комитета по  
экономической политике и  
собственности Законодательного  
Собрания Приморского края

Авдои Д.Т.

E-mail: [econom@zspk.gov.ru](mailto:econom@zspk.gov.ru)

Уважаемый Джони Титалович!

В ответ на Ваше письмо от 26.08.2024 № 08-13/85 по вопросу подготовки объектов топливно-энергетического комплекса Приморского края (далее - ТЭК) к осенне-зимнему периоду 2024 - 2025 годов (далее - ОЗП) министерство энергетики и газоснабжения Приморского края сообщает следующее.

Контроль за подготовкой к отопительному периоду ТЭК осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Приморского края, в этом году проведено 23 заседание.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 04.04.2023 № 217 производятся выездные комиссионные обследования наличия аварийного запаса субъектов электроэнергетики по результатам которого предприятиям будут выданы паспорта готовности к ОЗП.

На складах для аварийно - восстановительных работ хранится материально-технический ресурс на сумму 65,322 млн. руб., что составляет 99% от утвержденного перечня (для объектов 110 кВ и выше – 100%).

Для оперативного реагирования по локализации аварийных ситуаций на объектах энергетики в 2024 году участвуют 152 бригады (в количестве 610 человека) и 358 единицы техники.

Накопление топлива на складах электростанций края осуществлялось в соответствии с утвержденными графиками.

С целью подготовки к отопительному сезону 2024/2025 ТСО на мероприятия годовой ремонтной программы направлено 511,194 млн. рублей (освоение составляет около 98% от годового плана и 100% от календарного плана).

За период с января по август 2024 года в рамках реализации годовой программы ТСО произведен:

ремонт 183,6 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ – выполнен на 75 % (244,8 км план), замена повреждённых изоляторов в количестве 1203 штук, замена 975 опор, выполнен ремонт выключателей 35-110 кВ – 35 шт и 6-10 кВ - 213 шт;

расчистка просек воздушных линий выполнена на 57% (905,5 га факт, 1588,6 га план) работы ведутся в соответствии с календарным планом-графиком.

Общий процент выполнения ремонтной программы составляет 92 %.

Окончание выполнения всех мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024 - 2025 гг. запланировано на 30.10.2024.

Касательно объектов генерации сообщаем, на Владивостокской ТЭЦ-2 ведется демонтаж котлоагрегатов № 3 и № 4. Ввод второго турбоагрегата в работу запланирован на первый квартал 2026 года.

8 августа 2024 года министерством был произведен комиссионный выезд на Приморскую ГРЭС для осуществления контроля выполнения работ по реконструкции двух энергоблоков № 5 и № 9, по итогам которого были определены следующие сроки завершения реконструкции энергоблоков: № 9 до 30 сентября 2024 года и № 5 до 1 декабря 2024 года.

И.о. министра



Е.Н. Шиш