



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минэкономразвития ПК)**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (423) 220-92-34, факс: (423) 220-92-88
E-mail: mineconom@primorsky.ru

11.09.2024 № 29/4299

На № _____ от _____

Председателю комитета по
экономической политике и
собственности Законодательного
Собрания Приморского края

Авдои Д.Т.

Уважаемый Джони Титалович!

Рассмотрев Ваше письмо от 28 августа 2024 года № 08-13/89, министерство экономического развития Приморского края направляет информацию о реализации и оценке эффективности государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» за 2023 год.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Министр



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F0E1235564471F3EVE79B75998C3B5E3
Владелец: Блохин Андрей Игоревич
Действителен с 29-07-2024 до 22-10-2025

А.И. Блохин

Матвеев Александр Александрович
8 (423) 220-83-64

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации государственной программы Приморского края
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» за 2023 год.

В 2023 году объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» (далее – государственная программа) составил **25 766 303,86 тыс. рублей**, в том числе средства краевого бюджета – 21 574 135,93 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 272 075,50 тыс. рублей, средства иных внебюджетных источников – 920 093,57 тыс. рублей.

Фактические расходы по государственной программе за 2023 год составили **24 622 132,97 тыс. рублей (95,6%)**, в том числе за счет средств краевого бюджета 20 575 940,66 тыс. рублей (95,4%), за счет средств федерального бюджета 3 262 214,73 тыс. рублей (99,7%), за счет средств иных внебюджетных источников 783 977,58 тыс. рублей (85,2%)

Из **80** мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2023 году (2020 - 56; 2021 - 51; 2022 - 81), выполнены в полном объеме **54** мероприятий (2020 - 39; 2021 - 48; 2022 - 74), **3** мероприятия выполнены не в полном объеме (уровень достижения всех структурных элементов госпрограммы в 2023 году составил **81,7%**).

По результатам реализации государственной программы не были выполнены **23** мероприятия, из них:

«Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилая застройка в городе Большой Камень, Приморский край) (реконструкция путепровода через железную дорогу)». Запланированные в 2023 году работы не исполнены по причине отсутствия технологических перерывов движения ж/д транспорта («окон») в необходимом объеме. В связи с отсутствием «окон» не демонтирован существующий путепровод в полном объеме. Дополнительным соглашением срок выполнения

работ продлен до конца 2024 года;

«Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета Комплексная застройка "ДНС Сити" (сети электроснабжения)». Перенос сроков реализации на 2024 год по инфраструктурному проекту в связи со значительным смещением сроков поставки основного силового электротехнического оборудования по причине перегруженности производственных мощностей заводов – изготовителей;

«Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "ДНС Сити" (сети водоотведения)». Перенос сроков реализации на 2024 год по инфраструктурному проекту в связи с увеличением объемов работ по проектированию до наружных сетей водоотведения (межквартальная сеть канализации);

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства». Дальнереченским ГО, Черниговским МО не получены положительные экспертизы по объектам водоснабжения, водоотведения;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда». Не освоение средств в полном объеме связано с тем, что в августе 2023 года Владивостокский и Уссурийские городские округа попали в зону прохождения сильных ливневых дождей, что повлияло на сроки доставки материалов и возможность проведения строительных работ. На 2024 год перенесены сроки строительства 6 многоквартирных домов по полному циклу.

По итогам реализации государственной программы в 2023 году можно отметить следующее:

145 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

приобретено 58 жилых помещений для предоставления детям-сиротам;

предоставлено 223 социальной выплаты, в форме сертификатов, на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей;

отремонтировано 325 подъездов в 96 МКД В Артёмовском, Уссурийском, Находкинском, Владивостокском, ЗАТО Фокино;

предоставлено субсидий 5 организациям на возмещение затрат в целях снижения платежей населения за электрическую энергию;

расселено 4,2 тыс. человек из аварийного жилья объемом 76,6 тысяч квадратных метров;

проведены мероприятия по контролю за деятельностью управляющих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Обследовано более 783,86 тыс. кв. м. жилых домов. За отчетный период управляющим организациям, товариществам собственников жилья и предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, выдан 1801 исполнительный документ.

Из 45 показателей государственной программы 30 достигли планового значения, 12 показателей достигнуты не в полном объеме, 3 показателя не достигнуты. Уровень достижения всех показателей госпрограммы составил 80.5%.

Наименование показателей государственной программы	Единица измерения	Значения показателей		Степень достижения планового значения показателя, %
		план	факт	
Достигнутые показатели, из них:				
Количество граждан, поставленных на учет в органах местного самоуправления	человек	10	94	100,0
Формирование (развитие) рынка арендного жилья для отдельных категорий граждан на территории Приморского края	единиц	24,4	25,1	100,0
Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков,	штук	84	95	100,0

предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей				
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	единиц	138	145	100,0
Доля населения Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	83,5	83,5	100,0
Количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт фасадов	единиц	2	5	100,0
количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в Приморском крае	тысяч квадратных метров	43,88	49,80	100,0
Показатели, достигнутые не в полном объеме, из них:				
Количество сертификатов, выданных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приобретение жилого помещения	единиц	235	223	94,9
Удельный вес ветхого и аварийного фонда в общей площади многоквартирных жилых домов	процент	0,65	0,67	96,9
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	штук	5	3	60,0
Количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	человек	177	30	17,0

Количество инвестиционных проектов жилой и нежилой застройки, обеспеченных инфраструктурой	штук	10	1	10,0
Участие Приморского края в архитектурно-градостроительных фестивалях	количество	3	1	33,3
Недостигнутые показатели:				
Количество закупленной спецтехники	единиц	10	0	0,0
Количество объектов незавершенного строительства, по которым оформлена исполнительная документация для регистрации права собственности Приморского края	единиц	3	0	0,0
Количество разработанных проектов изменений документов территориального планирования Приморского края	единиц	1	0	0,0

Эффективность реализации государственной программы составила **84,4%** (ниже среднего уровня **91,9%** по всем госпрограммам).