



**МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Бородинская, 12, г. Владивосток, 690033
Телефон: (423) 233-28-41, факс: (423) 233-28-56
E-mail: road@primorsky.ru

13.11.2024 № 16/10895/7

На № 08-16/108 от 30.10.2024

Председателю комитета
Законодательного Собрания
Приморского края по
экономической политике и
собственности

Авдои Д.Т.

Уважаемый Джони Титалович!

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на Ваш запрос о предоставлении информации к заседанию комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности по вопросу реализации в 2024 году государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» направляет информацию согласно приложению.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Заместитель министра



В.А. Шичкин

Алексеева Светлана Виктровна
(423) 236-63-32

**ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ» В 2024 ГОДУ**

Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па. Ответственным исполнителем Программы является министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – министерство).

Основные цели Программы на 2024 год заключаются в обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 86,15%, доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 55,91%, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий Приморского края, повышение транспортной доступности для граждан социально-экономических, туристических и культурных центров Приморского края, повышение доступности транспортных услуг для жителей удаленных и труднодоступных территорий Приморского края.

В 2024 году **структуру** Программы составляют 3 подпрограммы:

- «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае»;
- «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае»;
- «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае».

Объем финансирования Программы в 2024 году (по состоянию на 01.10.2024):

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Всего | 27 829 607,32 | 15 446 581,79 | 55,50 |
| Федеральный бюджет | 2 405 380,55 | 1 901 367,61 | 79,05 |
| Краевой бюджет | 25 356 226,77 | 13 505 748,44 | 53,26 |
| Бюджеты муниципальных образований | 68 000,00 | 39 465,74 | 58,04 |

Неисполненно 12 383 025,53 тыс. рублей, из них: ФБ - 504 012,9 тыс. рублей, Кб - 11 850 478,33 тыс. рублей.

Дорожное хозяйство

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»:
в целях финансового обеспечения дорожной деятельности (на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края) заключены государственные контракты № 73/24 от 04.03.2024 с ООО «ПСК» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участке км 25+000 – км 39+000 автомобильной дороги регионального значения Штыково – Ивановка – Реттиховка в Шкотовском муниципальном округе, государственный контракт № 89/24 от 15.03.2024 с АО «СПЕЦСУ» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участке км 0+000 – км 5+762 автомобильной дороги регионального значения Хабаровск – Владивосток – Алексеевка в Надеждинском муниципальном районе, № 141/24 от 25.03.2024 с АО «СПЕЦСУ» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участке км 36+500 – км 40+361 автомобильной дороги регионального значения Владивосток - Артем и на участке км 0+000 – км 2+380 автомобильной дороги регионального значения Владивосток - Находка - Михайловская птицефабрика в Артемовском городском округе, № 142/24 от 25.03.2024 с АО «СПЕЦСУ» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участке км 0+000 – км 6+000 автомобильной дороги регионального значения Подъезд к базе отдыха Песчаный во Владивостокском городском округе, № 160/24 от 31.03.2024 с ООО «РСК» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках автомобильных дорог регионального значения Раздольное - Хасан - Безверхово км 8+500 - км 15+500, Раздольное - Хасан - Зарубино км 6+250 - км 10+910 в Хасанском муниципальном округе, № 208/24 от 22.04.2024 с АО «Примавтодор» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках автомобильных дорог регионального значения Раздольное - Хасан км 66+505 – км 66+660, км 66+856 – км 66+976, км 67+075 – км 67+824 в Хасанском муниципальном округе, № 281/24 от 27.05.2024 с ООО «ВСК № 1» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках автомобильных дорог регионального значения Уссурийск - Пограничный - Госграница км 7+464 - км 12+061, № 267/24 от 17.05.2024 с ООО «ВСК № 1» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участке км 5+944 - км 7+757 автомобильной дороги регионального значения Михайловка - Турий Рог в Михайловском муниципальном

районе, № 404 от 05.08.2024 ООО «ПСК» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) автомобильной дороги регионального значения Штыково - Ивановка - Ретиховка км 013+000 - км 025+000 в Шкотовском муниципальном округе. Общая сумма госконтрактов составляет 1 439 314,62 тыс. рублей. Кассовое освоение на 01.10.2024 - 1 416 456,37 тыс. рублей;

в целях финансового обеспечения дорожной деятельности (на автомобильных дорогах местного значения на территории Приморского края) заключены муниципальные контракты на 33 объекта ремонта общей протяженностью 26,17 км в Артемовском ГО (3 объекта), Владивостокском ГО (7 объектов), Надеждинском МР (6 объектов), Шкотовском МО (17 объектов). Кассовое исполнение по мероприятию составило 368 919,72 тыс. рублей;

в целях приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключены государственные контракты: № 138/24 от 22.03.2024 с ИП Власкин Н.С. на осуществление дорожной деятельности (ремонт) участков автомобильной дороги регионального значения Хабаровск-Владивосток Давыдовка км 2+300- км 4+050 и примыкания к мосту км 0+740 (19,0+104,0 п.м.) в Надеждинском муниципальном районе, № 156/24 от 29.03.2024 с ООО «РСК» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краскино - Госграница км 0+000 - км 3+700, Раздольное-Хасан км 168+100 - км 171+100, км 171+100 - км 174+930, км 174+930- км 179+930 в Хасанском муниципальном округе, № 161/24 от 01.04.2024 с ИП Папикян А.А. на осуществление дорожной деятельности на участке км 41+200 - км 42+250 автомобильной дороги межмуниципального значения Спасск-Варфоломеевка в Спасском муниципальном районе, № 143/24 от 25.03.2024 с АО «СПЕЦСУ» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках автомобильных дорог регионального значения Покровка – Новогеоргиевка км 3+000 - км 8+750, Покровка – Новогеоргиевка км 8+877- км 11+000, км 13+000 - км 17+000, км 20+000 - км 22+630, Доброполье – Николо – Львовское – Покровка – Синельниково км 0+000 - км 5+479 в Октябрьском муниципальном округе, № 209/23 от 21.04.2023

АО «Примавтодор» на осуществление дорожной деятельности (ремонт) на участках автомобильных дорог регионального значения Осиновка - Рудная Пристань км 31+700 - км 36+961, км 38+748 - км 40+687. Общая сумма госконтрактов, заключенных в 2024 году составляет 788 681,32 тыс. рублей. Кассовое освоение на 01.10.2024 - 695 871,12 тыс. рублей (76,7% от СБР).

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (в рамках национального проекта) в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек заключен государственный контракт № 157/24 от 29.03.2024 ООО «Альтек» на поставку интеграционной платформы интеллектуальных транспортных систем.

В рамках реализации Планов ЦЭР:

заключен контракт ООО «КРДВ Приморье» с ООО «Магистраль» от 24.01.2024 № 005505035018P0H0002021432/231/24/ПК/И на разработку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Автомобильная дорога от земельного участка с кадастровым номером 25:09:320101:56, с примыканием к региональной автомобильной дороге Григорьевка Новожатково на участке км 1+1600, в целях реализации инвестиционного проекта резидента ТОР «Михайловский» ООО «Кенгроу» объект ООО КРДВ «Приморье». Цена контракта 4 397,29 тыс. рублей. При выполнении предпроектного обследования в марте-апреле 2024 года выявлены не учтённые работы. С учетом установленного расчета стоимости контракта выявилась длительность поиска проектно-изыскательской компании и необходимость увеличения финансирования. На сегодняшний день проведены инженерные изыскания (ИГДИ, ИЭИ, ИГМИ, ИЭИ) отчеты по инженерным изысканиям согласованы. Ведётся корректировка комплекта проектной документации по замечаниям. Срок реализации продлен на 2025 год.

заключено соглашение с администрацией городского округа Большой Камень о предоставлении им субсидии с целью финансирования муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта планировки, проекта межевания

территории, проектно-изыскательских работ и рабочей документации с созданием информационной модели объекта BIM-модель, с получением положительного заключения государственной экспертизы по объектам реконструкции автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода) и реконструкции автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода. Готовность проектной документации 100%, но отсутствует положительное заключение государственной экспертизы, ведется работа по устранению замечаний, в связи с рядом объективных факторов, повлиявших на исполнение подрядчиками контрактов (уточнение и изменение трассы проектируемых объектов, выполнение дополнительных изысканий, продолжительный период получения технических условий и согласования примыканий проектируемого объекта к автомобильным дорогам общего пользования, увеличение объема проектирования путепровода на 85,4 м и пр.) рассматривается возможность переноса срока реализации мероприятий и предусмотренного в текущем году их финансирования на 2025 год;

ведется ремонт участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения Михайловка – Дальнее, км 7+300 - км 9+250 и км 11+150 - км 35 +176 (ТОР «Приморье») в рамках государственных контрактов от 26.12.2023 № 617/23 (уровень техготовности составляет 64%) и от 25.12.2023 № 611/23 (уровень техготовности составляет 79%).

В рамках мероприятия по «Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» заключены государственные контракты на сумму 2 416 057,21 тыс. рублей: государственный контракт № 57/24 от 16.02.2024 с ИП Александрова О.В. на содержание линий наружного освещения и светофорных объектов на участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края, государственный контракт № 77/24 от 11.03.2024 с АО «ПАД» на выполнение содержания, профилактических и планово-предупредительных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края и дорожных

сооружений на них, государственный контракт № 78/24 от 11.03.2024 с АО «ПАД» на выполнение содержания, профилактических и планово-предупредительных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края и дорожных сооружений на них. Заключен государственный контракт № 330/24 с ИП Сокольский А.П. по оказанию услуги по предоставлению доступа к программному обеспечению по модели SaaS. Цена контракта составила 3 950,00 тыс. рублей.

По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» заключены государственные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, в том числе выполнение инженерно-геодезических изысканий, оказание услуги по проведению строительно-технической экспертизы, разработка проектно-сметной документации в сумме на 2 809 900,00 рублей: государственный контракт от 31.01.2024 № 26/24 ООО «СК СТАНДАРТ» на оказание услуги по проведению строительно-технической экспертизы на участках км 3+000 – км 5+445, км 26+000 - км 27+000, км 32+000 - км 33+000 автомобильной дороги регионального значения Раздольное – Хасан в Надеждинском муниципальном районе и Хасанском муниципальном округе на территории Приморского края, государственный контракт 46/24 от 12.02.2024 с ООО «ППК» разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт путепровода через железнодорожные пути «Угольная-мыс Астафьева» на км 3+503 а/д Подъезд к г. Партизанску в Партизанском городском округе Приморского края», государственный контракт от 19.03.2024 № 98/24 ООО «ПРОГРЕСС-ДВ» разработка проектной документации по объекту: «Ремонт мостового сооружения через ручей на км 35+269 (35+304) автомобильной дороги «Артем – Находка – порт Восточный» в Приморском крае», государственный контракт от 19.03.2024 № 99/24 ООО «ПРОГРЕСС-ДВ» разработка проектной документации по объекту: «Ремонт мостового сооружения через ручей на км 36+693 автомобильной дороги «Артем – Находка – порт Восточный» в Приморском крае», государственный контракт от 19.03.2024 № 100/24 ООО «ПРОГРЕСС ДВ» инженерно-геодезических изысканий по объекту «Ремонт путепровода на км 4+707 автомобильной дороги «Хабаровск – Владивосток – с. Баневурово (км 668+986 а/д

«Обход г. Уссурийска», государственный контракт от 19.03.2024 № 96/24 ООО «СК Стандарт» оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы по объекту: «Осуществление дорожной деятельности (ремонт) на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Михайловка – Турий Рог км 0+000 – км 1+271, км 1+663 – км 1+802, км 2+349 – км 2+364, км 2+802 – км 5+944, км 5+944 – км 7+757, Уссурийск – Пограничный – Госграница км 7+464 – км 12+061 на территории Приморского края в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственный контракт от 19.03.2024 № 97/24 ООО «СК Стандарт» оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы по объекту: «Осуществление дорожной деятельности (ремонт) на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Осиновка-Рудная Пристань км 73+000 - км 78+000 на территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках мероприятия «Проектирование (включая изыскания) строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» получено 13 положительных заключений госэкспертизы, ведется работа по корректировке документации, получившей отрицательное заключение, для направления на повторную экспертизу, ведутся строительно-монтажные работы на объектах. Общий кассовый расход по мероприятию составил 1 230 193,13 тыс. рублей.

В рамках ведомственного проекта «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края» муниципальным образованиям Приморского края в соответствии с законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предоставлены субсидии:

на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их

капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края - подписаны соглашения с 5 МО (Пограничный МО, Анучинский МО, Тернейский МО, Яковлевский МО, Пожарский МО). На отчетную дату произведен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 19,429 км;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования - заключены соглашения с 28 МО, выполнен ремонт общей протяженностью - 38,024 км;

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - заключены соглашения с 2 МО (Владивостокский ГО, Дальнегорский ГО);

на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования - заключены 5 соглашений с МО, на отчетную дату выполнено 2 проекта;

на содержание автомобильных дорог местного значения - заключены соглашения с администрациями Большого Камня, Владивостокского и Уссурийского ГО;

на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края - заключены 2 соглашения с МО;

на приобретение специализированной дорожной техники за счет дорожного фонда Приморского края - заключено соглашение с Кавалеровским МО, приобретено 2 единицы техники;

на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования) - заключены 4 соглашения с МО (Владивостокский ГО, Находкинский ГО, Артемовский ГО, Большой Камень ГО) на приобретение 18 автобусов. На отчетную дату МО приобретено 12 автобусов;

на организацию транспортного обслуживания населения в границах

муниципальных образований Приморского края - заключено 31 соглашение с МО и выполнено 80 690 рейсов по регулируемым тарифам.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края»:

утверждена 1 ДПТ «Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога Сектор 10»;

предоставлены бюджетные инвестиции АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в целях развития дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края в размере 1 750 000,00 тыс. рублей;

на восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий ЧС направлен межбюджетный трансферт в размере 829 198,00 тыс. рублей;

выполняются ремонтные работы в соответствии с госконтрактами 2023 года по восстановлению мостового сооружения на км 76+144 автомобильной дороги регионального значения Дальнереченск - Ариадное, работы выполнены на 49,8% (были приостановлены из-за паводка, работы продолжаются), водопропускной трубы на км 28+890 автомобильной дороги регионального значения Уссурийск - Раковка - Осиновка, работы выполнены на 57%; полностью выполнены работы по восстановлению автомобильной дороги регионального значения Подъезд к с. Камень - Рыболов от Сибирцево - Жариково - Комиссарово на участке км 5+235 - км 8+940 по восстановлению водопропускной трубы на км 43+037 автомобильной дороги регионального значения Галенки - Новогеоргиевка - Полтавка - Застава;

выполняются работы по капитальному ремонту моста на км 34 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово, уровень технической готовности 96,71%;

заключен контракт на приобретение в собственность Приморского края разборных автомобильных мостов, их установка, содержание, монтаж, демонтаж (переустановка), прочие работы и услуги.

Транспорт

Заключено соглашение с АО «Экспресс Приморья» от 24.01.2024 № 16/24 (в ред. д/с от 19.03.2024 № 101/24) на предоставление субсидии из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам. За январь-август 2024 года **объем вагонокилометровой работы АО «Экспресс Приморья» составил 6 905,465 тыс. вагонокилометров.** Субсидия предоставлена АО «Экспресс Приморья» в размере 446 052,06 тыс. рублей (73,1% от плана).

Проведен отбор получателей субсидий на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края, по результатам которых заключены соглашения: с АО «Авиакомпания «Аврора» от 27.01.2023 № 46/23, с ООО «ГРАНАТ» от 26.01.2023 № 40/23 и от 18.08.2023 № 404/23. Заключено соглашение с КГУАП «Пластун-Авиа» от 18.01.2024 № 04/24 (в ред. д/с от 14.03.2024 № 88/24) на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае.

За январь-август 2024 года **осуществлено 1 024 рейса воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Приморского края.** Субсидии на возмещение недополученных доходов предоставлены АО «Авиакомпания «Аврора» и ООО «ГРАНАТ» в размере 171 768,01 тыс. рублей (77,9% от плана), КГУАП «Пластун Авиа» в размере 451 266,62 тыс. рублей (77,8% от плана).

На перевозку пассажиров внеуличным транспортом направлено 11,35 тыс. рублей (100% от плана). За отчетный период **фуникулером перевезено 187 667 пассажиров.**