



**МИНИСТЕРСТВО  
ТРАНСПОРТА  
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Бородинская, 12, г. Владивосток, 690033  
Телефон: (423) 233-28-41, факс: (423) 233-28-56  
E-mail: road@primorsky.ru

07.11.2025 № 16/9999/7

На № 08-08/167 от 23.10.2025

Председателю комитета  
Законодательного Собрания  
Приморского края по  
экономической политике и  
собственности

Авдои Д.Т.

Уважаемый Джони Титалович!

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на Ваш запрос о предоставлении информации к заседанию комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности по вопросу реализации в 2025 году государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» направляет информацию согласно приложению.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Министр



А.В. Игнатенко

Алексеева Светлана Викторовна  
Яковлева Наталья Евгеньевна  
(423) 236-63-32

**ИНФОРМАЦИЯ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ» В 2025 ГОДУ**

Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па. Ответственным исполнителем Программы является министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – министерство).

**Основные цели** Программы на 2025 год заключаются в обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 87,63%, доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 55,48%, повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий Приморского края, повышение транспортной доступности для граждан социально-экономических, туристических и культурных центров Приморского края, повышение доступности транспортных услуг для жителей удаленных и труднодоступных территорий Приморского края.

В 2025 году структуру Программы составляют 3 подпрограммы:

- «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае»;
- «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае»;
- «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае».

Объем финансирования Программы в 2025 году (по состоянию на 01.11.2025):

| Источники ресурсного обеспечения  | Оценка расходов (в соответствии с Программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Всего</b>                      | <b>35 825 608,76</b>                                     | <b>24 206 311,18</b>           | <b>67,6</b>                 |
| Федеральный бюджет                | 7 625 308,40                                             | 5 855 482,93                   | 76,8                        |
| Краевой бюджет                    | 28 132 300,36                                            | 18 296 159,41                  | 65                          |
| Бюджеты муниципальных образований | 68 000,00                                                | 54 668,84                      | 80,4                        |

*Неисполненно 11 619 297,58 тыс. рублей, из них: ФБ - 1 769 825,47 тыс. рублей, Кб - 9 836 140,94 тыс. рублей.*

## Дорожное хозяйство

Работы ведутся в соответствии с «Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года», в рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (далее - государственная программа, НП «ИДЖ»).

В рамках государственной программы в НП «ИДЖ» входят два региональных проекта (далее - РП): «Региональная и местная дорожная сеть» (Приморский край) и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В ходе исполнения мероприятий РП «Региональная и местная дорожная сеть» общая протяженность объектов ремонта, запланированных к вводу в эксплуатацию к концу 2025 года, составит порядка 231,64 км, в том числе автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения порядка 213,99 км, автомобильные дороги местного значения порядка 17,65 км. Протяженность 16 мостовых сооружений, запланированных к вводу в эксплуатацию после ремонта в 2025 году, составит порядка 563,76 пог. м.

План по укладке верхних слоев дорожной одежды - 2,04 млн кв.м, фактический показатель площади укладки верхних слоев дорожной одежды составляет 1,65 млн кв.м (80,88%).

Выполняется ремонт автомобильных дорог на 64 объектах (по дорогам регионального значения ремонт 41 объекта, по дорогам местного значения (Владивостокской агломерации) ремонт 23 объектов (г. Владивосток - 4 объекта, протяженностью 2,57 км, г. Артем - 1 объект, протяженностью 2,78 км; Надеждинский муниципальный округ - 3 объекта, протяженностью 2,41 км; Шкотовский муниципальный округ - 15 объектов, протяженностью 9,18 км).

Кассовое освоение (по состоянию на 01.11.2025) составило 6 831 576,51 тыс. рублей (67,42% от плана), в т.ч. средства федерального бюджета - 4 055 172,86 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 2 721 734,81 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 54 668,84 тыс. рублей.

В ходе исполнения мероприятия РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2025 году заключены государственные контракты

на выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (установка динамического информационного табло и установка автоматической дорожной метеостанции), на поставку серверов, на поставку программного обеспечения, на выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (установка детектора параметров транспортного потока), на поставку «Система хранения данных».

Кассовое освоение (по состоянию на 01.11.2025) составило 36 215,42 тыс. рублей (79,4% от плана), в т.ч. средства федерального бюджета - 35 491,12 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 724,31 тыс. рублей.

В ходе реализации РП (вне НП) «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения Приморского края» в 2025 году: активно **ведется строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800** (техническая готовность объекта 79,56%, срок завершения работ 2027 год); **введены в эксплуатацию 2 объекта** (мостовой переход через р. Илистая на км 8+212 автомобильной дороги Сибирцево – Жариково – Комиссарово, протяженностью 1,426 км, в т.ч. мост – 439,43 пог.м, мостовой переход через ручей на км 1+752 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог, протяженностью 0,54656 км; **на 3 объектах строительно-монтажные работы завершены и готовятся к вводу в эксплуатацию** (мостовой переход через р. Осиновка на 5 км автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань протяженностью 1,0 км, мостовой переход через р. Падь Подсобная на км 89+353 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный протяженностью 1,033 км, мост через р. Золотая на ПК 147 + 97 протяженностью 175,6 пог. Метров); **получены положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию по 3 объектам реконструкции** (автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово - Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5 + км 8+250, мостового перехода через р. Каменка на км 191+573 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань, автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань - горнолыжная база).

Кассовое освоение (по состоянию на 01.11.2025) составило 1 815 235,98 тыс.

рублей (62,72% от плана), в т.ч. средства федерального бюджета - 992 857,85 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 822 378,14 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий, направленных на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края министерством предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (далее - МО ПК). В результате предоставленных МО ПК субсидий разработано 4 проекта (25% от плана), отремонтировано 10,575 км/ 68450 кв.м дорог местного значения (20% от плана), реконструировано/построено 1,61 км/12575,6 кв.м дорог местного значения (50% от плана), выполнены работы по содержанию 181,3 км/268730,03 кв.м дорог местного значения (60% от плана).

Кассовое освоение (по состоянию на 01.11.2025) составило 2 804 598,67 тыс. рублей (51,65% от плана), в т.ч. средства федерального бюджета - 4 851,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 2 799 747,67 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста в Приморском крае в 2025 году: ООО «КРДВ Приморье» предоставлена субсидия на развитие инфраструктуры территорий опережающего развития в Приморском крае на реализацию мероприятий по объекту «Автомобильная дорога от земельного участка с кадастровым номером 25:09:320101:56, с примыканием к региональной автомобильной дороге Григорьевка-Новожатково на участке км 1+1600, в целях реализации инвестиционного проекта резидента ТОР «Михайловский» ООО «Кенгроу»». В августе 2025 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту, в настоящее время ведутся работы по получению ордера на производство строительно-монтажных работ, в том числе оформление правоустанавливающих документов; предоставлены субсидии городскому округу Большой Камень и Владивостокскому городскому округу на разработку проектных документов в целях выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильных дорог местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода и на реконструкцию сооружения дорожного

транспорта, проезд от автомобильной дороги общего пользования в пос. Русский до пос. Минка (дома № 13,14).

Кассовое освоение (по состоянию на 01.11.2025) составило 109 825,64 тыс. рублей (100% от плана), в т.ч. средства федерального бюджета - 11 708,80 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 98 116,84 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий, направленных на восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края в 2025 году:

Подготовлена и проходит процедуру согласования в соответствии требований ГрК РФ и рассмотрения документация по планировке территории по объектам реконструкции автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 96 – км 112, автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово - Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5 - 8+250 и утверждена документация по реконструкции автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань – горнолыжная база, также находится в разработке документация по планировке территории по объекту реконструкции автомобильной дороги Раздольное – Хасан на участке км 73+000 – км 73+600.

В рамках выполнения мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения: заключены основные контракты (60 госконтрактов) на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, ведутся работы на всей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Приморского края и мостовых сооружений на них и внеклассных объектах; действует 64 контракта по статье текущего ремонта (ремонт дорог и мостов, устройство временных объездов, проектирование ремонта дорог и мостов, экспертно-лабораторное сопровождение объектов ремонта, ремонтные мероприятия по подготовке к ВЭФ); завершена работа по госконтракту на поставку 52 средних автодорожных разборных мостов (САРМ); завершена работа по госконтракту на поставку 36 пакетов пролетных строений мостов. Выполняется комплекс работ по обеспечению защиты таких объектов транспортной

инфраструктуры, как тоннель км 76+025 -км 76+500 на автодороге Раздольное - Хасан, мостовой переход через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на автомобильной магистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток с о. Русский и низководный мост (эстакада) полуостров Де-Фриз - Седанка (14+340 км–18+708 км).

Ведется восстановление 81,37 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий ЧС.

Выполняются работы по капитальному ремонту (с разработкой проектной документации) мостов (мостовых переходов): через р. Соколовка на км 14+813 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань - Соколовка, на км 82+518 автомобильной дороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев, на км 44+192 автомобильной дороги Дальнереченск - Ариадное, на км 9+603 автомобильной дороги Бровничи - Тигровый, на км 6+620 автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Иннокентьевка, через р. Ореховка на км 21+346 автомобильной дороги Ракитное - Маревка, на км 4+527 автомобильной дороги Подъезд к с. Невское. Заключен госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Подъезд к селу Покровка от Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 2+000 - км 4+058.

Введен в эксплуатацию после капитального ремонта мост на км 34 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, протяженность участка – 0,135 км, в т.ч. мост – 54,734 пог. м.

Кассовое освоение (по состоянию на 01.11.2025) составило 10 238 697,42 тыс. рублей (71,8% от плана), в т.ч. средства федерального бюджета - 767 110,10 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 9 471 587,32 тыс. рублей.

## **Транспорт**

### **Воздушный транспорт**

Благодаря созданной в Приморье системе субсидирования пассажирских перевозок и содержания транспортной инфраструктуры на сегодняшний день на территории края созданы условия для развития местных авиаперевозок.

В январе-октябре 2025 года субсидии из краевого бюджета предоставлены

АО «Авиакомпания «Аврора» и ООО «ГРАНАТ» на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края в размере 242 577,56 тыс. рублей (84,6%), а также КГУАП «Пластун-Авиа» - на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае в размере 528 813,10 тыс. рублей (70,7%), что позволило перевезти за 9 месяцев 2025 года воздушным транспортом в границах Приморского края, включая районы, приравненные к районам Крайнего Севера, 15 265 человек. Количество рейсов воздушного транспорта в междмуниципальном и пригородном сообщении на территории Приморского края составило 1 199 рейсов.

АО «Авиакомпания «Аврора» и ООО «Гранат» осуществляют пассажирские авиаперевозки по 12 маршрутам, в том числе в труднодоступные районы.

На основании предложения начальника Краснояровского территориального отдела Пожарского муниципального округа, обращения Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Бикин», населения сёл Красный Яр, Восток и близлежащих населенных пунктов, в целях обеспечения доступности организаций здравоохранения, социальных, правоохранительных, финансовых, образовательных и культурных учреждений, 20.03.2025 установлен новый авиамаршрут Дальнегорск – Дальнереченск – Восток – Красный Яр – Дальнереченск – Терней – Дальнегорск.

По предложению КГУАП «Пластун-Авиа» прорабатывается изменение маршрута на Терней – Дальнереченск – Восток – Красный Яр – Дальнереченск – Терней.

Внесены изменения в порядок предоставления субсидий из краевого бюджета в части применения с 1 мая 2025 года социальных тарифов на перевозки пассажиров



воздушным транспортом на местных авиалиниях к определенным категориям лиц (в частности, имеющим регистрацию по месту жительства/пребывания на территории Приморского края). Внедренная мера позволяет сэкономить от 1 до 2 млн рублей в месяц средств краевого бюджета на выплату субсидии перевозчикам. Так, в мае-августе текущего года перевезено 1 572 пассажира по полной тарифной стоимости, экономия краевого бюджета составила около 6,3 млн рублей.

На основании предложения КГУАП «Пластун-Авиа» проработан вопрос оптимизации части воздушной сети путем открытия трех маршрутов вертолета Ми-8 взамен действующих пяти:

Терней - Малая Кема - Амгу - Максимовка - Единка - Агзу - Единка-Максимовка- Амгу - Малая Кема -Терней, среда;

Терней - Амгу - Усть-Соболевка - Светлая - Самарга - Агзу - Самарга - Светлая - Усть-Соболевка - Амгу - Терней, пятница;

Терней - Малая Кема - Амгу- Максимовка - Усть-Соболевка - Светлая - Единка - Самарга - Единка - Светлая - Усть-Соболевка - Максимовка - Амгу- Малая Кема - Терней, воскресенье.

За девять месяцев 2025 года вертолетами санитарной авиации осуществлено 160 вылетов (налет 477:33 часов), в краевые больницы Владивостока из районов доставлены 156 пациентов, оказано 15 консультаций.

В целях обеспечения регулярного авиасообщения на территории края проведены работы на посадочных площадках Приморского края:

на п/п «Пластун» произведено устройство и очистка минерализованной полосы, организованы водоотводная траншея, дренажные каналы;

на п/п «Терней» произведены выпил деревьев и кустарников, бетонирование пола и изготовление навеса для контейнера техслужб;

на п/п «Преображение» осуществлен ремонт ворот ограждения, произведены укатка ВПП и ограждение периметра, изготовлен техплан ВПП;

на п/п «Единка» изготовлена и установлена складная мачта;

на п/п «Усть-Соболевка» проведено устройство минерализованной полосы;

на п/п «Дальнегорск» установлено видеонаблюдение на складе авиаГСМ;

на п/п «Амгу» осуществлена модернизация системы видеонаблюдения, произведена вырубка кустарника по периметру ВПП с вывозом;

на п/п «Кавалерово» проведена наружная мойка здания аэровокзала, приобретен керамогранит для ремонта крылец здания аэровокзала, осуществлен ямочный ремонт перрона и рулежной дорожки;

на п/п «Восток» осуществлен ремонт системы видеонаблюдения;

на п/п «Светлая», «Амгу», «Восток» завезены ГСМ для отопления;

на п/п «Дальнереченск», «Преображение», «Единка», «Пластун», «Амгу», «Агзу» произведен окос травы;

на п/п «Кавалерово», «Терней», «Единка» произведено устройство минерализованных полос;

на п/п «Дальнереченск», «Терней» осуществлен текущий ремонт ВПП;

на п/п «Терней», «Преображение», «Кавалерово» изготовление и установка металлических складных мачт;

на п/п Самарга и Усть-Соболевка приготовлены акты обследования старых зданий аэровокзалов;

на п/п «Кавалерово», «Дальнегорск» закуплена холодная асфальтовая смесь для ремонта ВПП;

На посадочные площадки приобретены уличные лавки для пассажиров, светильники для замены в зданиях аэровокзалов, тактильные плитки для зданий аэровокзалов в рамках реализации мероприятий «Доступная среда», металлодетекторы для досмотра пассажиров, весы для взвешивания багажа, огнетушители, спецодежда для сотрудников, оборудование и стройматериалы (металлические столбы для ограждения, фильтроэлементы и сорбент для сбора нефти и нефтепродуктов на складах авиаГСМ, стабилизатор напряжения, сменные конусы ветроуказателей, разметочная машина для нанесения краски на асфальтобетонное покрытие ВПП, краска, кисти и пиломатериалы, бытовая химия для уборки зданий аэровокзалов, канцелярия, расходные материалы для оргтехники, произведен анализ воды из скважин). Изготовлены маркерные и входные знаки для воздушных судов. Осуществлены проверка, зарядка, ремонт огнетушителей, ремонт оборудования (триммеры, бензокосы), проверка

измерительных приборов (манометры, весы, счетчики). Проведены обучение бухгалтерии, начальника службы ГСМ пожарной безопасности, аттестация сотрудников по транспортной безопасности.

Для самолета DHC-6-400 приобретен комплект стоек шасси, заключен контракт на аренду авиадвигателя.

Для вертолетов санитарной авиации закуплены запчасти.

### **Железнодорожный транспорт**

Маршрутная сеть пригородных поездов Приморского края включает 40 направлений (91 маршрут), обслуживаемых парком подвижного состава из 22 электропоездов и 3 вагонов локомотивной тяги, арендуемых АО «Экспресс Приморья» у ОАО «РЖД». В крае обеспечена стабильная работа пригородных электропоездов, сохранена и развивается маршрутная сеть, увеличивается количество вагонов, задействованных на маршрутах, – для более свободного и комфортного проезда. Новые маршруты назначены во Владивостоке и по направлениям Владивосток – Аэропорт Кневичи, Владивосток – Уссурийск.

Правительством Приморского края совместно с ОАО «РЖД» проводится работа по обновлению и развитию парка пригородных поездов. В 2025 году поставлено 5 новых электропоездов серии ЭПЗД, характеризующихся улучшенными эксплуатационными параметрами, уровнем комфорта и безопасности для пассажиров, в том числе для маломобильных граждан. Количество поездов данной серии доведено до 16 единиц.

По инициативе ОАО «РЖД» в Приморский край поступил отреставрированный электропоезд ЭРЭПК, 1972 года постройки, курсирующий на специальных пригородных маршрутах.

Принимаемые системные меры, обеспеченные региональной финансовой поддержкой, позволяют повышать качество перевозок, сохранять их доступность и положительную динамику. За 9 месяцев 2025 года численность перевезенных пассажиров пригородными поездами составила 4,7 миллионов человек, что на 11 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (4,3 миллионов пассажиров).

Правительством Приморского края совместно с АО «Экспресс Приморья»

и ОАО «РЖД» прорабатываются вопросы развития сообщений во Владивостокской городской агломерации, Владивосток – Арсеньев, Владивосток – Большой Камень, Владивосток - Хасан. Развитие сообщений также планируется по направлениям Владивосток - Уссурийск, Владивосток - Находка и других населённых пунктов Приморья.

Во Владивостоке реализуется проект «Городская электричка» («Лёгкое метро», «Организация внутригородских железнодорожных пассажирских перевозок в г. Владивостоке»), в рамках которого планируется поэтапно в течение 2024 - 2030 годов увеличить частоту курсирования поездов, обустроить новые остановочные пункты на действующих участках движения, продлить маршруты в районы города ранее не охваченные железнодорожным сообщением, к новым жилым кварталам, а также в г. Большой Камень и по другим пригородным направлениям Владивостокской городской агломерации.

За 9 месяцев текущего года субсидия, предоставленная АО «Экспресс Приморья» на возмещение недополученных доходов, составила 834 087,32 тыс. рублей или 98,6% от плана.

### **Морской транспорт**

Согласно Распоряжению Правительства Приморского края от 02.04.2025 № 178-рп поставка скоростного морского пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC200, передача в лизинг и осуществление лизинговых платежей запланированы на июль 2027 года. На этапе согласования находятся соответствующие изменения в Госконтракт № 565/22 от 30.12.2022.

Согласно графику исполнения государственного контракта № 345/23 от 20.07.2023 на предмет приобретения грузопассажирского судна (баржи) для осуществления круглогодичного морского грузопассажирского сообщения с островными территориями Приморского края исполнение подрядчиком ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» 2 этапа госконтракта (монтаж главных двигателей, достройка судна, передача судна) и освоение денежных средств запланированы на 2-й квартал 2026 года.

### **Автомобильный транспорт**

С целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению

и организации транспортного обслуживания населения МО ПК приобретено 55 новых автобусов (большого, среднего, малого класса) российского или белорусского производства (56% от плана). До конца 2025 года будет приобретено еще 44 автобуса. Кассовое освоение (по состоянию на 01.11.2025) составило 418 009,49 тыс. рублей (54,15% от плана).

За счет субсидий на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования (автобусами) МО ПК выполнено более 374 тысяч рейсов (70% от плана), предусмотренных муниципальными контрактами на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования (автобусами) по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в границах муниципальных образований. Кассовое освоение (по состоянию на 01.11.2025) составило 437 720,49 тыс. рублей (68,6% от плана).

Внеуличным транспортом (фуникулёром) перевезено более 186 тысяч человек. Кассовое освоение (по состоянию на 01.11.2025) составило 12,87 тыс. рублей (99,2% от плана).

### **В части государственного управления и регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства Приморского края**

В рамках Программы денежные средства направлены на функционирование министерства, страхование государственных гражданских служащих министерства, на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевого государственного казенного учреждения «Примуправтодор», на мероприятия связанные с деятельностью автоматических пунктов весового габаритного контроля транспортных средств.

Кассовое освоение (по состоянию на 01.11.2025) составило 874 496,31 тыс. рублей (82,9% от плана).