



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110  
Телефон (факс): (423) 220-83-95  
E-mail: archkom@arch.primorsky.ru  
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114  
ИНН/КПП 2540138350/254001001

02.02.2012 № 15-04-26/359  
На № 13-17/25 от 25.01.2012

Председателю комитета по  
социальной политике и  
защите прав граждан  
Законодательного собрания  
Приморского края

И.С. Чемерис

Уважаемый Игорь Святославович!


Департамент градостроительства Приморского края направляет Вам информацию о ходе строительства объекта: «Приморская государственная публичная библиотека в г. Владивостоке».

В 2007 году Администрацией Приморского края принято решение о строительстве Приморской государственной публичной библиотеке в г. Владивостоке, о чем свидетельствует утвержденное Губернатором Приморского края С.М. Дарькиным задание на проектирование.

Необходимость строительства данного объекта обусловлена решением проблемы размещения государственного архива Приморского края. Библиотека рассчитана на хранение 1,2 млн. томов, кроме того, предусмотрено архивохранилище вместимостью 2 млн. единиц хранения. Местом расположения объекта выбран район ул. Гоголя.

После включения средств в бюджет Приморского края был проведен открытый аукцион, по результатам которого победителем признано открытое акционерное общество «Институт общественных зданий» (заключен государственный контракт № 2008-02/34 от 30.09.2008г. на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 23 797,99 тыс. рублей), 01.04.2010 года подписано соглашение о расторжении вышеуказанного государственного контракта.

В дальнейшем с открытым акционерным обществом «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и технологический институт морского флота» был заключен государственный



контракт № 2010-13 от 01.06.2010 года на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 11 837,91 тыс. рублей.

На данный момент проектная документация разработана в полном объеме.

Ориентировочная сметная стоимость строительства объекта составляет 1 732,96 тыс. рублей

За время реализации данного проекта было освоено 21 780,4 тыс.рублей.

В связи с тем, что на выкуп объектов недвижимости, расположенных в районе строительства данного объекта, в Законах «О краевом бюджете» на 2011 и 2012 годы не были предусмотрены средства, до настоящего времени не получено заключение государственной экспертизы.

Директор департамента



С.М.Якушин

С.С.Соколова

220-86-42

Е.А.Гайкалова

220-83-32