



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Комитет по социальной политике и защите прав граждан

РЕШЕНИЕ

16.12.2022

г. Владивосток

№ 246

Об отчете об экспертно-аналитическом мероприятии "Аудит соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиками Приморского края при применении штрафных санкций в ходе исполнения контрактов (выборочно) на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" за 2021 год и истекший период 2022 года"

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края об экспертно-аналитическом мероприятии "Аудит соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиками Приморского края при применении штрафных санкций в ходе исполнения контрактов (выборочно) на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" за 2021 год и истекший период 2022 года", в котором отражено, что:

1) подпрограммой № 6 "Реализация национальных проектов "Демография" и "Образование" государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па, предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного воспитания за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 1085533,80 тыс. рублей, на 2022 год - 305235,47 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на 2021 год - 824522,11 тыс. рублей, на 2022 год - 293 142,27 тыс. рублей;

за 2021-2022 годы из краевого бюджета перечислены субсидии муниципальным образованиям на указанные цели в сумме

1890563,13 тыс. рублей (2021 год - 1568844,37 тыс. рублей, 2022 год - 321718,76 тыс. рублей), из них освоено 1716554,48 тыс. рублей, или 90,8 % от объема предоставленных субсидий (1890563,13 тыс. рублей);

2) согласно разрешениям на ввод в эксплуатацию введены в эксплуатацию:

- детский сад на 120 мест по адресу: Приморский край с. Чугуевка, ул. Школьная;

- детский сад на 230 мест по адресу: г. Артем ул. Кирова, 99;

- детский сад на 150 мест в п. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края;

- детский сад-ясли на 152 места в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района;

- детский сад общеразвивающего вида на 120 мест № 31 п. Новый Надеждинского района, ул. Молодежная, д. 12 (реконструкция);

- детский сад № 2 в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток ул. Сочинская, 14, на 240 мест;

- детский сад № 1 в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Архангельская, 25, на 240 мест;

- детский сад по ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке, на 120 мест;

на основании чего в ходе мероприятия сделаны выводы, что введены в эксплуатацию объекты капитального строительства, позволяющие принять 1372 ребенка, то есть результат использования субсидий достигнут;

2¹) несмотря на разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Крыгина, д. 84 в г. Владивостоке, на 120 мест и наличие акта приемки законченного строительства № 1 от 24.08.2022 (форма № КС-11), подписанного представителями исполнителя работ ООО "Транстрой" и директором МКУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа", в ходе выездного мероприятия на объект капитального строительства было выявлено, что строительные работы на объекте не прекращены, работниками подрядной организации ООО "Транстрой" выполняются строительные работы; фактически детский сад не эксплуатируется;

3) в рамках аудита в сфере закупок проведена проверка 83 исполненных контрактов на сумму 1466128,29 тыс. рублей;

при проведении анализа и оценки эффективности, результативности и применения обеспечительных мер и мер ответственности по контрактам и их влияние на достижение целей осуществления закупки установлено, что в проверяемом периоде заказчиками осуществлено 29 случаев применения мер ответственности (пени и штрафов) в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, на общую сумму 10461,96 тыс. рублей.

по результатам предъявленных Заказчиками требований об уплате неустоек поставщиками (подрядчиками, исполнителями) было оплачено всего 3125,88 тыс. рублей (29,88 %) ввиду непризнания неустоек поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также отказов в удовлетворении заявленных требований в судебном порядке;

4) в нарушение условий контрактов и положений части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" управлением образования администрации Надеждинского муниципального района (заказчиком) не применялись меры ответственности (пени и штрафов) в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в размере 7,44 тыс. рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом;

5) в ходе аудита выявлены 80 прочих нарушений:

- несоблюдение требований к разработке, утверждению и содержанию документации (извещения) о закупке (1 - 1,16 % от общего количества выявленных нарушений);

- нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (44 - 51,16 %);

- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), отдельного этапа поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, нарушение порядка проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором); несоблюдение требований, предъявляемых к результатам экспертизы, экспертного заключения (7 - 8,14 %);

- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки (1 - 1,16 %);

- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора) (2 - 2,3 %);

- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации (1 - 1,16 %) и ряд других нарушений.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края об экспертно-аналитическом мероприятии "Аудит соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиками Приморского края при применении штрафных санкций в ходе исполнения контрактов (выборочно) на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" за 2021 год и истекший период 2022 года".


2. Рекомендовать министерству образования Приморского края и министерству строительства Приморского края с целью недопущения срывов сроков строительства осуществлять контроль, предусмотренный Бюджетным кодексом Российской Федерации и установленный соглашениями,

заключенными с муниципальными образованиями, за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей, порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного воспитания.

3. Направить указанный отчет в прокуратуру Приморского края для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования при наличии оснований.

4. Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Приморского края, министерство образования Приморского края, министерство строительства Приморского края

Председатель комитета



И.С. Чемерис